



Città di Modica  
585

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore XI  
Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 585 del 16 MAR. 2017

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3° Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica Via Risorgimento ed altre CIG. 6636280F7C. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Impresa **DI.FIL. s.r.l.** Via Giovanni Falcone n.97/d- 97100 Ragusa P.Iva 01387860883;

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE**

**PREMESSO** che con determinazione n.691 del 14 marzo 2016 il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3° Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – Via Risorgimento ed altre, per l'importo complessivo di €. 90.000,00 di cui €. 69.850,97 per lavori, comprensivi di €. 1.397,02 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 21.030,47 per costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta e €. 20.149,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e con lo stesso provvedimento è stata prenotata la somma occorrente di €. 90.000,00 ed imputata in quanto a €.55.000,00 al capitolo 5530 e €. 35.000,00 al capitolo 12010/30 del bilancio 2016;

che con il medesimo provvedimento n. 691/2016, il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha demandato alla Centrale Unica di Committenza, con Ente capofila il Comune di Modica, l'espletamento della gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 e 55 del codice da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art.82, commi 2 lettera a) e 3 bis) del codice;

che per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG. 6636280F7C;

che in base ai risultati della gara esperita nei giorni 3 e 9 maggio 2016 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "DI.FIL. s.r.l." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d con il ribasso d'asta del 11,5183%;

che con determinazione n. 1418 del 27 maggio 2016 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "DI.FIL. s.r.l." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d per l'importo complessivo di €. 64.388,59 di cui €. 41.961,10 per lavori, al netto del ribasso offerto del 11,5183%, €. 1.397,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad €. 21.030,47 quale costo della mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta;

che con determinazione n.1968 del 03 agosto 2016 l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace e il nuovo quadro economico dell'opera in argomento a seguito dell'espletamento della gara di appalto è divenuto il seguente:

|                                 |       |                  |
|---------------------------------|-------|------------------|
| - Importo lavori                | €.    | 41.961,10        |
| - Oneri per la sicurezza        | €.    | 1.397,02         |
| - Costo totale della manodopera | €.    | <u>21.030,47</u> |
|                                 | Somma | €. 64.388,59     |

Somme a disposizione dell'amministrazione così distinte:

|  |        |                     |
|--|--------|---------------------|
| - Per Iva al 22% sui lavori                                  | €.     | 14.165,49           |
| - Per spese tecniche 2%                                      | €.     | 1.397,02            |
| - Per imprevisti, ed acquisto pezzi speciali ed attrezzature | €.     | <u>3.384,80</u>     |
|  | Somma  | €. 18.947,31        |
|  |        | €. <u>15.446,87</u> |
|  | Totale | €. 63.536,44        |

che con lo stesso provvedimento n.1968 del 03 agosto 2016 è stata impegnata la somma complessiva di €. 90.000,00 iva compresa, già prenotata con determinazione n.691/2016 e suddivisa in €. 83.335,90 occorrente per finanziare i lavori appalti ed €. 6.664,10 Iva compresa, per eventuali varianti in corso d'opera;

Preso Atto che con contratto del 27 settembre 2016 repertorio n.15912 e registrato a Modica il 03 ottobre 2016 al n.2526 Serie 1 T, è stato affidato all'impresa "DI.FIL. s.r.l." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica 3° Circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica – Via Risorgimento ed altre per l'importo complessivo di €. 64.388,59, di cui, €. 41.961,10 per lavori, al netto del ribasso offerto del 11,5183%, €. 1.397,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 21.030,47 quale costo totale della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso;

Preso Atto che la D.L. in data 21/12/2016 ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile dei lavori eseguiti, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1, lettera b del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per un importo netto complessivo di € 87.853,61 così distinto:

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A) LAVORI AL LORDO                         | € | 72.736,73 |
| A detrarre                                 |   |           |
| - per oneri della sicurezza                | " | 1.454,73  |
| - costo totale della manodopera            | " | 30.954,04 |
| - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | " | 40.327,96 |
| a detrarre il ribasso d'asta del 45,7522%  | " | 4.645,10  |
| Restano i lavori al netto                  | € | 35.682,86 |

|   |       |           |           |
|---|-------|-----------|-----------|
| Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza e manodopera entrambi non soggetti a ribasso) |       | €         | 68.091,63 |
|   |       |           |           |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:   |       |           |           |
| - I.V.A. 22% su €. 68.091,63  | €     | 14.980,16 |           |
| - Spese tecniche  | "     | 1.397,02  |           |
| - Per anticipazioni a fattura Iva compresa  | "     | 3.384,80  |           |
|   | SOMMA | €         | 19.761,98 |
|   |       | €         | 19.761,98 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE   |       | €         | 87.853,61 |

che la perizia di variante e suppletiva è stata approvata dal sottoscritto Responsabile P.O. in linea tecnica con parere n.334 del 22/12/2016 e in linea amministrativa con Determinazione n. 90 del 16/01/2017;

Preso Atto che in data 14-07-2016 rap. 1108 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

Preso Atto che l'impresa "DI.FIL. s.r.l." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d ha realizzato i lavori di che trattasi;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori;

Visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 07-03-2017 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il Direttore Dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 68.091,63 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 67.751,17 rimane da corrispondere all'impresa la somma di €. 340,46 oltre IVA a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni data di emissione assume carattere definitivo;

Preso Atto che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

Preso Atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli previdenziali Inps Inail e Cassa Edile, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell'impresa;

Visto il Durc on line avente prot. Inps 5090984 del 24/11/2016 con scadenza di validità al 24/03/2017 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 09-03-2017 il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3397 del 23/12/2016 per la conferma della nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo n.207/2000;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72 per la liquidazione dell'iva direttamente all'erario;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto legislativo n.163 del 12-04-2006 recante codice dei contratti pubblici;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

#### DETERMINA

- 1) **Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 07-03-2017 e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3° Circoscrizione Modica Sorda -- Marina di Modica - Via Risorgimento ed altre CIG 6636280F7C;
- 3) **Di Dare Atto** che, ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
- 4) **Di Dare Atto** che il credito dell'Impresa "DI.FIL. s.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 415,36 Iva Compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;
- 5) **Di Dare Atto** che l'Iva sui lavori pari ad €. 74,90 ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
- 6) **Di Dare Atto** che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.1968 del Responsabile P.O. del XI Settore del 03 agosto 2016 in quanto a €.55.000,00 al capitolo 5530/000 impegno 608 e in quanto a €. 35.000,00 al capitolo 12010/30 impegno 609 del bilancio 2016;


7) **Di Prendere Atto** dell'economia complessiva di €.5.531,19 quale differenza fra la somma impegnata pari ad €. 90.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 84.468,81 ed allegato al presente provvedimento;

8) **Di dare mandato** all'ufficio finanziario di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 5.531,19 dai capitoli 5530/000 e 12010/30 impegno 608 e 609 del bilancio comunale 2016 quale somma nella disponibilità dell'Ente;


9) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

10) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

11) **Di Trasmettere** copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti consequenziali.-



Il Responsabile P.O. XI Settore  
(Geom. Giorgio Scollo)



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Publicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

|   |  |
|---|--|
| Ragione Sociale:                                  | DI.FIL. s.r.l. P.Iva 01387860883         |
| Indirizzo:  | Via Giovanni Falcone n.97/d 97100 Ragusa |
| Legale Rappresentante:                            | Sig. Filesì Daniele                      |
| Indirizzo:  | Via Giovanni Falcone n.97/d 97100 Ragusa |
| Importo vantaggio economico:                      | Euro 340,46                              |
| Norme di riferimento dell'attribuzione:           |  |
| Settore Competente:                               | 11° (undicesimo)                         |
| Responsabile del Settore:                         | Geom. Giorgio Scollo                     |
| Responsabile del Procedimento:                    | Geom. Giorgio Scollo                     |
| Modalità eseguita per individuazione beneficiario | Procedura aperta ad evidenza pubblica    |
|   |  |
|   |  |

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno      | Data       | Importo    | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|--------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 609/001/2016 | 15/03/2017 | € 1.415,36 | 12010/030           | 2016      |
|              |            |            |                     |           |
|              |            |            |                     |           |

Modica, 15/03/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 MAR. 2017 al 1 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



(F)

REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

XI SETTORE  
 Manutenzioni – Stradali ed Idriche

**LAVORI:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete Idrica 3° Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica. Via Risorgimento ed altre CIG. 6636280F7C

**IMPRESA:** Di Fil s.r.l. Via Giovanni Falcone n.97/d 97100 RAGUSA

**STATO FINALE** dei Lavori eseguiti a tutto il 21-12-2016

**Contratto** In data 29/09/2016 N. 15912 di Rep. Registrato a Modica in data 03/10/2016 al 2526 Serie 1T  
 Atto di Sottomissione in data ..... Rap. ....

|  |       |                  |                               |            |
|--|-------|------------------|-------------------------------|------------|
| A) Importo del progetto  | €.    | 90.000,00        | Data consegna                 | 13-07-2016 |
| B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 11,5183% | €.    | 64.388,59        | Data inizio lavori            | 18-07-2016 |
| C) Importo 1° atto di sottomissione  | €.    | 3.703,04         | Scad. tempo utile             | 05-12-2015 |
| D) Importo 2° atto di sottomissione  | €.    | .....            | I lavori rimasero sospesi     | .....      |
| Sommano B+C+D  | €.    | 68.091,63        | I lavori furono prorogati per | .....      |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                  | €.    | 19.761,98        | Per cui la scad. Tempo ut. è  | .....      |
|  |       |                  | Ultimazione lavori            | 21-12-2016 |
| Per IVA 22% sui lavori   | €.    | 14.980,16        | Giorni impiegati in meno      | gg.19      |
| Per Spese Tecniche 2%  | €.    | 1.397,02         | Giorni impiegati in più       | .....      |
| Per Acqu. pezzi impreved.  | €.    | 3.384,80         |                               |            |
| Per quota Ente Sfera 2,5%€.  | ..... |                  |                               |            |
| Per Ant. Forniture a fatt.   | €.    | .....            |                               |            |
| Sorveglianza e Direzione   | €.    | .....//.....     |                               |            |
| Per acq. Pezzi speciali  | €.    | .....//.....     |                               |            |
| Sommano  | €.    | <u>19.761,98</u> |                               |            |



| Num. Ord.       | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI  | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 1<br>Importo Totale |           |
|-----------------|------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|
| LAVORI A MISURA |                        |   |           |                 |                          |           |
| 1               | 6.4.2.3                | Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.                                  | kg        | 64,000          | 3,62                     | 231,68    |
| 2               | 13.2.5.4               | Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm <sup>2</sup> , per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e | cad       | 2,000           | 359,00                   | 718,00    |
| 3               | 13.2.5.6               | Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm <sup>2</sup> , per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e | cad       | 1,000           | 542,80                   | 542,80    |
| 4               | 13.2.5.9               | Fornitura e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm <sup>2</sup> , per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e | cad       | 1,000           | 1.772,00                 | 1.772,00  |
| 5               | AP.102                 | Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone da 1/2", completa di guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.<br>Per ognuna  | Cad.      | 13,000          | 7,43                     | 96,59     |
| 6               | AP.02                  | Impiego nei siti di intervento di operaio qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura.<br>Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere  | Ora       | 387,000         | 28,33                    | 10.963,71 |
| 7               | AP.03                  | Impiego nei siti di intervento di operaio comune munito dei   |           |                 |                          |           |
| A RIPORTARE     |                        |   |           |                 |                          |           |
|                 |                        |   |           |                 | 14.324,78                |           |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI   | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 2<br>Importo Totale |
|-----------|------------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|
|           |                        | RIPORTO  |           |                 | 14.324,78                |
|           |                        | dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura.<br>Per ogni ora di effettivo lavoro  | Ora       |                 |                          |
| 8         | AP.104                 | Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone da 1", completa di guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.<br>Per ognuna   | 215,000   | 25,58           | 5.499,70                 |
|           |                        |  | Cad.      |                 |                          |
| 9         | AP.105                 | Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a sfera in ottone da 1" 1/4, completa di guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte.<br>Per ognuna   | 1,000     | 11,18           | 11,18                    |
|           |                        |  | Cad.      |                 |                          |
| 10        | AP.13                  | Nolo di saldatrice elettrica di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento.<br>Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere  | 2,000     | 13,75           | 27,50                    |
|           |                        |  | Ora       |                 |                          |
| 11        | AP.14                  | Cemento tipo 325 (materiale a piè d'opera)<br>Per ogni quintale  | 2,000     | 21,21           | 42,42                    |
|           |                        |  | Q.li      |                 |                          |
| 12        | AP.115                 | Scavo a sezione obbligata, finalizzato alla messa a nudo di condotte e tubazioni idriche oggetto di perdita d'acqua e/o in pessimo stato di conservazione, o per l'esecuzione di saggi per intercettazione perdite e/o infiltrazioni, ed eseguito a mano o con l'ausilio di martello elettrico o di mini escavatore e bob cat, realizzato su sedi stradali esistenti e non, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguito anche su scalinate, strade ed aree in genere inaccessibili ai | 182,761   | 104,50          | 19.098,52                |
|           |                        |  | mc        |                 |                          |
| 13        | AP.15                  | Sabbia (materiale a piè d'opera)<br>Per ogni metro cubo  | 1,000     | 22,28           | 22,28                    |
|           |                        |  | mc.       |                 |                          |
| 14        | AP.116                 | Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su tubazione in polietilene o in ferro zincato del diametro compreso tra mm.20 e mm.60, precedentemente messa a nudo e derivata dalla condotta comunale o da pozzetto per l'allaccio di utenza idrica, eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo l'eventuale onere per l'elettropompa sommersa per l'aspirazione dell'acqua dallo scavo.<br>L'intervento oltre che essere finalizzato all'eliminazione   | 160,000   | 84,81           | 13.569,60                |
|           |                        |  | Cad.      |                 |                          |
| 15        | AP.117                 | Sovrapprezzo all'intervento di cui all'art. AP.116 per ogni singolo tubo in più riparato e/o sostituito all'interno dello stesso scavo e con tutti gli oneri di cui al medesimo art.   |           |                 |                          |
|           |                        | A RIPORTARE  |           |                 | 52.628,88                |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI  | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 3<br>Importo Totale |
|-----------|------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|
|           |                        | RIPORTO   |           |                 | 52.628,88                |
| 16        | AP.118                 | <p>AP.116.-<br/>Per ogni singolo tubo di utenza e per il tratto massimo di ml.8.00;</p> <p style="text-align: right;">Cad.</p>  | 7,000     | 45,57           | 318,99                   |
| 17        | AP.120                 | <p>Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su condotta idrica comunale di adduzione alle utenze in polietilene, in ferro zincato o in ghisa sferoidale del diametro compreso tra mm.61 e mm.125, precedentemente messa a nudo eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo l'eventuale onere per l'elettropompa sommersa per l'aspirazione dell'acqua dallo scavo.<br/>L'intervento oltre che essere finalizzato all'eliminazione</p> <p style="text-align: right;">Cad.</p>     | 9,000     | 93,40           | 840,60                   |
| 18        | AP.121                 | <p>Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su condotta idrica comunale di adduzione alle utenze in polietilene, in ferro zincato o in ghisa sferoidale del diametro compreso tra mm. 301 e mm.500, precedentemente messa a nudo eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo l'eventuale onere per l'elettropompa sommersa per l'aspirazione dell'acqua dallo scavo.<br/>L'intervento oltre che essere finalizzato all'eliminazione</p> <p style="text-align: right;">Cad</p>    | 2,000     | 321,55          | 643,10                   |
| 19        | AP.122                 | <p>Ripristino con asfalto a freddo in sacchi e/o caldo (Binder Chiuso) per uno spessore compreso tra cm.7 e 10, di pavimentazioni stradali danneggiati a seguito degli scavi effettuati per interventi su condotte idriche.<br/>Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri a carico dell'impresa:<br/>- Il trasferimento nel sito di intervento indicato dalla D.L. nell'ambito di tutto il territorio comunale, del personale necessario all'esecuzione dei ripristini</p> <p style="text-align: right;">mq.</p> | 272,485   | 25,65           | 6.989,24                 |
| 20        | AP.123                 | <p>Ripristino di modeste quantita' di pavimentazioni esterne danneggiate a seguito degli scavi effettuati per interventi su condotte idriche, eseguito con mattonelle di asfalto dello spessore variabile da cm. 3 a 5 o con pietrine di cemento o con altro tipo di materiale analogo a quelle esistente nel sito di intervento.<br/>Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri a carico dell'impresa:<br/>- Il Ripristino del sottofondo con calcestruzzo o con altro</p> <p style="text-align: right;">mq.</p> | 22,800    | 59,22           | 1.350,22                 |
| 21        | AP.125                 | <p>Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni interne di cm.60*60 con o senza fondo compreso scavo, rinfianchi con calcestruzzo per il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte</p> <p style="text-align: right;">Cad.</p>   | 1,000     | 81,96           | 81,96                    |
|           |                        | <p>Scavo a sezione obbligata eseguito con le stesse modalita' e per le stesse finalita' di cui all'art. AP. 115 per tutte le quantita' di scavo in eccedenza alle dimensioni massime di ml. 8.00 in lunghezza e di ml. 0.60 in larghezza di cui al medesimo art. AP.115. Compresi e compensati nel prezzo</p> <p style="text-align: right;">A RIPORTARE</p>   |           |                 | 62.852,99                |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI  | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 4<br>Importo Totale |
|-----------|------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|
|           |                        | RIPORTO   |           |                 | 62.852,99                |
|           |                        | tutti gli oneri e magisteri di cui al precitato articolo AP.115<br>mc   | 27,756    | 45,21           | 1.254,85                 |
| 22        | AP.136                 | Fornitura posto Cantiere di fascetta circolare delle dimensioni di 56-64 di riparazione in acciaio lunghezza L.MM/200 , completa di bulloni, dadi e qualsiasi altro onere per dare la fascetta pronta in loco per la successiva collocazione o a deposito nei locali comunali.-<br>Cad.   | 2,000     | 64,88           | 129,76                   |
| 23        | AP.44                  | Fornitura posto cantiere di tavellone in laterizio delle dimensioni di ml.1.00 e spessore da cm.6. Per ognuno effettivamente impegnato in opera<br>Cad.   | 6,000     | 3,34            | 20,04                    |
| 24        | AP.54                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di staffa in ghisa malleabile del diametro di 100 mm., completa di bulloni, dadi e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.<br>Per ognuna<br>Cad.   | 1,000     | 18,90           | 18,90                    |
| 25        | AP.58                  | Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione in polietilene del diametro di mm.20 ad alta densità, per condotte P.N. di cui al D.M.LL.PP. del 12/12/85, superiori a 10 atm. e fino a 16 atm., con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudate per PN.16 e di spessore tale da resistere a sollecitazioni tangenziali non inferiori a 50 Kg/cmq. a 20° compresi: la fornitura dei pezzi speciali per le giunzioni e l'esecuzione delle stesse, i tagli, gli sfridi e l'esecuzione delle prove idrauliche, il alvaggio e la<br>ml. | 187,200   | 2,65            | 496,08                   |
| 26        | AP.59                  | Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione in polietilene del diametro di mm.25 ad alta densità, per condotte P.N. di cui al D.M.LL.PP. del 12/12/85, superiori a 10 atm. e fino a 16 atm., con l'utilizzo di tubi di qualsiasi lunghezza collaudate per PN.16 e di spessore tale da resistere a sollecitazioni tangenziali non inferiori a 50 Kg/cmq. a 20° compresi: la fornitura dei pezzi speciali per le giunzioni e l'esecuzione delle stesse, i tagli, gli sfridi e l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la<br>ml. | 63,000    | 3,05            | 192,15                   |
| 27        | AP.66                  | Fornitura trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari in ghisa malleabile per realizzazioni allacci e raccordi di reti idriche da tubazioni in ghisa a tubazione zincata tipo mannesmann, a tubazioni in polietilene etc.completi con eventuali dadi, bulloni, e compreso ogni altro onere e magistero per dare i pezzi in opera a perfetta regola d'arte.<br>-Per ogni chilogrammo<br>Kg.   | 1,814     | 17,38           | 31,53                    |
| 28        | AP.67                  | Compenso per l'individuazione delle utenza da allacciare lungo il tracciato della nuova condotta, consistente in esecuzione di saqgi su terreni di qualsiasi natura e consistenza, eventuali scavi a sezione determinata eseguiti sia a mano che con l'ausilio di martello demolitore, eliminazione della vecchia tubazione dell'utenza intercettata e compreso e compensato nel prezzo lo spianamento del materiale di risulta, il relativo rinterro ove necessario, il letto  |           |                 |                          |
|           |                        | A RIPORTARE   |           |                 | 64.996,30                |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI   | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 5<br>Importo Totale |
|-----------|------------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|
|           |                        | RIPORTO  |           |                 | 64.996,30                |
|           |                        | di posa della nuova tubazione con materiale permabile<br>Cad.  | 4,000     | 58,13           | 232,52                   |
| 29        | AP.75                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di collettore di allaccio da 1" a quattro posti, compreso di guarnizione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte<br>Per ognuno<br>Cad.   | 1,000     | 11,72           | 11,72                    |
| 30        | AP.82                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo tipo Ravani da 1/2", compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte<br>Cad.   | 4,000     | 10,97           | 43,88                    |
| 31        | AP.83                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo tipo Ravani da 1"1/4, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte<br>Cad.  | 1,000     | 14,93           | 14,93                    |
| 32        | AP.86                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo tipo Ravani da 3/4, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte<br>Cad.  | 7,000     | 12,43           | 87,01                    |
| 33        | AP.87                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo tipo Ravani da 1", compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte<br>Cad.   | 1,000     | 13,67           | 13,67                    |
| 34        | AP.92                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di raccordo TOF in ottone mm.20 x 1/2" M e/o F, compreso le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte<br>Per ognuno<br>Cad.  | 18,000    | 5,02            | 90,36                    |
| 35        | AP.98                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di bigiunto in ottone da mm.25 per tubo in polietilene, comprese le guarnizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.<br>Per ognuno<br>Cad.   | 1,000     | 8,55            | 8,55                     |
| 36        | NP.01                  | Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40N/mmq, per pressioni di esercizio PN 16 bar, conforme ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno - interno a base di resine epossidiche, compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario,<br>cad | 1,000     | 3.276,96        | 3.276,96                 |
| 37        | NP.02                  | Intervento di pulizia e lavaggio delle pareti e dei pavimenti del nuovo serbatoio comunale di C.da Cozzo Rotondo   |           |                 |                          |
|           |                        | A RIPORTARE  |           |                 | 68.775,90                |

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI  | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 6<br>Importo Totale |
|-----------|------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|
|           |                        | RIPORTO   |           |                 | 68.775,90                |
|           |                        | denominato "Michelica 3" per essere messo in funzione, eseguito con asportazione manuale dei residuo di sporco mediante anche l'utilizzo di idropulitrice, sono compresi nel prezzo l'utilizzo di trabattello e gli spostamenti il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il lserbatoio pulito pronto per essere riempito ed utilizzato per la distribuzione dell'acqua.-                             | mq        | 2.009,250       | 1,64<br>3.295,17         |
| 38        | NP.03                  | Intervento di solo montaggio della pompa di rilancio all'interno del serbatoio comunale di C.da Cozzo Rotondo denominato "Michelica 3", compreso la realizzazione di una presa per il controllo della clorazione, e degli eventuali accessori necessari per la pefetta istallazioni secondo le indicazioni della Direzione dei lavori e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | Corpo     | 1,000           | 374,01<br>374,01         |
| 39        | NP.04                  | Fornitura posto cantiere di malta fibrata a presa rapida per il ripristino di parti di strutture in calcestruzzo ammalorato.  | Kg.       | 50,000          | 1,05<br>52,50            |
| 40        | NP.05                  | Nolo di martello demolitore elettrico, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento, ed escluso solo l'operatore da compensarsi parte   | Ora       | 8,000           | 12,25<br>98,00           |
| 41        | NP.06                  | Fornitura posto cantiere di malta osmotica per impermeabilizzazioni di tubazioni o pareti umide o anche in presenza d'acqua   | Kg.       | 35,000          | 1,80<br>63,00            |
| 42        | NP.07                  | Fornitura posto cantiere di rasatura grigia di malta di cemento   | Kg        | 20,000          | 0,52<br>10,40            |
| 43        | NP.08                  | Fornitura posto cantiere di tubazione in polietilene A.D. PN.16 da mm.40, compreso ogni altro onere per dare il tubo pronto per il successivo montaggio.<br>Per metro lineare effettivamente impiegato  | ml.       | 25,000          | 2,71<br>67,75            |
|           |                        |   |           |                 | 72.736,73                |
|           |                        | A RIPORTARE   |           |                 | 72.736,73                |



|   |    |                 |           |
|---|----|-----------------|-----------|
| Importo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera | €. | 72.736,73       |           |
| A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori | €. | 1.454,73        |           |
| A dedurre costo manodopera incluso nei lavori           | €. | 30.954,04       |           |
| Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta            | €. | 40.327,96       |           |
| A dedurre il ribasso d'asta del 11,5183%                | €. | 4.645,10        |           |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta     | €. | 35.682,86       | 35.682,86 |
| Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori           | €. |                 | 1.454,73  |
| Costo della manodopera                                  | €. |                 | 30.954,04 |
| Lavori a misura al netto                                | €. |                 | 68.091,63 |
| <b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>                  | €. |                 | 68.091,63 |
| <b>A CUI SI DETRAE :</b>                                |    |                 |           |
| - Certificati Acconti Emessi                            |    |                 |           |
| n.1 del 05-10-2016 di €.                                |    | 30.810,61       |           |
| n.2 del 29-11-2016 di €.                                |    | 31.128,68       |           |
| n.3 del 31-01-2017 di €.                                |    | <u>5.811,88</u> |           |
| Sommano   | €. | 67.751,17       | 67.751,17 |
| <b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>              | €. |                 | 340,46    |

MODICA LI 07/02/2017  
 L'Impresa  
 (Di.Fil. srl)  
 DI.FIL. S.r.l.

Il Direttore Dei Lavori  
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scolio)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS/5090984 del 24/11/2016 con scadenza di validità al 24/03/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scolio)

76

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

XI SETTORE MANUTENZIONI STRADALI E IDRICHE

**LAVORI:** di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3° Circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica – Via Risorgimento ed altre CIG: 6636280F7C

**IMPRESA:** Di. Fil. S.r.l. Via Giovanni Falcone n°97/d 97100 Ragusa  
P.Iva 01387860883.-

**CONTRATTO:** N° 15912 di rep. del 26-09-2016 reg.to a Modica il 03-10-2016 al n° 2526 Serie 1 T.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 04/03/2017.... sono intervenuti i signori: Filesi


Daniele in qualità di Amministratore Unico dell' Impresa, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per





qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e quelli riportati nell'atto di sottomissione del 24-01-2017 Rap. 1108;

che l'importo netto dei lavori eseguiti di €.68.091,63 è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 21 dicembre 2016 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 26-01-2017 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.5090984 del 24-11/2016 con validità di scadenza il 24-03-2017;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

#### CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3° Circoscrizione Modica Modica Sorda Marina di Modica Via Risorgimento ed altre, eseguiti dall'impresa "DI.FIL. s.r.l." con sede in Ragusa Via Giovanni Falcone n.97/d in base al contratto d'appalto n°15912 di rep. del 27-09-2016 registrato a Modica il 03-10-2016 al n.2526 Serie 1 T e al successivo atto

di sottomissione del 24-01-2017 rap. 1108, sono stati regolarmente eseguiti e  
liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 68.091,63

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 05-10-2016 di €. 30.810,61

Certificato n°2 del 29-11-2016 di €. 31.128,68

Certificato n°3 del 31-01-2017 di €. 5.811,88

Sommano €. 67.751,17 €. 67.751,17

Resta il credito totale dell'impresa €. 340,46

Per I.V.A. Al 22% €. 74,90

Somma il credito totale dell'impresa €. 415,36

(diconsi Euro Quattrocentoquindici/36) del quale, previa la necessaria approvazione  
del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R.  
207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente  
certificato si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed  
avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.  
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data  
della relativa emissione.-

Modica li 04/03/2017

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(D.I.FIL s.r.l.)


(Geom. Giorgio Barone)

  
D.I.FIL s.r.l.



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## XI SETTORE

Manutenzioni Stradali e Idriche

LAVORI : di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità della rete idrica della 3°  
Circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica Via Risorgimento ed altre - CIG: 6636280F7C

IMPRESA: DI.FIL. s.r.l. Via Giovanni Falcone n.97/d 97100 Ragusa P.Iva 01387860883.-

CONTRATTO: n°15912 di rep. del 23-09-2016 registrato a Modica il 03-10-2016 al n. 2526 Serie 1T

IMPEGNO Determinazione n.1968 del Responsabile P.O. del XI Settore del 03 agosto 2016 al capitolo 5530/000 impegno 608 e al capitolo 12010/30 impegno n.609 del bilancio 2016;

### QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

#### SOMME AUTORIZZATE:

|                                 |           |                  |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Importo progetto originario     | €.        | 83.335,90        |
| Importo per perizia di Variante | €.        | 6.664,10         |
| <b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>   | <b>€.</b> | <b>90.000,00</b> |

#### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

|                |           |                  |
|----------------|-----------|------------------|
|                | €.        | 67.751,17        |
| Iva al 22%     | €.        | 14.905,26        |
| <b>Sommano</b> | <b>€.</b> | <b>82.656,43</b> |

Saldo finale lavori:

|                |           |               |
|----------------|-----------|---------------|
|                | €.        | 340,46        |
| Iva al 22%     | €.        | 74,90         |
| <b>Sommano</b> | <b>€.</b> | <b>415,36</b> |

Altre liquidazioni:

|                                      |    |          |
|--------------------------------------|----|----------|
| Spese tecniche                       | €. | 1.397,02 |
| Per anticipazioni a fattura acquisti | €. | -----    |

**TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI** €. 84.468,81

#### RIEPILOGO:

|                                  |           |                 |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| Totale somme impegnate           | €.        | 90.000,00       |
| Totale pagamenti effettuati      | €.        | 84.468,81       |
| <b>Somma residua disponibile</b> | <b>€.</b> | <b>5.531,19</b> |

04/03/2017  
Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. XI Settore  
geom. Giorgio Scolo