


22
20-02-2018



679

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore
Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Alienazioni – Servizi Cimiteriali

n. 464 del 26 FEB, 2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CATANZARELLO - PENNINO UFRA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA EDILIZIA 2G S.R.L. - CUP: J87H14001860004 - CIG: 61614372A9

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che il progetto esecutivo, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Catanzarello-Pennino Ufra, è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in data 03/09/2014 ed approvato in linea tecnica con parere n. 17/14/P del 18/11/2014 e successivamente aggiornato in data 20/03/2015 ed in linea amministrativa con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12/02/2015 e successivo provvedimento di rettifica n. 66 del 30/03/2015 per un importo complessivo di € 190.000,00 così distinto:

LAVORI:

Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	136.879,71	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.672,39	
Costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>10.404,81</u>	
Sommano i lavori	€	149.956,91	€ 149.956,91
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10% sui lavori	€	14.995,69	
Collaudo amministrativo	€	1.000,00	
Oneri a discarica	€	9.347,00	
Imprestì ed arrotondamenti	€	<u>14.700,40</u>	
Sommano	€	40.043,09	€ <u>40.043,09</u>
TOTALE			€ 190.000,00

CHE a seguito di esperimento di gara, i lavori sono stati appaltati all'impresa "EDILIZIA 2 G s.r.l.", che ha offerto il ribasso d'asta del 38,4345%, giusto contratto del 26/11/2015 rep. n. 15890 registrato a Modica in data 11/12/2015 n. rep. 3144;

CHE seguito di ciò il quadro economico è stato così rideterminato:

LAVORI:

Importo lavori originario di progetto	€	149.956,91	
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	-2.672,39	
A detrarre costo manodopera non soggetti a ribasso	€	<u>-10.404,81</u>	
Restano lavori soggetti a ribasso d'asta	€	136.879,71	
A detrarre importo ribasso d'asta del 38,4345%	€	<u>-52.609,03</u>	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	84.270,68	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.672,39	
Costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>10.404,81</u>	
Sommano i lavori	€	97.347,88	€ 97.347,88

Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10% sui lavori	€	9.734,69	
Collaudo amministrativo	€	1.000,00	
Oneri a discarica	€	9.347,00	
Imprestì ed arrotondamenti	€	<u>14.700,40</u>	
	Sommano	€ 34.782,19	€ 34.782,19
Economia da ribasso	€	52.609,03	
Economia da IVA	€	<u>5.260,90</u>	
	Sommano	€ 57.869,93	€ <u>57.869,93</u>
	TOTALE		€ 190.000,00

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori si è reso necessario variare ed assestare alcune partite di lavori ed a prevederne delle nuove, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

CHE a seguito di ciò, la Direzione Lavori ha provveduto, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, alla redazione di una perizia di variante e suppletiva in diminuzione rispetto all'importo contrattuale con il seguente quadro economico:

LAVORI:

Importo lavori perizia	€	140.957,46	
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1,7821%	€	-2.512,00	
A detrarre costo manodopera non soggetti a ribasso 6,9385%	€	<u>- 9.780,33</u>	
Restano lavori soggetti a ribasso d'asta	€	<u>128.665,13</u>	
A detrarre importo ribasso d'asta del 38,4345% su € 128.665,13	€	<u>-49.541,80</u>	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	<u>79.213,33</u>	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1,7821%	€	2.512,00	
Costo manodopera non soggetti a ribasso d'asta 6,9385%	€	<u>9.780,33</u>	
TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€	91.505,66	€ 91.505,66
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA 10% sui lavori	€	9.150,57	
Oneri a discarica	€	4.382,49	
Anticipazione a fattura analisi materiali discarica	€	<u>261,00</u>	
	Sommano	€ 13.794,06	€ 13.794,06
Economie	€	84.700,28	€ 84.700,28
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 190.000,00

CHE la perizia risulta approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n. 9 del 04/11/2016 ed in linea amministrativa con determinazione n. 3221 del 29/11/2016;

CONSIDERATO che l'impresa ha realizzato i lavori di che trattasi e sottoscritto il registro di contabilità finale senza riserve;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 06/06/2016 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori;

CHE in corso di esecuzione dei lavori furono effettuate dall'impresa anticipazioni in denaro per gli oneri di discarica e per la indicazione e caratterizzazione dei materiali a rifiuto, per un importo complessivo di € 4.643,49;

VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, con cui la D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 91.048,00, rimane da corrispondere all'impresa "EDILIZIA 2 G s.r.l.", la somma di € 457,66 oltre I.V.A., a saldo di ogni avere;

CHE con determinazione sindacale n. 3205 del 22/12/2017 è stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

RITENUTO per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTO il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Legs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;


VISTO il D.Legs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. n. 48/91;

DETERMINA


1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale Catanzarello-Pennino Ufra, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
2. Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della somma complessiva di € 457,66 oltre I.V.A, a saldo di ogni avere a favore dell'impresa "EDILIZIA 2 G s.r.l.";
3. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo, ai sensi del 1° comma dell'art. 28 Legge 109/94 nel testo coordinato con le Leggi Regionali, decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
4. Di dare atto inoltre che il presente atto non comporta nessuno impegno di spesa.

L'istruttore Amministrativo
Giuseppa Cannata


IL RESPONSABILE
Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
Modica, _____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Il Responsabile del servizio finanziario  </div>				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 21/02/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE	
La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal <u>28 FEB. 2018</u> al <u>14 MAR. 2018</u> , ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.	
Modica, lì _____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> Il Responsabile della pubblicazione </div>	