

18-01-18



129

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
V Settore
 Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
 Espropriazioni – Alienazioni – Servizi cimiteriali

n. ~~636~~ del ...1.3. MAR, 2018

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DELL'AREA DEGRADATA DEL CIMITERO VECCHIO DEL QUARTIERE LORETO GALLINARA A MODICA - APPROVAZIONE RENDICONTO E QUADRO ECONOMICO FINALE - IMPRESA PITROLO LUIGI

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che il progetto dei "lavori di recupero ambientale dell'area degradata del cimitero vecchio del quartiere Loreto Gallinara", è stato redatto in data 03/08/1998, dall'Arch. Gianfranco Garofalo, libero professionista, giusto incarico affidatogli dalla Giunta Comunale con Delibera n. 803 del 14/11/1996;

CHE a seguito della promessa di finanziamento di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 518/9 del 09/08/1995, il progetto è stato approvato in linea tecnica con parere n. 59/99 del 15/12/1999 ed urbanisticamente con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2000, per un importo complessivo dell'opera di £. 750.000.000 pari ad € 387.342,67 così ripartito:

A LAVORI A MISURA			
Lavori a base d'asta	£	480.000.000	€ 247.899,31
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1 I.V.A 10% sui lavori	£	48.000.000	€ 24.789,93
2 Competenze tecniche I.V.A. compresa	£	111.698.894	€ 57.687,66
3 Spese geologiche ed indagini geognostiche I.V.A. compresa	£	4.479.044	€ 2.313,23
4 Espropriazioni	£	66.518.900	€ 34.354,14
5 Anticipazioni	£	16.000.000	€ 8.263,31
6 Imprevisti	£	23.303.162	€ 12.035,09
IMPORTO TOTALE PROGETTO	£	<u>750.000.000</u>	<u>€ 387.342,67</u>

CHE con determinazione del Dirigente del IV Settore n. 1921 del 07/08/2003 è stata approvata una perizia di variante che ha comportato la sola variazione delle somme a Disposizione dell'Amministrazione in quanto nel quadro economico del progetto non era stata prevista la spesa necessaria per la pubblicazione del bando di gara e gli oneri relativi alla sicurezza, restando invariato l'importo complessivo del progetto;

PRESO ATTO che non appena avviate le procedure d'esproprio, nel quadro economico, tra le somme a disposizione venivano a mancare le spese relative all'indennità di occupazione e le spese per le registrazioni, trascrizioni e vulture, per cui è stato necessario redigere una seconda perizia di variante e suppletiva modificando l'importo totale del progetto in € 405.243,02, con una maggiore spesa di € 17.900,35 rispetto all'importo del progetto originario di € 387.342,67;

CHE la suddetta perizia è stata approvata con parere n. 33/04 del 08/09/2004 dal Responsabile del Procedimento e con determinazione del Dirigente del IV Settore n. 2508 del 27/09/2004;

CHE successivamente con Determinazione n. 1234 del 21/04/2005 è stato approvato il progetto in linea amministrativa, con la presa d'atto che, per mero errore materiale, nella predetta determinazione n. 2508 del 27/09/2004, l'importo attinente le "spese geologiche ed indagini geognostiche" è indicato in € 2.313,23 anziché in quello di € 2.845,05, come correttamente indicato negli elaborati progettuali e nel parere tecnico, modificando ulteriormente le somme a disposizione previste nel quadro economico;

PRESO ATTO che i suddetti lavori sono stati appaltati all'impresa Pitrolo Luigi con sede a Noto (SR), per l'importo complessivo di € 186.593,31 al netto del ribasso d'asta del 24,98% di cui € 184.114,32 per lavori ed € 2.478,99 quali oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto contratto del 17/02/2006 n. 15054 di Rep.;

CHE con parere n. 06/08 del 27/05/2008 e successiva determinazione n. 1437 del 18/06/2008, il Responsabile del Procedimento ha approvato la terza perizia di Variante e Suppletiva;

CHE inoltre, con parere n. 07/09 del 14/04/2009 e successiva determinazione n. 954 dell'11/05/2009, è stata approvata la quarta perizia di Variante e Suppletiva e Assestamento Finale con il seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA

Lavori a base d'asta	€	264.655,39
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.478,99
Restano i lavori al netto della sicurezza	€	262.176,40
A dedurre ribasso d'asta del 24,98%	€	<u>-65.491,66</u>
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€	196.684,74
A sommare importo della sicurezza	€	<u>2.478,99</u>
IMPORTO NETTO LAVORI	€	199.163,73

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 10% sui lavori	€	19.916,37
Spese generali e tecniche I.V.A. compr	€	63.173,01
Espropriazioni	€	34.354,14
Indennità di occupazione	€	8.588,53
Spese di registraz, trascriz. e voltur	€	8.780,00
Spese geologiche ed indagini geognostiche I.V.A. compresa	€	2.845,05
Comp. R.U.P.0,25*2%*€ 264.655,39	€	1.323,28
Spese per pubblicità bando gara	€	4.234,80
Economie e arrotondamenti	€	<u>1.558,11</u>
Sommano	€	144.773,29

IMPORTO TOTALE PROGETTO

	€	343.937,02
Ribasso d'asta originario lavori edili	€	<u>61.306,00</u>
IMPORTO TOTALE PROGETTO		405.243,02

CHE con determinazione n. 959 del 29/03/2012, è stato approvato il certificato di Regolare Esecuzione e tutti gli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che sono stati effettuati tutti i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, riguardanti i lavori in oggetto, come in seguito specificato:

- Spese pubblicazione bando di gara e pubblicazione esiti di gara per un totale di € 4.739,02;
- Impresa Pitrolo Luigi s.r.l. con sede a Noto, sono stati liquidati n. 3 certificati di pagamento relativi a n. 3 stati di avanzamento lavori ed inoltre è stata liquidata la rata di saldo dei lavori, per un totale di € 199.163,73 oltre I.V.A. 10% pari ad € 19.916,37;
- Geologo Dott. Francesco Buscema è stato liquidato l'importo complessivo di € 2.313,23 I.V.A. compresa ed oneri vari, relativo all'onorario per la redazione dello Studio Geologico Tecnico;
- Arch. Gianfranco Garofalo è stato liquidato l'importo complessivo di € 62.217,51 I.V.A. compresa ed oneri vari, relativo all'onorario per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori;
- Per le espropriazioni è stato liquidato l'importo complessivo di € 34.431,21 e per le spese di registrazione, trascrizione e voltur è stato liquidato l'importo di € 10.018,13;

CHE con determinazione n. 959 del 29/03/2012 è stato liquidato al Responsabile del Procedimento l'importo di € 1.279,77, per incentivo di cui all'art. 18 della legge 11/02/1994 n. 109, come recepita dalla Legge Regionale n. 7 del 02/08/2002 e successive, per le funzioni di RUP svolte in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che tutti i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, inerenti i lavori in oggetto, sono stati liquidati per cui si può procedere alla stesura del quadro economico finale e del rendiconto di

tutte le somme effettivamente spese rispetto al quadro economico finale di cui alla IV perizia di Variante e Suppletiva e Assestamento Finale assestamento finale;

VISTO il seguente quadro economico finale consuntivo dei lavori di che trattasi:

A) LAVORI A MISURA	PREVISIONI PROGETTO	IMPORTO PARZIALE LIQUIDATO	IMPORTO TOTALE LIQUIDATO	IMPORTI TOTALI
a) Importo dei lavori:	€ 264.655,39			
A dedurre oneri sicurezza:	€ -2.478,99			
Restano al netto della sicurezza:	€ 262.176,40			
A dedurre ribasso d'asta dello 24,89%	€ -65.491,66			
Restano i lavori al netto del ribasso:	€ 196.684,74			
A sommare importo sicurezza	€ 2.478,99			
Importo netto lavori	€ 199.163,73			
- Totale liquidato all'impresa:		€ 198.167,91		
- Liquidazione rata di saldo alla Impresa:		€ 995,82		
		€ 199.163,73		€ 199.163,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:				
1) I.V.A. 10 % sui lavori	€ 19.916,37			
Sull'importo dei primi 3 Sal già liquidati pari ad € 198.167,91 =		€ 19.816,79		
Rata Saldo pari ad € 995,82		€ 99,58		
Sommano:		€ 19.916,37	€ 19.916,37	
2) Spese tecniche				
Onorario liquidato all'Arch. Garofalo per progettazione e D.L.compreso IVA e oneri previdenziali	€ 63.173,01		€ 62.217,51	
3) Espropriazioni	€ 34.354,14		€ 34.431,21	
4) Indennità di occupazione	€ 8.588,53			
5) Spese di registraz, trascrizione e voltore	€ 8.780,00		€ 10.018,13	
6) Competenze Geologo compreso contributi previdenziali ed I.V.A.	€ 2.845,05		€ 2.313,23	
7) Competenze tecniche RUP: Oneri RUP in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 1.323,28			
8) Spese pubblicazione bando di gara:	€ 4.234,80		€ 1.279,77	
- Ditta Publikompass		€ 2.202,60		
- Ditta Publikompass		€ 1.852,20		
- Inserzione Gazzetta Regione Siciliana		€ 180,00		
- Marca bollo inserzione Gazzetta Regione Siciliana		€ 14,62		
- Inserzione Gazzetta Regione Siciliana		€ 240,00		
- Ditta R.C.S. Pubblicità S.p.a.		€ 249,60		
Sommano:		€ 4.739,02	€ 4.739,02	
9) Economie	€ 1.558,11			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 144.773,29		€ 134.915,24	€ 134.915,24
			Sommano	€ 334.078,97
Ribasso d'asta originario				€ 61.306,00
		TOTALE PROGETTO		€ 395.384,97

PERTANTO le economie totali risultanti sono pari ad € 9.858,05 come appresso specificato:

- Importo preventivo previsto in progetto	€ 405.243,02
- A dedurre importo consuntivo liquidato	€ -395.384,97

Totale economie € 9.858,05

CHE la copertura finanziaria dei lavori era stata impegnata con la Determinazione n. 2508 del 27/09/2004, di approvazione in linea amministrativa di una Perizia e Suppletiva dei lavori in oggetto e con i seguenti impegni di spesa:

Descrizione	Somme impegnate o accreditate	Somme spese	Residui nel capitolo
- Finanziamento di cui al Decreto DD.AA. n. 249/9 del 6/5/1995 e n. 518/9 del 9/8/1995	€ 39.235,20		
	€ 304.701,82		
	€ 343.937,02		
	€ -27.468,22		
- somma restituita alla Regione	€ 316.468,80	€ 316.468,80	€ 0,00

- Cap. 12570 imp. 3412/2004 di cui alla Determinazione n. 2508 del 27/09/2004	€	17.900,35	€	17.355,55	€	544,80
- Cap. 10900 imp. 4588/1996	€	254,62	€	254,62	€	0,00
TOTALI	€	334.623,77	€	334.078,97	€	544,80

CHE l'importo totale delle economie, sopra certificato è di € 544,80 dal Bilancio Comunale, cap. 12570 imp. 3412/2004 di cui alla determinazione n. 2508 del 27/09/2004;

RITENUTO per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione del rendiconto e del quadro economico finale di che trattasi;

VISTO il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

- 1) Di approvare il rendiconto e il quadro economico finale consuntivo dei lavori di "Recupero ambientale dell'area degradata del Cimitero Vecchio del quartiere Loreto Gallinara", redatto in dall'Arch. Gianfranco Garofalo, libero professionista, così distinto:

A) LAVORI A MISURA	PREVISIONI PROGETTO	IMPORTO PARZIALE LIQUIDATO	IMPORTO TOTALE LIQUIDATO	IMPORTI TOTALI
a) Importo dei lavori:	€ 264.655,39			
A dedurre oneri sicurezza:	€ -2.478,99			
Restano al netto della sicurezza:	€ 262.176,40			
A dedurre ribasso d'asta dello 24,89%	€ -65.491,66			
Restano i lavori al netto del ribasso:	€ 196.684,74			
A sommare importo sicurezza	€ 2.478,99			
Importo netto lavori	€ 199.163,73			
- Totale liquidato all'impresa:		€ 198.167,91		
- Liquidazione rata di saldo alla Impresa:		€ 995,82		
		€ 199.163,73		€ 199.163,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:				
1) I.V.A. 10 % sui lavori	€ 19.916,37			
Sull'importo dei primi 3 Sal già liquidati pari ad € 198.167,91 =		€ 19.816,79		
Rata Saldo pari ad € 995,82		€ 99,58		
Sommano:		€ 19.916,37	€ 19.916,37	
2) Spese tecniche				
Onorario liquidato all'Arch. Garofalo per progettazione e D.L.compreso IVA e oneri previdenziali	€ 63.173,01		€ 62.217,51	
3) Espropriazioni	€ 34.354,14		€ 34.431,21	
4) Indennità di occupazione	€ 8.588,53			
5) Spese di registraz, trascrizione e vulture	€ 8.780,00		€ 10.018,13	
6) Competenze Geologo compreso contributi previdenziali ed I.V.A.	€ 2.845,05		€ 2.313,23	
7) Competenze tecniche RUP: Oneri RUP in fase di progettazione e in fase di esecuzione	€ 1.323,28			
8) Spese pubblicazione bando di gara:	€ 4.234,80		€ 1.279,77	
- Ditta Publikompass		€ 2.202,60		
- Ditta Publikompass		€ 1.852,20		
- Inserzione Gazzetta Regione Siciliana		€ 180,00		
- Marca bollo inserzione Gazzetta Regione Siciliana		€ 14,62		
- Inserzione Gazzetta Regione Siciliana		€ 240,00		
- Ditta R.C.S. Pubblicità S.p.a.		€ 249,60		
Sommano:		€ 4.739,02	€ 4.739,02	
9) Economie	€ 1.558,11			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 144.773,29		€ 134.915,24	€ 134.915,24
			Sommano	€ 334.078,97
Ribasso d'asta originario				€ 61.306,00
			TOTALE PROGETTO	€ 395.384,97

- 2) Di certificare che le economie totali risultanti sono pari ad € € 9.858,05 come appresso specificato:


- Importo preventivo previsto in progetto	€	405.243,02
- A dedurre importo consuntivo liquidato	€	<u>-395.384,97</u>
Totale economie	€	<u>9.858,05</u>

- 3) Di certificare che la copertura finanziaria dei lavori era stata impegnata con la Determinazione n. 2508 del 27/09/2004, di approvazione in linea amministrativa di una Perizia e Suppletiva dei lavori in oggetto e con i seguenti impegni di spesa:

Descrizione	Somme impegnate o accreditate	Somme spese	Residui nel capitolo
- Finanziamento di cui al Decreto DD.AA. n. 249/9 del 6/5/1995 e n. 518/9 del 9/8/1995	€ 39.235,20 € <u>304.701,82</u> € 343.937,02 € <u>-27.468,22</u>		
- somma restituita alla Regione	€ 316.468,80	€ 316.468,80	€ 0,00
- Cap. 12570 imp. 3412/2004 di cui alla Determinazione n. 2508 del 27/09/2004	€ 17.900,35	€ 17.355,55	€ 544,80
- Cap. 10900 imp. 4588/1996	€ <u>254,62</u>	€ <u>254,62</u>	€ <u>0,00</u>
TOTALI	€ 334.623,77	€ 334.078,97	€ 544,80

- 4) Di dare atto che l'importo totale delle economie, sopra certificato è di € 544,80 dal Bilancio Comunale, cap. 12570 imp. 3412/2004 di cui alla determinazione n. 2508 del 27/09/2004.

L'Istruttore Amministrativo
Giuseppa Cannata



IL CAPO SETTORE
Responsabile unico del procedimento
Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	Pese Mobili			

Modica, 09-03-2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 17 MAR. 2018 al 31 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale