



Città di Modica

1895

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2006 del 2 AGO. 2018

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media "E. De Amicis" nel Comune di Modica – CIG 6648141B7F-CUP J86E12000750001. Impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara";
Approvazione atti di contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione contabilità finale;

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO:

-che con decreto n°20530 del 10/12/2013, registrato alla Corte dei Conti al Reg. n°1 foglio 855 del 13/02/2014, il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" ha approvato la convenzione relativa all'intervento n°00612SIC287 per la messa in sicurezza della scuola media "E. De Amicis" e, nel contempo ha autorizzato l'impegno a favore di questo Ente della somma di €.93.000,00 a valere sul cap.7384 PG 01 e che la superiore somma veniva ripartita come segue:

- prima rata d'acconto, dell'importo di €.41.850,00 introitata con ordine di incasso n°4270 del 02/09/2014 ed imputata con determinazione n°865 del 04/04/2016 del Responsabile del X Settore, al Capitolo di uscita 13000/00, impegno n°3347/2014;
- seconda rata d'acconto dell'importo di €.41.850,00 imputata con determinazione n°865 del 04/04/2016 del Responsabile del X Settore, al capitolo 13000/00 impegno 830/2016, accreditabile alla realizzazione dei lavori pari all'80% dell'importo della 1° anticipazione, e risultando soddisfatta quest'ultima condizione veniva richiesta al MIT con nota prot.14881 del 21/03/2017 trasmessa via raccomandata RR in data 24/03/2017 e conseguentemente accreditata ed introitata con ordine di incasso n 5634 del 14/11/2017;
- terza rata di saldo dell'importo di €. 9.300,00 imputata con determinazione n°865 del 04/04/2016 del Responsabile del X Settore, al capitolo 13000/00 impegno 830/2016, accreditabile all'approvazione degli atti di collaudo;

-che con determinazione n°865 del 04/04/2016 il Responsabile del X Settore ha approvato il

progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, per l'importo complessivo di €.107.500,00 di cui €.93.000,00 a carico del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", giusto Decreto n°20530/2013, ed €.14.500,00 a carico del bilancio comunale e col medesimo provvedimento indicava una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l'affidamento dell'appalto;

Quadro economico di progetto

A ₀)-Importo Lavori Lordo		€. 80.292,74
A ₁) – Oneri sicurezza speciali	€. 28.293,19	
A ₂) – Costo mano d'opera	€. 21.126,17	
Importo non soggetto a ribasso A₁)+A₂)	€. 49.419,36	- €. 49.419,36
		€. 30.873,38
Resta l'importo a base d'Asta:		
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A ₀)	€. 17.644,40	
B ₂)- Oneri di conferimento a discarica	€. 1.500,00	
B ₃)- Per imprevisti	€. 2.014,64	
B ₄)- Spese tecniche 2% di A ₀)	€. 1.605,85	
B ₅)- Rimborso spese attività di vigilanza Provveditorato OO.PP	€. 500	
B ₆)- Polizza assicurativa progettisti e verificatori	€. 1.000,00	
B ₇)- Acquisizione temporanea di aree	€. 922,37	
B ₈)- Spese a carattere strumentale	€. 2.000,00	
Totale somme a disposizione dell'A.C.	€. 27.207,26	€. 27.207,26
Importo complessivo dell'opera		€. 107.500,00

-che a seguito della gara, esperita ai sensi dell'art.82 commi 2 lett. a) e 3-bis del *Codice* (D.P.R. 163/2006) e dell'art.118 comma 1 lett. a) del *Regolamento* (D.P.R. 207/2010), risultava provvisoriamente aggiudicataria l'Impresa "Castronovo Gaspare" con il ribasso dell'11,3125%, giusto verbale del 26 Aprile 2016.

-che con determinazione n° 1349 del 20 Maggio 2016 il Responsabile del X Settore ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi all'Impresa "Castronovo Gaspare". e che con la successiva determinazione n° 2957 del 02/11/2016, ai sensi dell'Art. 11, comma 8, del *Codice*, l'aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace, in dipendenza di ciò veniva stipulato giusto contratto di appalto N°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al n°3300 serie IT;

Quadro economico contrattuale:

A ₀)-Importo Lavori Lordo		€. 80.292,74
A ₁) – Oneri sicurezza speciali	-€. 28.293,19	
A ₂) – Costo mano d'opera	-€. 21.126,17	
A ₃) Importo non soggetto a ribasso (A ₁)+A ₂)	<u>-€. 49.419,36</u>	-€. 49.419,36
A ₄) Resta l'importo a base d'Asta (A ₀ - A ₃)		<u>€. 30.873,38</u>
A ₅) Ribasso dell'11,3125% sull'importo a B.A.		<u>-€. 3.492,55</u>
A ₆) Imp. contrattuale compresa sicur. e manodop (A ₀ - A ₅)		<u>€. 76.800,19</u>
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B ₁)- Per I.V.A. 22 % di A ₅	€. 16.896,04	
B ₂)- Oneri di conferimento a discarica	€. 1.500,00	
B ₃)- Per imprevisti	€. 2.014,64	
B ₄)- Spese tecniche 2% di A ₀)	€. 1.605,85	
B ₅)- Rimborso spese attività di vigilanza Provvedit. OO.PP	€. 500	
B ₆)- Polizza assicurativa progettisti e verificatori	€. 1.000,00	
B ₇)- Acquisizione temporanea di aree	€. 922,37	
B ₈)- Spese a carattere strumentale	€. 2.000,00	
B ₉)- Risparmio da ribasso	€. 3.492,55	
B ₁₀)- Risparmio IVA sul ribasso	€. 768,36	
B ₁₁)- Totale somme a disposizione dell'A.C.	<u>€. 30.699,81</u>	€. 30.699,81
Importo complessivo dell'opera (A₅ + B₁₁)		<u>€. 107.500,00</u>

-che con la sopracitata determina 865 del 04/04/2016 veniva impegnata la somma di €93.000,00 a carico del "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", imputata come segue:

- €41.850,00 (1° rata) al capitolo 13000/00 impegno 3347/2014;
- €51.150,00 (2° e 3° rata) al capitolo 13000/00 impegno 830/2016;

-che con il richiamato provvedimento n° 2957/2016, inoltre, veniva impegnata la somma di €14.500,00, quale cofinanziamento per l'esecuzione dei lavori a carico del bilancio comunale di che trattasi già prenotata con determinazione n° 3091/2015, imputata al Capitolo 12010/30, impegno n° 4037/001/2015;

-che i lavori furono consegnati dalla Direzione dei Lavori con verbale redatto e sottoscritto in data 11.01.2017, con il termine assegnato per la loro ultimazione fissato per il 27/05/2017 e che gli stessi con verbale del 27/02/2017 furono sospesi con decorrenza del 28/02/2018 per consentire la redazione di una perizia di variante e suppletiva;

-che con determinazione n°1120 del 15/05/2017 il Responsabile del X Settore ha approvato la

perizia di variante e suppletiva redatta al fine di superare alcune criticità dell'edificio e che ha trovato copertura all'interno delle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera e che in dipendenza di ciò è stato sottoscritto dall'impresa e dal responsabile del X settore apposito "Atto di Sottomissione" in data 17/05/2017, registrato ad Agrigento il 18/05/2017 al n°849 serie 3ª;

Quadro economico di perizia:

Importo lordo dei lavori		84.310,48	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (30,580315%)	25.782,41		
Costo netto manodopera incluso nei lavori	22.430,33		
	48.212,74		-48.212,74
	a detrarre		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			36.097,74
Per ribasso d'asta del 11,3125% su euro 36.097,74			4.083,56
Importo dei lavori al netto (compresa sic. E manodopera)			80.226,92
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B1) IVA sui lavori 22%	17.649,92		
B2)- Oneri di conferimento a discarica	€. 1.500,00		
B3)- Per imprevisti	-		
B4)- Spese tecniche 2% di A0)	€. 1.605,85		
B5)- Rimborso spese attività di vigilanza Provvedit. OO.PP	€. 500		
B6)- Polizza assicurativa progettisti e verificatori	€. 1.000,00		
B7)- Acquisizione temporanea di aree	-		
B8)- Spese a carattere strumentale	€. 2.000,00		
B9)- Risparmio da ribasso	€. 3.210,91		
B10)- Risparmio IVA sul ribasso:	€. 706,40		
B11)- Totale somme a disposizione dell'A.C.	€. 27.273,08		€. 27.273,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€. 107.500,00

-che con verbale del 06/07/2017 i lavori vennero ripresi in data 07/07/2017 con termine ultimo per l'ultimazione fissato 03/10/2017;

-che i lavori sono stati ultimati in data 10/07/2017 giusto verbale in pari data;

VISTA la determinazione n°555 del 14/03/2017, con cui è stata liquidata all'Impresa la somma di €.37.394,30 IVA esclusa, relativa al 1° certificato di pagamento (1° S.A.L.).

VISTA la determinazione n°1793 del 08/08/2017, con cui è stata liquidata all'Impresa la somma di €.25.304,07 IVA esclusa, relativa al 2° certificato di pagamento (2° S.A.L.).

VISTA la determinazione n°2146 del 22/09/2017, con cui è stata liquidata all'Impresa la somma di

€ 17.127,42 IVA esclusa, relativa al 3° certificato di pagamento (3° S.A.L. ed ultimo).

-che lo stato finale, redatto dal Direttore dei lavori in data 11.09.2017, riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza e manodopera		84.310,48
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	25.782,41	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	22.430,33	
Sommano sicurezza. e manodopera	48.212,74	-48.212,74
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		36.097,74
Ribasso d'asta del 11,3125% su euro 36.097,74		-4.083,56
Importo dei lavori al netto del ribasso, della sicurezza e manodopera		32.014,18
Importo al netto del ribasso compreso sicurezza e manodopera		80.226,92

A cui si detraggono i certificati di acconto emessi:

N°1 di € 37.394,30	€ 37.394,30	
N°2 di € 25.304,07	€ 25.304,07	
N°3 di € 17.127,42	€ 17.127,42	
Sommano	€ 79.825,79	€ -79.825,79

Resta il credito netto dell'impresa € 401,13

dal quale emerge un credito di € 401,13 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 88,25 per complessivi € 489,38 da liquidarsi all'impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara" a saldo dei lavori in oggetto;

-VISTI gli atti di contabilità finale costituiti da:

- Progetto esecutivo;
- Perizia di variante e suppletiva;
- Libretti delle misure n°1, 2, 3;
- Stati di avanzamento lavori n°1, 2 e 3;
- Certificati di pagamento n°1, 2 e 3;
- Sommario del registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato Finale dei lavori
- Liberatoria Istituti previdenziali e assicurativi;

- Dichiarazione per avvisi ai creditori;
- Dichiarazione su cessione di credito;
- Dichiarazione sulla non apertura cave di prestito;

-VISTA la “Relazione di accompagnamento sullo stato finale dei lavori e Certificato di regolare esecuzione” redatta dalla Direzione dei Lavori in data 11/09/2017, da cui risulta che le suddette opere sono state eseguite a perfetta regola d'arte;

-CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art.102 del dlgs n°50/2016 e dell'art.237 D.P.R. n°207/2010 detto certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo trascorsi 2 anni dalla succitata data di emissione, quindi al 11/09/2019 e che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

-RITENUTO pertanto la documentazione costituente gli atti di contabilità finale e la relativa “Relazione di accompagnamento sullo stato finale dei lavori e Certificato di regolare esecuzione” regolari e meritevoli di approvazione al fine di attivare l'introito del saldo del finanziamento concesso e il pagamento degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari;

-VISTA la fattura n°13 del 12/10/2017 prot. 50620 in pari data, prodotta dall'Impresa “Castronovo Gaspare” partita. IVA IT02006430843, con sede legale in via Antonio Segni 92026 Favara (AG) di € 401,13 oltre ad €88,25 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 489,38;

VISTO il D.U.R.C. on line prot inps_9789854 del 28/02/2018 con scadenza validità il 28/06/2018, attestante la regolarità degli adempimenti contributivi da parte dell'impresa.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione all'impresa “Castronovo Gaspare” della somma di €401,13, quale saldo dei lavori in argomento, al netto dell'IVA pari ad €88,25 da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE U.103.02.09.008.

VISTA la determinazione sindacale n°1746 del 04/07/2018 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O del X settore al geom. Giorgio Scollo.

VISTO l'art.107 del d.Lgs 267/2000 (T.U.E.L) relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'Atto;

Visto il D.P.R. n. 207/2010

Visto il D.Lgs n. 163/2006

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.Lgs n. 118/2011

Visto il D.Lgs n. 126/2014
Vista la L.r. n. 23/1998
Vista la L.r. n. 48/1991
Vista la L.r. n. 12/2011

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE gli atti di contabilità finale, costituiti da:

- Progetto esecutivo;
- Perizia di variante e suppletiva;
- Libretti delle misure n°1, 2, 3;
- Stati di avanzamento lavori n°1, 2 e 3;
- Certificati di pagamento n°1, 2 e 3;
- Sommario del registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato Finale dei lavori
- Liberatoria Istituti previdenziali e assicurativi;
- Dichiarazione per avvisi ai creditori;
- Dichiarazione su cessione di credito;
- Dichiarazione sulla non apertura cave di prestito;

3) DI APPROVARE la “Relazione di accompagnamento sullo stato finale dei lavori e Certificato di regolare esecuzione” dei lavori in oggetto, redatta dalla Direzione dei Lavori in data 11/09/2017;


4) DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’art.102 del dlgs n°50/2016 e dell’art.237 D.P.R. n°207/2010 detto certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e diverrà definitivo trascorsi 2 anni dalla succitata data di emissione, quindi al 11/09/2019 e che nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.

5) DI DARE ATTO che dallo stato finale dei lavori emerge un credito di € 401,13 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 88,25 per complessivi €.489,38 da liquidarsi all’impresa “Castronovo Gaspare” Via A. Segni n°18 92026 Favara a saldo dei lavori in oggetto;

- 6) DI DARE ATTO che la suddetta impresa, risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. inps_11282468 del 03/07/2018 con scadenza validità il 31/10/2018;
- 7) DI LIQUIDARE pertanto, all'impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara, in dipendenza del contratto d'appalto N°15919 REP del 06/12/2016, registrato in Modica il 19/12/2016, al n°3300 serie IT dei "Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nella scuola media E. De Amicis nel Comune di Modica -- CIG 6648141B7F" la somma di € 401,13 IVA esclusa, come da n°13 del 12/10/2017 prot. 50620 in pari data;
- 8) DI LIQUIDARE altresì all'Erario, l'IVA relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €88,25, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
- 9) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €489,38, di cui €401,13 da corrispondere all'impresa, ed €88,25 per iva da versare all'Erario, può essere liquidata in quanto rientra nell'importo complessivo €107.500,00 già impegnato con determine 865/2016 e 2957/2016, con imputazioni ai Capitoli:
- 13000/00 del bilancio 2014 impegno n°3347/2014;
 - 12010/030 del bilancio 2016 impegno n°4037/001/2015;
 - 13000/00 del bilancio 2016 impegno n°830/2016;
- 10) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento a mezzo bonifico bancario per l'importo di €401,13 iva esclusa, in favore di:
- impresa "Castronovo Gaspare" Via A. Segni n°18 92026 Favara"
 - cod. IBAN: IT22D05772829300550755499
- 11) DI DARE MANDATO altresì per il versamento all'Erario dell'iva pari ad €88,25, ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);
- 12) DI PRELEVARE l'esito di complessivi €489,38, di cui €401,13 per lavori, ed €88,25 per iva al 22%, dai capitoli:
- 13000/00 del bilancio 2014 impegno n°3347/2014;
 - 12010/030 del bilancio 2016 impegno n°4037/001/2015;
 - 13000/00 del bilancio 2016 impegno n°830/2011;
- codice SIOPE U.103.02.09.008 , in virtù della spesa già impegnata con determine n°865 del 04/04/2016 e n°2957 del 2/11/2016.
- 13) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nei modi di legge.

14) DI PUBBLICARE altresì il presente atto, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

Il Responsabile P.O
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
4037/001/2015	02/04/2016	€ 189,38	12010/030	2015

Modica, 31/07/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 AGO. 2018 al 22 AGO. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione