



Città di Modica  
2479

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
 Manutenzioni  
 n. 2527 del 04 OTT, 2018

**OGGETTO:** Progetto “Allargamento marciapiedi” in destra da Piazza Principe di Napoli al Duomo di San Pietro.

**Approvazione Atti contabilità finale, Certificato regolare esecuzione**  
 Impresa:”Capobianco Giuseppe” sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG)  
 – Codice CIG: 7389212AA2

Il Responsabile P.O. del X settore

Premesso

-Che con determinazione n. 333 del 08.02.2018 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto e la prenotazione spesa, in relazione ai lavori di “Allargamento marciapiedi” in destra da Piazza Principe di Napoli al Duomo di San Pietro, per un importo complessivo di € 99.500,00, di cui € 68.356,85 per lavori ed € 31.14315 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-Che con determinazione n. 1049 del 16.04.2018 si è proceduto alla dichiarazione di efficacia definitiva dei lavori all’impresa aggiudicataria ”Capobianco Giuseppe” con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG), con il ribasso d’asta del 33,3333%, con cui si procedeva anche all’impegno definitivo della spesa di € 84.295,15, Iva ed oneri compresi, per il finanziamento dei lavori, ed in dipendenza del quale veniva stipulato giusto contratto d’appalto del 10.07.2018, Rep. n.15969, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modica in data 01.08.2018 al n. 2119 serie 1T;

-Che in relazione ai lavori eseguiti a tutto il 18.05.2018 è stato emesso dal Responsabile P.O., con determinazione n° 2333 del 18.09.2018, il I° ed ultimo SAL e l’allegato certificato di pagamento n.1, per la liquidazione della 1ª rata, per il complessivo importo di € 56.510,18, di cui per lavori al netto € 45.706,73, per iva al 22%, € 10.055,48 ed € 747,97 per rimborso a fattura oneri discarica;

-Che con determinazione n°2334 del 18.09.2018 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico finale;

-Che lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 06.09.2018 riporta le seguenti annotazioni:

-Per lavori.....	€ 67.463,97
Per oneri sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ -2.881,24
Restano a base d'asta.....	€ 64.582,73
Ribasso del 33,3333 su € 64.582,73	€-21.778,63
Restano	€ 43.055,17

Importo contrattuale al netto del R.A.	€ 45.936,41	€45.936,41
<b>- Per somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
a) IVA 22% sui lavori	€ 10.106,01	
b) spese attività tecnico amm.ve 2%	€ 1.367,14	
c) per pag.ti a fattura e/o anticipazioni	€ 747,97	
d) Per forn.ra arredo urbano (iva compr.)	€ 9.223,20	
e) Per economie da IVA	€ 4.932,50	
e) per economie da ribasso (disponibili)	€ 11.981,92	
f) per economie da ribasso (non disponibili)	€ 15.204,85	
Sommano	€ 53.563,59	€53.563,59
<b>Totale</b>		<b>€99.500,00</b>

**Confronto somme lavori eseguiti e acconti corrisposti:**

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 45.936,41
-Importo somme corrisposte (I° ed ultimo SAL)	€ 45.706,73
-Resta il credito netto dell'impresa in	€ 229,68

Vista la determina sindacale n°1746 del 04.07.2018 di conferma dell'incarico di P.O. Responsabile del X Settore.

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 56/2017

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.P.R.n. 207/2010

Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

**DETERMINA**

1) Di dare atto che per quanto in premessa ed in relazione allo Stato Finale dei lavori a tutto il 18.05.2018, redatto dal Direttore dei Lavori, si riportano le seguenti annotazioni:

<b>-Per lavori.....</b>	<b>€ 67.463,97</b>	
Per oneri sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ -2.881,24	
Restano a base d'asta.....	€ 64.582,73	
Ribasso del 33,3333 su € 64.582,73	€-21.778,63	
Restano	€ 43.055,17	
Importo contrattuale al netto del R.A.	€ 45.936,41	€45.936,41
<b>- Per somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
a) IVA 22% sui lavori	€ 10.106,01	
b) spese attività tecnico amm.ve 2%	€ 1.367,14	
c) per pag.ti a fattura e/o anticipazioni	€ 747,97	
d) Per forn.ra arredo urbano (iva compr.)	€ 9.223,20	
e) Per economie da IVA	€ 4.932,50	
e) per economie da ribasso (disponibili)	€ 11.981,92	
f) per economie da ribasso (non disponibili)	€ 15.204,85	
Sommano	€ 53.563,59	€53.563,59
<b>TOTALE</b>		<b>€99.500,00</b>

**Confronto somme lavori eseguiti e acconti corrisposti:**

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 45.936,41
-Importo somme corrisposte (1° ed ultimo SAL)	<u>€ 45.706,73</u>
<b>-Resta il credito netto dell'impresa in</b>	<b>€ 229,68</b>

2) Di dare atto che con successivo Atto si procederà alla liquidazione della somma complessiva di € 280,21, di cui 229,68 per credito sui lavori ed € 50,53 per IVA;

3) Di approvare gli Atti di contabilità finale nonché il Certificato di Regolare Esecuzione il quale assumerà carattere definitivo ai sensi dell'art. 101 del codice dei contratti (D.Lgs 50/2016);

4) Di dare atto che in virtù delle risultanze della contabilità finale, si è determinato una economia complessiva di progetto pari a € 32.119,27 così suddivisa: economia da IVA € 4.932,50, economia da ribasso e minori lavori (disponibili) € 11.981,92, economia da ribasso (non disponibili) €15.204,85;


5) Di dare mandato all'ufficio finanziario di procedere allo svincolo della predetta somma disponibile di € 16.914,42 (11.981,92+4.932,50) dal capitolo 12010/30, impegno 301/2018, quale somma nella disponibilità dell'Ente;

6) Di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente, per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/14.03.2013 art.23.

L'Istruttore Tecnico  
Arch. Rosario Alecci



Il Responsabile R.O.  
Geom. Giorgio Scallo



SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
301/002   2018	01/10/2018	€ 280,21	12010/030	2018

Modica, 01/10/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 OTT. 2018 al 24 OTT. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione