

135
20-11-18



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici - Pianificazione delle risorse -
Espropriazioni - Servizi Cimiteriali

n. 3092 del ... 29 NOV. 2018

2952

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici -- Plesso Scolastico "S. Marta" - Approvazione quadro economico finale - Impresa SCREPIS GIUSEPPE - CUP: J81H13000710006 - CIG: 62314009F2

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- Che il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento alle vigenti norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici di competenza Comunale", ed in particolare il progetto riguardante il Plesso Scolastico S. Marta, redatto dai tecnici liberi professionisti Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, è stato approvato in linea tecnica con verbale n. 8/13 del 17/10/2013 ed in linea amministrativa con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 dell'11/11/2013;
 - Che con D.D.G. n. 791/ISTR del 05/03/2014 e successivo D.D.S. n. 959/Istr. del 24/02/2015 -- Interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse della Delibera CIPE 79/2012, il progetto dei lavori di cui sopra è stato approvato e finanziato per l'importo complessivo di € 279.999,99;
 - Che i suddetti lavori sono stati appaltati all'impresa Screpis Giuseppe con sede a Assoro (Enna), che ha assunto i lavori per l'importo di € 141.584,46 al netto del ribasso d'asta del 38,5047 % di cui € 85.247,26 per lavori, € 7.515,76 quali oneri per la sicurezza ed € 48.821,44 per costo totale manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto del 10/05/2016 rep. n. 15901 registrato a Modica in data 20/05/2016 n. rep. 13158;
 - Che con determinazione n. 1742 del 04/08/2017 è stata approvata in linea amministrativa una Perizia di Variante e Assestamento Finale, con allegato schema delle competenze tecniche;
 - **Considerato** che l'impresa ha realizzato i lavori di che trattasi entro i termini contrattuali;
 - Che con determinazione n. 2188 del 29/08/2018 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi;
 - **Tenuto Conto** che con nota prot. n. 34002 del 24/05/2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 25/05/2018 prot. n. 30698, l'Assessorato Regionale, titolare del finanziamento, ha comunicato il diniego di accreditamento delle somme relative alle competenze tecniche, demandando al Comune l'onere di finanziare tali somme;
 - Che a seguito di quanto sopra e dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si è reso necessario variare il quadro economico;
 - **Visto** il nuovo quadro economico finale, che si allega in copia al presente provvedimento, dell'importo complessivo invariato di € 279.999,99;
 - **Preso Atto** che l'intervento di che trattasi è congruo e coerente per opere, servizi e forniture, con quanto finanziato;
 - Che il progetto è funzionante e si è provveduto all'aggiornamento dei dati nel sistema Caronte;
 - **Ritenuto** per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione del quadro economico finale di che trattasi;
- Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** lo Statuto Comunale;
- Vista** la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'allegato quadro economico finale relativo ai lavori di adeguamento degli uffici scolastici alle norme di prevenzione incendi "Scuola Elementare S. Marta", redatta dai tecnici liberi professionisti Ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, dell'importo complessivo invariato di € 279.999,99;
- 2) Di dare atto che le spese tecniche sono state stralciati in considerazione di quanto richiesto dall'Assessorato Regionale con la con nota prot. n. 34002 del 24/05/2018 fatta salva ogni considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi della richiesta.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata

Cannata

IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti

Patti

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 29-11-2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 09 DIC. 2018 al 15 DIC. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

Oggetto: Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi della Scuola Elementare S. Marta.

CUP: J81H130007100006.

CIG: 62314009F2.

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

Premesso che:

Il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento alle vigenti norme di prevenzione incendi degli edifici scolastici di competenza Comunale" ed in particolare il progetto riguardante il plesso scolastico S. Marta, redatto dai tecnici liberi professionisti, ing. Giorgio Cappello e Arch. Giuseppe Sammito, è stato approvato in linea tecnica con verbale n.83/13 del 17/10/2013 ed in linea amministrativa con deliberazione della Giunta Comunale n.199 del 11/11/2013;

Con D.D.G. n. 791/ISTR del 05/03/2014 e successivo D.D.S. 959 del 24/02/2015 - Interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse della Delibera CIPE n.79/2012, il progetto dei lavori in oggetto è stato approvato e finanziato per l'importo totale di € 279.999,99 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta:	€	187.445,47		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€	7.515,76		
	€	194.961,23	€	194.961,23
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:	€	19.496,12		
Spese Tecniche:				
Progettazione (solo nuovo computo metrico):	€	2.158,82		
Direzione Lavori:	€	15.746,77		
Misura e Contabilità:	€	4.012,06		
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:	€	1.647,19		
Collaudo tecnologico impianto antincendio:	€	1.794,33		
Collaudo tecnico amministrativo:	€	663,98		
Studio Geologico:	€	2.075,35		
CNPAIA (4% di 1):	€	1.123,94		
IVA (22% di 1+2):	€	6.248,94		
Revisione parcella (1,50% di 1):	€	421,48		
Compensi art.18 L.109 - 1,50% di € 194.961,23	€	2.924,42		
Spese di pubblicazione bando (compreso IVA al 22%):	€	13.420,00		
Imprevisti =6,73229236397411% di € 194.961,23	€	13.125,36		
Sommano:	€	85.038,76	€	85.038,76
			€	279.999,99

Con contratto di appalto N.15901 di rep. del 10/05/2016 registrato a Modica il 20/05/2016 al n. 1315, i lavori sono stati appaltati all'impresa SCREPIS GIUSEPPE Via G. Matteotti, n.42 - ASSORO (EN), che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 141.584,46, al netto del ribasso d'asta del 38,5047 %, di cui € 85.247,26 per lavori, € 7.515,76 quali oneri per la sicurezza ed € 48.821,44 per costo complessivo manodopera, entrambi questi ultimi non assoggettati a ribasso.

A seguito dell'appalto il nuovo quadro economico è diventato il seguente:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori edili

€ 194.961,23

A-dedurre oneri sicurezza:

€ -7.515,76

A-dedurre manodopera non soggetta a ribasso:

€ - 48.821,44

Restano i lavori al netto della sicurezza:

€ 138.624,03

A dedurre ribasso d'asta dello 38,5047%:

€ - 53.376,77

Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:

€ 85.247,26

A sommare importo sicurezza:

€ 7.515,76

A sommare importo manodopera:

€ 48.821,44

Importo netto lavori:

€ 141.584,46 € 141.584,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:

€ 14.158,45

Spese Tecniche:

Progettazione (solo nuovo computo metrico):

€ 2.158,82

Direzione Lavori:

€ 15.746,77

Misura e Contabilità:

€ 4.012,06

Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:

€ 1.647,19

Collaudo tecnologico impianto antincendio:

€ 1.794,33

Collaudo tecnico amministrativo:

€ 663,98

Studio Geologico:

€ 2.075,35

CNPAIA (4% di 1):

€ 1.123,94

IVA (22% di 1+2):

€ 6.248,94

Revisione parcella (1,50% di 1):

€ 421,48

Compensi art.18.L.109 - 1,50% di € 194.961,23

€ 2.924,42

Spese di pubblicazione bando (compreso IVA al 22%):

€ 13.420,00

Imprevisti = 6,73229236397411% di € 194.961,23

€ 13.125,36

SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE: € 79.701,08 € 79.701,08

Sommano: € 221.285,54

Economie da ribasso d'asta: € 53.376,77

Economie da minore IVA: € 5.337,68

Sommano: € 58.714,45 € 58.714,45

TOTALE PROGETTO: € 279.999,99

I lavori sono stati consegnati in data 16/06/2016 e che in data 12/10/2016 l'impresa appaltatrice Screpis Giuseppe ha ultimato i lavori, come risulta dal certificato di ultimazione lavori rilasciato dalla Direzione Lavori in data 17/10/2016 (dando seguito alle esigenze dell'Amministrazione che aveva sollecitato la disponibilità dei locali per l'avvio dell'anno scolastico).

All'impresa, sono stati concessi ulteriori giorni 60 per il completamento di lavorazioni di piccola entità, ai sensi dell'art.199, comma2, del D.P.R. 207/2010.

Con verbale in data 19/12/2016 è stata constatata la ultimazione di tutte le lavorazioni.

Successivamente, con il parere n. 07/2017 del 24/07/2017 e successiva Determina del Responsabile del V Settore n. 1742 del 04/08/2017 è stata approvata una perizia di variante e assestamento finale e che di conseguenza è stato sottoscritto atto di sottomissione n. 1170 di rap. del 31/08/2017, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori edili

€ 216.022,41

A dedurre oneri sicurezza:

€ - 8.287,12

A dedurre manodopera non soggetta a ribasso:

€ - 55.911,06

Restano i lavori al netto della sicurezza:

€ 151.824,23

A dedurre ribasso d'asta dello 38,5047%:

€ - 58.459,46

Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:

€ 93.364,77

A sommare importo sicurezza:

€ 8.287,12

A sommare importo manodopera:

€ 55.911,06

Importo netto lavori:

€ 157.562,95 € 157.562,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

1) I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:

€ 15.756,29

2) Spese Tecniche:

Progettazione (solo nuovo computo metrico):

€ 1.763,16



Perizia di Variante e Suppletiva:	€	3.649,84	
Direzione Lavori:	€	12.731,59	
Misura e Contabilità:	€	-3.835,05	
3) CNPALA (4% di 2):	€	843,91	
IVA (22% di 2):	€	5.021,17	
Revisione Parcella (1,50% di 2):	€	329,69	
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:	€	200,00	
Collaudo impianto antincendio compreso IVA e oneri:	€	3.104,20	
4) Compensi art.18 L.109:	€	1.117,86	
5) Oneri di conferimento a discarica (compreso IVA al 10%):	€	4.737,19	
6) Economie:	€	5.041,68	
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE:	€	58.131,63	€ 58.131,63
		Sommano:	€ 221.694,58
Economie da ribasso d'asta:	€	58.459,46	
Economie da minore IVA:	€	5.845,95	
Sommano:	€	64.305,41	€ 64.305,41
TOTALE PROGETTO:	€	279.999,99	

Tenuto Conto che l'impresa appaltatrice Screpis Giuseppe ha eseguito i lavori di che trattati entro i termini contrattuali;

Che la Direzione dei Lavori in data 29/01/2018 ha redatto lo stato finale di lavori per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 157.562,95;

Che per i lavori Direzione dei Lavori ha redatto Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 25/06/2018 e che lo stesso è stato approvato, assieme agli atti di contabilità finale, con Determina del Responsabile del V Settore, n. 2188 del 29/08/2018;

Che con nota prot.34002 del 24/05/2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 25/05/2018 prot. n.30698, l'Assessorato Regionale, titolare del finanziamento, ha comunicato il diniego di accreditamento delle somme relative alle competenze tecniche, demandando al Comune l'onere di finanziare tali somme;

Che per quanto sopra e a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, il QUADRO ECONOMICO FINALE risulta essere:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori edili	€	216.022,41	
A dedurre oneri sicurezza:	€	- 8.287,12	
A dedurre manodopera non soggetta a ribasso:	€	- 55.911,06	
Restano i lavori al netto della sicurezza:	€	151.824,23	
A dedurre ribasso d'asta dello 38,5047%:	€	- 58.459,46	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:	€	93.364,77	
A sommare importo sicurezza:	€	8.287,12	
A sommare importo manodopera:	€	55.911,06	
Importo netto lavori:	€	157.562,95	€ 157.562,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA MMINISTRAZIONE:

1) I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:	€	15.756,29	
2) Compensi art.18 L.109:	€	1.117,84	
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:	€	120,97	
3) Oneri di conferimento a discarica (compreso IVA al 22%):	€	5.253,97	
4) Contributo ANAC:	€	225,00	
5) Versamento per ottenimento SCIA VV.FF.:	€	541,50	
	€	7.259,28	€ 7.259,28
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE:	€	23.015,57	€ 23.015,57
		Sommano:	€ 180.578,52
Economie da ribasso d'asta:	€	58.459,46	
Economie da minore IVA:	€	5.845,95	
Sommano:	€	64.305,41	€ 64.305,41
Economie varie:	€	35.116,06	
TOTALE ECONOMIE	€	99.421,47	€ 99.421,47
TOTALE PROGETTO:	€	279.999,99	

Preso atto che l'intervento in oggetto è congruo e coerente per opere, servizi e forniture, con quanto finanziato;

Preso atto che il progetto è funzionante;

Dare atto che si è provveduto all'aggiornamento dei dati nel sistema Caronte;

Che la documentazione inerente il progetto e quella giustificativa della spesa è correttamente conservata e lo sarà fino a tre anni successivi alla chiusura dell'intervento;

DETERMINA

Di approvare il quadro economico finale dei "Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi della Scuola Elementare S. Marta.", così composto:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori edili	€	216.022,41	
A dedurre oneri sicurezza:	€	- 8.287,12	
A dedurre manodopera non soggetta a ribasso:	€	- 55.911,06	
Restano i lavori al netto della sicurezza:	€	151.824,23	
A dedurre ribasso d'asta dello 38,5047%:	€	- 58.459,46	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:	€	93.364,77	
A sommare importo sicurezza:	€	8.287,12	
A sommare importo manodopera:	€	55.911,06	
Importo netto lavori:	€	157.562,95	€ 157.562,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE:

1) I.V.A. sull'importo totale dei lavori 10%:		€	15.756,29	
2) Compensi art.18 L.109:	€	1.117,84		
Collaudo statico strutture in c.a. e acciaio:	€	120,97		
3) Oneri di conferimento a discarica (compreso IVA al 22%):	€	5.253,97		
4) Contributo ANAC:	€	225,00		
5) Versamento per ottenimento SCIA VV.FF.:	€	541,50		
	€	7.259,28	€	7.259,28
SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE:		€	23.015,57	€ 23.015,57
		Sommano:	€	180.578,52

Economie da ribasso d'asta:	€	58.459,46		
Economie da minore IVA:	€	5.845,95		
Sommano:	€	64.305,41	€	64.305,41
Economie varie:	€	35.116,06		
TOTALE ECONOMIE	€	99.421,47	€	99.421,47
TOTALE PROGETTO:			€	279.999,99

DICHIARA

Che l'intervento in oggetto è congruo e coerente per opere, servizi e forniture, con quanto finanziato;

Che il progetto è funzionante;

Che si è provveduto all'aggiornamento dei dati nel sistema Caronte;

Che la documentazione inerente il progetto e quella giustificativa della spesa è correttamente conservata e lo sarà fino a tre anni successivi alla chiusura dell'intervento.

Modica li 16 NOV. 2018

Il Responsabile del Procedimento

ing. Giuseppe Patti

