

140
28-11-18



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse –
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali

n. 3104 del 3.0. NOV. 2018

Città di Modica 3039

OGGETTO: Indagini e Controlli sui Costoni Rocciosi sovrastanti il centro abitato di Modica - S. Venera (zona Orologio) – S. Venera (zona Castello) – Vico Fame e S. Andrea – Approvazione quadro economico finale - Impresa: "S.E.A.F. s.r.l." con sede a Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:


- Che il progetto relativo alle "Indagini e Controlli sui Costoni Rocciosi sovrastanti il centro abitato di Modica – S. Venera (zona Orologio) – S. Venera (zona Castello) – Vico Fame e S. Andrea", redatto dal tecnico libero professionista, Ing. Michele Maugeri, è stato approvato in linea tecnica con parere n. 22/95 del 10/04/1995 ed in linea amministrativa dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 369 del 01/06/1995;
- Che con Decreto Presidenziale n. 268/GR.II DR4 del 06/06/1996 il progetto è stato finanziato per l'importo complessivo di £ 1.132.558.000;
- Che con contratto d'appalto n. 11856 di rep. del 13/09/1995 registrato a Modica il 15/09/1995 al n. 1539, i lavori sono stati appaltati all'impresa "S.E.A.F. s.r.l." con sede a Ragusa, che ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo di £ 731.167.427, al netto del ribasso d'asta del 10,83%;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 03/10/1995 ed ultimati in data 02/11/1996, con 13 giorni di ritardo;
- Che con parere del 01/08/1996 è stata approvata una Perizia di Variante dell'importo di £ 1.043.744.425 ed infine, ai sensi dell'art. 54 della Legge 10/93, è stata redatta una Perizia di Assestamento e Suppletiva, dell'importo complessivo di £ 1.043.747.427;
- **Tenuto Conto** che l'impresa "S.E.A.F. s.r.l." ha eseguito i lavori di che trattasi con un ritardo di giorni 13 (tredici) oltre i termini contrattuali e che per effetto dell'art. 31 comma 1 della L.R. 21/85 non è stata calcolata nessuna penale a carico della stessa impresa;
- Che il Collaudatore Amministrativo, Ing. Salvatore Giurdanella, ha redatto il certificato di collaudo dei lavori, approvato assieme agli atti di contabilità finale con determinazione n. 259 del 16/02/2000;
- Che all'impresa "S.E.A.F. s.r.l." sono stati liquidati e pagati n. 7 certificati di pagamento relativi a n. 5 Stati di Avanzamento dei lavori oltre la rata di saldo, per un totale di € 380.074,24 oltre I.V.A. pari ad € 58.057,13;
- Che all'Ing. Michele Maugeri è stata liquidata la somma totale di € 72.445,86 quale onorario per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, oltre I.V.A. pari ad € 9.076,65;
- Che ai Geologi Dott. Giuseppe Alfano e Dott. Gaetano Brancato è stata liquidata la somma totale di € 10.797,96 quale onorario per la redazione indagini geologiche e dello studio geologico, oltre € 2.012,16 per I.V.A.;
- **Tenuto Conto** inoltre, che con ordinativi di pagamento 2-3-4 del 10/04/2000, è stato liquidato al Collaudatore Amministrativo, Ing. Salvatore Giurdanella, l'importo di € 1.142,00 comprensivo di contributo previdenziale e visto parcella, oltre € 45,04 per I.V.A., a saldo dell'onorario relativo alla redazione di collaudo;
- Che è stata liquidata, alle ditte proprietarie dei terreni occupati, la somma di € 905,49 a titolo di indennità di occupazione;

- Considerato che tutti i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, inerenti i lavori in oggetto, sono stati liquidati per cui si può procedere alla stesura del quadro economico finale e del rendiconto di tutte le somme effettivamente spese;
- Visto l'allegato quadro economico finale e del rendiconto di tutte le somme effettivamente spese;
- Ritenuto per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione del rendiconto e del quadro economico finale di che trattasi;
- Considerato che con determinazione sindacale n. 1746 del 04/07/2018 è stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;
- Visto il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la L. R. n. 48/91;


DETERMINA

- 1) Di approvare l'allegato quadro economico finale relativo alle "Indagini e Controlli sui Costoni Rocciosi sovrastanti il centro abitato di Modica – S. Venera (zona Orologio) – S. Venera (zona Castello) – Vico Fame e S. Andrea".

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata


IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti


SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 29-11-2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 04 DIC. 2018 al 18 DIC. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li

Il Segretario Generale



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

Oggetto: Indagini e Controlli sui Costoni Rocciosi sovrastanti il centro abitato di Modica S. Venera (zona Orologio), S. Venera (zona Castello) Vico fame e S. Andrea.
Decreto Presidenziale n.268/GR.II DR4 del 06/06/1996.

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE

Premesso che:

Il progetto delle "Indagini e Controlli sui Costoni Rocciosi sovrastanti il centro abitato di Modica S. Venera (zona Orologio), S. Venera (zona Castello) Vico fame e S. Andrea", redatto dal tecnico libero professionista, Ing. Michele Maugeri, è stato approvato in linea tecnica con parere n.22/95 del 10/04/1995 ed in linea amministrativa con deliberazione della Giunta Comunale n.369 del 01/06/1995.

Con Decreto Presidenziale n.268/GR.II DR4 del 06/06/1996 il progetto dei lavori in oggetto è stato finanziato per l'importo totale (ancora in Lire) di L.1.132.558.000 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori a base d'asta:		L.	819.970.200
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B - Occupazione temporanea:	L.	28.690.000	
B1 - Spese Tecniche:	L.	174.398.100	
B2 - IVA (4% su A + 19% su B1):	L.	67.080.798	
B3 - Imprevisti (5%)	L.	42.418.902	
Sommario:	L.	312.587.800	L. 312.587.800

TOTALE PROGETTO: L. 1.132.558.000

Con contratto di appalto N.11856 di rep. del 13/09/1995 registrato a Modica il 15/09/1995 al n. 1539, i lavori sono stati appaltati all'impresa S.E.A.F. S.r.l., con sede a Ragusa in Via Mongibello n.82, che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di L.731.167.427, al netto del ribasso d'asta del 10,83 %.

A seguito dell'appalto il nuovo quadro economico è diventato il seguente:

A) LAVORI A MISURA:			
a) Lavori a base d'asta	L.	819.970.000	
A dedurre ribasso d'asta dello 10,83%:	L.	- 88.802.753	
Importo netto lavori:	L.	731.167.427	L. 731.167.427
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B - Occupazione temporanea:	L.	28.690.000	
B1 - Spese Tecniche:	L.	174.398.100	
B2 - IVA (4% su A + 19% su B1):	L.	63.528.708	
B3 - Imprevisti (5%)	L.	42.418.902	
Sommario:	L.	309.035.710	L. 309.035.710
Sommario:	L.		L. 1.040.203.137
Economie da ribasso d'asta:	L.	88.802.753	
Economie da minore IVA:	L.	3.552.110	
Sommario:	L.	92.354.863	L. 92.354.863

TOTALE PROGETTO: L. 1.132.558.000

I lavori sono stati consegnati in data 03/10/1995 come risulta dal verbale in data 16/09/1995 e in data 02/11/1996 l'impresa appaltatrice S.E.A.F. S.r.l. ha ultimato i lavori, come risulta dal certificato rilasciato dalla Direzione dei Lavori in pari data, e che i lavori sono stati ultimati con n.13 giorni di ritardo.

Con il parere del 01/08/1996 dell'Ing. Capo dell'UTC di Modica, è stata approvata una perizia di variante, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori a base d'asta	L.	819.965.574	
A dedurre ribasso d'asta dello 10,83%:	L.	- 88.802.272	
Importo netto lavori:	L.	731.163.302	L. 731.163.302

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) - Occupazione temporanea:	L.	4.196.605	
2) - Spese Tecniche:	L.	172.925.932	
3) - IVA (10% su A1 + 19% su B2):	L.	105.972.257	
4) - Imprevisti (3,5%)	L.	29.489.331	
Sommano:	L.	312.584.125	L. 312.584.125
Sommano:	L.	1.043.744.425	

E' stata redatta infine, ai sensi dell'art.54 della Legge 10/93, una Perizia di Assestamento e Suppletiva, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori a base d'asta	L.	825.307.103	
A dedurre ribasso d'asta dello 10,83%:	L.	- 89.380.759	
Importo netto lavori:	L.	735.926.344	L. 735.926.344

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) - Occupazione temporanea:	L.	4.196.605	
2) - Spese Tecniche:	L.	175.293.337	
3) - IVA (10% su A1 + 19% su B2):	L.	106.898.368	
Sommano:	L.	286.388.310	L. 286.388.310
4) - Somme disponibili:	L.	21.432.773	
Sommano:	L.	1.043.747.427	

Tenuto Conto che l'impresa appaltatrice S.E.A.F. S.r.l. ha eseguito i lavori di che trattati con un ritardo di giorni 13 (tredici) oltre i termini contrattuali e che per effetto dell'art.31, comma 1, della L.R. 21/85 non è stata calcolata penale a carico della stessa;

Che la Direzione dei Lavori in data 06/11/1996 ha redatto lo stato finale di lavori per un importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, di L.735.926.344;

Che il sig. Collaudatore Amministrativo incaricato Ing. Salvatore Giurdanella, ha redatto il Certificato di Collaudo dei lavori in oggetto e che lo stesso è stato approvato, assieme agli atti di contabilità finale, con Determina del Dirigente del V Settore, n. 259 del 16/02/2000;

Che all'impresa S.E.A.F. S.r.l. con sede in via Mongibello n.82, Ragusa, sono stati liquidati e pagati i sottoelencati n. 7 certificati di pagamento relativi a n. 5 Stati di avanzamento lavori, oltre la rata di saldo, per un totale di € 380.074,24 (euro trecentottantamila zero settantaquattro/24), oltre I.V.A. pari ad € 58.057,13 (euro cinquantottomila zero cinquantasette/13):

	Lavori	I.V.A.
- Liquidazione 1° certificato ordinativo di pagamento n. 1 del 15/07/1996:	€ 53.574,77	€ 10.179,21
- Liquidazione 2° certificato ordinativo di pagamento n. 2 del 15/07/1996:	€ 152.991,30	€ 29.068,35
- Liquidazione 3° certificato ordinativo di pagamento n. 7 del 19/08/1996:	€ 64.771,82	€ 12.306,65
- Liquidazione 4° certificato ordinativo di pagamento n. 8 del 25/09/1996:	€ 14.356,50	€ 2.727,74
- Liquidazione 5° certificato ordinativo di pagamento n. 9 del 05/12/1996:	€ 82.004,65	€ 3.280,19
- Liquidazione 6° certificato ordinativo di pagamento n. 10 del 07/12/1996:	€ 4.338,87	€ 173,55
- Liquidazione 7° certificato ordinativo di pagamento n. 1 del 26/07/1997:	€ 5.827,60	€ 233,10
- Liquidazione Rata di saldo ordinativo di pagamento n. 1 del 10/04/2000:	€ 2.208,71	€ 88,35
Totale:	€ 380.074,24	€ 58.057,13



Che all'Ing. Michele Maugeri è stata liquidata la somma totale di € 72.445,86 (eurosettantaduequattrocentoquarantacinque/86) a titolo di onorario per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, oltre l'importo di € 9.076,65 (euronovemilazero settantasei/65) risultante dalla somma dei sottoelencati pagamenti:

	Onorario	I.V.A.
- Liquidazione onorario relativo alla progettazione, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, ordinativo di pagamento n. 3 del 23/07/1996:	€ 33.836,98	€ 7.841,97
- Liquidazione ritenuta acconto onorario relativo alla progettazione, ordinativo di pagamento n.6 del-23/07/1996:-----	€ -7.841,97	
- Liquidazione onorario relativo alla Direzione Lavori ed alla redazione della perizia di variante, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, ordinativo di pagamento n. 1 del 08/10/1998:	€ 23.008,39	€ 1.144,81
- Liquidazione ritenuta acconto onorario relativo alla Direzione Lavori e alla redazione della Perizia di Variante, ordinativo di pagamento n.2 del 08/10/1998:	€ 5.611,81	
- Liquidazione onorario relativo al saldo del 10% relativo alla Direzione dei Lavori, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, ordinativo di pagamento n. 1 del 06/06/2005:	€ 1.706,18	€ 89,87
- Liquidazione ritenuta acconto onorario relativo al saldo del 10% relativo alla Direzione Lavori, ordinativo di pagamento n.2 del 06/06/2005:	€ 440,53	
Totale:	€ 72.445,86	€ 9.076,65

Che ai Geologi Dott. Giuseppe Alfano e Dott. Gaetano Brancato è stata liquidata la somma totale di € 10.797,96 (eurodiecimilasettecentonovantasette/96) a titolo di onorario per la redazione indagini geologiche e dello studio geologico, oltre € 2.012,16 (eurodue milazerododici/16) per I.V.A., risultante dalla somma dei sottoelencati pagamenti:

	Onorario	I.V.A.
- Liquidazione onorario relativo alla esecuzione delle indagini geologiche, al dott. Giuseppe Alfano, ordinativo di pagamento n. 4 del 23/07/1996:	€ 2.611,73	€ 595,48
- Liquidazione onorario relativo alla esecuzione delle indagini geologiche, al dott. Gaetano Brancato, ordinativo di pagamento n. 5 del 23/07/1996:	€ 2.611,73	€ 595,48
- Liquidazione ritenuta acconto onorario relativo alle indagini geologiche, dott. Giuseppe Alfano e Dott. Gaetano Brancato, ordinativo di pagamento n.6 del 23/07/1996:	€ 1.167,60	
- Liquidazione onorario relativo allo studio Geologico, al dott. Giuseppe Alfano, ordinativo di pagamento n. 2 del 10/12/1997:	€ 1.800,90	€ 410,60
- Liquidazione onorario relativo allo studio Geologico, al dott. Gaetano Brancato, ordinativo di pagamento n. 3 del 10/12/1997:	€ 1.800,90	€ 410,60
- Liquidazione ritenuta acconto onorario relativo allo studio Geologico, dott. Giuseppe Alfano e Dott. Gaetano Brancato, ordinativo di pagamento n.4 del 10/12/1997:	€ 805,10	
Totale:	€ 10.797,96	€ 2.012,16

Che con ordinativi di pagamento 2-3-4 del 10/04/2000, è stato liquidato al collaudatore Amministrativo, Ing. Salvatore Giurdanella, l'importo di € 1.142,00 (euomillecentoquarantadue/00), comprensivo di contributo previdenziale e visto parcella, oltre ad € 45,04 (euroquarantacinque/04) per I.V.A., a saldo dell'onorario relativo alla redazione del certificato di collaudo;

Che alle sottoelencate ditte è stata liquidata la somma totale di € 905,49 (euronovecentocinque/49) a titolo di indennità di occupazione, risultante dalla somma dei sottoelencati pagamenti:

- Liquidazione indennità alla ditta Terranova Giorgia:	€	371,71	
- Liquidazione indennità alla ditta Galfo Concetta:	€	11,80	
- Liquidazione indennità alla ditta Caruso Antonio:	€	110,91	
- Liquidazione indennità alla ditta Moncada Concetta:	€	150,08	
- Liquidazione indennità alla ditta Girasa Maria Rosa:	€	260,99	
Totale:	€	<u>905,49</u>	

Considerati soddisfatti tutti i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo; afferenti i lavori in oggetto;

Ritenuto di potere procedere alla stesura del Quadro Tecnico Economico Finale;

Che a seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e di tutti i pagamenti, a qualsiasi titolo liquidati, il QUADRO ECONOMICO FINALE risulta essere il seguente:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori eseguiti al lordo:	€	426.235,55	
A dedurre ribasso d'asta dello 10,83%:	€	- 46.161,31	
Importo netto lavori:	€	380.074,24	€ 380.074,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione:

1) - Occupazione temporanea:	€	905,49	
2) - Spese Tecniche:	€	84.385,81	
3) - IVA (su A + B2):	€	69.190,98	
Sommano:	€	154.482,28	€ 154.482,28
Sommano:	€	<u>534.556,52</u>	

DETERMINA

Di approvare il quadro economico finale dei lavori delle "Indagini e Controlli sui Costoni Rocciosi sovrastanti il centro abitato di Modica S. Venera (zona Orologio), S. Venera (zona Castello) Vico fame e S. Andrea", così composto:

A) LAVORI A MISURA:

a) Lavori eseguiti al lordo:	€	426.235,55	
A dedurre ribasso d'asta dello 10,83%:	€	- 46.161,31	
Importo netto lavori:	€	380.074,24	€ 380.074,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione:

1) - Occupazione temporanea:	€	905,49	
2) - Spese Tecniche:	€	84.385,81	
3) - IVA (su A + B2):	€	69.190,98	
Sommano:	€	154.482,28	€ 154.482,28
Sommano:	€	<u>534.556,52</u>	

(Eurocinquecentotrentaquattromilacinquecentocinquantasei/52).

Modica li 23 NOV. 2018

Il Responsabile del V Settore
ing. Giuseppe Patti

