



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X  
Manutenzioni

n. 541 del - 4 MAR. 2019

# Città di Modica

548

**Oggetto:** Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella Seconda Circoscrizione "Modica Bassa - Dente" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Impresa: "S.L. Infrastrutture s.r.l." - CIG: 700397462F-

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/02/2017 il progetto relativo ai "lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella Seconda Circoscrizione "Modica Bassa - Dente" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 700397462F - CUP J84H17000270002 per un importo complessivo di € 98.000,00 di cui €. 76.722,90 per lavori, comprensivi di €. 1.534,46 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 21.277,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.344 del 03/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 482 del 02/03/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 24 marzo 2017, giusto verbale di gara è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " S.L. Infrastrutture S.r.l."- Via Toscano n.18 Modica (RG) -- P.Iva 01451810889 per l'importo complessivo di €. 52.678,61 di cui €. 51.144,15 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,9787% ed €. 1.534,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 1018 del 05/05/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.1189 del 24 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1189/2017 è stata impegnata la somma di € 81.519,54 iva compresa, già prenotata con la citata Determinazione n. 482/2017 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.317 del bilancio 2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 06/07/2017 REP. 15943 registrato a Modica il 06/07/2017 al n. 1842 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 11/07/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta);

che in data 11/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 25.832,79 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 28/09/2017;

che in data 26/04/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di €. 81.519,54;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 427 del 08/05/2018 e in linea amministrativa con determinazione n.1445 del 23/05/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 06/06/2018 per lavori eseguiti a tutto il 17/11/2017;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 06/06/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 45.219,00 iva compresa al 22% certificando che si può pagare all'Impresa "S.L. Infrastrutture S.r.l" la somma di €. 37.064,75 al netto di iva per €. 8.154,25, iva che ai sensi dell'articolo 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle P.A. (c.d."split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n.633/72;

che altresì il D.L. in data 06/06/2018 ha emesso il certificato di €. 793,00 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta Sudano Angelo Via Boschi Pisana n.34 – 97016 Pozzallo per i lavori di pulizia a trincia di arbusti e rami, presenti nel cantiere;

preso atto che in data 06/06/2018 Rap. 1585 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "S.L. Infrastrutture S.r.l"- Via Toscano n.18 Modica (RG) – P.Iva 01451810889 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 26/11/2018 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 63.213,61 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 62.897,54, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.316,07, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 13331866 del 04/12/2018 con scadenza di validità al 03/04/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 26/11/2018 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **DETERMINA**

1.Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2.Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 26/11/2018 e relativo ai lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella Seconda Circoscrizione "Modica Bassa - Dente" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 700397462F - CUP J84H17000270002

3.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4.Di dare atto che il credito dell'Impresa "S.L. Infrastrutture s.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 385,61 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5.Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €69,54 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1189 del 24 maggio 2017 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.317/2017;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di €2.041,47 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 81.519,54 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 79.478,07 ed allegato al presente provvedimento;

8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €2.071,47 dal capitolo 12010/030 impegno n.317 del bilancio 2017 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore  
Geom. Giorgio Scillo



**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
317/2017	28-02-2019	€ 385,61	12 010/30

Modica, 28-02-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 MAR 2019 al 20 MAR, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_


Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE  
 Manutenzioni



**LAVORI: Lavori Urgenti di manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella  
 2° Circoscrizione Modica Bassa-Dente danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e  
 23 gennaio 2017 CIG: 700397462F CUP J84H17000270002**

**IMPRESA: S.L. Infrastrutture S.r.l. Via Toscano n°18 97015 Modica**  
**P.Iva 01451810889**

**STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 17/11/2017**

<b>Contratto</b>	In data 06/07/2017 N. 15943 di Repertorio Registrato a Modica In data 06/07/2017 al 1842 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 06/06/2018 numero di RAP. 1585			
A) Importo del progetto	€.	98.000,00	Data consegna	11/07/2017
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 31,9787%	€.	52.678,61	Data inizio lavori	24/07/2017
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	10.535,33	Scad. tempo utile	08/10/2017
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	.....
Sommano B+C+D	€.	63.213,94	I lavori furono prorogati per	40
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	18.305,60	Per cui la scad. Tempo ut. è	17/11/2017
			Ultimazione lavori	17/11/2017
Per IVA 22% sui lavori	€.	13.907,07	Giorni impiegati in meno	.....
Per Competenze tecniche	€.	1.534,46	Giorni impiegati in più	.....
Per Anticipazioni a Fatt.	€.	2.864,07		
Per Fornit. Mater.	€.	.....		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>18.305,60</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	3.1.1.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, m <sup>3</sup>	55,558	127,20	7.066,98
2	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica ..... m <sup>2</sup>	115,798	19,70	2.281,22
3	AP.2	Formazione di muri a secco in pietrame di calcare duro compresa la rimozione e nuova messa in opera di quelli crollati o pericolanti necessari per l'esecuzione di terrazzamenti, recinzioni e simili, ad una o due teste, retti, mc.	331,969	160,51	53.284,34
	AP.4	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso di usura a freddo in sacchi da Kg. 25, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento.. Cad	102,000	7,50	765,00
5	AP.6	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Qualificato, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.- ora	24,000	29,41	705,84
6	AP.7	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Comune, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.- Ora	23,000	26,51	609,73
7	AP.8	Impiego di Bob Cat compreso l'operatore, il carburante, i bolli, l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento. Per ogni Ora Ora	12,000	35,63	427,56
8	NP.01	(1.1.1.2.E.P.R.S./2013) Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione .. m <sup>3</sup>	38,300	6,33	242,44
9	NP.02	(1.1.5.2.E.P.R.S./2013) Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, .. m <sup>3</sup>	81,666	12,60	1.028,99
10	NP.03	(1.1.8.2.E.P.R.S./2013) Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio ... m <sup>3</sup>	82,566	12,30	1.015,56
11	NP.04	(1.2.2.E.P.R.S./2013) Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il			
A RIPORTARE					67.427,66



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			67.427,66
		sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con .....			
		m <sup>3</sup>	82,566	4,53	374,02
12	NP.05	(6.1.1.1.E.P.R.S./2013) Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino ..			
		m <sup>3</sup>	450,639	23,00	10.364,70
13	NP.06	(6.1.2.1.E.P.R.S./2013) Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 ..			
		m <sup>3</sup>	44,503	25,30	1.125,93
14	NP.07	(6.4.2.3.E.P.R.S./2013) Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme ..			
		kg	523,000	3,62	1.893,26
15	NP.08	(13.3.5.4.E.P.R.S./2013) Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti ....			
		m	97,750	6,64	649,06
16	NP.09	(18.8.1.2.E.P.R.S./2013) Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per ..			
		m	618,300	10,20	6.306,66
17	NP.10	(18.1.2.E.P.R.S./2013) Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura ...			
		m <sup>3</sup>	12,000	142,10	1.705,20
18	NP.11	(18.1.1.2.E.P.R.S./2013) Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico, compresa la configurazione dello scavo, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di .....			
		m <sup>3</sup>	12,000	83,50	1.002,00
19	NP.12	(18.8.1.1.E.P.R./2013) Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per ..			
		m	47,000	9,01	423,47
20	NP.13	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato senza fondo di tipo pesante, delle dimensioni interne di cm. 60*60 e altezza di cm. 60 con aggiunta di eventuale prolungo in altezza fino ad un massimo di 30 cm. per ..			
		Cad.	6,000	132,41	794,41
		A RIPORTARE			92.066,42

CODICE

Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	92.066,42	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori 2%	€.	1.841,33	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	90.225,09	
A dedurre il ribasso d'asta del 31,9787%	€.	28.852,81	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	61.372,28	61.372,28
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.841,33
Lavori a misura al netto	€.		63.213,61
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>63.213,61</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati Acconti Emessi			
		n.1 del 11/12/2017 di €. 25.832,79	
		n.2 del 06-06-2018 di €. <u>37.064,75</u>	
<b>Sommano</b>	€.	<b>€. 62.897,54</b>	<b>62.897,54</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>316,07</b>


MODICA LI 18/11/2018

L'Impresa  
(S.L. Infrastrutture s.r.l.)  
**S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.**  
Amministratore Unico  
Francesco Leone

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL/12669667 del 06/08/2018 con scadenza di validità al 04/12/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## X SETTORE

### Manutenzioni Stradali

LAVORI : Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 2° Circostrizione "Modica Bassa - Dente" Danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 .- CIG: 700397462F

IMPRESA: S.L. Infrastrutture s.r.l Via Toscano n.18 97015 Modica P.Iva 01451810889.-

CONTRATTO: n°15943 di rep. del 06-07-2017 registrato a Modica il 06-07-2017 al n. 1842 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 06-06-2018 Rap. 1585

IMPEGNO Determinazione n.1189 del Responsabile P.O. del X Settore del 24 maggio 2017 al capitolo 12010/030 impegno 317/2017 del bilancio 2017;

## QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	68.665,96
Importo per perizia di Variante	€.	12.853,58
Maggiore importo impegnato	€.	-----

<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>€.</b>	<b>81.519,54</b>
-------------------------------	-----------	------------------

### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	62.897,54
Iva al 22%	€.	13.837,46
Sommano	€.	76.735,00

Saldo finale lavori:

	€.	316,07
Iva al 22%	€.	69,54
Sommano	€.	385,61

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.534,46
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	793,00
Per contributo in favore A.N.A.C.	€.	30,00

<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b>	<b>€.</b>	<b>79.478,07</b>
------------------------------------	-----------	------------------

### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	81.519,54
Totale pagamenti effettuati	€.	79.478,07

<b>Somma residua disponibile</b>	<b>€.</b>	<b>2.041,47</b>
----------------------------------	-----------	-----------------

Modica il 19/11/2018  
 Il Direttore Dei Lavori  
 Geom. Giorgio Barone


Il Responsabile P.O. X Settore  
 geom. Giorgio Scillo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA



X SETTORE MANUTENZIONI

**LAVORI:** Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 2° Circoscrizione "Modica Bassa -- Dente" Danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG: 700397462F

**IMPRESA:** S.L. Infrastrutture s.r.l. Via Toscano n.18 97015 Modica P.Iva 01451810889.-

**CONTRATTO:** N° 15943 di rep. del 06 luglio 2017 reg.to a Modica il 06- luglio -2017 al n° 1842 Serie 1 T.

**Atto di Sottomissione:** in data 06/07/2018 Rap. 1585

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 26 (Ventisei) del mese di novembre 2018 sono intervenuti i signori: **Leone Francesco** in qualità di Amministratore Unico dell' Impresa S.L. Infrastrutture s.r.l, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone. Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da

numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto oltre a quelli al successivo atto di sottomissione del 06/06/2018 Rap. 1585;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.63.213,61 con una minore spesa di €. 0,33 sull'importo delle somme complessivamente autorizzate pari ad €. 63.213,94;

- che i lavori vennero ultimati in data **17 novembre 2017** come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 06-06-2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.12669667 del 06-08-2018 con validità di scadenza il 04/12/2018;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

**CERTIFICA**

Che i lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 2° Circoscrizione "Modica Bassa - Dente" Danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017, eseguiti dall'impresa "S. L. Infrastrutture s.r.l." con sede in Modica Via Toscana n.18 in base al contratto d'appalto n°15943 di rep.



del 06-07-2017 registrato a Modica il 06-07-2017 al n.1842 Serie I T. e al successivo atto di sottomissione del 06 giugno 2018 rap. 1585, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	63.213,61
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 11-12-2017 di €.	25.832,79	
Certificato n°2 del 06-06-2018 di €.	37.064,75	
Sommano	€.	62.897,54
	€.	62.897,54
Resta il credito totale dell'impresa	€.	316,07
Per I.V.A. Al 22%	€.	69,54
Somma il credito totale dell'impresa	€.	385,61

(diconsi Euro Trecentottantacinque/61) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 26/11/2018

L'Impresa  
(S.L. INFRASTRUTTURE s.r.l.)  
Amministratore Unico  
Francesco Leone

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

