

20  
11-03-19



670

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-  
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali - PRG

n. 700 del 21 MAR. 2019

OGGETTO: Lavori di restauro e valorizzazione del chiostro di “Palazzo San Domenico” -  
Approvazione rendiconto e quadro economico finale - Impresa: “Galesi Salvatore” – CUP:  
J84D06000020002 – CIG: 007628478A

## IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

### Premesso:

- Che il progetto per i lavori di restauro e valorizzazione del Chiostro di Palazzo San Domenico, redatto dall'Arch. Carmelo Spadaro e dall'Ing. Caccamo Nello, giusta determina d'incarico n. 1717 del 23/06/2006, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 23/04/2007 e finanziato, per un importo di € 516.460,00, con Decreto Assessorato Beni Culturali ed Ambientali DDS n. 6070 del 30/05/2007, fondi POR Sicilia 2000-2006, programma PIT n.4 “Le Vie Del Barocco”, Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/2.01./9.3.14/0765 – Int. N. 19;
- Che i suddetti lavori, a seguito di esperimento di gara di appalto, sono stati affidati all'impresa Galesi Salvatore di Scicli, per un l'importo di € 336.982,36 al netto del ribasso d'asta del 7,3151% comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 20.000,00 non soggetti a ribasso, giusto contratto n. 15397 di rep. del 26/02/2008 registrato a Modica 05/03/2008 al n. 89;
- Che nella relazione di “Rendiconto e quadro economico finale” allegata al presente provvedimento (all.1) sono riassunti gli aspetti di dettaglio dell'iter;
- Che oltre al progetto principale è stata redatta una Perizia di Variante e Suppletiva approvata con parere 18/2008 e con successiva determina n. 2652 del 09/12/2008, dell'importo complessivo invariato di € 516.460,00;
- Che con determinazione dirigenziale n. 2743 del 20/10/2011 è stato approvato un nuovo quadro economico di progetto, per adeguare lo stesso alle prescrizioni dell'Assessorato Regionale competente;
- Che con determinazione n. 3665 del 29/11/2010, è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale dei lavori di che trattasi;
- **Considerato** che all'impresa Galesi Salvatore sono stati liquidati e pagati n. 3 certificati di pagamento relativi a n. 3 Stati di avanzamento lavori, e la rata di saldo, per un totale di € 375.633,75 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 37.563,38, vedi (all.1);
- Che ai tecnici liberi professionisti, Arch. Carmelo Spadaro e Ing. Caccamo Nello, è stata liquidata la somma totale di € 66.876,57 a titolo di onorario per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori e redazione perizia di variante, vedi (all.1);
- Che per le spese di pubblicazione bando di gara e pubblicazione esiti di gara, sono stati effettuati i pagamenti per un importo totale di € 1.893,60 vedi (all.1);
- Che inoltre, con ordinativo di pagamento n. 3 del 27/06/2009, è stato liquidato l'importo di € 2.022,26 per incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 al RUP per la fase di progettazione ed esecuzione;
- Considerati soddisfatti tutti i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, afferenti i lavori in oggetto;
- **Preso Atto** che non si è potuto procedere alla liquidazione di € 547,20, I.V.A. 20% compresa, per spese di pubblicità gara, alla ditta Barbaro S.N.C., in quanto, seppur tentato, non è stato possibile contattare la stessa per avere conferma o eventualmente modifica delle coordinate bancarie riportate

nella fattura n. 455 del 03/08/2007, per cui tale somma verrà considerata tra le economie di progetto;

- **Visto** il quadro economico finale e del rendiconto di tutte le somme effettivamente spese rispetto alle previsioni di spesa contenute nella sopracitata perizia;

- **Considerato** che tutti gli oneri e le spese, a qualsiasi titolo, relativi ai lavori di che trattasi, sono stati liquidati e che le economie totali risultanti dal raffronto tra l'ultimo quadro economico approvato ed il quadro economico finale, sopra citato, sono pari ad € 1.239,67 come appresso specificato:

-Importo totale risultante dall'ultimo quadro economico approvato	€ 485.229,23
-Importo consuntivo liquidato risultante dal quadro economico finale	€ 483.989,56
Totale economie	€ 1.239,67

- **Visti** i prospetti riassuntivi degli impegni di spesa e dei relativi capitoli di bilancio, delle somme spese e delle relative economie;

- **Ritenuto** per quanto sopra espresso di doversi procedere all'approvazione del rendiconto e del quadro economico finale di che trattasi;

**Visto** il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Vista** la L. R. n. 48/91;

#### DETERMINA

1) Di approvare il rendiconto e il quadro economico finale consuntivo dei lavori di restauro e valorizzazione del Chiostro di Palazzo San Domenico, redatto dall'Arch. Carmelo Spadaro e dall'Ing. Caccamo Nello, riportato nella relazione di "Rendiconto e quadro economico finale" allegata al presente provvedimento (all.1);

2) Di dare atto che le economie totali risultanti dal raffronto tra l'ultimo quadro economico approvato, ed il quadro economico finale, sono pari ad € 1.239,67 come appresso specificato:

-Importo totale risultante dall'ultimo quadro economico approvato	€ 485.229,23
-Importo consuntivo liquidato risultante dal quadro economico finale	€ 483.989,56
Totale economie	€ 1.239,67

3) Di dare atto che i lavori sono stati finanziati con i sotto elencati impegni di spesa:

- € 516.460,00 con Decreto Assessorato Beni Culturali ed Ambientali DDS n. 6070 del 30/05/2007, fondi POR Sicilia 2000-2006, programma PIT n.4 "Le Vie Del Barocco", Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/2.01./9.3.14/0765 - Int. N. 19;

- € 50.675,93 con determinazione n. 1093 del 06/04/2010 a carico del Bilancio Comunale -Titolo 2- Cap. 12590/2010 - Imp. 984-985;

L'impegno 985, nell'anno 2016 è diventato Cap. 12590/99 - Imp. 2921/2016;

4) Di dare atto che l'importo totale delle economie, (certificato nell'allegato 1), riguarda i seguenti impegni finanziari: € 1.239,67 restano dal finanziamento di € 50.675,93 a carico del Bilancio Comunale -Titolo 2 - Cap. 12590/2010 - Imp. 984-985.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata




IL CAPO SETTORE

Responsabile unico del procedimento

Ing. Giuseppe Patti





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore V

Programmazione e progettazione OO.PP.

## APPROVAZIONE RENDICONTO E QUADRO ECONOMICO FINALE

Oggetto: POR Sicilia 2000-2006 – Asse II – Misura 2.01 – Azione C – Circuito Monumentale – Programma PIT n. 4 “ Le Vie del Barocco “ – Int. n. 19.

*Lavori di restauro e valorizzazione del chiostro di Palazzo San Domenico.*

CUP: J84D06000020002

GIG: 007628478A

Impresa: **GALESI SALVATORE Via Abete n.1 – Scicli (Rg).**

Contratto: N. 15397 di rep. del 26.02.2008, registrato a Modica il 05.03.2008 al n.89. 1° Atto di sottomissione in data 11/12/2008 rep. n. 15482

Il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Patti, premesso che:

Il progetto per i lavori di restauro e valorizzazione del Chiostro di Palazzo San Domenico, è stato redatto dai liberi professionisti arch. Carmelo Spadaro ed ing. Nello Caccamo, giusto incarico con Determina del Dirigente del IV Settore n. 1717 del 23/06/2006.

E' stato approvato in linea tecnica dalla Conferenza di Servizio, ai sensi dell'art. 14 della legge 07/08/1990 n. 241, in data 16/10/2006 ed in linea amministrativa con con Delibera della Giunta Comunale n. 89 del 23/04/2007, è stato finanziato per l'importo di € 516.460,00 con Decreto Assessorato Beni Culturali ed Ambientali DDS n. 6070 del 30/05/2007, fondi POR Sicilia 2000-2006, programma PIT n. 4 “ Le Vie del Barocco“,Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/2.01/9.3.14/0765 – Int. n. 19 .

Il Progetto prevedeva un importo complessivo dell'opera di € 516.460,00 così ripartito:

A) LAVORI A MISURA			
Lavori a base d'asta:		€	362.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:	€	20.000,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) I.V.A. 10 % sui lavori:	€	36.200,00	
2) Spese tecniche e generali (IVA ed oneri compresi:	€	71.922,74	
3) Oneri R.U.P. (0,25%x2% di A)	€	1.810,00	
4) Spese per pubblicazioni	€	6.000,00	
5) Oneri di conferimento a discarica	€	2.500,00	
6) Imprevisti ed arrotondamenti	€	36.027,26	
SOMMANO:	€	154.460,00	€ 154.460,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO:			€ 516.460,00

A seguito di esperimento di gara di appalto, è rimasta aggiudicataria, l'impresa GALESI SALVATORE con sede in Via Abete n. 1, Scicli (RG), che ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 336.982,36 al netto del ribasso d'asta del 7,3151% comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 20.000,00 non soggetti a ribasso. Il contratto venne stipulato in data 26.02.2008 con il n. 15397 di rep. ed è stato registrato a Modica il 05/03/2008 al n. 89.

Con parere 18/2008 del 05/12/2008 e con successiva Determina del Dirigente del IV Settore e Responsabile del Procedimento n. 2652 del 09/12/2008, è stata approvata in via amministrativa la prima Perizia di Variante e Suppletiva, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA			
Lavori a base d'asta	€		404.451,80
A dedurre oneri sicurezza	€		- 22.345,40
Restano i lavori al netto della sicurezza	€		382.106,40
A dedurre ribasso d'asta dello 7,3151%	€		- 27.951,47
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta	€		354.154,93
A sommare importo sicurezza	€		22.345,40
	€		<u>376.500,33</u>
Importo netto lavori:			
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) I.V.A. 10 % sui lavori:	€	37.650,03	
2) Spese tecniche e generali(IVA ed oneri compresi:	€	68.364,05	
3) Oneri R.U.P. (0,25%×2% di A) :	€	2.022,26	
4) Spese per pubblicazioni:	€	3.043,20	
5) Oneri di conferimento a discarica:	€	432,00	
6) Economie:	€	928,73	
	€	<u>112.440,27</u>	€ 112.440,27
SOMMANO:			
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€		488.940,60
RIBASSO D'ASTA LAVORI EDILI	€		25.017,64
ECONOMIA PER MINORE I.V.A.	€		2.501,76
	€		<u>516.460,00</u>
SOMMANO:			

Come previsto dalla suddetta Perizia di Variante e suppletiva, l'impresa, per l'importo dei lavori in aumento, per le quantità variate e per i nuovi prezzi, ha sottoscritto regolare Atto di Sottomissione 11/12/2008 rep. n. 15482, registrato a Modica(RG) il 11/12/2008 al n. 3071 serie 3

Con Determina n. 2743 del 20/10/2011, il Dirigente del V Settore del Comune di Modica, ha approvato un nuovo quadro economico di progetto, per adeguare lo stesso alle prescrizioni dell'Assessorato Regionale competente, risultando così il seguente nuovo quadro economico:

Importo finanziato con il DDS 1078 del 11/06/2012:	€	434.553,30
Importo finanziamento integrativo con i fondi Comunali di cui alla determina 1093 del 06/04/2010:	€	50.675,93
Somma effettivamente disponibile:	€	<u>485.229,23</u>

A) LAVORI A MISURA:			
a) Lavori edili:	€	403.520,89	
A dedurre Oneri sicurezza:	€	-22.293,97	
Sommano:	€	381.226,92	
A dedurre ribasso d'asta del 7,3151%:	€	-27.887,13	
Restano i lavori al netto del ribasso d'asta:	€	353.339,79	
A sommare importo sicurezza:	€	22.293,97	
Sommano:	€	<u>375.633,76</u>	€ 375.633,76
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) I.V.A. 10% su "A":	€	37.563,38	
2) Spese tecniche e generali: €68.364,05 (previsti in variante sottratti € 1.938,20 (previsione spesa di collaudo amministrativo non necessario):	€	66.425,85	
3) Oneri RUP:	€	2.022,26	
4) Spese pubblicazione:	€	1.893,60	
SOMMANO:	€	<u>107.905,09</u>	€ 107.905,09
Importo costo finale dell'intervento alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione:	€		483.538,85
Ribasso d'asta originario lavori edili:	€	25.017,64	
Economia da IVA afferente il ribasso d'asta lavori edili:	€	2.501,76	
Ulteriori economie:	€	1.691,38	
Finanziamento introitato dalla Regione alla data del 30/06/2009:	€	54.387,30	
Sommano:	€	<u>83.598,08</u>	€ 83.598,08
Importo Totale impegnato:	€		<u>567.136,93</u>



- Con Determina del Capo del V Settore, n. 3665 del 29/11/2010, è stato approvato il certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori Arch. Carmelo Spadaro e Ing. Nello Caccamo, e tutti gli atti contabilità finale dei **Lavori di restauro e valorizzazione del chiostro di Palazzo San Domenico** a Modica, eseguiti dall'impresa GALESI SALVATORE con sede in Via Abete n. 1, Scicli (RG).

- All'impresa GALESI SALVATORE con sede in Via Abete n. 1, Scicli (RG), sono stati liquidati e pagati i sottoelencati n. 3 certificati di pagamento relativi a n. 3 Stati di avanzamento lavori, e la rata di saldo, per un totale di € 375.633,75 (euro**trecentosettantacinquemilaseicentotrentatre/75**), oltre I.V.A. 10% pari ad € 37.563,38 (euro**trentasettemilacinquecentosessantatre/38**):

	Lavori	I.V.A. 10%
- Liquidazione 1° certificato ordinativo di pagamento n. 1 del 03/10/2008:	€ 99.426,50	€ 9.942,65
- Liquidazione 2° certificato ordinativo di pagamento n. 2 del 22/10/2008:	€ 100.042,84	€ 10.004,28
- Liquidazione primo acconto 3° certificato ordinativo di pagamento n. 10 del 19/12/2008:	€ 120.885,27	€ 12.088,53
- Liquidazione secondo acconto 3° certificato ordinativo di pagamento n. 1 del 18/06/2009:	€ 16.627,75	€ 1.662,78
- Liquidazione terzo acconto 3° certificato ordinativo di pagamento n. 2 del 24/06/2009:	€ 11.368,86	€ 1.136,88
- Liquidazione saldo 3° certificato mandato n. 7236 del 14/12/2010:	€ 25.404,37	€ 2.540,44
- Liquidazione rata di saldo mandati n. 3145 e 3146 del 05/06/2012:	€ 1.878,16	€ 187,82
<b>Totale:</b>	<b>€ 375.633,75</b>	<b>€ 37.563,38</b>

- All'Architetto **Carmelo Spadaro** e all'Ing. **Nello Caccamo** è stato liquidato l'importo totale di € 66.876,57 (euro**sessantaseimilaottocentosettantasei/57**) a titolo di onorario per la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori e redazione perizia di variante, risultante dalla somma dei sottoelencati pagamenti:

- Liquidazione onorario relativo alla progettazione, all'Arch. Carmelo Spadaro, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, ordinativo di pagamento n.3 del 10/11/2008:	€	18.040,00
- Liquidazione onorario relativo alla progettazione, all'Arch. Nello Caccamo, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, ordinativo di pagamento n.4 del 10/11/2008:	€	14.778,53
- Liquidazione onorario relativo alla Direzione Lavori al 2° Sal , all'Arch. Carmelo Spadaro, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, ordinativo di pagamento n. 6 del 09/12/2008:	€	8.046,55
- Liquidazione onorario relativo alla Direzione Lavori al 3° Sal , all'Arch. Carmelo Spadaro, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, ordinativo di pagamento n.11 del 23/12/2008:	€	6.586,02
- Liquidazione acconto onorario relativo alla Direzione Lavori al 3° Sal , all'Arch. Nello Caccamo, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, mandato di pagamento n. 835 del 22/01/2013:	€	7.340,58
- Liquidazione saldo onorario relativo alla Direzione Lavori al 3° Sal , all'Arch. Nello Caccamo, compreso contributo previdenziale, I.V.A. e visto parcella, mandato di pagamento n. 985 del 25/01/2013:	€	7.340,58
- Liquidazione Saldo Direzione Lavori e contabilità e Perizia di Variante Arch. Spadaro Carmelo e Arch. Nello Caccamo fatt. n. 2/2018 Determina n. 2057 del 09/08/2018:	€	4.744,31
<b>Totale:</b>	<b>€</b>	<b>66.876,57</b>

- Per spese pubblicazione bando di gara e pubblicazione esiti di gara, sono stati effettuati i sottoelencati pagamenti:

- Ditta Video Staff Coop. Fatt. n. 86 del 08/10/2007 Ordinativo n. 8 del 11/12/2008;	€	840,00
- Ditta Ediservice S.r.l. Fatt. n. 2150 del 13/10/2007 Ordinativo n. 9 del 11/12/2008:	€	1.053,60
<b>Totale:</b>	<b>€</b>	<b>1.893,60</b>

- Con ordinativo di pagamento n. 3 del 27/06/2009, è stato liquidato l'importo di **€ 2.022,26 (euroduemilaeventidue/26)** per l'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 al RUP per la fase di progettazione e esecuzione;

**Considerati** soddisfatti tutti i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, afferenti i lavori in oggetto;

- **Preso Atto** che non si è potuto procedere alla liquidazione di **€ 547,20**, Iva 20% compresa, per spese di pubblicità gara, alla ditta **Barbaro S.N.C.**, in quanto, seppur tentato, non è stato possibile contattare la stessa per avere conferma o eventualmente modifica delle coordinate bancarie riportate nella fattura n.455 del 03/08/2007, per cui tale somma verrà considerata tra le economie di progetto.

**Ritenuto** di potere procedere alla stesura del quadro economico finale e del rendiconto di tutte le somme effettivamente spese rispetto alle previsioni di spesa contenute nella sopraccitata perizia di assestamento finale

### APPROVA

Il seguente quadro economico finale consuntivo dei lavori di che trattasi:

A) LAVORI A MISURA	PREVISIONI PROGETTO	IMPORTO PARZIALE LIQUIDATO	IMPORTO TOTALE LIQUIDATO	IMPORTI TOTALI
a) Importo dei lavori:	€ 403.520,89			
A dedurre oneri sicurezza:	€ -22.293,97			
Restano al netto della sicurezza:	€ 381.226,92			
A dedurre ribasso d'asta dello 7,315%	€ -27.887,13			
Restano i lavori al netto del ribasso:	€ 353.339,79			
A sommare importo sicurezza	€ 22.293,97			
Importo netto lavori	€ 375.633,76			
- Totale liquidato all'impresa:		€ 373.755,59		
- Liquidazione rata di saldo alla Impresa:		€ 1.878,16		
		€ 375.633,75		€ 375.633,75
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:</b>				
1) I.V.A. sui lavori 10 %:	€ 37.563,38			
Sull'importo dei primi tre Sal già liquidati pari ad € 373.755,59 = Rata Saldo pari ad €2.486,99:		€ 37.375,56		
		€ 187,82		
Sommano:		€ 37.563,38	€ 37.563,38	
2) Competenze tecniche progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza e collaudi, compreso oneri ed I.V.A..	€ 66.425,85			
Onorario compreso oneri ed I.V.A.: Arch. Carmelo Spadaro Ing. Nello Caccamo		€ 66.876,57		
Sommano:		€ 66.876,57	€ 66.876,57	
3) Compensi oneri RUP	€ 2.022,26			
Oneri RUP liquidati		€ 2.022,26		
Sommano:		€ 2.022,26	€ 2.022,26	
4) Spese per pubblicità gara:	€ 1.893,60		€ 1.893,60	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	<b>€ 107.905,06</b>		<b>€ 108.355,81</b>	<b>€ 108.355,81</b>
		<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 483.989,56</b>

### CERTIFICA

Che tutti gli oneri e le spese, a qualsiasi titolo, afferenti i **Lavori di restauro e valorizzazione del chiostrò di Palazzo San Domenico** a Modica, sono stati liquidati e che le economie totali risultanti dal raffronto tra l'ultimo quadro economico approvato ed il quadro economico finale, sopra riportato, sono pari ad **€ 1.239,67 (euromilleduecentotrentanove/67)** come appresso specificato:

- Importo totale risultante dall'ultimo quadro economico approvato:	€ 485.229,23
- Importo consuntivo liquidato risultante dal quadro economico finale:	€ 483.989,56
Restano:	€ 1.239,67
<b>Totale economie:</b>	<b>€ 1.239,67</b>

Si precisa che i lavori sono stati finanziati con i con i sotto elencati impegni di spesa:

- Decreto Assessorato Beni Culturali ed Ambientali DDS n. 6070 del 30/05/2007, fondi POR Sicilia 2000-2006, programma PIT n. 4 " Le Vie del Barocco", Codice identificativo 1999.IT.16.1.PO.011/2.01/9.3.14/0765 – Int. n. 19 per € 516.460,00;
- Determina del Dirigente del V Settore n. 1093 del 06/04/2010 di finanziamento per € 50.675,93 a Carico del Bilancio Comunale -Titolo 2 – Cap.12590/2010 – Imp.984-985. L'impegno 985, nell'anno 2016 è diventato Cap.12590/99 Imp.2921/2016.


Descrizione	Somme Erogate o impegnate		Somme spese		Residui nei capitolo	
D.D.S. n. 6070 del 30/05/2007	€	516.460,00				
A dedurre ribasso d'asta e minore IVA:	€	- 27.519,40				
A dedurre Economie per somme eliminate d'ufficio:	€	<u>- 54.387,30</u>				
Importo effettivamente erogato di cui al D.D.S. 1078 del 11/06/2012:	€	434.553,30	€	434.553,30	€	0,00
Impegno dal Bilancio Comunale: - Titolo 2 – Cap. 12590/2010 - Imp. 984-985 (l'imp.985 nel 2016 diventato Cap.12590/99 imp.2921/2016):	€	50.675,93	€	49.436,26	€	1.239,67
	€	485.229,23	€	483.989,56	€	1.239,67

L'importo totale delle economie, sopra certificato riguarda i seguenti impegni finanziari:

- € 1.239,67 (euromilleduecentotrentanove/67) restano dal finanziamento di € 50.675,93 a Carico del Bilancio Comunale - Titolo 2 – Cap. 12590/2010 – Imp.984-985. L'impegno 985, nell'anno 2016 è diventato Cap.12590/99 Imp.2921/2016.

Modica li 13 FEB. 2019

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Giuseppe Patti

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

*PRESA NOTA*

Modica, 15-03-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 MAR. 2019 al 6 APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li .....

Il Segretario Generale