



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 892 del 5 APR. 2019

# Città di Modica

723

**Oggetto:** Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181”. Impresa: “Nebrodi Impianti S.r.l.” - CIG: 6956152E36

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 21/12/2016 il progetto relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181”, per l’importo complessivo di €. 95.000,00 di cui €. 71.055,52 per lavori, comprensivi di €. 1.421,11 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 23.944,48 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.335 del 23/12/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 141 del 20/01/2017;

che a seguito di gara d’appalto, esperita nei giorni 2 e 8 marzo 2017, giusto verbale di gara del 08/03/2017 è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “Nebrodi Impianti S.r.l.”- Via Nazionale n. 210 Piraino (ME) – P.Iva 02958900835. per l’importo complessivo di €. 54.397,30 di cui €. 52.976,19 per lavori al netto del ribasso d’asta del 23,9224% ed €. 1.421,11 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell’ XI Settore n.734 del 30/03/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa con Determinazione n. 1023 del 05 maggio 2017 l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1023/2017 è stata impegnata la somma di € 74.676,98 iva compresa, e successivamente con determinazione n.367 del 12/02/2018 una ulteriore somma di € 10.829,23 iva compresa imputandole al capitolo 12010/030 impegno n.12/2017 e cap. 2017 impegno n.12/001/2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 19/09/2017 REP. 15950 registrato a Modica il 26/09/2017 al n. 2574 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 27/09/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque) e, pertanto, entro il 10/11/2017;

che in data 11/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 44.584,21 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 28/10/2017;

che in data 25/01/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 85.385,82;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 403 del 31/01/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 367 del 12/02/2018;

che in data 10/04/2018 Rap. 1483 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° Sal in data 11/04/2018;

che in data 12/04/2018 è stato emesso il secondo certificato di pagamento dell'importo di €. 20.316,78 oltre iva al 22%;

che in data 18/12/2018 il D.L. ha redatto la seconda perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 87.059,09;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 465 del 19/12/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 466 del 22/02/2019;

che in data 28/02/2019 Rap. 2289 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP il secondo atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che pertanto, il Direttore dei lavori Geom. Giorgio Barone, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 3° ed ultimo SAL in data 28/02/2019 per lavori eseguiti a tutto il 09/11/2017;

che in data 01/03/2019 è stato emesso il terzo certificato di pagamento dell'importo di €. 1.364,68 oltre iva al 22%;

preso atto che l'Impresa "Nebrodi Impianti S.r.l." con sede a Piraino (ME) in Via Nazionale n.210 — P.IVA 02958900835 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 06/03/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 66.598,66 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 66.265,67, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €. 332,99, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione

provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 13608589 del 03/01/2019 con scadenza di validità al 03/05/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 06/03/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n. 3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **DETERMINA**

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 06/03/2019 e relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181”, – CIG: 6956152E36;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa “Nebrodi Impianti S.r.l.” esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 406,25 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 73,26 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1023/2017 del Responsabile P.O. dell' XI Settore, n.367/2018 e n. 466/2019 del Responsabile P.O. del X Settore imputandole ai capitoli 12010/030 impegno n.12/2017 – 2017 impegno n.12/001/2017 e 12010/30 impegno 239/2019 ;

7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

8. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

9. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore  
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
239/01/2019	22/03/2019	€ 406,25	12010/30

Modica, 22/03/2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 10 APR. 2019 al 24 APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE  
Manutenzioni

F.


**LAVORI:** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade  
Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta  
Martisiello e della Vanelle 178, 179, 1810 e 181 CIG. 6956152E36

**IMPRESA:** NEBRODI IMPIANTI S.R.L. Via Nazionale n.210 98060  
Piraino (ME) P.Iva 02958900835

**STATO FINALE** dei Lavori eseguiti a tutto il 09/11/2017

Contratto	In data 19/09/2017 N. 15950 di Repertorio Registrato a Modica In data 26/09/2017 al 2574 Serie 1T Primo Atto di Sottomissione in data 10/04/2018 Rap. 1483 Secondo Atto di Sottomissione in data 21/02/2017 Rap. 2287.			
A) Importo del progetto	€.	95.000,00	Data consegna	27/09/2017
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 23,9224%	€.	54.397,30	Data inizio lavori	18/10/2017
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	.....10.829,83	Scad. tempo utile	10/11/2017
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....1.371,53	I lavori rimasero sospesi	.....
Somma B+C+D	€.	66.598,66	I lavori furono prorogati per	.....
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	20.460,43	Per cui la scad. Tempo ut. è	.....
			Ultimazione lavori	09/11/2017
Per IVA 22% sui lavori	€.	14.651,71	Giorni impiegati in meno	.....gg.01.....
Per Oneri Conf. Discaric.	€.	4.387,61	Giorni impiegati in più	.....
Per Imprevisti	€.	-----		
Per Spese Tecniche	€.	1.421,11		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Somma	€.	<u>20.460,43</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1	1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito extraurbano: - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.	m <sup>2</sup>	2.429,551	3,20 7.774,56
2	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 e per ogni km.	m <sup>3</sup>	1.747,749	1,01 1.765,23
3	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,...	m <sup>2</sup>	33.322,810	1,90 63.313,34
4	AP.01	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio qualificato, compreso l'onere della dotazione delle attrezzature e degli ausili di sicurezza occorrenti per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. - Per ogni ora	ora	16,00	29,41 470,56
5	AP.02	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio comune, compreso l'onere della dotazione delle attrezzature e degli ausili di sicurezza occorrenti per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	ora	16,00	26,51 424,16
6	NP.01	(1.4.3.E.P.R.S.2013) Irruvimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m2 e per uno spessore medio di 20 mm.	m <sup>2</sup>	5.094,420	2,60 13.245,49
<b>A RIPORTARE</b>					<b>86.993,34</b>



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	86.993,34	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.	1.739,87	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	85.253,47	
A dedurre il ribasso d'asta del 23,9224%	€.	20.394,68	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	64.858,79	64.858,79
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.739,87
<b>Lavori a misura al netto</b>	€.		<b>66.598,66</b>
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>66.598,66</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 11-12-2017 di €.		44.584,21	
n.2 del 12-04-2018 di €.		20.316,78	
n.3 del -2019 di €.		1.364,68	
<b>Sommano</b>		<b>€. 66.265,67</b>	<b>€. 66.265,67</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>332,99</b>


MODICA LI

04/03/2019  
 L'Impresa  
 (Nebrodi Impianti s.r.l.)  
 Nebrodi Impianti s.r.l.  
 P.iva: 02958900835

Il Direttore Dei Lavori  
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS. 13600589 del 03-01-2019 con scadenza di validità al 03-05-2019



Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scollo)





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## X SETTORE

### Manutenzioni Stradali

LAVORI : di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181 CIG: 6956152E36

IMPRESA: Nebrodi Impianti s.r.l. Via Nazionale n.210 98060 Piraino (ME) P.Iva 02958900835.-

CONTRATTO: n°15950 di rep. del 19 settembre 201, Primo Atto di Sottomissione in data 10-04-2018 Rap. 1483, Secondo Atto di Sottomissione in data 28/02/2018 Rap. 2288.

IMPEGNO Determinazione n.1023 del Responsabile P.O. del XI Settore del 05/05/2017 al capitolo 12010/030 impegno 12/2017, Determinazione n.367 del 12/02/2018 e Determinazione n. 1.6.6 del 22/02/2018.

## QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	74.676,98
Importo per perizia di Variante	€.	10.829,23
Maggiore importo impegnato	€.	1.582,88
<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>€.</b>	<b>87.089,09</b>

### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	66.265,67
Iva al 22%	€.	14.578,45
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>80.844,12</b>

Saldo finale lavori:

	€.	332,99
Iva al 22%	€.	73,26
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>406,25</b>

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.421,11
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	4.387,61
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	30,00

**TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI** €. 87.089,09

### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	87.089,09
Totale pagamenti effettuati	€.	87.089,09
<b>Somma residua disponibile</b>	<b>€.</b>	<b>0,000</b>

Modica li 06/03/2018  
Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. XI Settore  
geom. Giorgio Scollo


Servizi Tecnici Manutentivi - Sede operativa in Via Resistenza Partigiana n.38, Tel./Fax 0932 764638

11



MARCA DA BOLLO  
 Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 € 16,00  
 SEDI C1700  
 Contratto  
 01001137 0000263A 00552001  
 00140840 17/01/2019 12:18:21  
 4578-00010 B509792F4960A224  
 IDENTIFICATIVO 0118 1034796292  
 0 1 18 103479 629 2

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA  
 PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA



X SETTORE MANUTENZIONI

**LAVORI:** Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, Palazzelle Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle Vanelle 178, 179, 180 e 181. CIG. 6956152E36

**IMPRESA:** Nebrodi Impianti s.r.l. con sede in Piraino (ME) Via Nazionale n.210 P.Iva 02958900835.-

**CONTRATTO:** n° 15950 di Rep. del 19 settembre 2017 registrato a Modica il 26/09/2017 al n.2574 Serie 1T

**Primo Atto di Sottomissione:** in data 10/04/2018 Rap. 1483.-

**Secondo Atto di Sottomissione:** in data 28/02/2019 Rap. 228P.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 06.... (S.E.I....) del mese di MARto.. 2019 sono intervenuti i signori: Vinciullo Alessandro in qualità di Amministratore dell'Impresa Nebrodi Impianti s.r.l., La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in

conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e a quelli della seconda perizia di variante suppletiva e assestamento contabile finale e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione del 10/04/2018 Rap. 1483;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.66.598,66 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 09/11/2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 13/02/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.13608589 del 03-01-2019 con scadenza di validità il 03/05/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori urgenti per la manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni

tratti delle strade Gianforma Margione, Ponte Margione, Cellina, Bussello, APlazzele Scalonazzo, Saitta Martisiello e delle VAnelle 178, 179, 180 e 181, eseguiti dall'impresa "Nebrodi Impianti s.r.l." con sede in Piraino (ME) in Via Nazionale n.210 in base al contratto d'appalto n°15950 di rep. del 19/09/2017 registrato a Modica il 26/09/2017 al n.2574 Serie 1T e ai successivi atti di sottomissione del 10 aprile 2018 rap. 1483, del..... Rap..... sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	66.598,66
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 11-12-2017 di €.	44.584,21	
Certificato n°2 del 12-04-2018 di €.	20.316,78	
Certificato n°3 del	di €.	1.364,68
Sommano	€.	66.265,67
	€.	66.265,67
Resto il credito totale dell'impresa	€.	332,99
Per I.V.A. Al 22%	€.	73,26
Somma il credito totale dell'impresa	€.	406,25

(diconsi Euro Quattrocentosei/25) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 06/03/2018

L'Impresa  
(Nebrodi Impianti s.r.l.)  
Nebrodi Impianti s.r.l.  
P.Iva. 02976900655

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scello)

