

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**
Manutenzioni

27 GIU, 2019

n. 1581 del _____

Città di Modica

1587

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della Via Resistenza Partigiana CIG. 6628484E06. Impresa: "Impresa Media S.R.L. - Belpasso (CT) - P.Iva 04768200877

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 08/02/2016 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della Via Resistenza Partigiana", per l'importo complessivo di €. 140.000,00 di cui €. 105.330,00 per lavori, comprensivi di €. 2.106,60 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di €.9.311,51 quale costo mano d'opera non soggetta a ribasso, oltre a €. 34.670,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.283 del 08/02/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 694 del 14/03/2016 e con lo stesso provvedimento è stata prenotata la somma occorrente ed imputata al Cap.12010, impegno n. 607 del bilancio 2016;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 16 maggio 2016, giusto verbale di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " Media S.R.L". Via Quarta Traversa n. 5 Belpasso (CT) - P.Iva 04768200877 per l'importo complessivo di € 94.814,87 di cui €83.396,76 per lavori al netto del ribasso d'asta del 11,1968%, € 2.106,60 quali oneri per la sicurezza ed € 9.311,51 per costo della mano d'opera entrambi quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.1484 del 07/06/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1709 del 05 luglio 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la sopra indicata Determinazione n. 1709/2016 è stata individuata la somma di €.12.828,46 iva compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 05/09/2016;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 27/09/2016 REP. 15910 e registrato a Modica il 03/10/2016 al n. 2524 Serie 1T;

che in data 27/10/2016 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 64.270,57 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 12/10/2016;

che in data 20/02/2017 il D.L. ha redatto perizia di variante e suppletiva approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.351 del 20/02/2017 ed in linea amministrativa con determinazione n.737 del 30/03/2017;

che con determinazione n.1640 del 13/07/2017 il Responsabile P.O. del X Settore ha proceduto alla revoca in autotutela della predetta determinazione n.737/2017 in quanto si sono ritenuti non dovuti all'impresa gli oneri indiretti per la sicurezza;

che pertanto, per tale ragione in data 21/08/2017 è stata rimodulata la perizia di variante e suppletiva ed approvata in linea tecnica con parere n.377 del 21/08/2017 ed in linea amministrativa con determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1975 del 07/09/2017, dell'importo invariato rispetto all'importo originario di €. 140.000,00 è costituita da €. 106.261,04 per lavori al netto del ribasso d'asta dell'11,1968%, comprensivi di €. 2.363,19 quali oneri per la sicurezza, €. 9.529,11 per costi della manodopera e da €. 33.738,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che in data 17/10/2017 l'impresa ha sottoscritto l'atto di sottomissione RAP n.1191, con il quale ha assunto l'impegno di eseguire i maggiori e diversi lavori per un maggiore importo netto di €.11.446,17, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale;

che in data 17/10/2017 è stato emesso il 2° ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 07/07/2017 ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di €. 21.740,03 oltre iva al 22%;

preso atto che l'Impresa " Media S.R.L". Via Quarta Traversa n. 5 Belpasso (CT) – P.Iva 04768200877 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 06/06/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 106.261,04 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 103.539,37, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.531,30, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

che è pervenuto in data 27/12/2018 prot.70810 l'atto di pignoramento presso terzi emesso dal tribunale di Catania con il quale la ditta F.lli Ancione srl ha proceduto al pignoramento dei crediti vantati dall'impresa Media srl nei riguardi di questo Ente , fino alla concorrenza del proprio credito di €.6.233,26 aumentato dalla metà come per legge oltre accessori e spese ulteriori;

che in virtù di tale pignoramento con propria nota n.2036 del 15/01/2019 il Responsabile P.O. X Settore, in riscontro alla richiesta dell'ufficio legale di questo Ente ha comunicato che l'impresa Media S.r.l. per i lavori di cui sopra è creditrice nei confronti di questo Ente della somma di €. 531,30 oltre iva per il pagamento della rata di saldo dei lavori relativi allo stato finale;

che pertanto questo Ufficio, in dipendenza dei lavori suddetti, e preso atto del pignoramento dei crediti, provvederà ad accantonare la predetta somma di €.531,30 e di non disporre senza ordine del Giudice;

preso atto del pignoramento dei crediti il Responsabile P.O. X Settore ha provveduto ad accantonare la predetta somma di €.531,30 derivata dal credito vantato dall'impresa per i lavori in oggetto, giusto atto di sequestro presso terzi ex art. 678 c.p.c emesso dal tribunale di Catania nei confronti di questo Ente per tutti i crediti vantati dalla Ditta Media S.r.l. nei riguardi del Comune di Modica fino alla concorrenza di €.6.233,26 oltre interessi e spese e di non disporre senza ordine del Giudice;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 15318506 del 29/04/2019 con scadenza di validità al 27/08/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 06/06/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1.Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2.Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 06/06/2019 e relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della Via Resistenza Partigiana CIG. 662848E06;

3.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Media S.R.L." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 648,19 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di provvedere all'accantonamento della predetta somma di € 531,30 a seguito dell'atto di pignoramento e di non disporre senza ordine del Giudice;

6. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 116,89 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

7. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somma impegnata con la determinazione n.694 del 14 marzo 2016 del Responsabile P.O. del XI Settore imputandola al al Cap.12010, impegno n. 607 del bilancio 2016;

8. Di prendere atto dell'economia complessiva di € 8.890,87 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 140.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 131.109,13 ed allegato al presente provvedimento;


9. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 8.809,87 dal capitolo 12010, impegno n. 607 del bilancio 2016; quale somma nella disponibilità dell'Ente;

10. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

11. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

12. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del XI Settore
Geom. Giorgio Scollo



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1739/01/2018	18-06-2019	€ 648,19	12010/30	2018

Modica, 18-06-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 2 LUG. 2019 al 6 LUG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

G



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : di manutenzione straordinaria della pavimentazione della Via Resistenza Partigiana CIG: 6628484E06

IMPRESA: Media s.r.l. con sede in Via Quarta Traversa n.5 95032 Belpasso (CT) P.Iva 04768200877.-

CONTRATTO: n°15910 di rep. del 27/09/2016, Registrato a Modica il 03/10/2016 al n.2524 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 17/10/2017 Rap. 1191

IMPEGNO Determinazione n.1709 del Responsabile P.O. del XI Settore del 05/07/2016 al capitolo 12010/030 imp. 607/2016,

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	127.171,54
Importo per perizia di Variante	€.	12.828,46
Maggiore importo impegnato	€.	-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	140.000,00
-------------------------------	-----------	-------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	103.359,37
Iva al 22%	€.	22.739,06
Somma	€.	126.098,43

Saldo finale lavori:

	€.	531,30
Iva al 22%	€.	116,89
Somma	€.	648,19

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	2.363,19
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	1.969,32
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	30,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI	€.	131.109,13
------------------------------------	-----------	-------------------

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	140.000,00
Totale pagamenti effettuati	€.	131.109,13

Somma residua disponibile	€.	8.890,87
----------------------------------	-----------	-----------------

Modica li 06/06/2017
 Il Direttore Dei Lavori
 Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. XI Settore
 geom. Giorgio Scollo



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori per la manutenzione straordinaria della pavimentazione della Via Resistenza Partigiana CIG. 6628484E06.-

IMPRESA: Media s.r.l. con sede in Via Quarta Traversa n.5 95032 Belpasso (CT) P.Iva 04768200877

CONTRATTO: n° 15910 di Rep. del 27 settembre 2016 registrato a Modica il 03 ottobre 2016 al 2524. Serie 1T

Atto di Sottomissione: in data 17/10/2017 Rap. 1191.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 06... (SET) del mese di GIUGNO 2019 sono intervenuti i signori: Giuffrida Antonino in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Media S.r.l., La Direzione dei Lavori, rappresentata dal 'Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:
che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni

alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto d'appalto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.106.261,04 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 07/07/2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 08/09/2017 e quindi con un ritardo di giorni 25 sul tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto e per i quali è stata applicata

la penale di €. 2.370,37 prevista dall'art.15 del Capitolato Speciale d'appalto pari all'uno per mille dell'importo contrattuale €. $94.814,87 * 1/1000 * gg.25$;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.15318506 del 29/04/2019 con scadenza di validità il 27/08/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;



- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di via Resistenza Partigiana, eseguiti dall'impresa "Media s.r.l." con sede Belpasso (CT) in Via Quarta Traversa n.5 in base al contratto d'appalto n°15910 di rep. del 27/09/2016 registrato a Modica il 03/10/2016 al n.2524 Serie 1T e al successivo



atto di sottomissione del 17 ottobre 2016 rap. 1191, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 106.261,04

B) Acconti emessi:

Certificato ant del 28-09-2016 di €. 18.962,97

Certificato n°1 del 27-10-2016 di €. 64.270,57

Certificato n°2 del 17-10-2017 di €. 20.125,83

Sommano €.103.359,37 €. 103.359,37

C) La penale per il ritardo di gg.25 €. 2.370,37 €: 2.370,37

Resta il credito totale dell'impresa €. 531,30

Per I.V.A. Al 22% €. 116,89

Somma il credito totale dell'impresa €. 648,19

(diconsi Euro Seicentoquarantotto/19) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Inoltre considerato che è pervenuto in data 27/12/2018 prot. 70810 l'atto di pignoramento presso terzi emesso dal tribunale di Catania con il quale la ditta F.lli Ancione s.r.l. ha proceduto al pignoramento dei crediti vantati dall'impresa Media s.r.l. nei riguardi di questo Ente, fino alla concorrenza del proprio credito di €. 6.233,26 aumentato della metà come per legge oltre accessori e spese ulteriori;

Che in virtù di tale pignoramento il Responsabile P. O del X Settore con nota prot. 2036 del 15/01/2019, in riscontro alla richiesta dell'ufficio legale di questo Ente ha comunicato che l'impresa Media s.r.l. per i lavori in oggetto è creditrice nei



confronti di questo Ente della somma di €. 531,30 oltre Iva per il pagamento della
rata di saldo dei lavori relativi allo stato finale.

Pertanto questo Ufficio, in dipendenza dei lavori suddetti, e preso atto del
pignoramento dei crediti, provvederà ad accantonare la predetta somma di €. 531,30
e di non disporne senza ordine del Giudice.

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
della relativa emissione.

Modica li 06/06/2019

L'Impresa

(MEARISOLA)

L'AMMINISTRATORE UNICO
Geom. Giuffrida Antonio

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

