

Prot. del Settore n. 89
del 01/10/19 Alleg. n. 4....



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore IV
Protezione Civile

n. 2887 del 19 NOV. 2019

Città di Modica

Oggetto: Lavori urgenti per la fornitura e posa in opera di segnaletica di indicazione delle aree di emergenza previste nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L. e Certificato di Pagamento, alla Ditta aggiudicataria "CAPPELLO GIUSEPPE S.r.l." di Modica (RG). Contratto N° 1951 del 01 Ottobre 2018.-
CIG: 7451364418.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che con Contratto d'appalto n° di R.a.p. 1951 del 01 Ottobre 2018 i "Lavori urgenti per la fornitura e posa in opera di segnaletica di indicazione delle aree di emergenza previste nel Piano Comunale di Protezione Civile", sono stati affidati all'Impresa "Cappello Giuseppe S.r.l.";

Che con Determinazione del Responsabile del IV Settore di Protezione Civile, n. 2390 del 25.09.2018, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato nominato il Direttore dei Lavori, nonché istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori di cui all'oggetto secondo quanto disposto dall'art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

Tali lavori sono stati consegnati all'Impresa esecutrice con Verbale del 18.02.2019 e che gli stessi sulla base delle previsioni di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto dovevano essere completati entro gg 30 e, pertanto, entro il 18.03.2019;

Che con R.A.P. n. 1951 dell'01.10.2018, è stato stipulato con l'Impresa aggiudicataria "CAPPELLO GIUSEPPE S.r.l.", il relativo Contratto di Appalto redatto in forma di scrittura privata;

Che tali lavori hanno avuto regolare inizio e svolgimento secondo le disposizioni operative impartite all'Impresa aggiudicataria esecutrice dei lavori, nel corso di vigenza del predetto Contratto;

Che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di procedere alla redazione di nuovi prezzi, al fine di eseguire alcune categorie di lavori non previste nel contratto di appalto e a tal fine si è provveduto alla redazione del Verbale Concordamento nuovi prezzi, accettato dall'Impresa;

Che ad ultimazione degli stessi, sulla scorta delle lavorazioni eseguite e conformemente alle previsioni del Capitolato Speciale di Appalto, la Direzione dei Lavori, a seguito della contabilizzazione dei lavori già eseguiti ed accertati, ha emesso il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori, (si veda l'Allegato n. 1) e il 1° ed ultimo Certificato di Pagamento per l'importo al netto del ribasso d'asta contrattuale di € 16.467,36, (si veda l'Allegato n. 2) oltre IVA;

Che in ragione del credito vantato l'Impresa esecutrice ha emesso la fattura n. 15/EP del 11.09.2019 regolarmente acquisita al sistema informatico dell'Ente, dell'importo di €. 20.090,18 di cui €. 16.467,36 per lavori e prestazioni ed €. 3.622,82 per IVA;

Che ai fini della verifica dei requisiti di Legge in materia di previdenza ed assicurazione, si è acquisito con esito positivo il prescritto DURC con validità al 22.11.2019 (Allegato 3);

Ritenuto pertanto di doversi provvedere in merito;

Rilevate con riferimento alla Determina Sindacale di nomina del 31.12.2018 n° 3393 le proprie competenze di cui all'art.107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n°267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 nel Testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 di recepimento;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

Visto l'O.R.E.L.;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

1. Di richiamare quanto in premessa, intendendosi qui di seguito integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. Di prendere atto che, a seguito delle risultanze della contabilità eseguita dalla Direzione dei Lavori, in merito ai "Lavori urgenti per la fornitura e posa in opera di segnaletica di indicazione delle aree di emergenza previste nel Piano Comunale di Protezione Civile", (CIG: 7451364418), eseguiti dall'Impresa "CAPPELLO GIUSEPPE S.r.l.", in virtù del Contratto di Appalto R.A.P. n. 1951 del 01.10.2018, è stato redatto il 1° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori ed emesso il relativo Certificato di pagamento lavori, dell'importo di € 16.467,36, oltre I.V.A. al 22%;
3. Prendere atto che, si è provveduto ad acquisire l'attestazione di regolarità contributiva DURC con esito positivo dell'Impresa "CAPPELLO GIUSEPPE S.r.l.", con validità a tutto il 22.11.2019;
4. Liquidare pertanto, la Fattura n. 15/EP del 11.09.2019, emessa dall'Impresa "CAPPELLO GIUSEPPE S.r.l.", regolarmente acquisita in formato elettronico dall'Ente con prot. n. 44094 del 12.09.2019, dell'importo complessivo di € 20.090,18, di cui € 16.467,36 per lavori ed € 3.622,82 per I.V.A. al 22%;
5. Dare mandato al Responsabile del 2° Settore Finanziario dell'Ente, di provvedere alla emissione dei relativi ordini di pagamento in favore di:
 - a) Impresa "CAPPELLO GIUSEPPE S.r.l.", con sede legale a Modica, nella Via Vanella 140 n. 12, con P. I.V.A. n. 01032480889, sulla base delle coordinate bancarie indicate nella suddetta Fattura n. 15/EP del 11.09.2019, per l'importo di € 16.467,36;
 - b) Erario per la quota corrispondente all'I.V.A. del 22%, pari ad € 3.622,82;
6. Dare atto che la complessiva superiore somma di € 20.090,18, è ricompresa nella somma già impegnata in virtù della Determina n. 904 del 05.04.2018, ed imputata al Capitolo n. 12010/30, impegno n. 815/2018 del bilancio comunale;
7. Dare atto che, con riferimento all'art. 6/bis della L n° 241/90 e successive mm. e ii. Ed al P.T.P.C. non sussistono conflitti d'interesse rispetto all'adozione del presente atto;
8. Dare mandato al Responsabile della rete civica dell'Ente, di provvedere, nei modi di Legge, alla Pubblicazione del presente Atto ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza degli Atti della Pubblica Amministrazione.

Il Responsabile del 4° Settore
(Geom. Vincenzo Terranova)

COMUNE DI MODICA
4° Settore - Servizio Comunale di Protezione Civile

Stazione **COMUNE DI MODICA**

Appaltante :

Lavori di : **Lavori urgenti per la fornitura e posa in opera di segnaletica di indicazione delle aree di emergenza previste nel Piano Comunale di Protezione Civile.**

Impresa : **Cappello Giuseppe S.r.l. - Via Vanella 140 n. 12 - 97015 - Modica.**

STATO AVANZAMENTO N°1 dei lavori eseguiti a tutto il 20/05/2019

CONTRATTO in data . , n. di repertorio, registrato a in data , al n.

Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod. Vol.

Importo Progetto Originario	€	24.418,28
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.414,95
Importo lavori a base d'asta	€	23.574,17
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 34,2821	€	16.907,40
Importo ribasso d'asta	€	8.081,72
Importo cauzione definitiva (% importo contrattuale)	€	
Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :		Tempi
Imprevisti	1.240,57	
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	499,78	Data consegna parziale
IVA ed eventuali altre imposte	5.770,53	Data della consegna
		Data di inizio dei lavori
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.
		0
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile
		Giorni impiegati in più
		Giorni impiegati in meno
Fondo a disposizione della Amministrazione	€ 7.510,88	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1		6.6.8.1) Fornitura e collocazione di segnale rettangolare delle dimensioni di 60x90 cm in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm dato in opera con sostegno in ferro tubolare del diametro di 60 mm, della lunghezza di 3,00 m ed infisso nel terreno in buche delle dimensioni minime di 30x30x60, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20. CLASSE 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495)	cad	52,000	167,72	8.721,44
2		6.6.12) Fornitura e collocazione di segnale rettangolare di dimensioni di 25x80 cm in lamiera di ferro dello spessore non inferiore a 10/10 di mm rivestito sulla faccia anteriore con pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa classe 2 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori, sagome e scritte regolamentari, il tutto dato in opera su apposito sostegno, di cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare del diametro di 80 mm ed infisso in buche delle dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite con conglomerato cementizio di classe C 16/20.	cad	85,000	131,70	11.194,50
3		6.6.9) Fornitura e collocazione, su sostegno da compensarsi a parte, di segnali rettangolari delle dimensioni di 27x80 cm, in lamiera di ferro di prima scelta, dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, rivestiti sulla faccia anteriore interamente con pellicola rifrangente scotchlite liscia classe 1 (di cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte regolamentari.	cad	64,000	46,29	2.962,56
4		N.P.01) Fornitura e posa in opera di moncone in ferro tubolare del diametro mm 60, dell'altezza di cm 30, con innesto coassiale ad inserimento a baionetta, al palo esistente, per prolungamento dello stesso, al fine di posizionare più in alto i segnali di "Ammassamento", "Ricovero", "Attesa", "Direzione", compreso gli oneri necessari per un operaio qualificato, un operaio comune e quant'altro necessario per dare il servizio in sicurezza ed a perfetta regola d'arte.	cad	12,000	76,12	913,44
5		N.P.02) Rimozione di sostegno esistente in ferro tubolare, di cui alle voci "6.6.8" e "6.6.9", con segnale rettangolare esistente di "Ammassamento", "Ricovero", "Attesa", "Direzione" e riposizionamento del medesimo in altro sito, compreso gli oneri necessari per lo spostamento, il ripristino del foro esistente e la realizzazione del nuovo foro e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cad	7,000	75,37	527,59
					24.319,53	
A RIPIORTARE					24.319,53	

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	24.319,53	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	1.414,95	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	22.904,58	
Il ribasso d'asta del 34,2821% su € 22.904,58	€		7.852,17
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		15.052,41
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		1.414,95
Lavori a misura al netto	€		16.467,36

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI € 16.467,36

ODICA li' IL DIRETTORE OPERATIVO IL CAPO SETTORE
 Il Direttore dei lavori (GEOM. ANTONIO BIANCHI) Il Responsabile del procedimento
 Geom. *Antonio La Bianca* *Antonio BIANCHI* Geom. *Vincenzo Terranova*

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16605250	Data richiesta	25/07/2019	Scadenza validità	22/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.
Codice fiscale	01032480889
Sede legale	VIA VANELLA 10 N 12 MODICA RG 97015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
815/2018	04-02-2018	€ 20.090,18	12010/30	2018

Modica, 07-10-2019

Il Responsabile del servizio finanziario




Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, 07-10-19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 NOV 2019 al - 5 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione