



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 3222 del 17 DIC, 2019

Città di Modica

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al coprifermo delle strutture intelaiate del viadotto Caitina – CIG 741089827F . Impresa: “Muriana Costruzioni srl” - P.Iva 01302850886

Il Responsabile P.O.-X Settore

Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 19/02/2018 il progetto relativo ai “lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al coprifermo delle strutture intelaiate del viadotto Caitina- CIG 741089827F - per un importo complessivo di € 84.100,00 di cui €. 61.316,60 per lavori, comprensivi di €. 26.683,38 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre a €. 22.783,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.411 del 22/02/2018 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 522 del 01/03/2018;

che a seguito di gara d’appalto, esperita in data 29 marzo 2018, giusto verbale di gara è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’Impresa “ Muriana Costruzioni srl”- Via Don Minzoni n.2 Modica (RG) – P.Iva 01302850886 per l’importo complessivo di €. 48.455,62 di cui €. 21.772,24 per lavori al netto del ribasso d’asta del 37,1348% ed €. 26.683,38 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.932 del 06/04/2018, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.1510 del 30 maggio 2018 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1510/2018 è stata impegnata la somma di € 68.409,61 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.541/2018;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 10/07/2018 REP. 15968 registrato a Modica il 01/08/2018 al n.2118 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 10/09/2018 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta), per l'importo contrattuale di €. 48.455,62 di cui €. 21.772,24 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 37,1348% ed €. 26.683,38 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 11/04/2019 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 43.736,87 iva compresa al 22%;

che in data 27/08/2019 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 68.409,61;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 503 del 27/08/2019 e in linea amministrativa con determinazione n.2308 del 16/09/2019;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 23/09/2019 per lavori eseguiti a tutto il 07/01/2019;

che il Responsabile unico del procedimento ha emesso in data 24/09/2019 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 20.284,88 iva compresa al 22%;

che altresì il D.L. In data 24/09/2019 ha emesso il certificato per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura per pagamenti effettuati alle Ditte Dialma srls - Lucia Romano e Baglieri Elettroutensili srl per la fornitura di segnaletica stradale e dispositivi di sicurezza aggiuntivi di €. 1.054,37, iva compresa al 22%;

preso atto che l'Impresa "Muriana Costruzioni srl"- Via Don Minzoni n.2 Modica (RG)
- P.Iva 01302850886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 02/12/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 52.740,54 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 52.476,84, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.263,70, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS - INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 17869070 del 27/08/2019 con scadenza di validità al 25/12/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 02/12/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;
visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;
visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;
visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. 1.Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2.Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 02/12/2019 e relativo ai lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al coprifermo delle strutture intelaiate del viadotto Caitina – CIG 741089827F;
- 3.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
- 4.Di dare atto che il credito dell'Impresa “Muriana Costruzioni S.r.l” esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 321,71 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 5.Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €58,01 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. “split payment”), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
- 6.Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somma impegnate al capitolo 12010/30 del bilancio 2018 impegno 541/2018 giusta determina n. 1510 del 30/05/2018;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di € 1.785,46 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 68.409,61 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 66.624,15 ed allegato al presente provvedimento;

8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 1.785,46 dal capitolo 12010/30 impegno n. 541 del bilancio 2018 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.;

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

2018 030 6 11 155 216 0 8

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo |
|-------------|------------|----------|---------------------|
| 544 02 2018 | 17-12-2019 | € 321,71 | 2018 |
| | | | |
| | | | |

Modica, 17-12-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 DIC. 2019 al 4 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni

**LAVORI: Lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al copriferro
Delle strutture intelaiate del viadotto Caitina. CIG. 741089827F**

**IMPRESA: Muriana Costruzioni s.r.l. Via Don Minzoni n.2 97015 Modica
P.Iva 01302850886**

Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 07/01/2019

| | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------|------------|
| Contratto | In data 10/07/2018 rep. 15968 registrato a Modica il 01/08/2018 al n. 2118 Atto di sottomissione in Data 20/09/2019 Rap. 2334 | | | |
| A) Importo del progetto | €. | 84.100,00 | Data consegna | 10/09/2018 |
| B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 37,1348% | €. | 48.455,62 | Data inizio lavori | 10/09/2018 |
| C) Importo 1° atto di sottomissione | €. | 4.284,92 | Scad. tempo utile | 09/12/2018 |
| D) Importo 2° atto di sottomissione | €. | | I lavori rimasero sospesi | |
| Somma B+C+D | €. | 52.740,54 | I lavori furono prorogati per | Giorni 30 |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione | €. | | Per cui la scad. Tempo ut. è | 07/01/2019 |
| | | | Ultimazione lavori | 07/01/2019 |
| Per IVA 22% sui lavori | €. | 11.602,92 | Giorni impiegati in meno | |
| Per Spese Tecniche | €. | 1.226,33 | Giorni impiegati in più | |
| Per Adeg. Coord. Sicurez. | €. | 1.293,47 | | |
| Per Ant. Forniture a fatt | €. | 1.546,35 | | |
| Per Arrotondamento | €. | | | |
| Sorveglianza e Direzione | €. |//..... | | |
| Per acq. Pezzi speciali | €. |//..... | | |
| Somma | €. | <u>15.669,07</u> | | |

ellp

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 1 Importo Totale |
|-----------------|------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|
| LAVORI A MISURA | | | | | |
| 1 | 21.3.1.1 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; mq x cm | 85,919 | 90,42 | 7.768,80 |
| 2 | 21.3.1.2 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; mq x cm | 82,485 | 39,64 | 3.269,71 |
| 3 | 6.1.5.2 | Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2). mq/cm | 539,356 | 1,69 | 911,51 |
| 4 | 26.1.29 | Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione mq | 92,400 | 14,03 | 1.296,37 |
| 5 | 26.3.1.2 | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e cad | 2,000 | 62,90 | 125,80 |
| 6 | 26.3.4 | Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per cad | 11,000 | 30,43 | 334,73 |
| 7 | 26.3.5 | Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: cad | 8,000 | 45,62 | 364,96 |
| 8 | 26.7.7 | Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, A RIPORTARE | | | 14.071,88 |

M O D U L O A


o.l.a.s.

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 2 Importo Totale |
|-----------|------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|
| | | RIPORTO | | | 14.071,88 |
| 9 | 26.7.6.1 | azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e per il deposito, .. cad | 4,000 | 120,70 | 482,80 |
| 10 | 26.7.6.2 | Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione .. cad | 1,000 | 230,85 | 230,85 |
| 11 | 26.2.6 | Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. E' compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione .. cad | 3,000 | 9,99 | 29,97 |
| 11 | 26.2.6 | Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio, l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza ... cad | 4,000 | 50,54 | 202,16 |
| 12 | AP.1 | Fornitura posto cantiere, montaggio di un ponteggio sospeso a servizio dell'intradosso dell'impalcato e dei due fianchi del voidotto. Il Ponteggio verrà realizzato per mezzo di travi prefabbricate e pannelli metallici, travi che verranno sospese per mezzo di catene e tasselli metallici, ai fianchi dell'impalcato realizzato come descritto sopra, Cad | 1,000 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 13 | AP.2 | Nolo del ponteggio di cui alla voce AP.1 per ogni mese successivo ai primi trenta giorni cad. | 3,000 | 1.150,00 | 3.450,00 |
| 14 | 1.4.4 | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni . m | 120,600 | 3,61 | 435,37 |
| 15 | BOB CAT | Nolo di Bob Cat, posto cantiere, compreso di operatore, carburante e di quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante. Per ogni ora di effettivo lavoro Ora | 16,000 | 43,75 | 700,00 |
| 16 | OP.Q. | Operaio Qualificato Ora | 10,000 | 28,33 | 283,30 |
| 17 | OP.C. | Operaio Comune Ora | 6,000 | 25,58 | 153,48 |
| 18 | NP.01 | Fornitura, trasporto e posa in opera di orlatura in cemento retta in conglomerato cementizio vibrocompresso delle dimensioni in pezzi di lunghezza di ml. 1.00 altezza cm. 25 | | | |
| | | A RIPORTARE | | | 42.039,81 |



Handwritten signature or initials.

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 3 Importo Totale |
|-----------|------------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|
| | | RIPORTO | | | 42.039,81 |
| 19 | NP.02 | e larghezza alla base di cm. 12 e in sommità cm. 10, con spigoli superiori smussati con curvatura di raggio non inferiore a cm.2 posta in opera con malta cementizia, ml | 30,30 | 26,35 | 798,41 |
| 20 | NP.03 | (11.3.1.E.P.R.S./2018) Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. mq | 38,90 | 15,15 | 589,34 |
| 21 | NP.04 | Fornitura, trasporto e posa in opera di barra rompigoccia in corrispondenza degli angoli esterni delle travi per l'interruzione dello scorrimento dell'acqua sull'intradosso delle travi, costituita da profilo angolare in pvc con rete termosaldada, premontata, in fibra di vetro resistente agli alcali e ai raggi U.V. posta in opera previa stesura di ... ml. | 26,00 | 9,38 | 243,88 |
| 22 | NP.05 | Rasatura di superfici esterne orizzontali e verticali in calcestruzzo e di parti ricostruite con malte speciali mediante malta cementizia monocomponente di colore grigio, a base di leganti speciali ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere, applicata a spatola per uno strato di mm.3 e mq. | 268,50 | 24,40 | 6.551,40 |
| 23 | NP.06 | (1.1.1.4. E.P.R.S./2018) Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di mc | 83,90 | 20,33 | 1.705,69 |
| 24 | NP.07 | (3.1.1.4.E.P.R.S./2018) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la liscivatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il mc | 27,61 | 133,36 | 3.682,07 |
| 25 | NP.08 | (3.2.3.E.P.R.S./2018) Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo . mq | 26,21 | 23,46 | 614,89 |
| 26 | NP.09 | (1.4.1.2.E.P.R.S.2018) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso mq | 335,63 | 3,00 | 1.006,89 |
| | | (6.1.6.1. E.P.R.S./2018) Conglomerato bituminoso chiuso | | | |
| | | A RIPORTARE | | | 57.232,38 |



[Handwritten signature]

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 4 Importo Totale |
|-----------|------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|
| | | RIPORTO | | | 57.232,38 |
| | | per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) . mq/cm | 1.938,05 | 2,09 | 4.050,52 |
| 27 | NP.10 | Fornitura, trasporto e posa in opera di delimitatore tipo new jersey monoscarpa in conglomerato cementizio armato prefabbricato delle dimensioni di ml. 2,00 * h 1,00, compreso ogni altro onere e magistero per dare il manufatto posto in opera a regola d'arte.- Cad. | 2,00 | 338,98 | 677,96 |
| 28 | NP.11 | (6.1.2.1.E.P.R.S./2018) Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere mc | 4,54 | 25,33 | 115,00 |
| 29 | NP.12 | (13.3.4.2. E.P.R.S./2018) Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densità, conformi ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature interrate e scarichi a mare. I reflui convogliati a pelo libero potranno raggiungere 40°C di temperatura massima permanente. ... m | 6,00 | 50,76 | 304,56 |
| 30 | NP.14 | Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali , compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro. Ora | 6,00 | 58,33 | 349,98 |
| 31 | NP.15 | Nolo di Autogru , predisposta con cestello e montata su autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, il braccio della gru dovrà essere di portata e lunghezza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasferimento nel sito di intervento, l'autista e l'operatore della gru, il carburante, i bolli . Ora | 8,00 | 100,21 | 801,68 |
| 32 | NP.13 | (26.1.26. E.P.R.S./2018) Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro mq | 147,00 | 10,58 | 1.555,26 |
| 33 | NP.16 | Dispositivo di sicurezza per incanalamento del flusso stradale e per la delimitazione provvisoriamente dell'area di cantiere realizzato con barriera new Jersey, monoscarpa in conglomerato cementizio armato prefabbricato delle dimensioni di ml. 2,00 * h 1,00. Fornito e posto in opera per tutta la durata della segnalazione, sono compresi . Cad. | 6,00 | 109,29 | 655,74 |
| | | A RIPORTARE | | | 65.743,08 |

| | | | |
|---|----|--------------------|------------------|
| Importo lavori a misura (inclusi € 30.728,64 oneri sicurezza) | €. | 65.743,08 | |
| A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori | €. | 30.728,64 | |
| Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta | €. | 35.014,44 | |
| A dedurre il ribasso d'asta del 37,1348% | €. | 13.002,54 | |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta | €. | 22.011,90 | 22.011,90 |
| Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori | €. | | 30.728,64 |
| Lavori a misura al netto | €. | | 52.740,54 |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | €. | | 52.740,54 |
| A CUI SI DETRAE : | | | |
| - Certificati Acconti Emessi | | | |
| n.1 del 11-04-2019 di €. | | 35.849,89 | |
| n.2 del 24/09/2019 di €. | | <u>16.626,95</u> | |
| Sommano | €. | € 52.476,84 | 52.476,84 |
| RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA | €. | | 263,70 |


MODICA LI 28/11/2019
 L'Impresa
 (Muriana Costruzioni s.r.l.)
 MURIANA Costruzioni s.r.l.
 Amministratore Unico
 Muriana Giuseppe

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 17869070 del 27/08/2019 con scadenza di validità al 25/12/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Scollo)





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al copriferro delle strutture intelaiate del viadotto Caitina CIG: 741089827F

IMPRESA: Muriana Costruzioni s.r.l. Via Don Minzoni n.2 97015 Modica (RG) P.Iva 00659080881

CONTRATTO: n°15968 di rep. del 10/07/2018 Atto di Sottomissione in data 20/09/2019 Rap. 2334

IMPEGNO Determinazione n.1510 del Responsabile P.O. del X Settore del 30 marzo 2018 al capitolo 12010/30 impegno 541/2018 del bilancio 2018;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

| | | |
|---------------------------------|----|-----------|
| Importo progetto originario | €. | 68.409,61 |
| Importo per perizia di Variante | €. | ----- |
| Maggiore importo impegnato | €. | ----- |

| | | |
|-------------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE SOMMA IMPEGNATA | €. | 68.409,61 |
|-------------------------------|-----------|------------------|

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

| | | |
|------------|----|-----------|
| | €. | 52.476,84 |
| Iva al 22% | €. | 11.544,90 |
| Sommano | €. | 64.021,74 |

Saldo finale lavori:

| | | |
|------------|----|--------|
| | €. | 263,70 |
| Iva al 22% | €. | 58,01 |
| Sommano | €. | 321,71 |

Altre liquidazioni:

| | | |
|---|----|----------|
| Spese tecniche | €. | 1.226,33 |
| Per anticipazioni a fattura conf. Disc. | €. | 1.054,37 |
| Contributo a favore A.N.A.C. | €. | ----- |

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI | €. | 66.624,15 |
|------------------------------------|-----------|------------------|

RIEPILOGO:

| | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| Totale somme impegnate | €. | 68.409,61 |
| Totale pagamenti effettuati | €. | 66.624,15 |

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| Somma residua disponibile | €. | 1.785,46 |
|----------------------------------|-----------|-----------------|

Modica li 02/12/2019
 Il Direttore Dei Lavori
 Geom. ~~Giorgio~~ Barone

Il Responsabile P.O. X Settore
 geom. Giorgio Scollo



Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_17869070 | Data richiesta | 27/08/2019 | Scadenza validità | 25/12/2019 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|


| | |
|-------------------------------|--|
| Denominazione/ragione sociale | MURIANA COSTRUZIONI SRL |
| Codice fiscale | 01302850886 |
| Sede legale | VIA VIA LORETO GALLINARA, SN 97015 MODICA (RG) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

F



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato
relativamente al copriferro delle strutture intelaiate del viadotto
Caitina. CIG. 741089827F

IMPRESA: Muriana Costruzioni s.r.l. Via Don Minzoni n.2 97015 Modica
(RG) P.Iva 01302850886.-

CONTRATTO: n° 15968 di Rep. Registrato a Modica il del 30 marzo 2018

Atto di Sottomissione: in data 20/09/2019 Rap. 2334.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 02... (DUE...) del mese di Dicembre 2019 sono
interventuti i signori: **Muriana Giuseppe** in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa Muriana Costruzioni s.r.l., La Direzione dei Lavori, rappresentata
dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i
lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle
prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle
varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel
registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in
conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante
suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da
numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

[Handwritten signature]

qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €52.740,54 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 07/01/2019 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 23/09/2019 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.17869070 del 27/08/2019 con scadenza di validità il 25/12/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di risanamento del calcestruzzo ammalorato relativamente al copriferro delle strutture intelaiate del viadotto Caitina, eseguiti dall'impresa "Muriana Costruzioni s.r.l." con sede in Modica Via Don Minzoni n.2 in base al contratto d'appalto n°15968 di rep. del 10 luglio 2018 Registrato a Modica il 01 agosto 2018 al n.2118 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 20 settembre 2019



rap.2334 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale € 52.740,54

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 11-04-2019 di € 35.849,89

Certificato n°2 del 24-09-2019 di € 16.626,95

Sommano € 52.476,84 € 52.476,84

Resta il credito totale dell'impresa € 263,70

Per I.V.A. Al 22% € 58,01

Somma il credito totale dell'impresa € 321,71

(diconsi Euro Duecentosessantatre /70) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 02/12/2019

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(Muriana Usbuzioni s.r.l.)

(Geom. Giorgio Barone)

MURIANA Costruzioni s.r.l.

Amministratore Unico
Muriana Giuseppe

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

