



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

n. 732 del - 6 MAR. 2020

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità, e per la messa in sicurezza di manufatti aree comunali e di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019. **CIG:Z872A6DE28.** - Ditta "**Boscarino Rosario**" con sede in Ragusa Via Galeno n°9, Partita IVA 00908850886.- Approvazione Consuntivo Finale e integrazione somme.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a seguito degli eventi calamitosi verificatosi dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 i quali hanno comportato molteplici criticità in massima parte riconducibili alla presenza impropria di detriti e materiali vari su sedi stradali (alberi, smottamenti, fanghiglia, risulite varie ecc.) oltre a diverse condizioni di grave pericolo conseguente alla possibilità di ulteriori crolli sulla pubblica via di muri di contenimenti di terrapieno in quanto danneggiati e non più nella condizione originaria di stabilità;

CHE con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot. 53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri Presidenza e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "**stato d'emergenza**" a seguito di eccezionale calamità naturale da avversità atmosferiche secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.225 del 24 febbraio 1992;

CHE con verbale del 29/10/2019 sono stati affidati all'impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa Via Galeno n°9, Partita IVA 00908850886, i lavori di somma urgenza, per un importo complessivo presunto di €35.000,00, iva compresa come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto tra il personale tecnico di questo Settore e la stessa impresa;

CHE con Determina n. 2825 del 13/11/2019 è stata approvata, in via preventiva, la spesa di €. 35.000,00 IVA compresa dei lavori e regolarizzato l'affidati alla Ditta "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa Via Galeno n°9, Partita IVA 00908850886;

CHE in fase di esecuzione dei lavori si è accertato che la spesa presunta ed impegnata con la

suddetta Determina n. 2825 del 13/11/2019 è risultata insufficiente e pertanto con Determinazione n.3390 del 30/12/2019 è stata integrata la somma presunta fino alla somma di €. 48.800,00 IVA compresa;

CHE durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessarie al ripristino dei luoghi oggetto dei danni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo originariamente approvato;

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/01/2020;

VISTO il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €.41.383,12 al netto del ribasso d'asta del 20,00%, oltre ad €. 9.104,29 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 50.487,41;

CHE, pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alle determinazioni n.2825 del 13/11/2019 e n.3390 del 30/12/2019 per un importo complessivo di €. 48.800,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto da tecnici di questo Settore per €. 50.487,41 iva compresa, necessità per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti un finanziamento integrativo di €.1.687,41 comprensivo di iva al 22%;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 42 del 16/01/2020 per la proroga della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa Via Galeno n°9, Partita IVA 00908850886, giusto verbale di consegna dei lavori del 29/10/2019;
- 3) **Di dare atto** che la somma impegnata con determina n. 2825 del 13/11/2019 è risultata insufficiente e pertanto con Determinazione n.3390 del 30/12/2019 è stata integrata la somma presunta fino alla somma di €. 48.800,00 IVA compresa;
- 4) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/01/2020;
- 5) **Di prendete atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dai tecnici di questo Settore ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 41.383,12 al netto del ribasso

d'asta del 20,00% oltre ad €.9.104,29 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 50.487,41;

6) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 41.383,12 è maggiore di €. 1.383,12 rispetto all'importo complessivamente autorizzato di €.40.000,00 al netto di iva di cui alle determinazioni n. 2825 del 13/11/2019 e n. 3390 del 30/12/2019;

7) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alle determinazioni n.2825/2019 e n. 3390/2019 per €. 48.800,00 iva compresa al 22% e dal consuntivo redatto dai tecnici di questo Settore pari ad €. 50.487,41 iva compresa al 22% necessita un finanziamento integrativo di €. 1.687,41 comprensivo di iva;

8) **Di impegnare** l'importo integrativo di €.1.687,41 compreso iva al capitolo ^{120/10/30} ~~120/10/30~~ ¹¹⁰ Del bilancio di esercizio 2020;

9) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

10) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Boscarino Rosario" con successivo atto;

11) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;

12) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
395/2020	03-03-2020	€ 1.587,41	12010/30	2020
MISSIONE 10	PROGRAMMA 5	TITOLO 2	MACROAGGREG. 202	

Modica, 03-03-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 MAR. 2020 al 24 MAR. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

OGGETTO: di somma urgenza ai sensi dell'art.163 D.Legs n.50 del 18/04/2016 per eliminazione Pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti e aree comunali di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019

CIG: Z872A6DE28

Ditta: "Boscarino Rosario Via Galeno n.9 97100 Ragusa P.Iva 00908850886;

Contratto: del 05/02/2020 Rap. 2371

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

che seguito degli eventi calamitosi verificatosi dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 i quali hanno comportato molteplici criticità in massima parte riconducibili alla presenza impropria di detriti e materiali vari su sedi stradali (alberi, smottamenti, fanghiglia, risulte varie ecc.) oltre a diverse condizioni di grave pericolo conseguente alla possibilità di ulteriori crolli sulla pubblica via di muri di contenimenti di terrapieno in quanto danneggiati e non più nella condizione originaria di stabilità;

CHE pertanto sulla base delle disponibilità acquisite telefonicamente dal presidio operativo della protezione civile nella serata del 25/10/2019 si sono dichiarati e resi immediatamente disponibili all'esecuzione dei vari interventi dislocati sul territorio comunale da eseguire in contemporanea n. 14 imprese;

CHE con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot. 53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016 e con deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionali calamità naturale da avversità atmosferica secondo quanto previsto dall'art.5 della legge 225 del 24 febbraio 1992;

Che con verbale del 29/10/2019 i lavori di cui trattasi furono consegnati all'impresa Boscarino Rosario per una spesa presunta di €. 35.000,00 iva compresa e con il tempo utile per la loro esecuzione di giorni 45;

Che con determinazione del 13/11/2019 fu approvata la spesa di €. 35.000,00 ed impegnata al capitolo 12590/99 impegno 2349/2019;

Che con contratto del 05/02/2020 rap. 2371 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori all'impresa;

Che nello specifico furono affidati all'impresa i lavori di sistemazione della stradella di collegamento al depuratore comunale che si diparte da Via Fiumara e alla messa in sicurezza e ripristino del tratto della stessa nella parte di attraversamento dell'alveo, e contestualmente provvedere all'eliminazione degli inconvenienti sulle sedi stradali del territorio comunale sulla base degli accertamenti e segnalazioni che sono pervenuti agli uffici di questo settore;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessari al ripristino dei luoghi oggetto dei danni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di €. 48.800,00 di cui €. 35.000,00 impegnato con determina 2825 del 13/11/2019 ed €. 13.800,00 impegnato con determina 3390 del 30/12/2019;

Che pertanto i lavori eseguiti dall'impresa possono riassumersi come di seguito indicati:

C.da Fiumara:

- pulizia e rimozione detriti del tratto di alveo del torrente Fiumare in corrispondenza dell'attraversamento della strada di collegamento al depuratore;
- pulizia e sistemazione della strada di accesso al depuratore, pulizia e ripristino dei canali di scolo delle acque meteoriche, scerbatura dei margini laterali, ripristino barriere di protezione;

C.da Dente:

- pulizia e sistemazione pavimentazione della stradella comunale che si diparte da Via Nuova Sant'Antonio;

Marina di Modica

- sistemazione e ripristino del camminamento in basole di calcare forte di collegamento tra P.zza Mediterraneo e Via Falconara;

Frigintini:

- sistemazione di porzione muro di contenimento in muratura ciclopica della sede stradella della vanella 8;

Oltre ad altri minori interventi di ripristino delle sedi stradali susseguitesi nel corso dei lavori su segnalazione dei cittadini;

Che i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/01/2020;

Che per come risulta dal consuntivo finale i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 41.383,12 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 9.104,29 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 50.487,41 -



Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti rispetto all'importo originario stimato ed impegnato con determinazione 2825 del 13/11/2019 è pari ad €. 12.694,60 derivato da €. 41.383,12 - €. 28.688,52;


Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per €. 50.487,41 iva compresa al 22%, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. **1.687,41** l'importo complessivo di €. 48.800,00 già impegnato rispettivamente per €. 35.000,00 con la determinazione n. 2825 del 13/11/2019 ed €. 13.800,00 con la determinazione n. 3390 del 30/12/2019 .-

MODICA Li 13/02/2020

I Tecnici del Settore


(geom. Giorgio Barone)

(geom. Salvatore Spadola)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Spollo)



UFFICIO TECNICO
COMUNE DI MODICA