

25
03-03-2020



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
V Settore
 Lavori pubblici - Pianificazione delle risorse -
 Espropriazioni - Servizi Cimiteriali - PRC
 n. 1095 del ...27 APR 2020

Città di Modica

OGGETTO: Lavori di costruzione della rete fognaria in c/da Caitina-Monserrato (ex Vanella 139) e Vanelle limitrofe - Approvazione certificato di collaudo - Impresa RUME.FA. s.r.l. - CUP: J33J9800000002 - CIG: 6128953C01

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- che con determinazione n. 175 del 27/01/2000 è stato approvato il progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai lavori di Costruzione della rete fognaria in Contrada Caitina-Monserrato (ex Vanella 139) e Vanelle limitrofe;
- che l'importo complessivo del suddetto progetto, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizione 4357204/00, ammonta in € 1.150.000.000;
- che i suddetti lavori sono stati affidati all'impresa "RUME.FA. s.r.l." (appaltatrice) di Zafferana Etnea (CT) che offrì il ribasso d'asta dello 0,7771%, e successive: Umbria Cantieri s.r.l. - Russo Costruzioni s.r.l. e A.R. Costruzioni s.r.l., giusto contratto del 12/03/2001 rep. n. 13173 registrato a Modica in data 23/03/2001 al n. 631 serie 1°;
- che oltre al progetto è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, approvata con provvedimento n. 20/03 del 01/09/2003, dell'importo complessivo di € 1.256.618.042 pari ad € 648.989,06;

Tenuto conto che per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti, dall'art. 12 del Capitolo Speciale di Appalto, mesi 8 decorrenti dal verbale di consegna, pertanto il termine per l'esecuzione dei lavori scadeva in data 09/12/2001 ed inoltre veniva stabilita la penale di € 8.466.600 per ogni mese di ritardo;

- che i lavori sono stati sospesi per giorni 532 e durante l'esecuzione furono concesse due mesi di proroga, per cui il termine utile per dare ultimati i lavori è stato prorogato al giorno 26/11/2003;
- che l'impresa ha realizzato i lavori di che trattasi;
- che la Direzione Lavori, con verbale del 06/12/2007, ha certificato ultimati i lavori in data 08/05/2004 e quindi con mesi 5 e giorni 12 di ritardo rispetto ai tempi assegnati, per cui è stata applicata la penale di € 8.466.600 (€ 4.372,63) per ogni mese di ritardo o frazione superiore a 15 giorni;

Preso atto che con determinazione n. 1519 del 22/06/2004 è stato affidato all'Arch. Mario Innocente, l'incarico di provvedere al collaudo amministrativo dei lavori sopraccitati;

- che il tecnico incaricato ha provveduto ad espletare l'incarico affidatogli e ha depositato il certificato di collaudo e i relativi allegati;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità finale con alcune riserve, confermate nello stato finale;

- che il conto finale dei lavori risulta il seguente:

Importo lordo dei lavori a misura	€	511.476,62
A detrarre ribasso d'asta del 0,7771%	€	<u>-3.974,69</u>
Importo netto dei lavori a misura i a ribasso	€	507.501,93

Lavori eseguiti in danno	€	963,59
Penale per ritardata ultimazione lavori	€	21.863,17
Totale detrazioni	€	226.832,41
Resta per l'impresa un debito netto di	€	19.330,48

- che con relazione riservata sulle riserve dell'impresa, ~~che si allega al presente provvedimento~~, in cui il collaudatore, dopo attenta e puntuale verifica di tutti gli atti e delle relazioni dei direttori dei lavori, ritiene che non ci sono le condizioni, dettate dalle norme vigenti, per potere accogliere le richieste avanzate dall'impresa "R.U.M.E.F.A. s.r.l." e pertanto le rigetta in toto; ~~debito della~~

Visto il certificato di collaudo, ~~che si allega in copia al presente provvedimento~~, con il quale il collaudatore certifica che i lavori di che trattasi sono collaudabili, e ne determina la riscossione del debito, dell'impresa Russo Costruzioni s.r.l., al netto delle detrazioni (per lavori eseguiti in danno e penale per ritardata ultimazione dei lavori) della somma complessiva di € 19.330,48;

Preso atto che l'impresa non è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta comunicazione del 19/05/2016 prot. n. 26928;

- che l'impresa risulta debitrice nei confronti dell'Ente della somma di € 19.330,48;

- che con determinazione sindacale n. 42 del 16/01/2020 è stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione del certificato di collaudo;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Legs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

1. Di approvare il certificato di collaudo dei lavori di Costruzione della rete fognaria in Contrada Caitina-Monserrato (ex Vanella 139) e Vanelle limitrofe;
2. Di dare atto che l'impresa Russo Costruzioni s.r.l., risulta debitrice nei confronti dell'Ente della somma di € 19.330,48;
3. Di dare mandato all'Avvocatura Comunale di avviare le procedure di recupero della suddetta somma;
4. Di dare atto che il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi del 1° comma dell'art. 28 Legge 109/94 e ss.mm.ii nel testo coordinato con le Leggi Regionali, decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

L'Istruttore Amministrativo
Giuseppa Cannata
Cannata

IL RESPONSABILE
Ing. Giuseppe Patti
Patti

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 14/3/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

[Firma]

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 12 9 APR 2020 al 31 3 MAG 2020, ed è reperita nel registro delle pubblicazioni

al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione