



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
XI SETTORE**

n. 1350 del 1 GIU. 2020

OGGETTO: Lavori di completamento dell'auditorium Campailla Approvazione quadro economico finale.

Codice CUP dell'intervento J88H06000050005

IL RESPONSABILE XI SETTORE

Premesso che con determina n. 149 del 10/09/2007 è stato approvato il progetto, redatto dai liberi professionisti Arch. Giorgio Frasca e Arch. Raffaele Iabichino relativo ai Lavori di completamento dell'auditorium Campailla dell'importo complessivo di € 1.550.000,00 finanziato con Decreto di finanziamento per l'importo € 1.404.000,00 con fondi regionale ed € 146.000,00 con fondi di bilancio Comunale;

Che a seguito di adeguamento del progetto, ai sensi dell'art. 18 ter della L. 109/94 nel testo vigente nella Regione Siciliana, l'importo complessivo del progetto viene ad essere determinato in € 1.657.966,28 così di cui € 1.404.000,00 regione ed € 253.966,26 confinamenti comunali, ripartito:

a) Lavori a base d'asta complessivamente	€ 1.126.914,06	
1) IVA 10%	€ 112.691,41	
2) Competenze tecniche	€ 265.164,24	
3) Iva su competenze tecniche 20%	€ 52.024,80	
4) Indagini geognostiche	€ 5.998,18	
5) Iva 20% su indagini geognostiche	€ 1.199,64	
6) Competenze R.U.P.	€ 4.225,93	
7) Oneri di conferimento a discarica	€ 2.600,00	
8) Iva 20% su oneri di conferimento	€ 520,00	
9) Fornitura ENEL	€ 18.000,00	
10) Oneri per prove (D.M. 14.09.2005)	€ 334,00	
11) Iva 20% su prove	€ 66,80	
12) Spese di pubblicazione	€ 7.500,00	
13) Imprevisti e arrotondamenti	€ <u>60.727,22</u>	
Sommano	€ 531.052,22	€ <u>531.052,22</u>
Importo complessivo		€ <u>1.657.966,28</u>

Che i lavori sono stati consegnati in data 01/09/2009;

Che a seguito di istanza dell'impresa è stata concessa un proroga di giorni 60 e pertanto la nuova scadenza per dare i lavori ultimati veniva ad essere 30/10/2010;

Che in data 22/03/2011 è stata redatta dalla D.L. una perizia di variante in corso d'opera di cui importo:

importo dei lavori		€ 1.166.323,56
Oneri per la sicurezza dei lavori 2.900%	€ 33.823,38	
Ribasso d'asta su importo contrattuale	€ 32.680,51	
7.3152 su 1.132.500,18		€ 82.844,65
Importo netto contrattuale		€ 1.083.478,91

Somme a disposizione dell'Amm.ne

- IVA: 10%	€ 108.347,89
- Spese tecniche riconosciute dalla Regione Sicilia (IVA compresa)	€ 50.303,00
- Accantonamento spese tecniche di Progettazione (IVA compresa)	€ 108.553,36
- Spese per geologo	€ 11.302,57
- Spese per dir. Lavori, misure e contab Collaudo, sicurezza e perizia di Variantegeologo (IVA compresa)	€ 154.627,31

Sommano spese tecniche € 325.049,48

- Oneri RUP	€ 4.373,71
- Somme per sondaggi geognostici	€ 5.998,18
- IVA 20%	€ 1.199,64
- Oneri di conferimento in discarica	€ 2.600,00
- IVA 20%	€ 520,00
- Fornitura Enel	€ 16.950,00
- Oneri prove conglomerati e acciaio D.M. 14/09/2005	€ 334,00
- IVA 20%	€ 66,80
- Spese di Pubblicazione	€ 5.002,30
- economia di ribasso	€ 80.045,37
- Spesa consulenza di cui alla Det. Dir. n. 1689/2010	€ 24.000,00
Sommano	€ 574.487,37

€ 574.487,37

TOTALE

€ 1.657.966,28

Dato atto che a lavori ultimati è stata redatta, in data 23/01/2012, una perizia di variante ed assestamento per assestare le partite contabili di cui quadro economico risulta il seguente:

a) Lavori al lordo del ribasso d'asta (di cui € 33.3320,18 no soggetti a ribasso)	€ 1.067.359,61
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) IVA 10%	€ 106.735,96
2) Competenze tecniche	€ 270.093,23
3) IVA competenze tecniche 20%	€ 54.018,65
4) Indagini geognostiche	€ 5.998,18
5) IVA 20% su indagini geognostiche	€ 1.199,64
6) Competenze R.U.P.	€ 4.225,93
7) Oneri di conferimento a discarica	€ 2.600,00
8) IVA 20% su oneri di conferimento	€ 520,00
9) Fornitura Enel	€ 18.000,00
10) Oneri per prove (D.M. 14/09/2005)	€ 334,00
11) IVA 20% su prove	€ 66,80
12) Spese di Pubblicazione	€ 5.012,68
13) Economie da ribasso	€ 80.045,37
14) Spese per consulenza di cui alla determina	

Dirigente V Sett. n. 1689 del 25/05/2010	€ 24.025,00	
15) Ulteriori economie	€ 17.731,23	
Sommano	€ 590.606,67	€ 590.606,67
Importo complessivo		€ 1.657.966,28

Che è stato stipulato atto di sottomissione in data 13/05/2011 con rep. 15661;

Date atto che i lavori sono stati ultimati il 26/08/2011 e quindi entro i termini contrattuali tenuto conto delle proroghe concesse e le sospensioni dei lavori;

Che la Direzione dei lavori ha redatto lo stato finale che ha trasmesso al RUP in data 28/02/2012;

Che seguito dell'emissione del certificato di collaudo il quadro economico finale risulta essere il seguente:

a) Lavori al netto del ribasso d'asta (di cui € 33.320,18 non soggetti a ribasso)		€ 1.067.359,61
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA	€ 106.735,96	
2) Competenze tecniche IVA compresa	€ 50.307,59	
3) Indagini geognostiche	€ 5.998,18	
4) IVA 20% su indagini geognostiche	€ 1.199,64	
5) Competenze geologiche IVA compresa	€ 11.565,83	
6) Collaudo amministrativo	€ 654,00	
7) Collaudo Statico	€ 1.778,00	
8) Consulenza	€ 8.000,00	
9) Competenze R.U.P.	€ 5.110,56	
10) Economia da ribasso Regione	€ 70.154,59	
11) Economie ribasso Comune	€ 9890,78	
12) Altre economie Regione	€ 208.152,13	
13) Altre economie Comune	€ 111.059,41	
Sommano	€ 590.596,67	€ 590.596,67
Importo complessivo		€ 1.657.966,28

Preso atto che con determina n. 2371 del 03/10/2012 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di collaudo;

Preso atto che il progetto è funzionante;

Visto il TUEL

DETERMINA


1- Di approvare il quadro economico finale dei lavori di "Lavori di completamento dell'auditorium Campailla" così composto:

a) Lavori al netto del ribasso d'asta (di cui € 33.320,18 non soggetti a ribasso)		€ 1.067.359,61
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA	€ 106.735,96	
2) Competenze tecniche IVA compresa	€ 50.307,59	
3) Indagini geognostiche	€ 5.998,18	
4) IVA 20% su indagini geognostiche	€ 1.199,64	
5) Competenze geologiche IVA compresa	€ 11.565,83	
6) Collaudo amministrativo	€ 654,00	
7) Collaudo Statico	€ 1.778,00	
8) Consulenza	€ 8.000,00	

9) Competenze R.U.P.	€ 5.110,56	
Sommano	€ 191.349,36	€ 191.349,36
Spesa sostenuta		€ 1.258.709,37
ECONOMIE		
10) Economia da ribasso Regione	€ 70.154,59	
11) Economie ribasso Comune	€ 9890,78	
12) Altre economie Regione	€ 208.152,13	
13) Altre economie Comune	€ 111.059,41	
Sommano	€ 399.256,91	€ 399.256,91
Importo complessivo		€ 1.657.966,28

- 2- **di dare atto** che il progetto a seguito dell'esecuzione dei lavori in argomento è funzionale per lo scopo oggetto dell'intervento ed inoltre è funzionante ed in uso, dalla data di effettuazione del collaudo;
- 3- di dichiarare, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, l'intervento eseguito non è generatore di entrate
- 4- **Di assumere** la responsabilità di quanto previsto:
- dall'art.57 del regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...] o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
 - dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte.
- 5- **Di dichiarare** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale.
- 6- **Di impegnarsi** alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutive previste dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.
- 7- **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Il Responsabile P.O. XI Settore
 Il RUP
 (ing. Francesco Paolino)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 01-06-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 GIU. 2020 al 18 GIU. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione