

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore IV**
Manutenzionin. 337 del 15 FEB. 2023

Città di Modica

Oggetto: Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica. CIG: 890023309F Ditta Leone Marcello - P.Iva 01731510887 - **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

Il Responsabile P.O. IV Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che l'Amministrazione comunale nell'ambito della programmazione della manutenzione delle strade comunali ha dato mandato a questo Settore di procedere al conferimento di incarico a professionista esterno per la progettazione e Direzione dei lavori in oggetto;

che l'Amministrazione comunale ha dato mandato a questo Settore di procedere al conferimento di incarico a professionista esterno per la progettazione e Direzione dei lavori in oggetto;

che pertanto con nota prot.40952 del 01/09/2021 è stata richiesta al Geom. Antonino Terranova, libero professionista con studio tecnico in Modica, Via S. Antonio Ponte Margi n.7, la disponibilità con contestuale offerta di ribasso sullo schema di parcella per l'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori in oggetto;

che l'incarico di cui trattasi è stato affidato con determinazione n.2636 del 09/09/2021;

che il Geom. Terranova Antonino a seguito dell'incarico conferito ha redatto in data 11/09/2021 il progetto relativo ai "Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica" per un importo complessivo di € 99.700,00 così distinto:

A) LAVORI		€. 78.000,00
- Per lavori a base d'asta	€. 78.000,00	
- Per oneri della sicurezza pari al 2% (non soggetti a r.a.)	€. 1.421,01	
Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 76.578,9	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	€. 17.160,00	
- Incentivo ai sensi dell'art.113 D.Lgs n.50/2016	€. 1.560,00	

- Anticipazioni Iva compresa e oneri accesso discarica	€. 2.980,00	
SOMMANO	€. 21.700,00	€ 21.700,00
IMPORTO DEL PROGETTO		€. 99.700,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

- 1 - Relazione tecnica;
- 2 - Analisi Prezzi;
- 3 - Elenco Prezzi;
- 4 - Computo Metrico estimativo;
- 5 - Cronoprogramma lavori;
- 6 - Capitolato speciale d' appalto;
- 7 - Schema di Contratto;
- 8 - Elaborati Planimetrici.

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 667 del 14/09/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.2716 del 15/09/2021 provvedendo, altresì, alla prenotazione della somma di €. 99.700,00 imputandola al Capitolo 10370/17 impegno 2272/21;

che a seguito di gara d'appalto, esperita giorno 04/10/2021, giusto verbale di pari data, i lavori di che trattasi sono provvisoriamente aggiudicati all'Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.Iva 00659080881 con il ribasso d'asta del 14,45%;

che con determinazione n.3016 del 12 ottobre 2021 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Leone Marcello;

che con lo stesso provvedimento n.3016/2021 è stata impegnata la somma occorrente di €. 99.700,00 imputandola al capitolo 10370/17 impegno 2271/21

preso atto che la procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'impresa aggiudicataria si è conclusa con esito positivo, con determinazione n.3484 del 16/11/2021 l'aggiudicazione in favore dell'impresa Leone Marcello dei "lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica", è stata dichiarata efficace;

che con verbale del 13/10/2021 sono stato consegnati sotto riserva di legge all'impresa i lavori di che trattasi, con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta) e, pertanto, entro il 10/01/2022;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 24/11/2021 REP. 16067, registrato a Modica il 25 novembre 2021 al n.3499 serie 1T;

che in data 03/12/2021 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 42.425,78 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2021;

che in data 18/05/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante suppletiva e assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo dei lavori di €. 100.296,87;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.774 del 03/06/2022 e in linea amministrativa con determinazione n. 2248 del 13/06/2022;

preso atto che in data 22/06/2022 Rap. 2676 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 14/07/2022 per lavori eseguiti a tutto il 08/07/2022;

preso atto che l'Impresa "Leone Marcello" con sede in Modica (RG) Via Toscano n.6 - P.Iva 000659080881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/12/2022, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 100.296,87 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.99.795,39, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.501,48, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS - INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL 35326476 del 02/11/2022 con scadenza di validità al 02/03/2023, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/12/2022, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determina del Commissario Straordinario n.2712 del 26/07/2022 di nomina del Responsabile P.O. IV Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;


visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e, si intende qui integralmente richiamata;
2. **Di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 27/12/2022 e relativo a "Lavori di sistemazione e allargamento Vanella 179 e Vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica" - CIG: 890023309F;
3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. **Di dare atto** che il credito dell'Impresa "Leone Marcello" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad € 611,80 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. **Di dare atto** che l'Iva sui lavori pari ad € 110,32, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. **Di dare atto** che la predetta somma di € 611,80 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/17 impegno 2271/2021 e al capitolo 956/01 impegno 1472/2022;
7. **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
8. **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
9. **Di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
10. **Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile della VI Sezione
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. del IV Settore
Geom. Giorgio Scollo





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



IV SETTORE - VI Sezione

Manutenzioni Stradali

LAVORI : di sistemazione ed allargamento della Vanella 179 e Vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica. **CIG:890023309F**

IMPRESA: Leone Marcello con sede in Via Toscano nr. 6 97015 Modica (RG) P.Iva 00659080881;
CONTRATTO: n°16067 di Rep. del 24/11/2021 Atto di Sottomissione in data 22/06/2022 Rap. 2676

IMPEGNO Determinazione n.3016 del Responsabile P.O. del X Settore del 12/10/2021 al capitolo 10370/17 imp 2271/2021, Determinazione n.2248 del 13/06/2022 ai capitoli 256/01e 2300/99 impegni 1471/22 1472/22, Determina n.2636 del 09/09/2021 capitolo 11200/00 impegno 2245/2021;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.700,00
Importo competenze Tecniche prog. esterno	€.	5.100,00
Importo per perizia di Variante	€.	123.362,18
Maggiore importo impegnato perizia di variante	€.	23.662,18
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	128.462,18

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	99.795,39
Iva al 22%	€.	21.954,98
Sommano	€.	121.750,37

Saldo finale lavori:

	€.	501,48
Iva al 22%	€.	110,32
Sommano	€.	611,80

Altre liquidazioni:

Spese tecniche professionista	€.	4.989,16
Per incentivo RUP	€.	700,00
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----


TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI €. 128.051,33

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	128.462,18
Totale pagamenti effettuati	€.	128.051,33

Somma residua disponibile 410,85

Modica li
Il Responsabile VI Sezione
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. IV Settore
Geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA

IV SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e Vanelle' limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica.

CIG. 890023309F;

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n.6 97015 Modica P.Iva 00659080881.-

CONTRATTO: in data 24 novembre 2022 RAP. 16067 -¹


Atto di Sottomissione: in data 22 giugno 2022 RAP. 2676

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 07 (sette) del mese di ottobre 2022 sono intervenuti i signori: Leone Marcello, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Leone Marcello, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Antonino Terranova.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;



che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €. 100.296,87 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 08 luglio 2022 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 08 luglio 2022 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE, il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il DURC on line, dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giunto documento prot. INAIL Nr. 32326476 del 02/11/2022 con scadenza di validità il 02/03/2023;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i Lavori di sistemazione ed allargamento Vanella 179 e Vanelle limitrofe nel territorio di Frigintini in Modica. CIG. 890023309F, eseguiti dall'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica Via Toscano n. 6, in base al contratto d'appalto n° 16067 di RAP. del 24 novembre 2022 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 100.296,87

B) Acconti emessi:

Certificato n° 1 del 03/12/2021 di €. 42.425,78



Certificato n° 2 del 14/07/2022 di €. 57.369,61

Sommano €. 99.795,39 €. 99.795,39

Resta il credito dell'impresa €. 501,48

Per I.V.A. Al 22% €. 110,32

Somma il credito totale dell'impresa €. 611,80


diconsi Euro seicentoundicimila/80) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 28/12/2022


L'Impresa

(Leone Marcello)






Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Antonino Terranova)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_35326476	Data richiesta	02/11/2022	Scadenza validità	02/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEONE MARCELLO
Codice fiscale	LNEMCL63R21F258M
Sede legale	VIA TOSCANO, 6 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	
1471/2022	04-06-2022	€ 613,56	956/01	2022
2271/2021	15-09-2021	€ 0,24	10370/17	2021

Modica, 14-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 16 FEB. 2023 al 3 MAR. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione