



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Settore III**

n. 453 del 27 FEB. 2024

Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini” – CIG: ZF835FEF73 Ditta “Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc” - P.Iva 00846690881
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Proposta determinazione

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 05/04/2022 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini”, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori, comprensivi di €. 790,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta , oltre a €. 10.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.754 del 08/04/2022 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1673 del 02/05/2022;

che in data 08/06/2022 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica MEPA , alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 3033605;

che l’Impresa “Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc” con sede in Modica (RG) Via Gianforma Margione n.60 - P.Iva 00846690881 , ha accettato l’affidamento con il ribasso d’asta del 20, 11%;

che con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.2593 del 14/07/2022 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che con la predetta determina n.2593/2022 è stata impegnata la somma di €.50.000,00 iva compresa, imputandola al capitolo 2300/00 impegno 1055/2022 del Bilancio 2022;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di affidamento da parte dell’impresa , con la Determinazione n.3142 del 08/09/2022 l’aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 25/07/2022 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 150 (centocinquanta) ;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 07/11/2022 RAP. 2736;

che in data 23/12/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 22.751,25 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 07/12/2022;

che il termine di ultimazione è stato prorogato di 101 giorni e pertanto entro il 31/03/2023;

che in data 04/05/2023 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° e Ultimo Sal dell'importo di €. 16.498,48 oltre iva al 22% , per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2023;

preso atto che l'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" con sede in Modica (RG) Via Gianforma Margione n.60 - P.Iva 00846690881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 31/01/2024 , che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 39.446,96 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.39.249,73 , rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.197,23 , oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 , o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL 41647287 del 04/12/2023 con scadenza di validità al 02/04/2024 , dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 31/01/2024 , il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 , decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;


visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 31/01/2024 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini" – CIG: ZF835FEF73;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €.240,62 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €43,39, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la predetta somma di €240,39 trova copertura con la somma impegnata al capitolo 2300/00 impegno 1055/2022, giusta determina n.2593 del 14/07/2022;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;
9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;

che con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato del 1 Giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 31/01/2024 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini" – CIG: ZF835FEF73;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
3. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €240,62 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
4. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €43,39, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
5. Di dare atto che la predetta somma di €240,39 trova copertura con la somma impegnata al capitolo 2300/00 impegno 1055/2022, giusta determina n.2593 del 14/07/2022;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;
8. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
9. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

L'Istruttore Tecnico
Geom. Giorgio Barone



Il Dirigente del III Settore
Ing. Francesco Paolino






REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

III SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Accordo quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini . **CIG:ZF835FEF73.**

IMPRESA: Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc Via Gianforma Margione n.60 Modica P.Iva 00846690881

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 31/03/2023

Contratto	In data 07/11/2022 Rap. 2736 Atto di Sottomissione in data			
A) Importo del progetto	€.	50.000,00	Data consegna	25/07/2022
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 20,11% fino	€.	39.500,00	Data inizio lavori	25/07/2022
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.		Scad. tempo utile	gg. 150 o ad esaurimento somme
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	39.500,00	I lavori furono prorogati per	Giorni 101
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	10.500,00	Per cui la scad. Tempo ut. è	31/03/2023
			Ultimazione lavori	31/03/2023
Per IVA 22% sui lavori	€.	8.690,00	Giorni impiegati in meno	
Per Competenze Tecn.	€.	790,00	Giorni impiegati in più
Per Imprevisti	€.//.....		
Per Oneri Conf e antic.	€.	1.020,00		
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Sommano	€.	<u>10.500,00</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	AP.02	Impiego nei siti di intervento di Operaio Qualificato munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	78,00	28,92	2.255,76
2	AP.03	Impiego nei siti di intervento di Operaio Comune munito dei dispositivi di protezione individuali di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in economia non riconducibili a misura. Per ogni ora di effettivo lavoro in cantiere Ora	179,00	28,91	5.174,89
3	AP.09	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Ora	86,00	64,01	5.504,86
4	AP.10	Nolo di martello demolitore elettrico, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, l'alimentazione elettrica, ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro. ora	31,00	38,90	1.205,90
5	AP.16	Nolo di generatore di corrente, compreso di carburante, il trasporto in loco e quant'altro necessario per dare l'apparecchiatura efficiente e funzionante nei siti di intervento. ora	25,00	6,96	174,00
6	AP.13	Nolo di saldatrice elettrica di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere. ora	1,00	14,67	14,67
7	AP.27	Rimessa a quota stradale di botole in ghisa di pozzetti di ispezione e caditoie con dimensioni della luce netta massima di cm. 90*90 mediante; - svellimento di botola e telaio con tutte le cautele occorrenti alla salvaguardia dei manufatti e delle rete .. Cad.	3,00	159,52	478,56
8	AP.08	Nolo di Autocarro di portata a pieno carico non superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di Ora	35,00	57,31	2.005,85
9	AP.11	Nolo di Autogru predisposta con cestello e montata su autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, il braccio della gru dovrà essere di portata e lunghezza adeguata ad ogni tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasferimento nel sito .. ora	5,00	108,54	542,70
10	AP.25	Fornitura trasporto e posa in opera di conglomerato A RIPORTARE			17.357,19



ee

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 2
		RIPORTO				17.357,19
		bituminoso a freddo, per la ricolmatura di buche ed avvallamenti presenti sulla sede stradale, compreso l'onere dello spandimento, la preparazione con stesa di emulsione bituminosa e la successiva compattatura con	q.le	54,25	49,09	2.663,13
11	AP.24	Esecuzione di ricolmi di buche stradali da effettuarsi tramite fornitura, e stesa in opera a mano di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura (tappetino), pezzatura 0-10, una mano d'attacco con 1,00 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, con l'onere	q.le	269,70	29,28	7.896,81
12	1.4.1.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata .	m ²	276,14	4,62	1.275,77
13	1.4.2.2	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggiori ai primi 3 cm incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della	m ²	150,00	1,38	207,00
14	AP.28	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano o con l'ausilio di martello demolitore, per qualsiasi finalit� ed eseguito su terreni di qualsiasi natura e consistenza, per lavori in ambito sia urbano che extraurbano fino alla profondit� di mt. 2,00 dal piano, compreso il paleggiamento, il carico e ..	mc.	40,29	52,40	2.111,19
15	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e	m	102,40	3,79	388,10
16	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente ...	m ³	10,26	181,09	1.857,99
17	6.4.13.4	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcata CE, realizzate con materiali previsti dal cap. 6 della norma UNI EN 1433-2008 (es: calcestruzzo fibrorinforzato) e rispondenti alla medesima UNI EN 1433-2008, compreso,	m	4,00	631,47	2.525,88
18	15.4.14.5	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ..	m	3,00	21,74	65,22
19	6.1.2.1	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%,				
		A RIPORTARE				36.348,28

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			36.348,28
		passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da	m ³		
			22,40	33,28	745,47
20	AP.04	Nolo di Bob Cat o mini escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo lavoro	Ora		
			29,00	54,78	1.588,62
21	AP.17	Nolo di Decespugliatore a spalla, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere.	ora		
			2,00	38,02	76,04
22	AP.19	Cemento tipo 325 (materiale a piè d'opera)	Q.li		
			0,50	20,56	10,28
23	AP.20	Sabbia e/o pietrisco (materiale a piè d'opera)	mc.		
			0,50	19,36	9,68
24	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente ..	kg		
			36,00	5,07	182,52
25	26.1.1.1	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico ..	m ²		
			30,00	8,15	244,50
26	21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta ..	m ²		
			10,80	98,59	1.064,77
27	21.3.1.2	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta ..	m ² x cm		
			10,80	41,54	448,63
28	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg.di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo ..	m ²		
			13,20	25,30	333,96
29	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, cementi e inseri selezionati, certificati a norma UNI EN 998-1, aventi coefficienti di permeabilità al vapore μ non inferiore a 7 e resistenza a compressione ...	m ²		
			13,20	25,28	333,70
		A RIPORTARE			41.386,45



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO			41.386,45	
30	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. -per ogni m ² ..	m ²	30,00	3,60	108,00
31	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m ..	m	220,00	3,68	809,60
32	26.1.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo ..	cad	8,00	7,29	58,32
33	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,	cad	8,00	61,08	488,64
34	26.3.1.4	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,	cad	4,00	73,39	293,56
35	NP.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917/2004 e provvisto di marcatura CE, delle dimensioni interne in pianta di cm 60x60, completo di fondo, compresi la formazione del piano di posa ed ..	Cad.	4,00	111,06	444,24
36	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi),	m ²	7,12	27,69	197,15
37	AP.12	Nolo di elettropompa sommersa di potenza adeguata al tipo di intervento richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento. Per ogni ora di effettivo utilizzo in cantiere.	ora	6,00	10,00	60,00
38	13.3.8.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m ² , con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi	m	30,00	34,48	1.034,40
39	13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfiaccio e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da				
		A RIPORTARE				44.880,36



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	49.129,26	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	982,59	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	48.146,67	
A dedurre il ribasso d'asta del 20,11% su €.48.146,67	€.	9.682,30	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	38.464,37	
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.	982,59	
Lavori a misura al netto	€.		39.446,96
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		39.446,96
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
		n.1 del 23/12/2022 di €. 22.751,25	
		n.2 del 04/05/2023 di €. 16.498,48	
Sommano	€.	39.249,73	39.249,73
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		197,23

MODICA LI 31/12/2023

L'Impresa
(Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc)

COSTRUZIONI EDILI
di Cannata Carmelo & Figli snc
SEDE E L.C.D.F.
Via Gianforma Margione, 60
Tel. 0932 901872 - Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 00846690881

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 41647287 del 04/12/2023 con scadenza di validità al 02/04/2024.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

III SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche , pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale , ripristino marciapiedi e relative opere di corredo , manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta - Frigintini . **CIG.ZF835FEF73;**

IMPRESA: Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc Via Gianforma Margione n.60 97015 Modica P.Iva 00846690881.

CONTRATTO: in data 07 Novembre 2022 Rap. 2736


Atto di Sottomissione:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 31 (TIRFANT)^{mo} del mese di GENNAIO (2024) sono intervenuti i signori: Cannata Carmelo , in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere



corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.39.446,96 ed è inferiore di €.53,04 all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 31/03/2023 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 03/05/2023 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto, considerato che il termine ultimo è stato prorogato di 101 giorni;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.41647287 del 04/12/2023 con scadenza di validità il 02/04/2024;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino marciapiedi e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta - Frigintini CIG. ZF835FEF73, eseguiti dall'impresa "Costruzioni Edili di Cannata Carmelo e Figli snc" con sede in Modica Via Gianforma Margione n.60

in base al contratto d'appalto n°2736 di Rap. del 07 novembre 2022 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 39.446,96

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 23-12-2022 di €. 22.751,25

Certificato n°2 del 04/05/2023 di €. 16.498,48

Sommano €. 39.249,73 €. 39.249,73

Resta il credito totale dell'impresa €. 197,23

Per I.V.A. Al 22% €. 43,39

Somma il credito totale dell'impresa €. 240,62

(diconsi Euro duecentoquaranta/62) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Modica li 31/01/2024

L'Impresa
COSTRUZIONI EDILI
di **Carmelo e Figli snc**
SEDE E L.C.D.F.
Via Gianfranco Marglone, 60
Tel. 0932-901872 - Modica (RG)
C.F. e P. IVA: 00846690881

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1055/2022	28-04-2022	€ 240,39	2300/99	2022

Modica, 23-02-2024 *et.*

Il Responsabile di Ragioneria

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, 23/02/2024

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile di Ragioneria

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 FEB, 2024 al 15 MAR, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione