



## Città di Modica

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Settore III

n. 1262 del 30 MAG. 2024

Oggetto: "Lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in C.da S. Filippo ex S. P. 43 e traversa Santa Caterina da Siena" – CIG:8789928E0A. Impresa "R.S.T. S.r.l.s" partita Iva 01679640886 - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori

#### Proposta determinazione

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 24/05/2021 il progetto relativo a "Lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in C.da S. Filippo ex S. P. 43 e traversa Santa Caterina da Siena", per l'importo complessivo di €. 70.000,00 di cui €.58.872,83 per lavori, comprensivi di €.353,02 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre a €. 11.127,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n. 645 del 24/05/2021 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. del Settore n. 1731 del 03/06/2021;

che in data 10/06/2021 si è proceduto al caricamento della documentazione per la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma telematica MEPA, alla quale è stato assegnato il numero della trattativa 1735486;

che l'Impresa "R.S.T. srls con sede a Modica in via Dante n. 7, partita IVA 01679640886, ha accettato l'affidamento con il ribasso d'asta del 10,22%;

che con Determinazione n.1953 del 24/06/2021 i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che con determina n.2871 del 29/09/2021 l'aggiudicazione è divenuta efficace e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di €.70.000,00 iva compresa, imputandola al seguente Cap. 12590/99 impegno 1415/2021;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 08/11/2021;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 24/11/2021 REP 16068;

che in data 10/01/2022 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 41.375,75 oltre iva al 10% per lavori eseguiti a tutto il 10/02/2022;

che con determina 1626 del 08/06/2023 è stata approvata apposita perizia suppletiva e di assestamento contabile per far fronte alle nuove contingenze verificatosi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c sub 1 e 2 del comma 12 agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 11/09/2023 per lavori eseguiti a tutto il 11/09/2023;

preso atto che l'Impresa "R.S.T. srl" con sede a Modica in via Dante n. 7, partita IVA 01679640886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori che certifica che i lavori sono stati ultimati in data 21/06/2023;

preso atto che i lavori sono stati svolti nel periodo compreso tra il 08/11/2021 e il 21/06/2023;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 21/09/2023, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 55.963,69 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.53.106,78 rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.2.856,91, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010, trascorsi due anni dalla data di emissione, assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS - INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS 40364630 del 25/03/2024 con scadenza di validità al 23/07/2024, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 21/09/2023, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

## PROPONE

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 21/09/2023 e relativo a "Lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in C.da S. Filippo ex S. P. 43 e traversa Santa Caterina da Siena" – CIG:8789928E0A;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "R.S.T. S.r.l.s" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €2.856,91 oltre Iva al 10%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €285,69 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la predetta somma di €3.142,60 iva compresa trova copertura con le somme impegnate al capitolo 12590/99 impegno 1415/2021, giusta determina n. 2871 del 29/09/2021;
7. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;
9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

02/05/2024

Il Responsabile U.O.6  
Geom. Giorgio Scollo

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;  
che con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato del 1 Giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

## DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 21/09/2023 e relativo a "Lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in C.da S. Filippo ex S. P. 43 e traversa Santa Caterina da Siena" – CIG:8789928E0A;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
3. Di dare atto che il credito dell'Impresa "R.S.T. S.r.l.s" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €2.856,91 oltre Iva al 10%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
4. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €285,69 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
5. Di dare atto che la predetta somma di €3.142,60 iva compresa trova copertura con le somme impegnate al capitolo 12590/99 impegno 1415/2021, giusta determina n. 2871 del 29/09/2021;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e l'istruttore amministrativo sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;
8. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
9. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

L'Istruttore Amministrativo



Il Dirigente del III Settore  
Ing. Francesco Paolino



# Comune di MODICA

Provincia di RG

## CONTO FINALE DEI LAVORI

LAVORI



REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A  
TECNOLOGIA LED IN C.DA SAN FILIPPO EX S.P.43 E TRAVERSA SANTA CATERINA DA SIENA.  
CIG:8789928E0A

COMMITTENTE	Comune di Modica		
IMPRESA	RST srls , con sede a Modica , via Dante n.7 - P.I.01679640886		
CONTRATTO		IMPORTO DI CONTRATTO	€ 55.963,69
N° Repertorio	16068	del	24/11/2021
Registrato il	25/11/2021	Presso	Agenzia delle Entrate di Modica
al n°	3500	Mod.	
Volume	Serie 1T	Foglio	
Data Offerta	10/06/2021	Numero sospensioni	1
Data Consegna	08/11/2021	Nuova data per ultimazione	21/06/2023
Data inizio Lavori	08/11/2021	Data FINE LAVORI	21/06/2023
Giorni per ultimazione	44	Anticipazione	€ 0,00
Data utile per ultimazione	22/12/2021	Giorni in Più o in Meno	
Giorni di sospensione	546		
IMPORTO DEL PROGETTO	€ 58.872,83	IMPORTO DI VARIANTE	€ 62.294,07
Somme a disposizione		Somme a disposizione (variante)	
Importo della Sicurezza	€ 353,02	Importo della Sicurezza (variante)	€ 353,02
Importo della Manodopera	€ 8.580,88	Importo della Manodopera (variante)	€ 11.068,41
Data	12/02/2024		



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
<b>Lavori a Misura</b>				
1 0.2.1	Operalo Comune Implantista  Sommano h	27,00	25,89	699,03
2 0.2.2	Operalo 4° Liv Implantista  Sommano h	27,00	29,39	793,53
3 1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune ... eseguiti in ambito urbano m³ x  Sommano km	499,00	0,63	314,37
4 14.3.17.2	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici ... ecessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. avo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²  Sommano m	243,20	2,31	561,79
5 14.3.17.4	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici ... necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. avo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²  Sommano m	520,28	3,16	1.644,08
6 16.6.5	SUPPORTI E GIUNZIONI - Fornitura e collocazione di morsa di amarro per linee aeree B.T. in cavo cord ... (tutte in acciaio zincato); compresi il montaggio a qualunque altezza e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Sommano cad	40,00	23,51	940,40
7 16.6.6	SUPPORTI E GIUNZIONI - Fornitura e collocazione di morsa di sospensione per linee aeree B.T. in cavo ... (tutte in acciaio zincato); compresi il montaggio a qualunque altezza e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Sommano cad	14,00	16,55	231,70
8 18.1.2	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marci ... rasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  Sommano m³	19,80	123,56	2.446,49
9 18.1.5	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garan ... e mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.  Sommano m³	19,80	198,47	3.929,71
10 18.2.3.3	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di pa ... diametro in sommità in mm D = diametro alla base in mm = 139,7 mm; d = 80 mm; Sm = 3,8 mm; h = 9,0 m  Sommano cad	27,30	598,28	16.333,04
11 18.2.6.1	PALI MENSOLE E SOSTEGNI - Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazio ... o giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola singola  Sommano kg	20,00	6,30	126,00
12 18.2.6.2	PALI MENSOLE E SOSTEGNI - Fornitura a piè d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazio ... eo giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola doppia  Sommano kg	40,00	8,34	333,60
13 18.2.7.1	PALI MENSOLE E SOSTEGNI - Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparec ... tura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola singola  Sommano cad	2,00	54,76	109,52
14 18.2.7.2	PALI MENSOLE E SOSTEGNI - Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparec ... atura (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola doppia  Sommano cad	4,00	82,13	328,52
15 18.3.3.3	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura strad ... à essere quello netto all'esterno del proiettore. pparecchio con flusso luminoso minimo 7.000 lumen  Sommano cad	33,00	542,90	17.915,70
16 18.5.3.2	TIRANTI E MONTANTI - Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, co ... ta cementizia, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro 60 mm  Sommano cad	2,00	47,21	94,42

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
17 18.5.2.1	Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a ... tero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. er cavo principale di sezione fino a 16 mm²  Sommano cad	79,00	53,73	4.244,67
18 205016b	Rimozione di palo tubolare di acciaio dritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento a ... bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiala o pietrisco bagnato: altezza fuori terra oltre 7 m  Sommano cad	2,00	119,10	238,20
19 205018	Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo  Sommano cad	9,00	40,20	361,80
20 26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavor ... lontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.  Sommano cad	4,00	47,16	188,64
21 26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree Inac ... idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.  Sommano m	1,00	3,30	3,30
22 26.1.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietil ... e a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.  Sommano cad	10,00	1,18	11,80
23 26.3.5	Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 ... - per ogni mese di impiego  Sommano cad	2,00	45,58	91,16
24 26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri ... nza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  Sommano cad	25,00	2,13	53,25
25 26.8.2.1.1	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 2) da 500 ml con dosatore  Sommano cad	1,00	4,87	4,87
26 NP.01	[025061b] Fornitura e posa in opera di Cavo rigido in alluminio ARE4E4X conforme tabella ENEL DC4183 ... reticolato, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante la fiamma secondo IEC 60332-1-2, posato a vista su pali o su muro, sezione 16 mmq tetrapolare  Sommano m	868,00	11,86	10.294,48
<b>Totale Lavori a Misura</b>				<b>52.294,07</b>
<b>Totale a Corpo</b>				<b>0,00</b>
<b>Totale a Misura</b>				<b>62.294,07</b>
<b>Totale lavori a Corpo + lavori a Misura</b>				<b>62.294,07</b>
<b>di cui Sicurezza speciale</b>				<b>353,02</b>
<b>Totale SAL N° 3 al netto della sicurezza</b>				<b>61.941,05</b>
<b>Per ribasso del 10,22 %</b>				<b>6.330,38</b>
<b>Sommano lavori ribassati</b>				<b>55.610,67</b>
<b>Totale SAL N° 3</b>				<b>55.963,69</b>
<p>Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso RAGUSA Posizione PAT con posizione assicurativa n. 95571198/77</p> <p>Chiuso il SAL numero 3 Chiuso il SAL numero 3 finale a tutto il 21/09/2023</p> <p>Sede dell'ufficio Tecnico Comune di Modica, li, 21/09/2023</p>				

Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	  			



Num. ORD TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Importi €	
			Unitario	TOTALE
	<b>RIEPILOGO CONTO FINALE DEI LAVORI</b>			
	<b>TOTALE DEI LAVORI</b>			<b>55.963,69</b>
	<b>A DETRARRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI</b>			
	Recupero anticipazione			0,00
	Garanzia sui lavori			0,00
	Per Infortuni			278,05
	<b>CERTIFICATI DI PAGAMENTO</b>			
	Certificato di pagamento n. 1 del 10/01/2022			41.375,75
	Certificato di pagamento n. 2 del 11/09/2023			11.731,03
	<b>SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO</b>			<b>53.106,78</b>
	<b>SOMMANO LE DETRAZIONI</b>			<b>53.384,83</b>
	<b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA</b>			<b>2.578,86</b>

**COMUNE DI MODICA – LIBERO CONSORZIO COMUNALE****DI RAGUSA - SETTORE X**

**Oggetto:** REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED IN C. DA SAN FILIPPO EX S.P.43 E TRAVERSA SANTA CATERINA DA SIENA

**CIG:** 8789928E0A

**Impresa:** R.S.T. srls con sede a Modica in via Dante n.7 P.IVA/ C.F: 01679640886

**Importo Progetto:** € 70.000,00 , di cui € 58.872,83 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 11.127,17 per somme a disposizione IVA compresa,

**Importo Contrattuale:** € 52.892,11 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA

**Importo Variante:** € 55.963,69 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 D.Lgs. 50/2016)

**Progetto Originario**

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Ing. Pier Francesco Scandura, incaricato con Determina n. 1183 del 08/05/2020, è stato validato con verbale di approvazione e verifica n° 645 del 24/05/2021 e successiva Determina n. 1731 del 03/06/2021 per un importo di € 70.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA		PROGETTO
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10	€ 58.519,81
2. Lavori a Corpo	10	€ 0,00
3. Totale lavori soggetti a ribasso		€ 58.519,81
Ribasso d'asta del 10.22%		€ 5.980,72
Importo netto		€ 52.539,09
oneri sicurezza		€ 353,02
<b>TOTALE A) LAVORI</b>		<b>€ 52.892,11</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1. SPESE DIVERSE		€ 2.584,02
1.1 Lavori in economia		€ 0,00
Imprevisti	10	€ 2.584,02
2. SPESE TECNICHE		€ 1.177,46
2.1 Fondo Incentivante	-	€ 1.177,46
2.2 Progettazione impianti	-	€ 0,00
2.3 Direzione dei lavori	-	€ 0,00

<b>3. ALTRE SOMME</b>		<b>€ 1.000,00</b>
3.1 rimborso a fattura	22	€ 500,00
3.2 Discarica e arrotondamenti	22	€ 500,00
<b>4. I.V.A.</b>		<b>€ 5.767,61</b>
4.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 5.289,21
4.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 478,40
		€
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>10.529,09</b>
<b>C. Economie</b>		<b>€ 6.578,80</b>
	Per ribasso d'asta Gara	€ 5.980,72
	Per IVA sul ribasso d'asta Gara	€ 598,07
		€
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>70.000,00</b>

### Finanziamento

Si attesta, ai sensi dell'art 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art 191, comma 1, del D.Lgs. 18.

Impegno 1415/2 assunto in data 03/06/2021 per l'importo di € 58.872,83, intervento/capitolo 12570/99 dell'anno 2021.

### Autorizzazioni Preventive

Non È stato richiesto nessun parere ad enti preposti in quanto non necessario .

### Appaltatore

Con verbale di affidamento diretto n. 1953 del 24/06/2021 la Ditta R.S.T. S.r.l.s., Via Dante, 7 – 97015 Modica – P.IVA 01679640886, si è aggiudicata l'Appalto relativo ai lavori di cui trattasi, con un ribasso del 10,22 %, sull'importo lavori di € 58.519,81 per lavori a base d'asta, oltre all'importo di € 353,02 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

### Cauzione

Ai sensi del contratto sottoscritto con la stazione appaltante l'impresa Aggiudicatrice non ha costituito cauzione definitiva e pertanto non valgono le condizioni dell'art.31 del Capitolato Speciale D'appalto.

### **Consegna dei Lavori**

I lavori sono stati consegnati in data 08/11/2021 con apposito verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

### **Termine previsto per l'esecuzione dei Lavori**

Secondo quanto riportato all'art.13 del Capitolato Speciale D'appalto e nel Contratto d'appalto sottoscritto in data 24/11/2021 N°1953 il termine per l'ultimazione dei lavori doveva concludersi entro 44 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi ovvero entro il 22/12/2021.

### **Concessioni di Proroghe**

Non sono state né richieste e né concesse proroghe all'impresa esecutrice.

### **Sospensione Lavori**

In virtù delle difficoltà riscontrate durante le lavorazioni, è stata concessa una sospensione parziale dei lavori all'impresa esecutrice con verbale del 13/12/2021 con ripresa per ultimazione degli stessi in data 12/06/2023.

### **Variante in Corso d'opera**

Durante le lavorazioni sono sopraggiunti degli imprevisti, ovvero, a seguito del sopralluogo avvenuto successivamente alla consegna dei lavori si è reso necessario effettuare delle variazioni sulle quantità di alcune partite contabili. Tali modifiche hanno riguardato nello specifico:

1. Riduzione della lunghezza dell'impianto da realizzarsi nella traversa Santa Caterina da Siena, passando dai 390 m previsti a 290 m;
2. Aumento dell'interdistanza tra i sostegni dei punti luce previsti in Via Sorda Sampieri, passando dai 29 m inizialmente stimati, a 35 m di media;
3. Realizzazione dell'allaccio della traversa Santa Caterina da Siena tramite attraversamento aereo;
4. Allaccio, tramite linea aerea, del già esistente impianto di pubblica illuminazione al servizio di parcheggio pubblico in prossimità dell'ultimo punto luce previsto in Via Sorda Sampieri.
5. Le modifiche testé esposte hanno determinato una riduzione dei pali installati pari a n. 6 unità. Le sei armature relative a tali sostegni sono state comunque installate sui rimanenti pali in progetto. Inoltre, poiché non era possibile allacciare con cavidotto interrato l'impianto esistente del parcheggio limitrofo al tratto di strada oggetto d'intervento, a causa di interferenza con i sotto servizi esistenti, si è dovuto optare per il collegamento aereo tra l'ultimo palo in progetto in C.da Sanfilippo ed il primo palo esistente nel parcheggio.:

Quanto sopra esposto ha comportato una spesa oltre la quota degli imprevisti contenuti all'interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante. Il quadro comparativo delle lavorazioni interessate ed il quadro economico dell'assestamento contabile è il seguente:

**QUADRO COMPARATIVO**

**REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON  
APPARECCHI A TECNOLOGIA LED IN C.DA SAN FILIPPO EX S.P.43 E TRAVERSA  
SANTA CATERINA DA SIENA. CIG:8789928E0A**

Località: **MODICA**

Num. Ord. TARIFFA	Descrizione	U M	Esecutivo - Computo metrico estimativo				Variante - I Prog. - Computo metrico estimativo				VARIAZIONI			
			Q.ta	Pz. Unit. €	Importo €	Inc. %	Q.ta	Pz. Unit. €	Importo €	Inc. %	+/- Q.ta	+/- Inc.	+/- Imp. €	+/- Var. %
1	0.21 Operato Comune Implantista	h	2,00	25,89	51,78	0,0880	27,00	25,89	699,03	1,1221	25,00	1,0342	647,25	1250,000 0
2	0.22 Operato 4° Liv Implantista	h	2,00	29,39	58,78	0,09988	27,00	29,39	793,53	1,2738	25,00	1,1740	734,75	1250,000 0
3	1.2.4 Compensso per rifinire o ricolorire degli scavi di cui agli art. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materi ... lenali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m² di materiale cosipato	m²	5,00	3,87	19,35	0,0329	0,00	0,00	0,00	0,00000	-5,00	-0,0329	-19,35	-100,00000
4	1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifilto alle discariche del Comune ... eseguiti in ambito urbano m² x	km	526,00	0,63	331,38	0,5629	499,00	0,63	314,37	0,5047	-27,00	-0,0592	-17,01	-5,1331
5	1.4.1.1 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo ... materiali predefiti, in ambito urbano - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi	m²	20,00	4,29	85,80	0,1457	0,00	0,00	0,00	0,00000	-20,00	-0,1457	-85,80	-100,00000
6	1.4.4	m	80,00	3,62	289,60	0,4919	0,00	0,00	0,00	0,00000	-80,00	-0,4919	-289,60	-100,00000

Num. Ord. TARIFFA	Descrizione	U M	Esecutivo - Computo metrico				Variante - 1. Prog. - Computo metrico				VARIAZIONI					
			Q.ta	Prez Unit. €	Importo €	Inc. %	Q.ta	Prez Unit. €	Importo €	Inc. %	+/- Q.ta	+/- Inc.	+/- Imp. €	+/- Var. %		
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione ... terzo per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato															
7	13.8.1 Formazione del letto di posa, rifianco e ricopimento delle tubazioni di qualsiasi ... fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.	m <sup>2</sup>	2,00	24,08	48,16	0,0818	0,00	0,00	0,0000	-2,00	-0,0818	-48,16	-100,0000			
	14.3.17.2															
8	14.3.17.4 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali o stufati a vista, di conduttori elettrici ... eccessive (capicorda, morsetti, ecc.) ed ogni altro onere e magistero. avo FG16(O)R16 sez. 1x2,5mm <sup>2</sup>	m	0,00	0,00	0,00	0,0000	243,20	2,31	561,79	0,9018	243,20	0,9018	561,79			
9	16.5.5 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali o stufati a vista, di conduttori elettrici ... necessarie (capicorda, morsetti, ecc.) ed ogni altro onere e magistero. avo FG16(O)R16 sez. 1x6mm <sup>2</sup>	m	0,00	0,00	0,00	0,0000	520,28	3,16	1.644,08	2,6392	520,28	2,6392	1.644,08			
10	16.5.6 SUPPORTI E GIUNZIONI - Fornitura e collocazione di morse di anker per linee aeree B.T. in cavo cond ... (tutte in acciaio zincato); compresi il montaggio a qualunque altezza e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	0,00	0,00	0,00	0,0000	40,00	23,51	940,40	1,5096	40,00	1,5096	940,40			
11	16.5.6 SUPPORTI E GIUNZIONI - Fornitura e collocazione di morse di sospensione per linee aeree B.T. in cavo ... (tutte in acciaio zincato); compresi il montaggio a qualunque altezza e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	0,00	0,00	0,00	0,0000	14,00	16,55	231,70	0,3719	14,00	0,3719	231,70			
12	18.1.1.1	m	40,00	35,77	1.430,80	2,4303	0,00	0,00	0,0000	-40,00	-2,4303	-1.430,80	-100,0000			

Num. Ord. TARIFFA	Descrizione	U	Esecutivo - Computo metrico				Variante 1 Prog. Computo metrico				VARIAZIONI						
			Q.tà	Pz. Unit. €	Importo €	Inc. %	Q.tà	Pz. Unit. €	Importo €	Inc. %	+/- Q.tà	+/- Inc. €	+/- Imp. €	+/- Var. %			
	SCAVI POZZETTI CONSIGLIOMERATI - Realizzazione di scavo a sezione obbligatoria in ambito urbano per posa d'orto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per scavo e ricoprimento senza protezione addizionale																
13	18.1.2 Scavo a sezione obbligatoria eseguito a mano, anche con ausilio di martello, da effettuarsi su marci ... rispetto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m²	25,20	123,56	3.113,71	5,2889	19,80	123,56	2.446,49	3,9273	-5,40	-1,3616	-667,22	-21,4285			
	18.1.4.1																
14	18.1.5 Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con pozzello inorp ... era completa a perfetta regola d'arte, er pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza	cad	3,00	321,11	963,33	1,6363	0,00	0,00	0,00	0,0000	-3,00	-1,6363	-963,33	-100,0000			
	18.2.3.3																
15	18.2.3.3 Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garan ... e mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	m³	20,00	198,47	3.969,40	6,7423	19,80	198,47	3.929,71	6,3083	-0,20	-0,4340	-39,69	-0,9999			
	18.2.6.1																
16	18.2.6.1 Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di pa ... diametro in sormolla in mm D = diametro alla base in mm = 139,7 mm; d = 80 mm, Sin = 3,8 mm, h = 9,0 m	cad	28,00	598,28	16.751,84	28,4543	27,30	598,28	16.333,04	26,2193	-0,70	-2,2350	-418,80	-2,5000			
	18.2.6.2																
17	18.2.6.2 PALI MENSOLE E SOSTEGNI - Fornitura a n° d'opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazio ... o giunto meccanico per fissaggio a palo o zanche di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio, mensola singola	kg	0,00	0,00	0,00	0,0000	20,00	6,30	126,00	0,2023	20,00	0,2023	126,00				
18	18.2.6.2	kg	0,00	0,00	0,00	0,0000	40,00	8,34	333,60	0,5355	40,00	0,5355	333,60				

Num. Ord. TARIFFA	Descrizione	U	Esecutivo - Computo metrico				Variante - 1. Prog. - Computo metrico				VARIAZIONI					
			Q.tà	P.Z. Unit. €	Importo €	Inc. %	Q.tà	P.Z. Unit. €	Importo €	Inc. %	+/- Q.tà	+/- Inc.	+/- Imp. €	+/- Var. %		
	PALLI MENSOLE E SOSTEGNI - Fornitura e posa in opera di mensola per sostegno apparecchio di illuminazione ... ed giunto meccanico per fissaggio a palo o zanchi di acciaio zincato per fissaggio a parete, compresi bulloni ed ogni altro accessorio. mensola doppia															
18.27.1																
19	PALLI MENSOLE E SOSTEGNI - Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio ... (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola singola	cad	0,00	0,00	0,00	0,0000	2,00	54,76	109,52	0,1758	2,00	0,1758	109,52			
18.27.2																
20	PALLI MENSOLE E SOSTEGNI - Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio ... (diritta o curva) e peso; compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. mensola doppia	cad	0,00	0,00	0,00	0,0000	4,00	82,13	328,52	0,5274	4,00	0,5274	328,52			
18.3.3.3																
21	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura strad ... à essere quello netto all'esterno del proiettore, apparecchio con flusso luminoso minimo 7.000 lumen	cad	28,00	542,90	15.201,20	25,8204	33,00	542,90	17.915,70	28,7599	5,00	2,9395	2.714,50	17,8571		
18.4.1.16																
22	Fornitura e collocazione su tune d'acciaio già predisposta o staffato a parete, di conduttori elettr ... onseati, ecc.), 1 FG16(o)R16 sez. 2x1,5mm²	m	42,00	5,50	231,00	0,3924	0,00	0,00	0,00	0,0000	-42,00	-0,3924	-231,00	-100,0000		
18.5.3.1																
23	Fornitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, c ... ero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro 33 mm	cad	3,00	35,26	105,78	0,1797	0,00	0,00	0,00	0,0000	-3,00	-0,1797	-105,78	-100,0000		
18.5.3.2																
24		cad	0,00	0,00	0,00	0,0000	2,00	47,21	94,42	0,1516	2,00	0,1516	94,42			



Num. Ord. TARIFFA	Descrizione	U	Esecutivo - Computo metrico				Variante - 1. Prog. - Computo metrico				VARIAZIONI					
			Q.ta	P.z. Unit. €	Importo €	Inc. %	Q.ta	P.z. Unit. €	Importo €	Inc. %	+/- Q.ta	+/- Inc.	+/- Imp. €	+/- Var. %		
	TIRANTI E MONTANTI - Finitura e collocazione di montante in tubo di acciaio per protezione cavi, co. ... la cementizia, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m. diametro 60 mm															
25	18.6.11 Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a resina colata o ... onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sezione del cavo fino a 16 mm²	cad	4,00	37,70	150,80	0,2561	0,00	0,00	0,0000	-4,00	-0,2561	-150,80	-100,0000			
26	18.6.21 Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo a ... tero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. er cavo principale di sezione fino a 16 mm²	cad	60,00	53,73	3.223,80	5,4759	79,00	53,73	4.244,67	6,8139	19,00	1,3361	1.020,87	31,6667		
27	18.7.24 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di caviglino corrugato doppia parete in PE ad ... dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. anfilotto corrugato doppia camera D=90mm	m	40,00	5,90	236,00	0,4009	0,00	0,00	0,0000	-40,00	-0,4009	-236,00	-100,0000			
28	205016b Rimozione di palo tubolare di acciaio dritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento a ... bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il tempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra oltre 7 m	cad	0,00	0,00	0,00	0,0000	2,00	119,10	238,20	0,3824	2,00	0,3824	238,20			
29	205018 Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella manovelliera a bordo palo	cad	0,00	0,00	0,00	0,0000	9,00	40,20	361,80	0,5808	9,00	0,5808	361,80			
30	26.1.32	cad	4,00	47,16	188,64	0,3204	4,00	47,16	188,64	0,3028	0,00	-0,0176	0,00	0,0000		

Num. Ord. TARIFFA	Descrizione	U	Esecutivo - Computo metrico				Variante - 1. Prog. - Computo metrico				VARIAZIONI						
			Q.ta	Prz Unit. €	Importo €	Inc %	Q.ta	Prz Unit. €	Importo €	Inc %	+/- Q.ta	+/- Inc.	+/- Imp. €	+/- Val %			
	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza del lavor ... l'ordinamento a fine fase di lavoro. Valutata ciascuna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.																
31	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree Incc ... idonee; l'accatastamento e l'adibimento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.	m	1,00	3,30	3,30	0,0056	1,00	3,30	3,30	0,0053	0,00	-0,0003	0,00	0,0000			
26.1.39																	
32	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc. di colore biancorosso in poliuret ... e a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.	cad	10,00	1,18	11,80	0,0200	10,00	1,18	11,80	0,0189	0,00	-0,0011	0,00	0,0000			
26.3.5																	
33	Sematforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampada a 24 V 70 W. Diametro delle luci 140 ... - per ogni mese di impiego	cad	2,00	45,58	91,16	0,1548	2,00	45,58	91,16	0,1463	0,00	-0,0085	0,00	0,0000			
26.6.5																	
34	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri ... nza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	25,00	2,13	53,25	0,0904	25,00	2,13	53,25	0,0855	0,00	-0,0050	0,00	0,0000			
26.8.2.1.1																	
35	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70% n dispenser 2) da 500 ml con dosatore	cad	1,00	4,87	4,87	0,0083	1,00	4,87	4,87	0,0078	0,00	-0,0005	0,00	0,0000			
3.1.5																	
36	Complemento cementizio vibrato per copertine, soglie cantonali, carnate, investimenti canali ... occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. - per lavori stradali con C 16/20.	m³	5,40	179,73	970,54	1,6485	0,00	0,00	0,00	0,0000	-5,40	-1,6485	-970,54	-100,0000			
6.1.6.2		m³/cm	240,00	2,37	568,80	0,9662	0,00	0,00	0,00	0,0000	-240,00	-0,9662	-568,80	-100,0000			

Num. Ord. TARIFFA	Descrizione	U	Esecutivo - Computo metrico				Variante - 1. Prog. - Computo metrico				VARIAZIONI					
			Q.tà	P.Z. Unit. €	Importo €	Inc. %	Q.tà	P.Z. Unit. €	Importo €	Inc. %	+/- Q.tà	+/- Inc.	+/- Imp. €	+/- Var. %		
	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni str ... emmiana nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore															
38	6.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a griglia sferoidale, conforme alle norme UNI ... ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte: lasse C 250 (carico di rottura 250 KN)	kg	66,00	4,26	281,16	0,4776	0,00	0,00	0,0000	-66,00	-0,4776	-281,16	-100,0000			
39	NP.01 [025061b] Fornitura e posa in opera di Cavo rigido in alluminio ARIE4X conforme tabella ENEL DC4183 ... reticolato, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante la fiamma secondo IEC 60332-1-2, posato a vista su pali o su muro, sezione 16 mmq tetrapolare	m	880,00	11,86	10.436,80	17,7277	880,00	11,86	10.294,48	16,5256	-12,00	-1.2021	-142,32	-1,3636		
Totale					58.872,83			62.294,07				3.421,24				

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI POST GARA		PROGETTO	VARIANTE
A. LAVORI	% I.V.A.	Importi in €	Importi in €
1. Lavori a Misura	10	€ 58.519,81	€ 61.941,05
2. Lavori a Corpo	10	€ 0,00	€ 0,00
3. Totale lavori soggetti a ribasso		€ 58.519,81	€ 61.941,05
Ribasso d'asta del 10.22%		€ 5.980,72	€ 6.330,38
Importo netto		€ 52.539,09	€ 55.610,67
oneri sicurezza		€ 353,02	€ 353,02
<b>TOTALE A) LAVORI</b>		<b>€ 52.892,11</b>	<b>€ 55.963,69</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1. SPESE DIVERSE		€ 2.584,02	€ 0,00
1.1 Lavori in economia		€ 0,00	€ 0,00
Imprevisti	10	€ 2.584,02	€ 0,00
2. SPESE TECNICHE		€ 1.177,46	€ 1.177,46
2.1 Fondo Incentivante	-	€ 1.177,46	€ 1.177,46
2.2 Progettazione impianti	-	€ 0,00	€ 0,00
2.3 Direzione dei lavori	-	€ 0,00	€ 0,00
3. ALTRE SOMME		€ 1.000,00	€ 560,39
3.1 rimborso a fattura	22	€ 500,00	€ 500,00
3.2 Discarica e arrotondamenti	22	€ 500,00	€ 60,39
4. I.V.A.		€ 5.767,61	€ 5.719,66
4.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 5.289,21	€ 5.596,37
4.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 478,40	€ 123,29
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 10.529,09</b>	<b>€ 7.457,51</b>
<b>C. Economie</b>			
		€ 6.578,80	€ 6.578,80
	Per ribasso d'asta Gara	€ 5.980,72	€ 5.980,72
	Per IVA sul ribasso d'asta Gara	€ 598,07	€ 598,07
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>		<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 70.000,00</b>

### Somme Autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra riportati, i costi complessivi dell'opera hanno subito un aumento netto di € 3.071,59 pari al 5,85% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale originario, autorizzato tramite l'attestazione della copertura finanziaria del 31-05-2023. Pertanto l'importo netto delle lavorazioni eseguite è pari ad € 55.963,69 oltre IVA al 10%, ovvero l'importo complessivo dei lavori è pari €. 61.560,06.

### Termine previsto per l'esecuzione dei Lavori

Come riportato all'art.13 del Capitolato Speciale D'appalto il termine per l'ultimazione dei lavori doveva concludersi entro 44 giorni naturali e consecutivi dalla data del 08/11/2021 ovvero entro il

22/12/2021. A seguito delle sospensioni e della variante in corso d'opera, l'ultimazione dei lavori è stata fissata per il giorno 21/06/2023 come da apposito verbale di ripresa dei lavori del 12/06/2023. Dalla data del 08/11/2021 sono trascorsi un totale di 590 giorni, naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori

### Ultimazione Lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21/06/2023 e quindi entro il termine fissato dal contratto principale di appalto.

### Stati Avanzamento Lavori

Nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento lavori regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'appaltatore con il relativo certificato di pagamento. L'elenco e i relativi dati degli stati di avanzamento lavori sono riportati di seguito:

N°01 del 10/01/2022, importo **41.581,89 €**.

N°02 del 11/09/2023, importo **53.371,87 €**.

### Certificati Di Pagamento

A seguito dell'emissione dei SAL il responsabile del procedimento, coadiuvato dal Direttore dei Lavori, ha provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento che vengono riportati di seguito:

N°01 del 10/01/2022, importo **€41.375,75** Certificato di Pagamento del SAL n.1.

N°02 del 11/09/2023, importo **€11.731,03** Certificato di Pagamento del SAL n.2 .

### Pagamento Stato Finale

Come si può desumere dalla contabilità ad oggi assunta in atti, risulta a tutto il 2022 e 2023 che l'ammontare dei lavori pagati alla Ditta esecutrice, ascende al netto a **€ 53.106,78** oltre IVA al 10%, pertanto l'importo complessivo da saldare dei lavori effettuati è pari a **€ 2.856,91** oltre IVA al 10%.

## **VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Ing. Pier Francesco Scandura nella qualità di direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla impresa esecutrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti **€ 55.963,69** oltre IVA al 10% pertanto l'importo complessivo dei lavori è pari a **€ 61.560,06**;
- che per effetto delle ritenute si detrae la somma di **€ 278,05** pari alla 0.50% dell'importo della ritenuta a garanzia, i quali saranno svincolati successivamente all'emissione del presente C.R.E.;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Ragusa con posizione assicurativa n. 95571198/77 in data 04/04/2019 con posizione continuativa senza scadenza e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge;

- per il certificato di regolare esecuzione valgono ancora le disposizioni di cui all'articolo 237 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

### CERTIFICA

che realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia led in c.  
Da san filippo ex s.p.43 e traversa santa Caterina da Siena

### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

### LIQUIDA

Il Credito dell'impresa come segue:

A) Importo netto dei lavori Certificato di Pagamento SAL n.1	€	41.375,75
B) Importo netto dei lavori Certificato di Pagamento SAL n.2	€	11.731,03
C) Detrazioni (0,50% ritenuta a garanzia)	€	278,05
D) Somme da liquidare	€	2.578,86
<b>TOTALE (oltre IVA 10%)</b>	<b>€</b>	<b>55.963,69</b>

Si allega al presente CRE, copia del Certificato Sal Finale .

Con il presente atto i lavori, oggetto del Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Modica, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge assicurative.


Il presente atto è costituito da n. 13 pagine firmate dal Direttore dei Lavori e da tutti gli intervenuti.

Modica li 21/09/2023

L'IMPRESA




IL DIRETTORE DEI LAVORI



Stamp: INGEGNERI PROV. CATANIA  
DOTT. ING. PIERFRANCESCO SCANDURA  
Sez. A  
21/09/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



**SERVIZIO FINANZIARIO**

<b>ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA</b>				
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:				
Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
1415/2021	03-06-2021	€ 3.142.60	12590/99	2021
Missione : 08	Programma : 02	Titolo : 2	Macroaggregato : 202	
Modica, <u>24-05-2024</u> <i>LL</i>				
Il Responsabile del servizio finanziario				
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.				

**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.  
 Modica, li 24 MAG. 2024

Il Responsabile di Ragioneria

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 3 GIU. 2024 al 18 GIU. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione