



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IV Settore**

n. 105 del 7 FEB. 2025

Città di Modica

Oggetto: “Realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a Led in Via Nazionale Modica Ispica - CIG:899466585D.- Liquidazione, approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Impresa: “MG Impianti di Mugnieco Natale - P. IVA 01831820887

Proposta determinazione

Premesso:

che con determinazione n.3554 del 22 novembre 2021 è stato approvato il progetto per i lavori di realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a Led in Via Nazionale Modica Ispica dell'importo complessivo di €. 111.100,11, di cui € 94.122,25 per lavori, comprensivi di € 2.413,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 16.977,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che con atto n. 4262 del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., si è preceduto all'affidamento all'impresa “MG Impianti di Mugnieco Natale”, con sede a Modica (RG), in C.da Michelica Crocevie n.18 - partita IVA 01831820887, con un ribasso offerto del 9,21%;

che con determinazione n.1569/2022 inoltre è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione e contestualmente è stato confermato l'impegno della spesa di €.111.100,11 IVA compresa, occorrente per l'esecuzione dei lavori in argomento imputandola per €.109.217,66 al Capitolo 5511/01 impegno 2831/2021 e per €.1.882,45 al Capitolo 5511/01 impegno 2831/01/2021 del Bilancio comunale 2021;

che sulla base di tale affidamento è stato stipulato il relativo contratto in data 17/05/2022 con Rep. N.16105;

che la consegna dei lavori è stata effettuata in data 07/03/2022;

che con determinazione n.425 del 10/02/2022 è stata liquidata l'anticipazione del 30% sui lavori in argomento per un importo complessivo di €.28.273,04.

che con determina n.2156 del 08/06/2022 è stato liquidato il primo SAL per un importo complessivo di €.53.620,46 IVA compresa, per lavori eseguiti a tutto il 04/04/2022;

che in data 06/07/2022 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 97.566,40;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 690 del 12/11/2021 e in linea amministrativa con determinazione n. 3809 del 09/11/2022 e contestualmente è stata impegnata la maggiore somma occorrente compresa iva di € 1.295,85 al capitolo 5511/01 impegno 2831/2021;

che è stato stipulato l'atto di sottomissione in data 09/11/2022;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo SAL in data 15/11/2022 per lavori eseguiti a tutto 14/11/2022;

preso atto che l'Impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale", con sede a Modica (RG), in C.da Michelica Crocevie n.18 - partita IVA 01831820887 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori 15/11/2022 nel quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 14/11/2022 e quindi entro il tempo utile assegnato;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 14/02/2023, che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 86.971,73 da cui detratto l'acconto corrisposto per complessivi €.86.536,87, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.434,86, oltre iva al 10% a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che sono trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.74 del 12/11/2024 per l'importo totale di €.478,35 Iva compresa al 10%, (pari ad €.43,49) trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario assunta agli atti in data 21/11/2024 con prot. n. 59593 importo relativo alla ritenuta di garanzia a saldo di ogni avere;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti di INPS - INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data , il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

ritenuto, sulla base dei superiori presupposti, di potersi procedere anche alla liquidazione della rata di saldo di € 478,35 di cui €.434,86 quale corrispettivo dei lavori in argomento ed €.43,49 per Iva al 10% da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment);

vista la determinazione n. 2244 del 05.09.2023 di attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione U.O.6;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 14/02/2023 e relativo alla "Realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a Led in Via Nazionale Modica Ispica" – CIG: 899466585D;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale " esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi , è pari ad €.434,86, oltre Iva al 10% , da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.43,49, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €.43,49 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

7. Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell' art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

Deleto

8. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale" pari ad €.434,86 al netto dell'Iva al 10% pari ad €.43,49 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment) come da fattura elettronica n.7/30 del 11/10/2024 ;

9. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line ed assunto agli atti di questo Ente;

10. Di dare atto che la fattura elettronica n.74 del 12/11/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

11. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di €.434,86 IVA esclusa, in favore dell'Impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale" , mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 in favore di:

- Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale"
- Unicredit Spa
- IBAN: IT 03Q0200884485000103086470

12. Di dare atto che la predetta somma di €. 478,35 trova copertura con la somma impegnata al capitolo 5511/01 impegno 2831/2021, giusta determina n.1569 del 26/04/2022;


13. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

14. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che i proponenti sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";


15. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;

16. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile di Sezione proponente
Geom. Carmelo Amore



Il Responsabile U.O.6
Geom. Giorgio Scollo



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Vista la superiore proposta;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l'O.R.E.L.;
Vista la legge Reg.n.48/1991;
Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;
Vista la Determinazione Sindacale n.2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 14/02/2023 e relativo alla "Realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a Led in Via Nazionale Modica Ispica" – CIG: 899466585D;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

3. Di dare atto che il credito dell'Impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €.434,86, oltre Iva al 10%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

4. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €43,49, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

5. Di liquidare all'Erario l'Iva relativa all'operazione di che trattasi, pari a complessivi €43,49 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment);

6. Di dare atto che l'Ente è in gestione provvisoria e che, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la superiore somma è riconducibile ad un'obbligazione già assunta per assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività che non può essere interrotto, al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

7. Di approvare la liquidazione della rata di saldo all'impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale" pari ad €434,86 al netto dell'Iva al 10% pari ad €43,49 da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (L. 194/2014 split payment) come da fattura elettronica n.7/30 del 11/10/2024;

8. Di dare atto che per la liquidazione di tale credito l'impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale" risulta regolare nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse Edili, per come risulta dal Durc On Line ed assunto agli atti di questo Ente;

9. Di dare atto che la fattura elettronica n.74 del 12/11/2024 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

10. Di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento per l'importo di €.434,86 IVA esclusa, in favore dell'Impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale" , mediante accredito sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 in favore di:

➤ Impresa "M.G. Impianti di Mugnieco Natale"

Unicredit Spa

IBAN: IT 03Q0200884485000103086470

11. Di dare atto che la predetta somma di €. 478,35 trova copertura con la somma impegnata al capitolo 5511/01 impegno 2831/2021, giusta determina n.1569 del 26/04/2022;

12. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere alla verifica della regolarità dei pagamenti delle imposte comunali dovute dalla ditta beneficiaria del presente provvedimento di liquidazione, adottando gli adempimenti consequenziali;

13. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e il redigente sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";

14. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;

15. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

L'Istruttore Amministrativo


Francesca Pantillo


Il Dirigente IV Settore
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

COMUNE DI MODICA

LIBERO CONSORZIO RAGUSA

LAVORI: "Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via Nazionale Modica Ispica".

IMPRESA: "MG Impianti di Mugnieco Natale, con sede a Modica via Michelica Crocevie n. 18/B2"

CONTRATTO: in data 17/05/2022 n. 16105 di repertorio

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 09/11/2022

CIG: 899466585D

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 DLgs50/2016)

Progetto principale: Il progetto principale è stato redatto dall'Ing. Pier Francesco Scandura per l'importo complessivo di €. 111.100,11 di cui €. 91.708,66 per lavori soggetti a ribasso, €. 2.413,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 16.977,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione e presentava il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'asta	€. 91.708,66
------------------------------	--------------

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€. <u>2.413,59</u>
--	--------------------

Importo lordo progetto	€. 94.122,25
------------------------	--------------

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- IVA sui lavori 10%	€. 9.412,22
----------------------	-------------

- Iva su somme a disposizione	€. 571,20
-------------------------------	-----------

- Imprevisti	€. 4.611,99
--------------	-------------

- Conferimento a scarica	€. 500,00
--------------------------	-----------

- Incentivo al RUP	€. <u>1.882,45</u>
--------------------	--------------------

	Sommano	€. 16.977,86	€. 16.977,86
	IMPORTO PROGETTO		€. 111.100,11
	<i>Approvazione progetto:</i> Il progetto è stato approvato con Determina del X Settore		
	n. 3554 del 22/11/2021 e la spesa conseguente all'intervento è stata imputata al		
	Capitolo 5511/1 impegno 2831/2021 del Bilancio 2021;		
	<i>Assuntore dei lavori:</i> Con Determinazione del X Settore n°4262 del 31/12/2021, i		
	predetti lavori sono stati affidati all'Impresa MG Impianti di Mugnieco Natale, con		
	sede a Modica via Michelica Crocevie n°18/B2, avendo offerto in sede di gara il		
	ribasso del 9,21% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, a seguito di una		
	procedura di gara avviata mediante l'ausilio di sistemi informatici, ai sensi dell'art.		
	36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n°50/2016;		
	Con la succitata Determinazione 4262/2021 è stato approvato il quadro economico		
	rimodulato, a seguito del ribasso d'asta offerto dall'Impresa, nel seguente modo:		
	- Importo lavori al lordo		€. 94.122,25
	- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€. 2.413,59
	- Importo lavori soggetti a ribasso		€. 91.708,66
	- A detrarre il ribasso d'asta del 9,21%		€. 8.446,37
	Sommano		€. 83.262,29
	- Oneri per la sicurezza		€. 2.413,59
	- Importo lavori al netto		€. 85.675,88
	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	- I.V.A. 10% sui lavori	€. 8.567,59	
	- Iva su somme a disposizione	€. 571,20	
	- Imprevisti	€. 4.611,99	
	- Conferimento a discarica	€. 500,00	

- Incentivo al RUP	€. 1.882,45	
- Economie da ribasso compreso Iva	€. <u>9.291,01</u>	
Sommano	€. 25.424,23	€. <u>25.424,23</u>
TOTALE		€. 111.100,11

Contratto: In data 17/05/2022 è stato stipulato con l'impresa il contratto di appalto n°16105 di repertorio;

Importo contrattuale: L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso del 9,21% applicato sull'importo a base d'asta di €. 94.112,25 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.413,59 è risultato di nette €. 85.675,88;

Descrizione dei lavori: Il progetto in oggetto, relativo all'illuminazione pubblica della via Nazionale Modica Ispica, prevede i seguenti lavori:

- La realizzazione di blocchi di fondazione per alloggio dei sostegni;
- La fornitura e posa in opera di pali tronco conici a stelo diritto, zincato a caldo;
- La fornitura e posa in opera di armature stradali a LED;
- La fornitura e posa in opera di cavo rigido in alluminio precordato;

Perizia di variante: In sede di esecuzione lavori si è reso necessario apportare delle variazioni quantitative e qualitative ad alcune categorie di lavoro previste in progetto, determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili e per il completamento e la buona funzionalità dell'opera, si è ritenuto opportuno integrare le opere previste con l'aggiunta di altre opere, che non modificano ne alterano la natura generale del contratto, per cui è stata redatta una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016, dell'importo complessivo di 97.566,40, così distinta:

- Importo dei Lavori a lordo €. 88.200,16
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.386,56

b) Per l'atto aggiuntivo in data 25/11/2020 €. 1.295,85

Totale autorizzato per lavori €. 86.971,73

Consegna dei lavori: I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 07/03/2022;

Tempo stabilito per l'esecuzione: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto giorni ventotto (28) e quindi il termine utile doveva scadere il 06/04/2022;

Sospensione e ripresa dei lavori: Durante il corso dei lavori in data 06/04/2022 sono stati sospesi i lavori in quanto, per il completamento dell'opera, si dovevano eseguire alcuni lavori non compresi nel progetto, per cui è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva ed in data 10/11/2022, ad approvazione della perizia, sono ripresi i lavori;

Proroghe concesse: Durante il corso dei lavori non è stata concessa alcuna proroga;

Scadenza definitiva del tempo utile: In causa della sospensione e dell'aumento del tempo contrattuale di gg. 5, concesso con il succitato atto di sottomissione per maggiori lavori, il tempo utile per dare ultimati i lavori veniva fissato a tutto il 15/11/2021;

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 14/11/2022 come fu accertato con certificato in data 15/11/2022 e quindi in tempo utile;

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e del Capitolato Speciale di Appalto e l'Impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Variante e lavori non previsti: Le opere eseguite corrispondono a quelle progettate e approvate, le principali variazioni apportate sono state giustificate con la succitata

perizia di variante e suppletiva;

Lavori in economia: Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di valutazione a misura, si sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera da parte dell'impresa, la lista settimanale dei lavori con il relativo importo pari ad €. 6.675,00 è stata regolarmente inserita negli atti in contabili;

Certificati di acconto: Durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi n°3 certificati di acconto per l'importo totale di €. 86.536,87;

Stato finale: Lo stato finale è stato redatto in data 05/12/2022 ed importa complessivamente nette €. 434,86 così distinte:

a) per lavori a misura al netto del ribasso	€.	77.910,17
---	----	-----------

b) per oneri per la sicurezza	€.	2.386,56
-------------------------------	----	----------

c) per lavori in economia	€.	6.675,00
---------------------------	----	----------

Sommano i lavori	€.	86.971,73
------------------	----	-----------

c) da cui sono dedotte:

- Anticipazione contrattuale	€.	25.702,76
------------------------------	----	-----------

- certificato di acconto n°1 emesso in data 19/05/2022	€.	48.745,87
--	----	-----------

- certificato di acconto n°2 emesso in data 15/11/2022	€.	12.088,24
--	----	-----------

Sommano i certificati di acconto	€.	86.536,87
----------------------------------	----	-----------

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'Impresa in €. 434,86

(Euro quattrocentotrentaquattro/86);

Riserve dell'Impresa: L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Infortuni in corso di lavoro: Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazione degli operai: L'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con codice INAIL di Ragusa

Assicurazioni sociali: Come risulta dal D.U.R.C, richiesto dall'Ufficio

telematicamente e rilasciato in data dell'INAIL n. in corso di validità , l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Tempo stabilito per il collaudo: in base all'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro e non oltre mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori.

Cessione dei crediti da parte dell'Impresa: Per i lavori in questione l'Impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

Direzione dei Lavori: I lavori sono stati diretti dall'Ing. Pier Francesco Scandura.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 09/12/2022 è intervenuto il sig. Mugnieco Natale, Amministratore Unico dell'Impresa MG Impianti di Natale Mugnieco, esecutrice dei lavori.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi sono corrispondenti a quelli previsti e approvati.

Vennero verificate alcune misure delle dimensioni delle varie opere riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto ed agli atti approvati e che essi furono eseguiti a regola d'arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che per per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quanto previsto nel progetto;

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e dell'atto di sottomissione senza

eccezione alcuna;

- che l'importo dei lavori è contenuto entro il limite delle somme autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;

- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa "MG Impianti di Natale Mugnieco", in base al Contratto n°16105 di rep. del 17/05/2022 ed all'Atto di Sottomissione del 09/11/2022 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

a) per lavori a misura al netto del ribasso	€.	77.910,17
---	----	-----------

b) per oneri per la sicurezza	€.	2.386,56
-------------------------------	----	----------

c) per lavori in economia	€.	6.675,00
---------------------------	----	----------

Sommano i lavori	€.	86.971,73
------------------	----	-----------

c) da cui sono dedotte:

- Anticipazione contrattuale	€.	25.702,76
------------------------------	----	-----------

- certificato di acconto n°1 emesso in data 19/05/2022	€.	48.745,87
--	----	-----------

- certificato di acconto n°2 emesso in data 15/11/2022	€.	12.088,24
--	----	-----------

Sommano i certificati di acconto	€.	86.536,87
----------------------------------	----	-----------

Secondo il detto stato finale resta il credito netto dell'Impresa in €. 434,86

(Euro quattrocentotrentaquattro/86), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i

lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Modica, 1.4 FEB. 2022.

Per l'Impresa "MG Impianti di Mugnieco Natale"

(Mugnieco Natale)

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Pier Francesco Scandura)

MG IMPIANTI
di Mugnieco Natale
C.de. Michele Crocetta n. 16/B2
87015 Modica (RG)
Tel. 0932 904990 - Cell.: 333 3133619
C.F.: MGN NTL 63L29 F258F
P. IVA: 01031820887



Pier Francesco Scandura

V° Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Giorgio Scallo)

Giorgio Scallo

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
SERIALS ACQUISITION
300 N ZEEB RD
ANN ARBOR MI 48106-1500
TEL: 734 763 5000
FAX: 734 763 5001

Comune di MODICA
Provincia di Ragusa

Ente Appaltante: COMUNE DI MODICA

Oggetto dei Lavori: Realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via Nazionale Modica Ispica

C.I.G.: 899466585D

Impresa: MG Impianti di Mugneco Natale con sede a Modica c.da Michelica Crocevie n. 18/B2

Contratto: - Visto il contratto d'Appalto n. 16105 di rep. del 17/05/2022
- Visto l'atto di sottomissione n. di rep. del

STATO FINALE DEI LAVORI
DEL 05/12/22 PER LAVORI A TUTTO IL 14/11/22

Descrizione importi	Importi	Descrizione date	Date/Giorni
Importo progetto	€ 97.566,40	Data consegna lavori	07/03/2022
Importo lavori		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	06/04/2022
Lavori a misura	€ 85.813,60	Giorni di sospensione o proroga	0
Lavori a corpo	€ 85.813,60	Nuova scadenza del tempo utile	15/11/2022
Manodopera sui lavori		Giorni impiegati in meno	0
Oneri della sicurezza	€ 2.386,56	Giorni impiegati in più	0
Importo soggetto a ribasso	€ 85.813,60		
Ribasso contrattuale del 9,21%	€ 7.903,43		
Lavori in economia	€ 6.675,00		
Importo netto dei lavori	€ 86.971,73		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione. Del quale impegnato per:	€ 10.594,67		
Imprevisti			
Acquisti aree			
Spese tecniche	€ 1.897,50		
I.V.A. e altre imposte	€ 8.697,17		
Somma complessiva impegnata			

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 05/12/22

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		CAT 1 - Impianto elettrico e illuminazione				
1	055029b	Fornitura e posa in opera di apparecch...chio: potenza assorbita da 40 W a 69 W	cad	36,00	€ 809,30	€ 29.134,80
2	18.1.2	Scavo a sezione obbligata eseguito a m...opera finita a perfetta regola d'arte.	m³	32,40	€ 123,56	€ 4.003,34
3	18.1.5	Conglomerato cementizio per formazione...etto) e dei fori di passaggio dei cavi.	m³	32,40	€ 198,47	€ 6.430,43
4	18.2.3	Fornitura e posa in opera in blocco di...mità in mm D = diametro alla base in mm				
	18.2.3.3	3) D = 139,7 mm d = 80 mm Sm = 3,8 mm h = 9,0 m	cad	36,00	€ 598,28	€ 21.538,08
5	18.4.1	Fornitura e collocazione su fune d'acc...enuta, ed ogni altro onere e magistero.				
	18.4.1.16	16) cavo FG16(o) R16 sez. 2x1,5mm²	m	54,00	€ 5,50	€ 297,00
6	NP.01	Fornitura e posa in opera di cavo rigi...EC 60332-1-2: sezione 25 mmq unipolare	m	4.698,00	€ 3,93	€ 18.463,14
7	NP.02 (1.6.1)	Taglio manuale di alberi mediante moto...ontraddittorio tra la D.L. e l'impresa.				
	NP.02 (1.6.1.4)	4) per piante del diametro del fusto, ...un metro dal colletto, di oltre i cm 40	cad	1,00	€ 173,41	€ 173,41
8	NP.03 (18.6.3)	Esecuzione di giunzione dritta, deriva...pera completa a perfetta regola d'arte.				
	NP.03 (18.6.3.1)	1) per giunzioni dritte	cad	82,00	€ 11,20	€ 918,40
9	NP.05	Sovrapprezzo all'art. 18.2.3.3 per la ...eri di cui al sopracitato art. 18.2.3.3	cad	4,00	€ 234,00	€ 936,00
10	NP.06	Rimozione di palo di illuminazione str...i altro o e magistero occorrente..	cad	1,00	€ 193,00	€ 193,00
11	NP.07	Potatura di alberi ad alto fusto, di a...aterie nei siti autorizzati dal Comune.	cad	13,00	€ 90,00	€ 1.170,00
12	NP.08	Fornitura e posa in opera su palo in a...lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	36,00	€ 71,00	€ 2.556,00
		Sommario CAT 1 - Impianto elettrico e illuminazione				€ 85.813,60
		OS - Opere provvisionali di sicurezza				
13	26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbrica... opera, per tutta la durata dei lavori.	cad	4,00	€ 47,16	€ 188,64
14	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione z...avoro. Misurato a metro posto in opera.	m	150,00	€ 3,30	€ 495,00
15	26.1.34	Transenna a quadrilatero, per delimita...Dimensioni di riferimento: lato m 1,00.	cad	2,00	€ 40,87	€ 81,74
16	26.1.39	Coni per delimitazione di zone di lavo...per tutta				€ 765,38
		A Riportare:				€ 765,38

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 05/12/22

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 765,38
		la durata della segnalazione.	cad	10,00	€ 1,18	€ 11,80
17	26.1.41	Divisore di corsia new-jersey realizza...per tutta la durata della segnalazione.	cad	4,00	€ 41,53	€ 166,12
18	26.3.2	Segnaletica da cantiere edile, in mate... garantire la sicurezza dei lavoratori.				
	26.3.2.1	1) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00	cad	2,00	€ 52,12	€ 104,24
19	26.5.1	Estintore portatile in polvere, tipo o... garantire la sicurezza dei lavoratori.				
	26.5.1.1	1) da kg 6 classe 34A 233BC	cad	3,00	€ 57,37	€ 172,11
20	26.6.10	Guanti dielettrici in lattice naturale...nto. Costo di utilizzo mensile al paio.				
	26.6.10.3	3) con tensione massima di utilizzo 17000 V	cad	10,00	€ 6,33	€ 63,30
21	26.6.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari c...dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	5,00	€ 69,00	€ 345,00
22	26.8.1.3	Semimaschera filtrante antipolvere sen...n poliuretano, stringinaso in alluminio				
		1) FFP2 peso massimo 10 grammi	cad	25,00	€ 5,71	€ 142,75
23	26.8.1.3	Semimaschera filtrante antipolvere sen...n poliuretano, stringinaso in alluminio				
		1)2FFP3 peso massimo 10 grammi	cad	25,00	€ 6,51	€ 162,75
24	26.8.1.7	Occhiali a mascherina per la protezion...ne, con trattamento anti - appannamento	cad	10,00	€ 13,36	€ 133,60
25	26.8.2.1	Soluzione idroalcolica per igienizzazi...l etilico denaturato a 70% in dispenser				
		3) da 1000 ml con dosatore	cad	5,00	€ 20,91	€ 104,55
26	26.8.5.1	Acquisto e fornitura termometro digita...porea personale in ingresso al cantiere	cad	1,00	€ 123,80	€ 123,80
27	NP.04 (26.3.5)	Semaforo a 2 luci orientabili, una ros... lavoratori. - per ogni mese di impiego	cad	2,00	€ 45,58	€ 91,16
		Sommano OS - Opere provvisionali di sicurezza				€ 2.386,56
		Riepilogo				
		CAT 1 - Impianto elettrico e illuminazione				€ 85.813,60
		OS - Opere provvisionali di sicurezza				€ 2.386,56
	ImpC	Sommano				€ 88.200,16
	ImpOSE	Oneri sicurezza eseguiti				€ -2.386,56
	ImpSR	Importo soggetto a ribasso				€ 85.813,60
	Rib	Ribasso Contrattuale: 9,21%				€ -7.903,43
	OS	Oneri sicurezza				€ 2.386,56
	LEC	Lavori in economia: Lista n. 1			0	€ 6.675,00
		A Riportare:				€ 86.971,73

CONTO FINALE DEI LAVORI DEL 05/12/22

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 86.971,73
	DesD	A detrarre gli acconti corrisposti				
	Ant. Contr.	Emesso certificato di pagamento nr. Ant. Contr. in data 21/01/22 per l'importo			€ -25.702,76	
1		Emesso certificato di pagamento nr. 1 in data 19/05/22 per l'importo			€ -48.745,87	
2		Emesso certificato di pagamento nr. 2 in data 15/11/22 per l'importo			€ -12.088,24	
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ -86.536,87	€ -86.536,87
	ImpS	Sommano				€ 434,86

Si certifica che a termine dell'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la somma di € 434,86 diconsi quattrocentotrentaquattro/86 Euro.

L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Ragusa con polizza n. ...

Modica, li 05/12/2022

L'impresa
MGN IMPIANTI
 di Mugugno Natale
 C.16 Michelone Crocchio n. 18/82
 97018 Modica (RG)
 Tel. 0932 904990 - Cell.: 333 3133819
 C.F.: MGN NTL 63L20 F256F
 P. IVA: 01031820867

Il Direttore dei Lavori

Pier Francesco Landi


V. KRUP
ple
 Geom. Giorgio Landi

Prot. 59593 del 21.11.2024

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT10209790152 Progressivo di invio: 1165 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: DH3BGQ

MITTENTE	DESTINATARIO
Nominativo: MUGNIECO NATALE Partita IVA: IT01031820887 Codice fiscale: MGNNTL63L29F258F Regime fiscale: RF01 (ordinario) VIA MICHELICA CROCEVIE 18/B2 97015 Modica (RG) IT DATI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE Provincia Ufficio: RG Numero di iscrizione: 89163 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti E-mail: mugnieconatale@gmail.com	COMUNE DI MODICA Partita IVA: IT00175500883 Codice Fiscale: 00175500883 PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 97015 Modica (RG) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 74	Data: 12-11-2024	Valuta: EUR	Importo: 478.35
-------------------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1	pagamento STATO FINALE per lavori di realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia LED in via nazionale modica ispica.C.I.G. 899466585D PROVVEDIMENTO N. 3554 del 22/11/2021; IMPEGNO 2831/2021 del 15/11/2021; CAPITOLO 5511/1 2021.		1.00	434.86		434.86	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00		434.86	43.49			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						478.35

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 434.86	Scadenza: 12-11-2024	Istituto finanziario: Unicredit Spa Codice IBAN: IT03Q0200884485000103086470 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 84485	

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
Fattura_74-2024.pdf		PDF	Fattura_74-2024.pdf

28.12.2024
[Signature]

[Signature]
25/11/2024

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.LGS 14 marzo 2013, n.33

Determinazione n. 105 del 17 FEB. 2025

BENEFICIARIO	M.G. Impianti di M. N.
INDIRIZZO	C.da Michelica Crocevie n°18/b2 - MODICA
P.IVA / CODICE FISCALE	P.IVA 01031820887
IMPORTO VANTAGGIO ECONOMICO	€ 434,86
CODICE IDENTIFICATIVO GARA	CIG:899466585D
NORME DI RIFERIMENTO DELL'ATTRIBUZIONE	Procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera "b", del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii
SETTORE COMPETENTE	IV SETTORE TECNICO
DIRIGENTE DEL SETTORE	Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2831/2021	15/11/2021	€ 478,35	5511/1	2021
Missione 9	Programma 4	Titolo 1	Macroaggregato 103	

Modica, 21/01/2025
Sebia Noto

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 06 FEB. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 06 FEB. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 FEB. 2025 al 25 FEB. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione