



Città di Modica  
258

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore XI**  
Manutenzioni Stradali e Idriche

n. 247 del 9 FEB 2017

**OGGETTO:** Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere 3° Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG. 58877293AC. Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidazione per anticipazioni a fattura. Impresa F.II Belluardo snc Via Pirato Cava Maria n.2 97015 Modica P.Iva 00813550886.-

**IL RESPONSABILE P.O. DELL'XI SETTORE**

**PREMESSO** che con determinazione n.2031 del 25 luglio 2014 il Responsabile P.O. dell'XI Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo all'appalto di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento della acque bianche e nere 3° Circostrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG 58877293AC dell'importo di €. 100.000,00 di cui €. 79.000,00 per lavori comprensivi di €.1.580,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di €. 27.650,00 per costo manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta e €. 21.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte:

- €. 1.580,00 per spese tecniche;
- €.17.380,00 per Iva al 22% sui lavori;
- €. 2.040,00 per anticipazioni, Iva Compresa.-

**Che** con il medesimo provvedimento n.2031/2015, è stata impegnata la somma di €. 100.000,00 imputandola in quanto ad €. 60.000,00 al cap. 5530/00 e in quanto ad €. 40.000,00 al cap. 5533/00;

**Che** il Responsabile P.O. dell'XI Settore, ricorrendone i presupposti, con lo stesso provvedimento n.2031/2015 ha indetto l'affidamento dell'appalto una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125, comma 1 lett b) e 8, del Codice con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'Art.82 commi 2 lett.a) e 3-bis), del Codice e dell'art. 118, comma 1, lett a);

**Che** per l'appalto di cui trattasi è stato assegnato il CIG.58877293AC;

**Che** in base ai risultati della gara esperita nei giorni 16 e 22 settembre 2014 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "F.II Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c." con sede in Modica Via Pirato Cava Maria n.2 con il ribasso d'asta del 41,9951%;

**Che** con determinazione n. 2784 del 16 ottobre 2014 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa "F.II Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio s.n.c." con il ribasso offerto del 41,9951% da

praticare sui prezzi unitari progettuali e comunque fino alla concorrenza del prezzo di €. 79.000,00 per lavori comprensivi di €. 1.580,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 27.650,00 quale costo totale mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta;

Che con determinazione n.2948 del 28 ottobre 2014 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

Preso Atto che con contratto del 03 dicembre 2014 repertorio n.15856 e registrato a Modica il 17 dicembre 2014 al n.4128 Serie I T, è stato affidato all'impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio snc con sede in Modica Via Pirato Cava Maria n.2, l'appalto con accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinari e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere 3° circoscrizione Modica Sorda -- Marina di Modica per l'importo al netto del ribasso d'asta del 41,9951% fino alla concorrenza del prezzo di €. 79.000,00 per lavori comprensivi di €. 1.580,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 27.650,00 quale costo totale mano d'opera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta;

Che il Direttore dei lavori su disposizione verbale del RUP, vista la necessità di eseguire con urgenza alcuni interventi di manutenzione, con verbale del 04 novembre 2014 ha proceduto, ai sensi dell'art.153 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 in via d'urgenza, alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria;

Che l'impresa ha eseguito tutte le lavorazioni ordinate dalla Direzione dei Lavori e pertanto sono state eseguiti diversi interventi sulla rete fognaria del quartiere Sacro Cuore per varie otturazioni sulla condotta comunale, interventi di sistemazione di varie caditoie di raccolta delle acque bianche, interventi nelle stazioni di sollevamento della condotta fognaria di C.da Maganuco come meglio descritti nella relazione tecnica di consuntivo dei lavori;

Che l'importo netto complessivo dei lavori effettuati alla data del verbale di ultimazione dei lavori del 03-11-2015 è stato pari ad €. 74.669,84 con una minore spesa di €. 4.330,16 rispetto all'importo contrattuale di €. 79.000,00 previsto dall'accordo;

Che il nuovo quadro economico dell'appalto a seguito dell'ultimazione dei lavori e della imprevedibile circostanza che ha determinato la necessità di acquistare il gruppo elettrogeno da 80 KW, come da relazione tecnica della D.L. a consuntivo dei lavori viene ad essere così rideterminato:

per lavori al netto del ribasso d'asta del 41,9951% comprensivo di €. 1.893,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 45.141,14 per costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta: € 74.669,84

per somme a disposizione dell'amministrazione così suddivise:

Per iva al 22% sull'importo netto dei lavori di €. 74.669,84 € 16.427,36

Per spese Tecniche € 1.580,00

Per anticipazioni a fattura Iva compresa € 14.762,00

Sommano € 32.769,36 € 32.769,36

Importo totale € 107.439,20

**Preso Atto** che l'importo del progetto originario finanziato con determinazioni n.2031 del 25/07/2014 del Responsabile P.O. dell'XI Settore è pari €. 100.000,00;

Che la maggiore somma di €. 7.439,20 occorrente rispetto a quanto impegnato con la predetta determinazione n.2031/2014 è stata approvata ed impegnata con determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n.1384 del 24 maggio 2016 al capitolo 5530/000 impegno 1301/2016;

**Preso Atto** che l'impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc ha realizzato i lavori di che trattasi ed ha altresì provveduto ad acquistare con anticipazioni a fattura il gruppo elettrogeno da 80 KW;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori;

**Vista** la copia della Fattura n.48 del 11/02/2015 con quietanza della ditta Floridia s.r.l. gruppi elettrogeni di Modica emessa all'impresa F.lli Belluardo dalla quale è possibile estrapolare l'importo per la fornitura del gruppo elettrogeno in copia allegata al presente provvedimento;

**Ritenuto** di doversi provvedere al rimborso delle somme anticipate dall'impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc per la fornitura del gruppo elettrogeno;

**Visti** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 13-12-2016 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il Direttore Dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 74.669,84 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 74.296,49 rimane da corrispondere all'impresa la somma di €. 373,35 oltre IVA a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni data di emissione assume carattere definitivo;

**Preso Atto** che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

Che la ditta ha emesso la fattura elettronica n.2 del 03 gennaio 2017 per l'importo complessivo di €.14.762,00 con riferimento iva esclusa art.15 DPR 633/72, trasmessa a mezzo intermediario con progressivo di invio telematico n.226789;

**Preso Atto** che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli previdenziali Inps Inail e Cassa Edile, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell'impresa;

**Visto** il Durc on line avente prot. INAIL 5865096 del 27/12/2016 con scadenza di validità al 26/04/2017 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

**Ritenuto**, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 13-12-2016 il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

**Vista** la Determinazione del Sindaco n.1730 del 08/07/2013 per la nomina di Responsabile P.O. XI Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 05-10-2010 di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici;

Visto il Decreto legislativo n.163 del 12-04-2006 recante codice dei contratti pubblici;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Vista la L.R. n.12 del 12-07-2011 di recepimento del codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione

Vista la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1) **Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di Liquidare** all'impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc con sede in Modica Via Pirato Cava Maria n.2 P.iva 00813550886 la somma complessiva di €.14.762,00 con riferimento iva esclusa art.15 DPR 633/72, a saldo della fattura n.2 del 03-01-2017 per acquisti con anticipazioni a fattura, trasmessa a mezzo intermediario con progressivo di invio telematico n.226789;

3) **Di Dare mandato** agli uffici finanziari di procedere al pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario, così come comunicato dall'impresa ai sensi dell'art.3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, e richiamato in contratto all'art.15 recante codice Iban IT 75 S 05036 84482 0191169472 per il quale le persone delegate ad operare su di esso sono i titolari dell'impresa Belluardo Salvatore nato a Modica il 16-08-1958 Cod. Fisc. BLL SVT 58M16 F25SV e Belluardo Giorgio nato a Modica il 31 luglio 1952 Cod. Fisc. BLL GRG 52L31 F258N e riportando altresì sulla transazione il codice identificativo gara CIG 58877293AC;

4) **Dare Atto** che la fattura elettronica n.2 del 03 gennaio 2017 emessa dall'impresa e che in copia si allega al presente provvedimento, è stata acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmessa all'ufficio competente del settore finanziario per i conseguenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;

5) **Di Approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 13-12-2016 e relativo ai lavori di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere terza circoscrizione CIG 58877293AC;

6) **Di Dare Atto** che, ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

7) **Di Dare Atto** che il credito dell'Impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio snc, esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 455,49 Iva Compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;

8) **Di Dare Atto** che l'Iva sui lavori pari ad €. 82,14 ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

9) **Di Dare Atto** che le superiori somme trovano copertura con le somme impegnate con la determinazione n.2031 del Responsabile P.O. del XI Settore del 25 luglio 2014 ai capitoli 5530/00 e 5533/00 del bilancio 2015 e con la determinazione n.1384 del 24 maggio 2016 capitolo 5530/000 del bilancio 2016;

10) **Di Prendere Atto** che dal progetto per l'esecuzione complessiva dei lavori non si ha alcuna economia fra le somme impegnate complessivamente per €. 107.439,20 e la somma totale spesa per lavori e per le anticipazioni a fattura risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 107.439,20 ed allegato al presente provvedimento;


11) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

12) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

13) **Di Trasmettere** copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti consequenziali.-



Il Responsabile P.O. XI Settore  
(Geom. Giorgio Scollo)



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI	
Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33	
Ragione Sociale:	F.Ili Belluardo snc P.Iva 00813550886
Indirizzo:	Via Pirato Cava Maria n.2 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Sig. Belluardo Salvatore
Indirizzo:	Via Pirato Cava Maria n.2 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 15.135,35
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	11° (undicesimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario

## SERVIZIO FINANZIARIO


### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2814/2014	24/07/2014	€ 2.861,77	5530/00	2014
2816/004/2014	08/02/2017	€ 4.916,52	5533/00	2014
1301/2016	23/05/2016	€ 6.983,71	5530/00	2016

Modica, 08/02/2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 08/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario



### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 FEB. 2017 al 25 FEB. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



ISO 9001:2008 CERT. 9101.FLFR

Spett.

F.LLI BELLUARDO  
VIA PIRATO CAVA MARIA N°2  
97015 MODICA RG

Numero fattura 48	Data fattura 11/02/2015	Partita iva cliente 00813550886	Cod. Fiscale cliente	N. foglio 1
Banca			Spedizione PORTO FRANCO	
Cod. cliente 7927	Cod. agente	Agente	Pagamento ALLA CONSEGNA TITOLI 30-60-90	

cod. articolo	descrizione	um.	quantità	prezzo	cont.%	importo	civa
	GRUPPO ELETTROGENO DA 80 KVA TIPO FA 80 1500 RPM 400V RAFFREDDATO AD ACQUA VERSIONE INTERVENTO AUTOMATICO ED INSONORIZZATO MATR.15-01005 CON MOTORE IVECO TIPO NEF45SM2A MATR.1302013 CON QUADRO AUTOMATICO TIPO QIA T80 RM20 MATR.15-01007 IL TUTTO SU BASE FISSA POSA IN OPERA PER RIMOZIONE GRUPPO ESISTENTE E POSIZIONAMENTO DEL NUOVO ALLEGATI: MANUALE MOTORE ED ALTERNATORE QUADRO SCHEMI ELETTRICI DICHIARAZIONE CONFORMITA' MANUALE GRUPPO ELETTROGENO	PZ	1	12.100,00		12.100,00	22
		PZ	1	3.900,00		3.900,00	22

**PAGATO**  
**FLORIDIA s.r.l.**  
V.le delle Industrie, 26  
97015 MODICA (RG)  
Partita IVA 001304150887

Totale merce 16.000,00	Sconto %	Totale netto 16.000,00	Spese trasp. e imballo	Spese incasso	Totale imponibile 16.000,00
C.iva Aliquota 22 22%	Spese accessorie	Imponibile 16.000,00	Iva 3.520,00		Totale iva 3.520,00
					Totale fattura <b>€ 19.520,00</b>
Pagamenti					Acconto
11/03/2015 5.333,33	11/04/2015 5.333,33	11/05/2015 5.333,34			



Prot 1996 DEL 12/01/2017

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: ITMLTCRN77E61F258J  
Progressivo di invio: 226789  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: GE5SRQ  
Telefono del trasmittente: 0932904988  
E-mail del trasmittente: caterinamaltese@virgilio.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00813550886  
Codice fiscale: 00813550886  
Denominazione: F.LLI BELLUARDO SNC  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA PIRATO CAVA MARIA 2  
CAP: 97015  
Comune: MODICA  
Provincia: RG  
Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0932905326

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00175500883  
Codice Fiscale: 00175500883  
Denominazione: COMUNE DI MODICA

**Dati della sede**

Indirizzo: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI, 17  
CAP: 97015  
Comune: MODICA  
Provincia: RG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01284690888  
Codice Fiscale: MLTCRN77E61F258J  
Nome: CATERINA  
Cognome: MALTESE

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2017-01-03 (03 Gennaio 2017)  
Numero documento: 2  
Importo totale documento: 14762.00  
Causale: Fattura di vendita

## Dati del contratto

Identificativo contratto: 4128  
Data contratto: 2014-12-17 (17 Dicembre 2014)  
Codice Identificativo Gara (CIG): 58877293AC

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

*Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: Rimborsare spese per acquisto con anticipazione a fattura lavori manut. 3^  
circoscr. CIG 58877293AC  
Valore unitario: 14762.00000000  
Valore totale: 14762.00000000  
IVA (%): 0.00  
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00  
Natura operazioni: N1 (esclusa ex art.15)  
Totale imponibile/importo: 14762.00  
Totale imposta: 0.00  
Riferimento normativo: ESCLUSI ART.15 DPR 633/72

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: MP05 (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: 2017-01-03 (03 Gennaio 2017)  
Data scadenza pagamento: 2017-01-03 (03 Gennaio 2017)  
Importo: 14762.00  
Istituto finanziario: BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG  
Codice IBAN: IT75S0503684482CC0191169472  
Codice ABI: 05036  
Codice CAB: 84482



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

**XL SETTORE MANUTENZIONI STRADALI E IDRICHE**

**LAVORI:** Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto di intervento sulla condotta comunale di smaltimento delle acque bianche e nere 3° circoscrizione Modica Sorda Marina di Modica CIG: 58877293AC;

**IMPRESA:** F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc Via Pirato Cava Maria n.2 97015 Modica P.Iva 00813550886.-

**CONTRATTO:** N° 15856 di rep. del 03-12-2014 reg.to a Modica al n° 4128 Serie I° T.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 13-12-2016 sono intervenuti i signori: Belluardo Salvatore in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in

conformità alle prescrizioni contrattuali e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e quelli riportati nel verbale nuovi prezzi n.1 del 28-03-2015 ricavati tutti da apposita analisi prezzi;

che l'importo dei lavori eseguiti è minore di €. 4.330,16 rispetto alle somme complessivamente autorizzate per esecuzione lavori;

- che i lavori vennero ultimati in data 03-11-2015 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in pari data e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento con richiesta telematica del 23-08-2015 ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti previdenziali giusto documento prot. Inail 4551612 del 17-08-2016 con validità di scadenza il 15-15-2016;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori di Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione

ordinaria, straordinarie e di pronto intervento sulla condotta comunale di  
smaltimento delle acque bianche e nere 3° circoscrizione Modica Sorda Marina di  
Modica, CIG 58877293AC eseguiti dall'impresa F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio  
snc con sede in Modica Via Pirato Cava Maria n.2 in base al contratto d'appalto  
n°15856 di rep. del 03-12-2014 registrato a Modica il 17/12/2014 al n.4128 Serie 1

T sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 74.669,84

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 17-09-2015 di €. 59.842,69

Certificato n°2 del 21-04-2016 di €. 14.453,80

Sommano €. 74.296,49 €. 74.296,49

Resta il credito totale dell'impresa €. 373,35

Per I.V.A. Al 22% €. 82,14

Somma il credito totale dell'impresa €. 455,49

(diconsi Euro quattrocentocinquantacinque/49) del quale, previa la necessaria  
approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del  
D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente  
certificato si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed  
avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.  
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data  
della relativa emissione.-

Modica li 13/12/2016

L'Impresa

(F.lli Belluardo snc)

Belluardo Salvatore


Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Barone

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

8



## XI SETTORE

Manutenzioni Stradali e Idriche

LAVORI : Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere 3° circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica - CIG: 58877293AC

IMPRESA: F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio snc Via Pirato Cava Maria n.2 97015 Modica P.Iva 00813550886.-

CONTRATTO: n°15856 di rep. del 03/12/2014 registrato a Modica il 17/12/2014 al n. 4128 Serie 1T

IMPEGNO Determinazione n.2031 del Responsabile P.O. del XI Settore del 25 luglio 2014 capitoli 5530/00 e 5533/00, e Determinazione n.1384 del 24 maggio 2016 capitolo 5530/000

### QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

#### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	100.000,00
Integrazione quadro economico	€.	7.439,20

<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	€.	<b>107.439,20</b>
-------------------------------	----	-------------------

#### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	74.296,49
Iva al 22%	€.	16.345,22
Sommano	€.	90.641,71

Saldo finale lavori:

	€.	373,35
Iva al 22%	€.	82,14
Sommano	€.	455,49

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.580,00
Per anticipazioni a fattura acquisti	€.	14.762,00

<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b>	€.	<b>107.439,20</b>
------------------------------------	----	-------------------

#### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	107.439,20
Totale pagamenti effettuati	€.	107.439,20

<b>Somma residua disponibile</b>	€.	<b>0,00</b>
----------------------------------	----	-------------

13/12/2016  
 Il Direttore Dei Lavori  
 Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. XI Settore  
 geom. Giorgio Scollo



5

REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

XI SETTORE  
 Manutenzioni – Stradali ed Idriche

**LAVORI:** Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di Pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere 3^ circoscrizione Modica Sorda – Marina di Modica CIG 58877293AC

**IMPRESA:** F.lli Belluardo snc Via Cava Maria n.2 97015 MODICA

**STATO FINALE** ..... dei Lavori eseguiti a tutto il 03/11/2015

<b>Contratto</b>		In data 03/12/2014 N. 15856 di Rep. Registrato a Modica in data 17/12/2014 al 4128 Serie 1T		
A) Importo del progetto rimodulato	€.	107.439,20	Data consegna	04-11-2014
B) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta Del 41,9951%	€.	27.635,15	Data inizio lavori	04-11-2014
C) Importo oneri di sicurezza	€.	1.893,55	Scad. tempo utile	03-11-2015
D) Importo manodopera	€.	45.141,14	I lavori rimasero sospesi	.....
Sommano i lavori	€.	74.669,84	I lavori furono prorogati per	.....
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	32.769,36	Per cui la scad. Tempo ut. è	.....
Per IVA 22% sui lavori	€.	16.427,36	Ultimazione lavori	03-11-2015
Per Spese Tecniche 2%	€.	1.580,00	Giorni impiegati in meno	.....
Per Anticipaz. Iva comp	€.	14.762,00	Giorni impiegati in più	.....
Per quota Ente Sfera 2,5%€.	.....			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>32.769,36</u>		

*BI*



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	A.P.18	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Qualificato, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Ora	820,500	27,52	22.580,16
2	A.P.19	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Comune, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Ora	825,500	24,89	20.546,70
3	A.P.30	Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso l'operatore, il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'interventi. Ora	83,500	125,53	10.481,76
4	A.P.13	Impiego di martello pneumatico demolitore compreso l'operatore, il carburante i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'interventi. Ora	124,000	15,58	1.931,92
5	A.P.12	Nolo a freddo di motofurgone leggero compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento. Ora	62,000	10,39	644,18
6	A.P.11	Nolo a freddo di camion q.li 80 compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento. Ora	53,000	18,34	972,02
7	A.P.16	Nolo a freddo di escavatore HP 110 compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento. Ora	42,000	62,50	2.625,00
8	A.P.66	Nolo di saldatrice elettrica di potenza adeguata al tipo di interventom richiesto, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'alimentazione elettrica ed ogni altro onere per dare l'attrezzatura in perfetta efficienza nei siti di intervento ora	21,000	13,75	288,75
9	A.P.51	Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando, ora	6,000	211,16	1.266,96
10	A.P.52	Impiego di apparecchiatura per la video-ispezione all'interno dei pozzetti e nelle condotte di smaltimento delle acque bianche e nere, mediante l'utilizzo di telecamera a circuito chiuso con testata snodata per la ripresa a 360°, con A RIPORTARE			61.337,45

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			61.337,45
		illuminazione incorporata, posta su carro teleguidato con ruote intercambiabili e collegato all'unità di comando,			
		Ora	9,000	129,91	1.169,19
11	A.P.14	Nolo a freddo di pala meccanica HP 100 compreso il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento.			
		Ora	20,000	56,25	1.125,00
12	A.P.74	Nolo a freddo di sonda pneumatica otturatrice compreso il generatore di corrente, il trasporto e quanto altro necessari per dare l'attrezzatura perfettamente efficiente e funzionante nei siti d'intervento			
		ora	75,500	30,00	2.265,00
13	A.P.63	Impiego di autogrù compreso l'operatore, il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento.			
		Ora	2,000	72,14	144,28
14	A.P.37	Fornitura a piè d'opera di sabbia di frantoio vagliata.			
		mc.	14,450	13,75	198,69
15	A.P.31	Impiego di pompa sommersa compreso generatore di corrente, compreso il carburatore, trasporto nel sito d'intervento e quanto altro necessari per dare l'attrezzatura perfettamente efficiente e funzionante.			
		Ora	21,000	9,38	196,98
16	A.P.34	Impiego di generatore di corrente, compreso il carburante, il trasporto in loco e quanto altro necessari per dare l'apparecchiatura efficiente e funzionante nei siti d'intervento.			
		Ora	2,000	6,50	13,00
17	A.P.36	Fornitura a piè d'opera di cemento tipo 325, in sacchi.			
		q.li	12,000	15,00	180,00
18	A.P.38	Fornitura a piè d'opera di pietrisco di frantoio.			
		mc.	3,100	13,75	42,63
19	A.P.55	Fornitura a piè d'opera di malta premiscelata a presa rapida ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile e cementi speciali, nei colori grigia e nera, in confezione da Kg. 25.			
		Kg.	2.475,000	0,88	2.178,00
20	A.P.39	Fornitura a piè d'opera di mattoni pieni di argilla, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti d'intervento.			
		Cad.	35,000	13,75	481,25
21	A.P.40	Fornitura a piè d'opera di miscela di cemento a rapida presa in sacchi, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti di intervento.			
		q.le	0,950	105,17	99,91
22	A.P.33	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso di usura in sacchi di Kg.25, compreso il trasporto ed ogni altro onere			
		A RIPORTARE			69.431,38

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			69.431,38
		per dare il materiale pronto all'uso nei siti d'intervento.			
		Kg.	700,000	0,30	210,00
23	A.P.53	Fornitura a piè d'opera di conci di tufo squadriati, compreso il trasporto ed ogni altro onere per dare il materiale pronto all'uso nei siti d'intervento.			
		Cad.	10,000	0,90	9,00
24	A.P.10	Fornitura di profilati in ferro pieno di qualsiasi tipo e dimensioni, lavorati a semplice disegno geometrico per griglie, chiusini ecc., compresi i tagli, gli sfridi, saldature e relative molature ed ogni altro onere.			
		Kg.	1.271,000	1,28	1.626,88
25	3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola			
		kg	430,468	1,64	705,97
26	A.P.17	Fornitura e posa in opera di putrella in ferro a doppia T di qualsiasi sezione e dimensione, compreso l'onere del taglio a misura, in opera a qualsiasi altezza e secondo livellette predeterminate, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		Kg.	273,300	1,28	349,83
27	A.P.21	Fornitura a piè d'opera di tubazione in p.v.c. ø 200 mm. del tipo pesante per fognatura, compresi eventuali pezzi speciali, tagli a misura, gli sfridi, il collante, il trasporto e quanto altro necessiti per dare il materiale pronto all'uso in cantiere.			
		ml.	27,300	12,16	331,97
28	A.P.24	Fornitura a piè d'opera di tubazione in p.v.c. diametro 100mm. del tipo pesante per fognatura, compresi eventuali pezzi speciali, tagli a misura, gli sfridi, il collante, il trasporto e quanto altro necessiti per dare il materiale pronto all'uso in cantiere.			
		ml.	8,000	4,86	38,88
29	A.P.23	Fornitura a piè d'opera di tubazione in p.v.c. ø 125 mm. del tipo pesante per fognatura, compresi eventuali pezzi speciali, tagli a misura, gli sfridi, il collante, il trasporto e quanto altro necessiti per dare il materiale pronto all'uso in cantiere.			
		ml.	11,900	5,84	69,50
30	A.P.68	Mattonelle di asfalto delle dimensioni di cm.10*20 e spessore di cm.3			
		mq.	3,610	19,38	69,96
31	6.4.2.1	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola			
		kg	25,500	3,96	100,98
		A RIPORTARE			72.944,35

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			72.944,35
32	A.P.47	Fornitura di solettina in conglomerato cementizio armato, confezionato con cemento tipo 325 con dosatura non inferiore a Kg. 300 per metro cubo di impasto, delle dimensioni di mt. 1,60 x 1,60 e dello spessore di cm. 20, per copertura di pozzetti fogna, compresa la vibratura dei getti, le casseformi ed il loro disarmo, le barre di armatura, Cad.	3,000	379,89	1.139,67
33	6.4.2.3	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma, rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastometro ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola kg	50,000	3,62	181,00
34	A.P.45	Fornitura e spargitura a mano di conglomerato bituminoso per strato di usura, con gli stessi oneri di cui al precedente articolo A.P.7, ma con l'onere della compattazione con idonea piastra compattatrice vibrante in modo tale da ottenere una percentuale di vuoti non superiore al 6% e compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere e Kg.	1.960,000	0,176	344,96
35	13.7.2.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice m	15,000	29,70	445,50
36	1.1.7.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel m <sup>3</sup>	4,458	10,33	46,05
37	3.1.1.4.	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il m <sup>3</sup>	1,856	127,20	236,08
38	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso m <sup>2</sup>	9,284	19,70	182,89
39	7.1.2	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche etc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.			
		A RIPORTARE			75.520,50

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			75.520,50
		kg	77,870	3,09	240,62
40	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta			
		kg	77,870	2,59	201,68
41	3.1.1.2.	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il			
		m <sup>3</sup>	3,229	124,00	400,40
42	A.P.26	Fornitura e posa in opera di tubazione in p.v.c. diametro 200mm. del tipo pesante per fognatura, compresi eventuali pezzi speciali, i tagli a misura, gli sfridi, il collante, e quanto altro necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		ml.	5,500	25,27	138,99
43	NP.01	Fornitura posto cantiere di pietrame calcareo di varia pezzatura, atta ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato al tipo di ripristino da effettuare, proveniente da cava o da demolizioni, compreso di ogni onere occorrente per dare il materiale in sito pronto per la posa in opera			
		mc	132,000	23,25	3.069,00
44	NP.02	Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio per strutture non armate con dosatura non inferiore o a Kg. 250 di cemento tipo 425 con classe di consistenza S4, compreso di ogni onere occorrente per dare il calcestruzzo in sito pronto la posa in opera.-			
		mc	12,500	121,13	1.514,13
45	NP.03	Fornitura a piè d'opera di cemento tipo 425 in sacchi da Kg.25,00, compreso di ogni onere occorrente per dare il cemento pronto per il successivo utilizzo			
		q.li	6,625	18,88	125,08
46	NP.04	Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio per strutture non armate con dosatura non inferiore o a Kg. 300 di cemento tipo 425 con classe di consistenza S4, compreso di ogni onere occorrente per dare il calcestruzzo in sito pronto la posa in opera			
		mc.	1,000	127,38	127,38
47	NP.05	Fornitura a piè d'opera di conglomerato cementizio per strutture non armate con dosatura non inferiore o a Kg. 350 di cemento tipo 425 con classe di consistenza S4, compreso di ogni onere occorrente per dare il calcestruzzo in sito pronto la posa in opera			
		mc	4,700	133,63	628,06
48	NP.06	Fornitura a piè d'opera di tubazione in pvc di tipo pesante del diametro di mm.140 adatto alla realizzazione di			
		A RIPORTARE			81.965,84

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			81.965,84
49	NP.07	condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico non in pressione, compreso di ogni onere occorrente per dare la tubazione in sito pronta per la posa in opera ml.	12,800	6,42	82,18
50	NP.08	Fornitura a piè d'opera di giunto di riparazione in pvc di tipo pesante del diametro di mm.125 adatto alla realizzazione di condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico non in pressione, compreso di ogni onere occorrente per dare il giunto in sito pronto per la successiva posa in opera cad	2,000	13,42	26,84
51	NP.09	Fornitura a piè d'opera di pozzetto prefabbricato in c.a. con fondo delle dimensioni interne non inferiore a cm.40*40 per altezza non inferiore a cm.40 spessore delle pareti e del fondo cm.5 compreso di ogni onere occorrente per dare il pozzetto in sito pronto per la successiva posa in opera cad	1,000	29,82	29,82
52	NP.10	Fornitura a piè d'opera di pozzetto prefabbricato in c.a. senza fondo delle dimensioni interne non inferiore a cm.40*40 per altezza non inferiore a cm.40 spessore delle pareti cm.5 compreso di ogni onere occorrente per dare il pozzetto in sito pronto per la successiva posa in opera Cad	3,000	24,17	72,51
53	NP.11	Fornitura a piè d'opera di pozzetto prefabbricato in c.a. con fondo delle dimensioni interne non inferiore a cm.50*50 per altezza non inferiore a cm.40 spessore delle pareti e del fondo cm.5 compreso di ogni onere occorrente per dare il pozzetto in sito pronto per la successiva posa in opera Cad	1,000	36,94	36,94
54	NP.12	Fornitura a piè d'opera di pozzetto prefabbricato in c.a. senza fondo delle dimensioni interne non inferiore a cm.50*50 per altezza non inferiore a cm.40 spessore delle pareti cm.5 compreso di ogni onere occorrente per dare il pozzetto in sito pronto per la successiva posa in opera Cad	1,000	31,94	31,94
55	NP.13	Fornitura a piè d'opera di sifone in pvc di tipo pesante del diametro di mm.100 adatto alla realizzazione di condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico non in pressione, compreso di ogni onere occorrente per dare il sifone in sito pronto per la successiva posa in opera Cad.	1,000	21,52	21,52
56	NP.14	Fornitura a piè d'opera di mattonelle di asfalto dim. 10*20 spessore da cm. 4 compreso di ogni onere occorrente per dare le mattonelle in sito pronte per la successiva posa in opera mq	2,250	21,69	48,80
		Fornitura a piè d'opera di sifone in pvc di tipo pesante del diametro di mm.140 adatto alla realizzazione di condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico non in pressione, compreso di ogni onere occorrente per dare il sifone in sito pronto per la successiva posa in opera Cad	1,000	42,02	42,02
		A RIPORTARE			82.358,41


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			82.358,41
57	NP.15	Scavo a sezione obbligata, finalizzato alla messa a nudo di condotte e tubazioni idriche oggetto di perdita d'acqua e/o in pessimo stato di conservazione, o per l'esecuzione di saggi per intercettazione perdite e/o infiltrazioni, ed eseguito a mano o con l'ausilio di martello elettrico o di mini escavatore e bob cat, realizzato su sedi stradali mc	7,224	104,47	754,69
58	NP.16	Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su tubazione in polietilene o in ferro zincato del diametro compreso tra mm.20 e mm.60, precedentemente messa a nudo e derivata dalla condotta comunale o da pozzetto per l'allaccio di utenza idrica, eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo Cad.	6,000	85,19	511,14
59	NP.17	Ripristino con asfalto a freddo in sacchi e/o caldo (Binder Chiuso) per uno spessore compreso tra cm.7 e 10, di pavimentazioni stradali danneggiati a seguito degli scavi effettuati per interventi su condotte idriche. Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri a carico dell'impresa: mq.	3,260	25,75	83,95
60	NP.18	Intervento di eliminazione perdita d'acqua eseguito su condotta idrica comunale di adduzione alle utenze in polietilene, in ferro zincato o in ghisa sferoidale del diametro compreso tra mm.61 e mm.125, precedentemente messa a nudo eseguito anche in presenza d'acqua in rete, ritenendosi compensato nel prezzo l'eventuale onere per Cad.	3,000	93,41	280,23
61	NP.19	Fornitura, trasporto e posa in opera di fascetta circolare di riparazione in acciaio, completa di bulloni, dadi e qualsiasi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni 98*108. Per ognuna Cad.	1,00	113,48	113,48
62	NP.20	Sovrapprezzo all'intervento di cui all'art. AP.116 per ogni singolo tubo in più riparato e/o sostituito all'interno dello stesso scavo e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. AP.116.- Per ogni singolo tubo di utenza e per il tratto massimo di ml.8.00; Cad.	1,000	40,45	40,45
63	NP.21	Fornitura, trasporto e posa in opera di fascetta circolare di riparazione in acciaio, completa di bulloni, dadi e qualsiasi ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Dimensioni 60*68 cad	1,000	102,59	102,59
64	NP.22	Nolo di autocarro di portata a pieno carico superiore a 35 quintali, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di intervento ora	1,000	57,64	57,64
65	NP.23	Rimozione dalla postazione interrata di sollevamento n.4 A RIPORTARE			84.302,58

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO			84.302,58
66	NP.24	di C.da Maganuco, mediante automezzo attrezzato di gru, di gruppo elettrogeno obsoleto da 20 KVA completo di quadro di avviamento automatico, compreso il carico su mezzo ed il trasporto a discarica per lo smaltimento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a Corpo	1,000	754,57	754,57
66	NP.24	Intervento di trasferimento del gruppo elettrogeno da 40 KVA installato all'interno della stazione di sollevamento n.7 di C.da Maganuco alla Stazione di sollevamento n.4 sempre di C.da Maganuco, mediante utilizzo di autocarro attrezzato con gru, sono compreso lo scollegamento del quadro elettrico e e il successivo riallacciameto all'interno corpo	1,000	2.538,25	2.538,25
67	NP.25	Installazione all'interno della stazione di sollevamento interrata n.2 di C.da Maganuco di gruppo elettrogeno della potenza di 80 KVA, dotato di quadro di avviamento automatico. Sono altresì compresi e compensati nel prezzo i collegamenti elettrici, il collaudo e la prova finale di regolare funzionamento del gruppo ed ogni altro onere e cad	1,000	2.644,05	2.644,05
68	NP.26	Fornitura a piè d'opera di sifone in pvc di tipo pesante del diametro di mm.200 adatto alla realizzazione di condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico non in pressione, compreso di ogni onere occorrente per dare il sifone in sito pronto per la successiva posa in opera Cad	1,000	47,52	47,52
69	NP.27	Posa in opera di pavimentazione in mattonelle di asfalto dello spessore di cm.3 compreso di formazione del letto di malta cementizia a secco e la successiva boiaccatura. mq.	43,980	15,07	662,78
70	NP.28	Fornitura posto cantiere di foglio di lamiera piana liscia zincata dello spessore di mm.5 mq.	14,700	21,00	308,70
71	NP.29	Fornitura e installazione di convogliatore d'aria completo di tubazione per lo scarico dei fumi sulla estremità superiore della cofanatura del gruppo, di altezza tale da garantire la completa evacuazione dell'aria calda e dei prodotti della combustione sviluppati all'interno del generatore. Cad	2,000	1.709,51	3.419,02
					94.677,47
		A RIPORTARE			94.677,47



Importo lavori a misura inclusi sicurezza e manodopera	€.	94.677,47	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.	1.893,55	
A dedurre costo manodopera incluso nei lavori	€.	45.141,14	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€.	47.642,78	
Il ribasso d'asta del 41,9951% su €. 47.642,78	€.		20.007,63
Importo Lavori a Misura al netto del ribasso d'asta	€.		27.635,15
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.893,55
Importo manodopera incluso nei lavori	€.		45.141,14
Totale lavori a misura al netto di ribasso	€.		74.669,84
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>74.669,84</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 17-09-2015 di €. 59.842,69			
n.2 del 21-04-2016 di <u>€. 14.453,80</u>			
Sommano €. 74.296,49	€.		74.296,49
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>373,35</b>

MODICA LI 23/08/2016  
L'Impresa  
(F.lli Belluardo snc)  
*Belluardo Telesto*

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)  


Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL e CASSA EDILE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 4551612 del 17-08-2016 con scadenza di validità al 15-12-2016.-

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)  
