



Città di Modica

117

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 416 del 16 FFR. 2018

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale. CIG. Z381EDDAEE.

Ditta: Occhipinti Geom. Pietro con sede a Ragusa in Via Pezza n.44 Partita Iva 00942140880.- **Approvazione Consuntivo Finale dei lavori ed integrazione somme.-**

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO

CHE in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

CHE ricorrendo gli estremi di somma urgenza di cui all'art.163 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari;

CHE la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata in linea di massima in €. 19.599,30 di cui €. 16.065,00 per lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza per €. 321,30 pari al 2%) ed €. 3.534,30 per Iva al 22%;

PRESO ATTO che il Sindaco ha autorizzato la spesa di €. 19.599,30 in calce al verbale di somma urgenza del 16/05/2017 impegnando le somme al capitolo 780/10 del bilancio 2017;

CHE con nota prot. n.25723 del 24/05/2017, sono state richieste tramite pec a n.15 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30/05/2017, sul prezzo elementare all'allegato all'invito;

CHE entro il termine previsto nell'invito sono pervenute n.2 offerte, e precisamente: quella presentata dalla ditta "Cappello Giuseppe" con sede a Modica in Via Vanella 140 n.2, che ha offerto un ribasso d'asta del 9,0729% (novevirgolazerosettecentoventinoveper cento) e quella della ditta "Occhipinti geom. Pietro", con sede a Ragusa in Via Pezza n.44, che ha offerto un ribasso d'asta del 17,9478% (diciassettevirgolanozemilaquattrocentosettantotto per cento);

CONSIDERATO che l'offerta della ditta "Occhipinti geom. Pietro" con sede a Ragusa in Via Pezza n.44 P.Iva 00942140880, è risultata essere quella più vantaggiosa e ritenuta congrua la percentuale di ribasso

praticata, giusto verbale del 30/05/2017 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

CHE in applicazione del ribasso d'asta offerto viene a determinarsi un importo netto dei lavori pari ad €. 13.239,35 (comprensivo di €. 321,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre ad €. 2.912,66 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 16.152,01;

PRESO ATTO che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1403 del 19/06/2017, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa di €. 16.152,01 iva compresa al capitolo 780/10 impegno n. 1325/2017;

CHE i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 14/07/2017, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in data 17 luglio 2017 come risulta dai documenti di trasporto della ditta fornitrice dei conglomerati bituminosi;

RILEVATO che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 850,00 di conglomerato bituminoso a caldo, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sulle obsolete sedi stradali del patrimonio comunale, sono stati affidati all'impresa maggiori lavori per q.li 179,20 di conglomerato bituminoso e quindi per un totale complessivo di q.li 1.029,20 (q.li 850,00+ q.li 179,20);

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 02/08/2017;

VISTO il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 16.030,52 al netto del ribasso d'asta del 17,9478% offerto dall'impresa, oltre ad €. 3.526,71 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 19.557,23;

CHE pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.1403 del 19/06/2017 per un importo di €. 16.152,01 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori per €. 19.557,23 iva compresa, necessita un finanziamento integrativo di €. 3.405,22 comprensivo di iva al 22%;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii; **ritenuto** di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3205 del 22 Dicembre 2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la L.R. n.48/1991;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che il Sindaco ha autorizzato la spesa di €. 19.599,30 iva compresa al 22% in calce al verbale di somma urgenza del 16/05/2017 con impegno al cap.780/10 del bilancio 2017;
- 3) **Di dare atto** che con determinazione n.1403 del 19/06/2017 i lavori sono stati affidati alla ditta "Occhipinti Geom. Pietro con sede in Ragusa Via Pezza n.44 P.Iva 00942140880 per un importo al netto del ribasso d'asta del 17,9478% di €. 13.239,35 comprensivo di €. 321,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 2.912,66 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 16.152,01;
- 4) **Di dare atto** che con lo stesso provvedimento n.1403 di cui sopra è stata impegnata la somma di €. 16.152,01 iva compresa al 22% al capitolo 780/10 del bilancio comunale 2017;
- 5) **Di dare atto** che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 14/07/2017 e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in data 17/07/2017;
- 6) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 02/08/2017;
- 7) **Di prendere atto** del consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla Direzione Lavori ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 16.030,52 al netto del ribasso d'Asta offerto del 17,9478% oltre ad €. 3.526,71 per iva al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 19.557,23;
- 8) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per 16.030,52 è maggiore di €. 2.791,17 rispetto all'importo autorizzato di €. 13.239,35 di cui alla determinazione n.1403 del 19/06/2017;
- 9) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alla determinazione n.1403 del 19/06/2017 per €. 16.152,01 iva compresa al 22% e dal consuntivo dei lavori redatto dalla D.L. pari ad €. 19.557,23 iva compresa, necessita un finanziamento integrativo di €. 3.405,22 comprensivo di iva;
- 10) **Di impegnare** l'importo integrativo di €. 3.405,22 compresa iva al capitolo.....^{12010/030} del bilancio 2018 in corso di formazione;
- 11) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 12) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Occhipinti Geom. Pietro con successivo atto;
- 13) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 14) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. 2° Settore
(Geom. Giorgio Scollo)

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Occhipinti Geom. Pietro P.Iva 00942140880
Indirizzo:	Via Pezza n.44 97100 Ragusa
Legale Rappresentante:	Geom. Occhipinti Pietro
Indirizzo:	Via Pezza n.44 97100 Ragusa
Importo vantaggio economico:	Euro 2.791,17
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Somma urgenza con invito rivolto a 15 ditte



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

OGGETTO: Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016 per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade extraurbane del Territorio Comunale. CIG: Z381EDDAEE.

Ditta: Occhipinti geom Pietro con sede in Ragusa Via Pezza n.44 P.Iva 00942140880;

Determinazione di affidamento n.1403 del 19/06/2017;

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che ricorrendo gli estremi di somma urgenza di cui all'art.163 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, per cui agli effetti del medesimo articolo è stato redatto in data 16/05/2017 il relativo verbale di somma urgenza, nel quale è stata stimata in linea di massima la spesa di €. 16.065,00 oltre Iva al 22% per una spesa totale di €. 19.599,30;

Che il Sindaco ha autorizzato la spesa in calce al verbale di somma urgenza del 16/05/2017 impegnando la somma di €. 19.599,30 al Capitolo 780/10 del bilancio 2017;

Che con nota prot. 25723 del 24/05/2017, sono state richieste tramite pec a 15 ditte, offerte di ribasso da fare pervenire entro le ore 11,00 del 30/05/2017, sul prezzo elementare allegato all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

Che entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute n.2 offerte, e precisamente quella presentata dalla ditta "Cappello Giuseppe con sede in Modica in Via Vanella 140 n.12 con un ribasso d'asta offerto sul prezzo elementare del 9,0729%, e quella della ditta Occhipinti Geom. Pietro con sede in Ragusa in Via Pezza n.44 che ha offerto un ribasso d'asta del 17,9478%;

Che in considerazione del maggior ribasso offerto i lavori de quo sono stati affidati alla ditta "Occhipinti Geom. Pietro" con sede in Ragusa Via pezza n.44 P.Iva 00942140880, con il ribasso offerto del 17,9478%;

Che con Determinazione n. 1403 del 19/06/2017 i lavori sono stati affidati alla Ditta "Occhipinti Geom. Pietro per un importo al netto del ribasso d'asta del 17,9478% di €. 13.239,35 comprensivo di €. 321,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 2.912,66 per Iva al 22% e quindi per un totale di €. 16.152,01;

Che con lo stesso provvedimento di cui sopra, è stata impegnata la somma di €. 16.152,01 Iva compresa al 22% al capitolo 780/10 del bilancio comunale 2017;

Che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 14/07/2017, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in data 17 luglio 2017 come risulta dai documenti di trasporto della ditta fornitrice dei conglomerati;

Che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 850,00 di conglomerato bituminoso a caldo, ma che per esigenze

determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sono stati affidati all'impresa maggiori lavori per q.li 179,20 per un totale complessivo di conglomerato di q.li 1029,20 (q.li 850,00 + q.li 179,20);

Che i lavori de quo sono stati ultimati in data 02/08/2017;

Che per come risulta dalla contabilità i lavori eseguiti ammontano complessivamente €. 16.030,52 al netto del ribasso d'asta offerto del 17,9478% oltre ad €. 3.526,71 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 19.557,23

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 2.791,17 derivato da €. 16.030,52 - €. 13.239,35;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per €. 19.557,23 iva compresa al 22% , al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 3.405,22 l'importo di €. 16.152,01 già impegnato con la determinazione di affidamento n. 1403 del 19/06/2017.-

MODICA, 02/01/2018


Il Direttore dei Lavori

(geom. Giorgio Barone)



Il R.U.P e Responsabile P.O. X Settore

(Geom. Giorgio Scoffo)



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
362/2018	16/02/2018	€ 3.405,22	12010/030	2018
Missione	Programma	Titolo	Macrosigillo	
10	5	2	202	

Modica, 16/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 FEB. 2018 al 7 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione