



Città di Modica  
1394

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 1394 del 23 MAG, 2018

**OGGETTO:** Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017. - CIG: 69894726C1

CUP: J84H17000090002

Approvazione atti di contabilità finale, e certificato di regolare esecuzione.

Impresa: Geom. Marcello Leone - Via Toscano n. 6- 97015 Modica - P.IVA 00659080881

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

-con determinazione n. 330 del 17/02/2017 il Responsabile P.O. XI Settore ha approvato in linea amministrativa il progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo ai "lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017" dell'importo complessivo di €. 96.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€	73.919,79
- Per lavori a base d'asta	€	72.441,39	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€	1.478,40	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	€	16.262,35	
- Oneri conferimento in discarica	"	5.000,00	
- Imprevisti	"	817,86	
SOMMANO	€	22.080,21	" 22.080,21
IMPORTO DEL PROGETTO		€	96.000,00

-con la determinazione n. 395 del 23/02/2017, ad integrazione della determinazione n. 330 del 17/02/2017 venne prenotata la somma di €. 96.000,00 con imputazione al capitolo 12010/30, impegno 208/2017, del bilancio di esercizio 2017;

-in data 07 marzo 2017 è stata esperita la gara ed è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa "Geom. Marcello Leone" con sede a Modica nella Via Toscano n. 6 - P.IVA 00659080881, la quale ha offerto il ribasso d'asta del 32,6191% sui prezzi unitari di elenco, vedi Determinazione n. 706 del 28/03/2017;

-con determinazione n. 1020 del 05/05/2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e il nuovo quadro economico dei lavori era così determinato:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€	50.290,06
Di cui:			
- per lavori	€	48.811,66	

- per oneri della sicurezza	"	1.478,40	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% sui lavori	"	11.063,81	
- oneri conferimento in discarica, IVA compresa	"	5.000,00	
- Imprevisti, IVA compresa	"	817,86	
	SOMMANO	€ 16.881,67	" 16.881,67
	<b>IMPORTO DEL PROGETTO</b>		€ 67.171,73

-con detta Determinazione n. 1020/2017 2017 veniva impegnata la somma di € 79.442,50 al capitolo 12010/30, impegno 2017, del bilancio di esercizio 2017, così suddivisa: € 67.171,73 occorrente per finanziare i lavori in argomento ed € 12.270,77 IVA compresa, per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;

Preso atto della consegna dei lavori avvenuta in via d'urgenza in data 03/04/2017;

Preso atto che l'appalto dei lavori di che trattasi fu regolarizzato all'impresa "Geom. Marcello Leone" con sede a Modica nella Via Toscano n. 6 - P.IVA 00659080881, con contratto 01/06/2017 n. 15936 REP., registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modica in data 20/06/2017 al n. 1673 Serie 1T;

Preso atto della stipula dell'Atto di Sottomissione avvenuto in data 04/12/2017 n. 1214 R.A.P.;

Preso atto che l'impresa "Geom. Marcello Leone" con sede a Modica nella Via Toscano n. 6 - P.IVA 00659080881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

Preso atto del certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 14/12/2017;

Preso atto degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione, emesso in data 08/05/2018, con i quali il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 59.170,66 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi di €. 58.874,81 rimane da corrispondere all'impresa la somma di €. 295,85 oltre I.V.A a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi i due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

Preso atto che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;

Visto il DURC On Line valido fino al 04/07/2018 da cui si rileva che l'impresa risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. E Casse Edili;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 08/05/2018 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05-10-2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 3205 del 22/12/2017 di conferma della nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

## DETERMINA

- 1) Di prendere atto delle premesse che si intendono integralmente richiamate;
- 2) Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 08/05/2018 relativo ai "lavori urgenti per la manutenzione straordinaria per il ripristino del manto stradale di Via Tirella a seguito dell'evento meteorologico del 22 gennaio 2017";
- 3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
- 4) Di dare atto che il credito netto dell'Impresa "Geom. Marcello Leone" con sede a Modica nella Via Toscano n. 6 - P.IVA 00659080881, esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 295,85 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 65,09, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio;
- 5) Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1020 del 05/05/2017 capitolo 12010/30, impegno 206/2017, del bilancio di esercizio 2017;
- 6) Di prendere atto, altresì, della differenza di spesa di €. 2.266,59 rispetto all'importo di €. 79.442,50 impegnato con la Determinazione n. 1020 del 05/05/2017;
- 7) Di prendere atto dell'economia di €. 2.266,59 (€. 79.442,50 - €. 77.175,91) rispetto all'impegno spesa assunto con Determinazione n. 1020 del 05/05/2017;
- 8) Di dare mandato al Responsabile P.O. del II Settore dello svincolo della predetta somma di €. 2.266,59 del capitolo 12010/30, impegno 206/2017, del bilancio di esercizio 2017 quale somma disponibile dell'Ente ~~nonché lo svincolo €. 2.266,59 di cui al provvedimento n. 1020 del 05/05/2017, se non eseguito;~~
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Settore di competenza per l'opportuna conoscenza e per i successivi adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE  
Geom. Giorgio Scollo



**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
208/001/2017	23/02/2017	€ 360,84	12010/031	2017

Modica, 21/05/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 25 MAG. 2018 al 8 GIU. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione