



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 2980 del 16 NOV. 2018

# Città di Modica

2876

**Oggetto:** Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.  
Impresa: "S. & C. Costruzioni S.r.l." - CIG: 67701665B8-

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 27/07/2016 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle vie: Fabrizio, Cincinnato, Duilio e Silla del quartiere Sacro Cuore per un importo complessivo di € 99.000,00 - CIG: 67701665B8 ;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.328 del 27/07/2016 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 1999 del 05/08/2016;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 14, 15 e 26 settembre 2016 giusti verbali di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "S. & C. Costruzioni S.r.l." con sede in Floridia (SR) in Viale P. Nenni n.8 - P.Iva 01556530895 per l'importo complessivo di € 59.252,20 di cui € 57.761,94 per lavori al netto del ribasso d'asta del 20,8989% ed € 1.490,26 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 2873 del 27/10/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.3243 del 01 dicembre 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 3243/2016 è stata impegnata la somma di € 99.000,00 iva compresa, già prenotata con la citata Determinazione n. 1999/2016 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.2010 del bilancio 2016;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 17/01/2017 REP. 15922 registrato a Modica il 27/01/2017 al n. 268 Serie 1T;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 31/03/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 60 (sessanta) e, pertanto, entro il 30/05/2017;

che in data 26/04/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 58.954,59 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 19/04/2017;

che in data 16/06/2017 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 99.000,00;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 369 del 19/06/2017 e in linea amministrativa con determinazione n.2370 del 13/10/2017;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 05/04/2018 per lavori eseguiti a tutto il 30/05/2017;

che il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P. ha emesso in data 06/04/2018 il secondo ed ultimo certificato di pagamento per un importo di €. 11.548,97 iva compresa al 22%;

che altresì il D.L. in data 06/04/2018 ha emesso il certificato di €. 3.000,22 iva compresa al 22% per il rimborso all' Impresa dell' anticipazione a fattura del pagamento effettuato alla Ditta CON.PRI. S.R.L. C.da Balorda 96010 Priolo Gargallo in qualità di centro recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi, per il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere;

preso atto che in data 05/04/2018 Rap. 1478 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa S.& C. Costruzioni con sede in Floridia (SR) - Viale Pietro Nenni n.8 P.Iva 01556530895 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/10/2018 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 68.764,78 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 68.420,96, rimane da corrispondere all' Impresa la somma di €.343,82 oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS -- INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 11965606 del 30/08/2018 con scadenza di validità al 28/12/2018 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 22/10/2018 il

quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### DETERMINA

Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 22/10/2018 e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle vie: Fabrizio, Cincinnato, Duilio e Silla del quartiere Sacro Cuore - CIG 67701665B8;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

Di dare atto che il credito dell'Impresa "S.& C, Costruzioni s.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 419,46 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 75,64 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n.3243 del 01 dicembre 2016 del Responsabile P.O. dell' XI Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.2010/2016;

Di prendere atto dell'economia complessiva di €10,375,91 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 99.000,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 88.624,04 ed allegato al presente provvedimento;

Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 10.375,91 dal capitolo 12010/030 impegno n.2010 del bilancio 2016 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore  
Geom. Giorgio Sciffo

**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2146/02/2017	14/11/2018	€ 419,46	2017

Modica, 14/11/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 NOV. 2018 al € 4 DIC. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione