

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**
Manutenzionin. 118 del 16 GEN. 2019

Città di Modica

74.

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Impresa: "Nuova Tecnopolis s.r.l." - CIG: 698573393B-

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 02/02/2017 il progetto relativo ai "lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta Trebalate Passo Parrino" - "Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, per l'importo complessivo di €. 91.000,00 di cui €. 62.284,10 per lavori, comprensivi di €. 1.365,68 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 22.715,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. Ai sensi del D.L. 50 del 18/04/2016 giusto parere n.340 del 02/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 294 del 15/02/2017;

che a seguito di gara d'appalto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Codice, esperita con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a) del predetto Codice, esperita nei giorni 28 febbraio 2017 e 7 marzo 2017 giusti verbali di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Nuova Tecnopolis S.r.l." con sede a Rometta (ME) in Via dei Gelsi n.1 - P.IVA 02711920831 per l'importo complessivo di € 50.743,64 di cui € 49.377,96 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,2117% ed € 1.365,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.702 del 07/03/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1274 del 06 giugno 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1274/2017 è stata impegnata la somma di € 81.982,09 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.197 del bilancio 2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 20/07/2017 REP. 15946;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 28/09/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque) e, pertanto, entro il 11/11/2017;

che in data 11/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di € 48.810,28 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 26/10/2017;

che in data 30/01/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 75.186,40;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 404 del 01/02/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 356 del 09/02/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 14/03/2018 per lavori eseguiti a tutto il 10/11/2017 per un importo di € 9.701,48 oltre iva al 22%;

che altresì il D.L. in data 15/03/2018 ha emesso il certificato di € 2.077,66 iva compresa al 22% per il rimborso all'impresa dell'anticipazione a fattura al pagamento effettuato alla ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l. per il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere;

preso atto che in data 14/03/2018 Rap. 1434 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "Nuova Tecnopolis S.r.l." con sede a Rometta (ME) in Via dei Gelsi n.1 - P.IVA 02711920831 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/12/2018 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 58.805,79 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi € 58.511,76, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di € 294,03, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS - INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INPS n. 12814871 del 07/11/2018 con scadenza di validità al 07/03/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/12/2018 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 27/12/2018 e relativo ai lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta Trebalate Passo Parrino" - "Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 - CIG: 698573393B
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Nuova Tecnopolis s.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 358,72 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 64,69 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1274 del 06 giugno 2017 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.197 del bilancio 2017;
7. Di prendere atto dell'economia complessiva di € 6.765,68 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 81.982,09 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 75.216,41 ed allegato al presente provvedimento;


8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 6.765,68 dal capitolo 12010/030 impegno n.197 del bilancio 2017 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del Settore
Geom. Giorgio Scello






REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
Manutenzioni



LAVORI: Lavori Urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta Trebalate Passo Parrino", "Pozzo Cassero Cavette Passo Prrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG 698573393B CUP J87H17000120002

IMPRESA: NUOVA TECNOPOLIS S.R.L. Via Dei Gelsi n°1 - 98043 Rometta (ME) P.Iva 02711920831

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 10/11/2017

Contratto In data 20/07/2017 N. 15946 di Repertorio Registrato a Modica In data 08/08/2017 al 2265 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 14/03/2018 Rap. 1434

A) Importo del progetto	€.	91.000,00	Data consegna	28/09/2017
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 26,2117%	€.	50.743,64	Data inizio lavori	18/10/2017
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	8.062,15	Scad. tempo utile	11/11/2017
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.		I lavori rimasero sospesi	
Sommano B+C+D	€.	58.805,79	I lavori furono prorogati per	Giorni 8
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	16.380,61	Per cui la scad. Tempo ut. è	19/11/2017
			Ultimazione lavori	10/11/2017
Per IVA 22% sui lavori	€.	12.937,27	Giorni impiegati in meno	
Per Oneri Conf. Discaric.	€.	2.077,66	Giorni impiegati in più	
Per Spese Tecniche	€.	1.365,68		
Per Fornit. Mater.	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.			
Sorveglianza e Direzione	€.	//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	//.....		
Sommano	€.	16.380,61		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m2 e per uno spessore medio di 20 mm. m ²	9.618,703	2,60	25.008,63
2	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 e per ogni km. m ³	1.923,741	1,01	1.942,98
3	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore. m ²	33.665,460	1,55	52.181,46
A RIPORTARE					79.133,07



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	79.133,07	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.	1.582,66	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	77.550,41	
A dedurre il ribasso d'asta del 26,2117%	€.	20.327,28	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	57.223,13	57.223,13
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		1.582,66
Lavori a misura al netto	€.		58.805,79
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€.		58.805,79
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 11-12-2017 di €.		48.810,28	
n.2 del 15-03-2018 di €.		9.701,48	
Sommano	€.	58.511,76	58.511,76
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€.		294,03

MODICA LI 13/12/2018

L'Impresa
 (Nuova Tecnopolis s.r.l.)
 NUOVA TECNOLOGIE S.r.l.
 Partita IVA 02711720831

Il Direttore Dei Lavori
 (Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Sclio)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INPS 12814871 del 07/11/2018 con scadenza di validità al 07/03/2019



Il Responsabile Unico del Procedimento
 (Geom. Giorgio Sclio)



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta", "Trebamate Passo Parrino", "Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e "Passo Parrino Ganzeria Abremi" Danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG: 698573393B

IMPRESA: Nuova Tecnopolis s.r.l. Via Dei Gelsi n.21 98043 Rometta (ME) P.Iva 027119207831.-

CONTRATTO: n°15946 di rep. del 20-07-2017 Atto di Sottomissione in data 14-03-2018 Rap. 1434

IMPEGNO Determinazione n.1274 del Responsabile P.O. del X Settore del 06 giugno 2017 al capitolo 12010/030 impegno 197/2017 del bilancio 2017;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	69.600,64
Importo per perizia di Variante	€.	12.381,45
Maggiore importo impegnato	€.	-----
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	81.982,09

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	58.511,76
Iva al 22%	€.	12.872,59
Sommano	€.	71.384,35

Saldo finale lavori:

	€.	294,03
Iva al 22%	€.	64,69
Sommano	€.	358,72

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.365,68
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	2.077,66
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	30,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI €. 75.216,41

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	81.982,09
Totale pagamenti effettuati	€.	75.216,41
Somma residua disponibile	€.	6.765,68

Modica li 27/10/2018

Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
geom. Giorgio Scotto

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta", "Trebamate Passo Parrino", Pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e Passo Parrino Ganzeria Abremi" Danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG: 698573393B

IMPRESA: Nuova Tecnopolis s.r.l. Via Dei Gelsi n.21 98043 Rometta (ME) P.Iva 02711920831

CONTRATTO: n° 15946 di Rep. del 20 luglio 2017 registrato a Modica il 08/08/2017 al n.2265 Serie IT

Atto di Sottomissione: in data 14/03/2018 Rap. 1434.-


CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 24 (Ventiquattro) del mese di Dicembre 2018 sono intervenuti i signori: **Grillo Giuseppe** in qualità di Amministratore Delegato dell'Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in



conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di € 58.805,79 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 10/11/2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 15/02/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.12814871 del 07-11-2018 con scadenza di validità il 07/03/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Serrameta" "Trebate Passo Parrino", "pozzo Cassero Cavette Passo Parrino" e



"Passo Parrino Ganzeria Abremi" danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, eseguiti dall'impresa "Nuova TecnoPolis s.r.l." con sede in Rometta (ME) in Via dei Gelsi n.21 in base al contratto d'appalto n°15946 di rep. del 20/07/2017 registrato a Modica il 08/08/2017 al n.2265 Serie IT e al successivo atto di sottomissione dell'14 marzo 2018 rap. 1434, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 58.805,79

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 11-12-2017 di €. 48.810,28

Certificato n°2 del 15-03-2018 di €. 9.701,48

Sommano €. 58.511,76 €. 58.511,76

Resta il credito totale dell'impresa €. 294,03

Per I.V.A. Al 22% €. 64,69

Somma il credito totale dell'impresa €. 358,72

(diconsi Euro Trecentocinquantotto/72) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 27/12/2018

L'Impresa

(Nuova TecnoPolis s.r.l.)


NUOVA TECNOPOLIS s.r.l.
Partita IVA 02711920831

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12814871	Data richiesta	07/11/2018	Scadenza validità	07/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NUOVA TECNOPOLIS SRL
Codice fiscale	02711920831
Sede legale	VIA DEI GELSI 1 ROMETTA ME 98043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
197/02/2017	15-01-2019	€ 378,72	12010 31

Modica, 15-01-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 18 GEN. 2019 al 1 FEB. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione