



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 23 del - 8 GEN. 2019

# Città di Modica

3303.

**Oggetto:** Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.  
**Impresa:** "New Energy Group s.r.l." - CIG: 719084482F-

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 04/08/2017 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via della Costituzione, per l'importo complessivo di €. 40.000,00 di cui €. 30.726,40 per lavori, comprensivi di €. 614,53 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 9.273,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.374 del 04/08/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 1938 del 30/08/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita giorno 21 settembre 2017 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "New Energy Group S.r.l." con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n. - P.iva 02297570844 per l'importo complessivo di € 20.837,03 di cui € 20.222,50 per lavori al netto del ribasso d'asta del 32,8421% ed € 614,53 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 2291 del 05/10/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 2795 del 20 novembre 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 2795/2017 è stata impegnata la somma di € 33.019,21 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.1729 del bilancio 2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 20/12/2017 RAP. 1249;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 22/11/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 20 (venti) e, pertanto, entro il 11/12/2017;

che in data 18/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 18.153,66 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 29/11/2017;

che in data 23/01/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 33.017,18;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 402 del 30/01/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 357 del 09/02/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 19/04/2018 per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2017;

che altresì il D.L. in data 14/03/2018 ha emesso il certificato di €. 2.159,40 iva compresa al 22% per il rimborso all'impresa dell'anticipazione a fattura al pagamento effettuato alla ditta Mediterranea scavi di Guastella Rosario e C. s.a.s. C.da Piancatella – 97100 Ragusa in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

preso atto che in data 13/03/2018 Rap. 1430 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "New Energy Group S.r.l." con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n. – P.iva 02297570844 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 12/12/2018 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 24.789,36 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 24.665,41, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.123,95, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 14154577 del 26/11/2018 con scadenza di validità al 26/03/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 12/12/2018 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### DETERMINA


1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 12/12/2018 e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via della Costituzione CIG: 719084482F
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "New Energy Group s.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari €. 151,22 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €.27,27 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 2795 del 20 novembre 2017 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/30 impegno n.1729 del bilancio 2017;
7. Di prendere atto dell'economia complessiva di €.2,26 quale differenza fra la somma impegnata pari a €.33.019,21 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 33.016,95 ed allegato al presente provvedimento;
8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €.2,26 dal capitolo 12010/30 impegno n.1729 del bilancio 2017 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del XI Settore  
Geom. Giorgio Scollo



**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
1729/02/2017	03-01-2018	€ 151,22	12010/30

Modica, 03-01-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15

dal 11 GEN. 2019 al 25 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## X SETTORE

*Manutenzioni Stradali*

LAVORI : di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati  
Di via Della Costituzione - CIG: 719084482F

IMPRESA: New Energy Group s.r.l. C.da San Biagio 92100 Agrigento P.Iva 02297570844.-

CONTRATTO: n°1249 di rap. del 20-12-2017 Atto di Sottomissione in data 13-03-2018 Rap. 1430

IMPEGNO Determinazione n.2795 del Responsabile P.O. del X Settore del 20 novembre 2017 al capitolo 12010/030 impegno 1729/2017 del bilancio 2017;

### QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

#### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	27.934,97
Importo per perizia di Variante	€.	5.084,24
Maggiore importo impegnato	€.	-----
<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>€.</b>	<b>33.019,21</b>

#### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	24.665,41
Iva al 22%	€.	5.426,39
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>30.091,80</b>

Saldo finale lavori:

	€.	123,95
Iva al 22%	€.	27,27
<b>Sommano</b>	<b>€.</b>	<b>151,22</b>

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	614,53
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	2.159,40

<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b>	<b>€.</b>	<b>33.016,95</b>
------------------------------------	-----------	------------------

#### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	33.019,21
Totale pagamenti effettuati	€.	33.016,95
<b>Somma residua disponibile</b>	<b>€.</b>	<b>2,26</b>

Modica 12/12/2018

Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore  
geom. Giorgio Scallo



FE

REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA


X SETTORE  
 Manutenzioni


**LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti  
 Particolarmente danneggiati di Via Della Costituzione CIG. 719084482F**

**IMPRESA: NEW ENERGY GROUP S.R.L. C.da San Biagio s.n. 92100  
 Agrigento P.Iva 02297570844**

**STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 30/11/2017**

<b>Contratto</b>	In data 20/12/2017 N.1249 di Rap Registrato a Modica In data ..... al ..... Serie .....		
	Atto di Sottomissione in data 13/03/2018 Rap. N. 1430		
A) Importo del progetto	€.	40.000,00	Data consegna 22/11/2017
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 32,8421%	€.	20.837,03	Data inizio lavori 27/11/2017
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	3.952,52	Scad.tempo utile 11/12/2017
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi .....
Sommano B+C+D	€.	24.789,55	I lavori furono prorogati per .....giorni 6.....
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	8.227,63	Per cui la scad. Tempo ut. è 18/12/2017
			Ultimazione lavori 30/11/2017
Per IVA 22% sui lavori	€.	5.453,70	Giorni impiegati in meno Giorni 18
Per Oneri Conf. Discaric.	€.	2.159,40	Giorni impiegati in più .....
Per Imprevisti	€.		
Per Spese Tecniche	€.	2.159,40	
Per Ant. Forniture a fatt.	€.	.....	
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....	
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....	
Sommano	€.	<u>8.227,63</u>	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio ..... m <sup>2</sup>	3.831,150	2,60	9.960,99
2	1.4.5	Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, ..... m <sup>3</sup>	536,361	1,01	541,72
3	6.1.4.2	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F ..... m <sup>2</sup>	15.324,600	1,70	26.051,82
A RIPORTARE					 36.554,53





Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	36.554,53	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.	731,09	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	35.823,44	
A dedurre il ribasso d'asta del 32,8421%	€.	11.765,17	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	24.058,27	24.058,27
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		731,09
Lavori a misura al netto	€.		24.789,36
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>24.789,36</b>
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
		n.1 del 18-12-2017 di €.	18.153,66
		n.2 del 20-04-2018 di €.	6.511,75
<b>Sommano</b>	€.	<b>€. 24.665,41</b>	<b>24.665,41</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>123,95</b>

MODICA LI 29/11/2018  
L'Impresa  
(New Energy Group s.r.l.)

NEW ENERGY GROUP S.R.L. a socio unico  
C. da San Biagio  
92100 AGRIGENTO (AG)  
COD FISC / P IVA. 0229757 084 4

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL/14154577 del 26/11/2018 con scadenza di validità al 26/03/2019



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

9

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

**LAVORI:** Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via Della Costituzione CIG: 719084482F

**IMPRESA:** New Energy Group s.r.l. C.da San Biagio sn 92100 Agrigento  
P.Iva 02297570844.-

**CONTRATTO:** N° 1249 di rap. del 20 dicembre 2017


**Atto di Sottomissione:** in data 13/03/2018 Rap. 1430

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 12 (A.O.N.C.) del mese di Dicembre 2018 sono intervenuti i signori: **Marino Luigi** in qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa New Energy Group S.r.l. giusta procura speciale Rep. 171752 Raccolta n.24957 del 04/09/2009 Notaio Dott. Fabio Cutaia in Agrigento. La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone. Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da



numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.24.789,36 con una minore spesa di €.  
0,19 sull'importo delle somme complessivamente autorizzate pari ad €. 24.789,55;

- che i lavori vennero ultimati in data 30 novembre 2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 18-02-2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Dure on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.14154577 del 26-11-2018 con validità di scadenza il 26-03-2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente danneggiati di Via Della Costituzione, eseguiti dall'impresa "New Energy Group s.r.l." con sede in Agrigento C.da San Biagio sn in base al contratto d'appalto n°1249 di rap. del 20/12/2017 e al successivo atto di sottomissione del 13 marzo 2018 rap. 1430, sono stati regolarmente eseguiti e



liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 24.789,36

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 18-12-2017 di €. 18.153,66

Certificato n°2 del 20-04-2018 di €. 6.511,75

Sommano €. 24.665,41 €. 24.665,41

Resta il credito totale dell'impresa €. 123,95

Per I.V.A. Al 22% €. 27,27

Somma il credito totale dell'impresa €. 151,22

(diconsi Euro Centocinquantuno/22) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 12/12/2018

NEW ENERGY GROUP S.R.L. a socio unico  
C da San Biagio  
(New Energy Group S.p.A.)  
COD FISC / P IVA 02207670844

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

