



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
Manutenzioni

n. 24 del 8 GEN. 2019

Città di Modica

3304

**Oggetto:** Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.  
Impresa: "New Energy Group s.r.l." - CIG: 6985776CB6-

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 01/02/2017 il progetto relativo ai "lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella", "Serrauccelli S. Filippo e Famagiorgia S. Filippo" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, per l'importo complessivo di €. 91.000,00 di cui €. 68.284,10 per lavori, comprensivi di €. 1.365,68 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 22.715,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.339 del 01/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 296 del 15/02/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita giorno 28 febbraio 2017 giusto verbale di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "New Energy Group S.r.l." con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n. -- P.Iva 02297570844 per l'importo complessivo di € 42.291,58 di cui € 40.925,90 per lavori al netto del ribasso d'asta del 38,8421% ed € 1.365,68 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.626 del 20/03/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1535 del 03 luglio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1535/2017 è stata impegnata la somma di € 69.608,28 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.199 del bilancio 2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 14/09/2017 REP. 15949;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 24/10/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 45 (quarantacinque);

che in data 18/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 36.162,83 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2017;

che in data 13/03/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 69.608,28;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 415 del 15/03/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 860 del 29/03/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 11/04/2018 per lavori eseguiti a tutto il 09/03/2018;

che altresì il D.L. in data 12/04/2018 ha emesso il certificato di €. 2.081,56 iva compresa al 22% per il rimborso all'impresa dell'anticipazione a fattura al pagamento effettuato alla Ditta Mediterranea scavi di Guastella Rosario e C. s.a.s. C.da Piancatella – 97100 Ragusa in qualità di centro di recupero e messa in riserva rifiuti non pericolosi;

preso atto che in data 11/04/2018 Rap. 1484 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa “ New Energy Group S.r.l.” con sede in Agrigento C.da S. Biagio s.n. – P.iva 02297570844 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 12/12/2018 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 50.746,80 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 50.493,07, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.253,73, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 14154577 del 26/11/2018 con scadenza di validità al 26/03/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 12/12/2018 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.1746 del 04/07/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 12/12/2018 e relativo ai "lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella", "Serrauccelli S. Filippo e Famagiorgia S. Filippo" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, CIG: 6985776CB6

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "New Energy Group s.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 309,55 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €55,82 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1535 del 03 luglio 2017 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n. 199/2017 del bilancio 2017;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di €4.219,94 quale differenza fra la somma impegnata pari a €69.608,28 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 65.388,34 ed allegato al presente provvedimento;


8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 4.219,94 dal capitolo 12010/030 impegno n. 199/2017 del bilancio 2017 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n. 33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del XI Settore  
Geom. Giorgio Scillo



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno     | Data       | Importo  | Intervento/Capitolo |
|-------------|------------|----------|---------------------|
| 199/02/2017 | 03-01-2018 | € 309,55 | 12010/31            |
|             |            |          |                     |
|             |            |          |                     |

Modica, 03-01-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 11 GEN. 2019 al 25 GEN. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

E

X SETTORE  
Manutenzioni

**LAVORI: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella" "Serrauccelli S. Filippo" e "Famagiorgia S. Filippo" Danneggiati in occasione degli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23/01/2017 CIG 6985776CB6 CUP J87H17000110002**

**IMPRESA: NEW ENERGY GROUP S.R.L. C.da San Biagio s.n. 92100  
Agrigento P.Iva 02297570844**

**STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 09/03/2018**

|  |  |                  |                               |                 |
|--|--|------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Contratto</b>   | In data 14/09/2017 N.15949 di Repertorio Registrato a Modica In data 26/09/2017 al . n 2573<br>Serie 1T. ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 11/01/2018 RAP 1484 |                  |                               |                 |
| A) Importo del progetto  | €.   | 91.000,00        | Data consegna                 | 24/10/2017      |
| B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 38,8421% | €.   | 42.291,58        | Data inizio lavori            | 27/11/2017      |
| C) Importo 1° atto di sottomissione  | €.   | 8.455,22         | Scad. tempo utile             | 07/12/2017      |
| D) Importo 2° atto di sottomissione  | €.   | .....            | I lavori rimasero sospesi     | .....giorni 67  |
| Somma B+C+D  | €.   | 50.746,80        | I lavori furono prorogati per | .....giorni 30  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                  | €.   |                  | Per cui la scad. Tempo ut. è  | .....14/03/2018 |
|  |  |                  | Ultimazione lavori            | 09/03/2018      |
| Per IVA 22% sui lavori   | €.   | 11.164,30        | Giorni impiegati in meno      | .....05.....    |
| Per Oneri Conf. Discaric.  | €.   | 2.081,56         | Giorni impiegati in più       | .....           |
| Per Imprevisti   | €.   | .....            |                               |                 |
| Per Spese Tecniche   | €.   | 1.365,68         |                               |                 |
| Per Ant. Forniture a fatt.   | €.   | 4.249,94         |                               |                 |
| Sorveglianza e Direzione   | €.   | .....//.....     |                               |                 |
| Per acq. Pezzi speciali  | €.   | .....//.....     |                               |                 |
| Somma  | €.   | <u>18.861,48</u> |                               |                 |

| Num. Ord.       | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI   | Quantita'  | Prezzo Unitario | Pag. 1<br>Importo Totale |
|-----------------|------------------------|--|------------|-----------------|--------------------------|
| LAVORI A MISURA |                        |  |            |                 |                          |
| 1               | 1.4.3                  | Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio .....<br>m <sup>2</sup>               | 9.361,363  | 2,60            | 24.339,54                |
| 2               | 1.4.5                  | Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,<br>m <sup>3</sup>      | 1.404,204  | 1,01            | 1.418,25                 |
| 3               | 6.1.4.1                | Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F .....<br>m <sup>2</sup>  | 30.315,817 | 1,55            | 46.989,52                |
| 4               | NP.01                  | (6.1.4.2.E.P.R.S.2013) Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade ..<br>m <sup>2</sup> | 5.405,060  | 1,70            | 9.188,60                 |
| A RIPORTARE     |                        |  |            |                 | 81.935,91                |

|   |    |                                    |                  |
|---|----|------------------------------------|------------------|
| Importo lavori a misura compresa sicurezza              | e. | 81.935,91                          |                  |
| A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori | e. | 1.638,72                           |                  |
| Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta            | e. | 80.297,19                          |                  |
| A dedurre il ribasso d'asta del 38,8421%                | e. | 31.189,11                          |                  |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta     | e. | 49.108,08                          | 49.108,08        |
| Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori           | e. |                                    | 1.638,72         |
| Lavori a misura al netto                                | e. |                                    | 50.746,80        |
| <b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>                  | e. |                                    | <b>50.746,80</b> |
| <b>A CUI SI DETRAE :</b>                                |    |                                    |                  |
| - Certificati Acconti Emessi                            |    |                                    |                  |
|   |    | n.1 del 18-12-2017 di €. 36.162,83 |                  |
|   |    | n.2 del 12-04-2018 di €. 14.330,24 |                  |
| <b>Sommano</b>  | e. | <b>€. 50.493,07</b>                | <b>50.493,07</b> |
| <b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>              | e. |                                    | <b>253,73</b>    |


MODICA LI 29/11/2018

L'Impresa  
(New Energy Group s.r.l.)  
NEW ENERGY GROUP S.R.L. a socio-unico  
Via San Biagio  
92100 AGRIGENTO (AG)  
COD FISC / P IVA. 0229757 084 4

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL/14154577 del 26/11/2018 con scadenza di validità al 26/03/2019



Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollo)





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## X SETTORE

*Manutenzioni Stradali*

**LAVORI** : urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella", "Serrauccelli San Filippo" e "Famagiorgia San Filippo" danneggiati dagli eccezionali eventi Alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG: 6985776CB6

**IMPRESA**: New Energy Group s.r.l. C.da San Biagio 92100 Agrigento P.Iva 02297570844.-

**CONTRATTO**: n°15949 di rep. del 14-09-2017 Atto di Sottomissione in data 11-04-2018 Rap. 1484

**IMPEGNO** Determinazione n.1535 del Responsabile P.O. del X Settore del 03 luglio 2017 al capitolo 12010/030 impegno 199/2017 del bilancio 2017;

### QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

#### SOMME AUTORIZZATE:

|                                 |           |                  |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Importo progetto originario     | €.        | 59.289,13        |
| Importo per perizia di Variante | €.        | 10.139,15        |
| Maggiore importo impegnato      | €.        | -----            |
| <b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>   | <b>€.</b> | <b>69.608,28</b> |

#### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

|            |    |           |
|------------|----|-----------|
|            | €. | 50.493,07 |
| Iva al 22% | €. | 11.108,48 |
| Sommano    | €. | 61.601,55 |

Saldo finale lavori:

|            |    |        |
|------------|----|--------|
|            | €. | 253,73 |
| Iva al 22% | €. | 55,82  |
| Sommano    | €. | 309,55 |

Altre liquidazioni:

|   |    |          |
|---|----|----------|
| Spese tecniche                          | €. | 1.365,68 |
| Per anticipazioni a fattura conf. Disc. | €. | 2.081,56 |
| Contributo a favore A.N.A.C.            | €. | 30,00    |

|                                    |           |                  |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b> | <b>€.</b> | <b>65.388,34</b> |
|------------------------------------|-----------|------------------|

#### RIEPILOGO:

|                                  |           |                 |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| Totale somme impegnate           | €.        | 69.608,28       |
| Totale pagamenti effettuati      | €.        | 65.388,34       |
| <b>Somma residua disponibile</b> | <b>€.</b> | <b>4.219,94</b> |

Modica li 12/10/2018

Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore  
geom. Giorgio Scollo



(5)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

**LAVORI:** Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li "Passo Cane Quartarella", "Serrauccelli San Filippo" e "Famagiorgia San Filippo" Danneggiati in occasione degli Eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23/01/2017 2017 CIG: 6985776CB6

**IMPRESA:** New Energy Group s.r.l. C.da San Biagio sn 92100 Agrigento  
P.Iva 02297570844.-


**CONTRATTO:** n° 15949 di Rep. del 14 settembre 2017 registrato a Modica il 26/09/2017 al n.2573 Serie 1T

Atto di Sottomissione: in data 11/04/2018 Rap. 1484.-

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 12... (ADDIC) del mese di Dicembre 2018 sono intervenuti i signori: **Marino Luigi** in qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa New Energy Group S.r.l. giusta procura speciale Rep. 171752 Raccolta n.24957 del 04/09/2009 Notaio Dott. Fabio Cutaia in Agrigento, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone. Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:



che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €50.746,80 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 09/03/2018 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 13-03-2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.14154577 del 26-11-2018 con validità di scadenza il 26-03-2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle strade C.li



"Passo Cane Quartarella", "Serrauccelli San Filippo" e "Famagiorgia San Filippo" danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, eseguiti dall'impresa "New Energy Group s.r.l." con sede in Agrigento C.da San Biagio sn in base al contratto d'appalto n°15949 di rep. del 14/09/2017 registrato a Modica il 26/09/2017 al n.2573 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione dell'11 aprile 2018 rap. 1484, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 50.746,80

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 18-12-2017 di €. 36.162,83

Certificato n°2 del 12-04-2018 di €. 14.330,24

Sommano €. 50.493,07 €. 50.493,07

Resta il credito totale dell'impresa €. 253,73

Per I.V.A. Al 22% €. 55,82

Somma il credito totale dell'impresa €. 309,55


(diconsi Euro Trecentonove/55) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 12/12/2018

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori



NEW ENERGY GROUP S.p.A. a SOCIO UNICO  
(New Energy Group S.p.A.)  
92100 AGRIGENTO (AG)  
COD FISC / P IVA. 0229757 084 4

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

