



Città di Modica
468

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 492 del 25 FEB, 2019

OGGETTO: Lavori per la "Sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale . CIG. Z41247803F

Ditta: "S.L. Infrastrutture srl" con sede in Modica Via Toscano n.18 Partita Iva 01451810889.- **Approvazione Consuntivo Finale dei lavori ed integrazione somme.-**

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO

CHE in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

CHE sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari;

CHE la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata in linea di massima in €. 19.599,30 di cui €. 16.065,00 per lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza per €. 321,30 pari al 2%) ed €. 3.534,30 per Iva al 22%;

CHE con nota prot. n.40674 del 18/07/2018, sono state richieste tramite pec a n.15 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 12,00 del giorno 20/07/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito;

CHE entro il termine previsto nell'invito sono pervenute n.5 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Agosta Costruzioni s.r.l." con sede in Via Prov.le Modica Noto n.43 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 1,19%; Quella della Ditta "Restart s.r.l." con sede in C.so Mazzini n°58 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 5,35%; quella della Ditta "Zocco Carmelo" con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia n°40 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 4,7238%; quella della Ditta "Geom. Marcello Leone" con sede in Via Toscano n.6 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 3,39%; quella della Ditta "S.L. Infrastrutture s.r.l." con sede in Via Toscano n.18 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 12,9787%;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta "S.L. Infrastrutture s.r.l." con sede a Modica in Via Toscano n.18 P.Iva 01451810889, è risultata essere quella più vantaggiosa e ritenuta congrua la percentuale di ribasso praticata, (12,9787%) giusto verbale del 20/07/2018 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

PRESO ATTO che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1942 del 31/07/2018, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa di €. 19.599,30 iva compresa al capitolo 954/99 impegno n. 1768/2018;

CHE i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 02/08/2018, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in data 03/08/2018;

RILEVATO che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 850,00 di conglomerato bituminoso a caldo, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sulle obsolete sedi stradali del patrimonio comunale e in particolare per l'eliminazione delle radici degli alberi lungo la Via Aldo Moro, sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/08/2018;

VISTO il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 18.829,59 al netto del ribasso d'asta del 12,9787% offerto dall'impresa, oltre ad €. 4.152,51 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 22.972,10;

CHE pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.1942 del 31/07/2018 per un importo di €. 19.599,30 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori per €. 22.972,10 iva compresa, necessita un finanziamento integrativo di €. 3.372,80 comprensivo di iva al 22%;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii; **ritenuto** di dover procedere all'approvazione dei consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31 Dicembre 2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la L.R. n.48/1991;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che con determinazione n.1942 del 31/07/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta "S.L. Infrastrutture s.r.l. con sede in Modica Via Toscano n.18 P.Iva 01451810889 per un importo al netto del ribasso d'asta del 12,9787% di €. 16.065,00 comprensivo di €. 328,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 3.534,30 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 19.599,30;
- 4) **Di dare atto** che con lo stesso provvedimento n.1942 di cui sopra è stata impegnata la somma di €. 19.599,30 iva compresa al 22% al capitolo 954/99 impegno 1768/2018 del bilancio comunale 2018;
- 5) **Di dare atto** che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 02/08/2018 e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in data 03/08/2018;
- 6) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/08/2018;
- 7) **Di prendere atto** del consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla Direzione Lavori ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 18.829,59 al netto del ribasso d'Asta offerto del 12,9787% oltre ad €. 4.142,51 per iva al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 22.972,10;
- 8) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 18.829,59 è maggiore di €. 2.764,59 rispetto all'importo autorizzato di €. 16.065,00 di cui alla determinazione n.1942 del 31/07/2018;
- 9) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alla determinazione n.1942 del 31/07/2018 per €. 19.599,30 iva compresa al 22% e dal consuntivo dei lavori redatto dalla D.L. pari ad €. 22.972,10 iva compresa al 22%, necessita un finanziamento integrativo di €. 3.372,80 comprensivo di iva;
- 10) **Di impegnare** l'importo integrativo di €. 3.372,80 compresa iva al capitolo.....^{954/99}..... del bilancio 2019 in corso di formazione;
- 11) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 12) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "S.L. Infrastrutture s.r.l." con successivo atto;
- 13) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 14) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. X Settore
(Geom. Giorgio Scollo)

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	S.L. Infrastrutture s.r.l. P.Iva 01451810889
Indirizzo:	Via Toscano n.18 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Leone Francesco
Indirizzo:	Via Toscano n.18 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 2.764,59
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scillo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scillo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura d'urgenza con invito rivolto a 15 ditte



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X Manutenzioni

OGGETTO: Lavori per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale **CIG: Z41247803F**

Ditta: S.L. Infrastrutture S.r.l. con sede in Via Toscano n.18 97015 Modica P.Iva 01451810889

Determinazione di impegno spesa e affidamento n.1942 del 31/07/2018;

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che, sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che a tal fine è stata redatta una perizia, nella quale è stata stimata in linea di massima la spesa di €. 16.065,00 oltre Iva al 22% per una spesa totale di €. 19.599,30;

Che con nota prot. 40674 del 18/07/2018, sono state richieste tramite pec a 15 ditte, offerta di ribasso da fare pervenire entro le ore 12,00 del 20/07/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

Che entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute n.5 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Agosta Costruzioni s.r.l." con sede in Via Prov.le Modica Noto n.43 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 1,19%; Quella della Ditta "Restart s.r.l." con sede in C.so Mazzini n°58 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 5,35%; quella della Ditta "Zocco Carmelo" con sede in Via Crocevia Cava Ispica Ciancia n°40 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 4,7238%; quella della Ditta "Geom. Marcello Leone" con sede in Via Toscano n.6 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 3,39%; quella della Ditta "S.L. Infrastrutture s.r.l." con sede in Via Toscano n.18 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 12,9787%;

Che in considerazione del maggior ribasso offerto i lavori de quo sono stati affidati alla ditta "S.L. Infrastrutture s.r.l." con sede in Modica Via Toscano n.18, con il ribasso offerto del 12,9787%;

Che con Determinazione n. 1942 del 31/07/2018 i lavori sono stati affidati alla Ditta "S.L. Infrastrutture s.r.l." per un importo al netto del ribasso d'asta del 12,978% di €. 16.065,00 comprensivo di €. 328,58 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 3.534,30 per iva al 22% e quindi per un totale di €. **19.599,30**;

Che con lo stesso provvedimento di cui sopra, è stata impegnata la somma di €. 19.599,30 Iva compresa al 22% al capitolo 954/99 del bilancio comunale 2018;

Che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 02/08/2018, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in data 03 agosto 2018 come risulta dal verbale di consegna;

Che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 850,00 di conglomerato bituminoso a caldo, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose e in particolare per l'eliminazione delle radici lungo la Via Aldo Moro sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

Che i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/08/2018;

Che per come risulta dalla contabilità i lavori eseguiti ammontano complessivamente €. 18.829,59 al netto del ribasso d'asta offerto del 12,9787%% oltre ad €. 4.152,51 per iva al 22% e quindi per un totale di €. **22.972,10**


Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 2.764,59 derivato da €. 18.829,59 - €. 16.065,00;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per €. 22.972,10 iva compresa al 22% , al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. **3.372,80** l'importo di €. 19.599,30 già impegnato con la determinazione di affidamento n. 1942 del 31/07/2018.-

MODICA LI 07/02/2019


Il Direttore dei Lavori

(geom. Angelo Roberto Scifo)



Il R.U.P e Responsabile P.O. X Settore

(Geom. Giorgio Scallo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
234 / 2019	20-02-2019	€ 3.342,80	954 / 99	2019

Modica, 20-02-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **27 FEB. 2019** al **13 MAR. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione