



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X

Manutenzioni

n. 542 del 4 MAR. 2019

Città di Modica

546

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali particolarmente danneggiati di C.da Pozzo Cassero. Impresa: "Leone Marcello" - CIG: 7255144E37-

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 23/10/2017 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali particolarmente danneggiati di C.da Pozzo Cassero", per un importo complessivo di € 39.000,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. ai sensi del D.L. 50 del 18/04/2016 giusto parere n.383 del 25/10/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2551 del 26/10/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 7 e 9 novembre 2017 giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Leone Marcello" proponendo il ribasso del 20,0312%;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.2844 del 22/11/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 3056 del 12 dicembre 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 3056/2017 è stata impegnata la somma di € 37.708,39 iva compresa, imputandola al capitolo 11800/11 impegno n.2345 del bilancio 2017;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori sotto riserva di legge, in data 15/12/2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 30/03/2018 RAP. 1472;

che in data 11/04/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €22.574,91 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 10/01/2018;

che in data 22/05/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante è suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di €.37.708,39;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal Rup con parere n.434 del 04/06/2018 e in linea amministrativa con determinazione del Segretario Generale n. 1677 del 21/06/2018;

che a seguito di ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, è stato emesso il 2° certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo Sal in data 05/07/2018 per un importo netto complessivo di €.5.988,93 oltre iva per lavori eseguiti a tutto il 09/02/2018;

preso atto che l'Impresa "Leone Marcello" con sede a Modica (RG) in Via Toscano n.6 – P.IVA 00659080881 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 18/02/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 28.707,38 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 28.563,84, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €. 143,54, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 13702418 del 02/11/2018 con scadenza di validità al 02/03/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 18/02/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n. 3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 18/02/2019 e relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali particolarmente danneggiati di C.da Pozzo Cassero. ”,—
CIG: 7255144E37;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa “Leone Marcello” esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 175,12 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €31,58 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. “split payment”), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 3056 del 11 dicembre 2017 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 11800/11 impegno n.2345 del bilancio 2017;
7. Di prendere atto dell'economia complessiva di €2.090,07 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 37.708,39 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 35.618,32 ed allegato al presente provvedimento;
8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 2.090,07 dal capitolo 11800/11 impegno n.2345 del bilancio 2017 quale somma nella disponibilità dell'Ente;
9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2345/02/2017	27-02-2019	€ 175,12	11800/11

Modica, 27-02-2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 5 MAR 2019 al 20 MAR 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE
 Manutenzioni

LAVORI: Di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali particolarmente danneggiati di C.da pozzo Cassero **CIG: 7255144E37**

IMPRESA: Leone Marcello con sede in Via Toscano n.6 97015 Modica
 P.Iva 00659080881

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 09/02/2018

Contratto	In data 30 Marzo 2018 RAP n. 1472. Atto di Sottomissione in data 05/07/2018 Rap. n 1630			
A) Importo complessivo progetto	€.	39.000,00	Data consegna	15/12/2017
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 20,0312%	€.	23.922,92	Data inizio lavori	18-12-2017
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	4.784,46	Scad. tempo utile	28-01-2018
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	I lavori rimasero sospesi
Somma B+C+D	€.	28.707,38	I lavori furono prorogati per	gg. 15
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	9.001,01	Per cui la scad. Tempo ut. è
			Ultimazione lavori	09-02-2018
Per IVA 22% sui lavori	€.	6.315,62	Giorni impiegati in meno	03
Per Spese Tecniche 2%	€.	595,32	Giorni impiegati in più
Per Oneri conf. Discarica	€.	2.090,07		
Per imprevisti e arrotond.	€.			
Per Ant. Forniture a fatt.	€.		
Sorveglianza e Direzione	€.//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.//.....		
Somma	€.	<u>9.001,01</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
1	1.4.3	Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta.. m ²	1.498,300	2,60	3.895,58
2	NP.01	(3.1.1.1. E.P.R.S.2013) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni m ³	55,010	115,20	6.337,15
3	NP.02	(6.1.4.1.E.P.R.S.2013) Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con .. m ²	4.899,200	1,55	7.593,76
4	NP.03	(1.4.1.2.E.P.R.S.2013) Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso m ²	3.070,687	3,20	9.826,20
5	NP.04	(6.1.2.1.E.P.R.S.2013) Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere m ³	73,478	25,30	1.858,99
6	NP.05	(6.1.5.1.E.P.R.S.2013) Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) . m ²	3.267,158	1,90	6.207,60
A RIPORTARE					35.719,28

E
 04
 NP.03

Importo lavori a misura compresa sicurezza	e.	35.719,28	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	e.	714,39	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	e.	35.004,89	
A dedurre il ribasso d'asta del 20,0312%	e.	7.011,90	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	e.	27.992,99	27.992,99
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	e.		714,39
Lavori a misura al netto	e.		28.707,38
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	e.		28.707,38
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
		n.1 del 11-04-2018 di €. 22.574,91	
		n.2 del 05-07-2018 di €. <u>5.988,93</u>	
Sommario	e.	€. 28.563,84	28.563,84
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	e.		143,54

MODICA LI

24/01/2019
L'Impresa
(Leone Marcello)

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 13702418 del 02/11/2018 con scadenza di validità al 02/03/2019



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali particolarmente danneggiati di C.da Pozzo Cassero CIG: 7255144E37

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n.6 97015 Modica (RG) P.Iva 00659080881

CONTRATTO: n°1472 di rap. del 30 marzo 2018 Atto di Sottomissione in data 05/07/2018 Rap. 1630

IMPEGNO Determinazione n.3056 del Responsabile P.O. del X Settore del 11 dicembre 2017 al capitolo 11800/11 impegno 2345/2017 del bilancio 2017;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	31.871,20
Importo per perizia di Variante	€.	5.837,19
Maggiore importo impegnato	€.	-----
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	37.708,39

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	28.563,84
Iva al 22%	€.	6.284,04
Sommano	€.	34.847,88

Saldo finale lavori:

	€.	143,54
Iva al 22%	€.	31,58
Sommano	€.	175,12

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	595,32
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI €. 35.618,32

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	37.708,39
Totale pagamenti effettuati	€.	35.618,32

Somma residua disponibile €. 2.090,07

Modica li 18/06/2018
Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore
geom. Giorgio Scallo

F

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali particolarmente danneggiati di C.da Pozzo Cassero CIG. 7255144E37

IMPRESA: Leone Marcello Via Toscano n.6 97015 Modica (RG) P.Iva 00659080881.-

CONTRATTO: n° 1472 di Rap. del 30 marzo 2018

Atto di Sottomissione: in data 05/07/2018 Rap. 1630.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 18 (Dieciotto) del mese di Febbraio 2019 sono intervenuti i signori: **Leone Marcello** in qualità di titolare e legale rappresentante dell'Impresa omonima, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.28.707,38 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 09/02/2018 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 21/06/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che

l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.13702418 del 02-11-2018 con scadenza di validità il 02/03/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali particolarmente danneggiati di C.da pozzo Cassero, eseguiti dall'impresa "Leone Marcello" con sede in Modica Via Toscano n.6 in base al contratto d'appalto n°1472 di rap. del 30 marzo 2018 e al successivo atto di sottomissione del 05 luglio 2018 rap. 1630 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito



dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale € 28.707,38

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 11-04-2018 di € 22.574,91

Certificato n°2 del 05-07-2018 di € 5.988,93

Sommano € 28.563,84 € 28.563,84

Resta il credito totale dell'impresa € 143,54

Per I.V.A. Al 22% € 31,58

Somma il credito totale dell'impresa € 175,12

(diconsi Euro Centosettantacinque/12) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 18/02/2019

L'Impresa

(Leone Marcello)

Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

