



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore X
Manutenzioni

n. 600 del 8 MAR. 2017

Città di Modica

161

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Impresa: "Poidomani Vincenzo" - CIG: 7029738350-

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 03/02/2017 il progetto relativo ai "lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex SP44 "Pozzallo - Sampieri" danneggiati in occasione degli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, per l'importo complessivo di €. 93.000,00 di cui €. 69.929,50 per lavori, comprensivi di €. 1.398,59 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 23.070,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. giusto parere n.346 del 03/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 697 del 27/03/2017;

che a seguito di gara d'appalto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del Codice, esperita con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera b) del predetto Codice, esperita nel giorno 14 aprile 2017 giusto verbale di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Poidomani Vincenzo" con sede a Modica (RG) in C.da Pirato Grande Quartarella n.9 - P.IVA 00174930883 per l'importo complessivo di € 44.628,76 di cui € 43.230,17 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,7526% ed € 1.398,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n.1017 del 05/05/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1188 del 24 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1188/2017 è stata impegnata la somma di € 73.022,52 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.641 del bilancio 2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 22/06/2017 REP. 15940;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, in data 21/06/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30 (trenta) e, pertanto, entro il 20/07/2017;

che in data 28/07/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di € 43.939,70 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 11/07/2017;

che in data 20/12/2017 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 73.022,52;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 389 del 02/01/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 4 del 04/01/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 02/02/2018 per lavori eseguiti a tutto il 19/07/2017 per un importo di € 9.327,08 oltre iva al 22%;

che altresì il D.L. in data 22/02/2018 ha emesso il certificato di € 6.302,11 iva compresa al 22% per il rimborso all'impresa dell'anticipazione a fattura al pagamento effettuato alla ditta Cabrera Trasporti snc per il conferimento in discarica dei materiali di risulta del cantiere;

preso atto che in data 30/01/2018 Rap. 1355 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "Poidomani Vincenzo" con sede a Modica (RG) in C.da Pirato Grande Quartarella n.9 - P.IVA 00174930883 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/12/2018 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 53.534,45 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi € 53.266,78, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di € 267,67, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS - INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 13432402 del 12/10/2018 con scadenza di validità al 09/02/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 27/12/2018 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 27/12/2018 e relativo ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex SP44 "Pozzallo - Sampieri" danneggiati in occasione degli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, - CIG: 7029738350

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Poidomani Vincenzo" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 326,56 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 58,89 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1188 del 24 maggio 2017 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.641 del bilancio 2017;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di € 9,79 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 73.022,52 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 73.012,73 ed allegato al presente provvedimento;



8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 9,79 dal capitolo 12010/030. impegno n. 641 del bilancio 2017 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n. 38 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.C. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo





REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE

Manutenzioni

F

**LAVORI: Lavori Urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex SP.44
"Pozzallo-Sampieri", danneggiati in occasione degli eccezionali eventi alluvionali
Del 22 e 23 Gennaio 2017. CIG 7029738350 CUP J84H17000280002**

**IMPRESA: POIDOMANI VINCENZO Via Pirato Grande Quartarella n.9
97015Modica P.Iva 00174930883**

STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 19/07/2017

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|
| Contratto | In data 22/06/2017 N. 15940 di Repertorio Registrato a Modica In data 06/07/2017 al 1839 Serie 1T Atto di Sottomissione in data 30/01/2018 Rap. 1355 | | |
| A) Importo del progetto | €. | 93.000,00 | Data consegna 21/06/2017 |
| B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 36,7526% | €. | 44.628,76 | Data inizio lavori 21/06/2017 |
| C) Importo 1° atto di sottomissione | €. |8.905,70 | Scad. tempo utile 20/07/2017 |
| D) Importo 2° atto di sottomissione | €. | | I lavori rimasero sospesi |
| Somma B+C+D | €. | 53.534,46 | I lavori furono prorogati per |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione | €. | 19.488,06 | Per cui la scad. Tempo ut. è |
| Per IVA 22% sui lavori | €. | 11.777,58 | Ultimazione lavori 19/07/2017 |
| Per Oneri Conf. Discaric. | €. | 2.802,10 | Giorni impiegati in meno |
| Per Spese Tecniche | €. | 1.398,59 | Giorni impiegati in più |
| Per Fornit. Mater. | €. | | |
| Per Ant. Forniture a fatt. | €. | 3.509,79 | |
| Sorveglianza e Direzione | €. |//..... | |
| Per acq. Pezzi speciali | €. |//..... | |
| Somma | €. | <u>19.488,06</u> | |


[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

| Num. Ord. | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantita' | Prezzo Unitario | Importo Totale | Pag. 1 |
|-----------|------------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------|
| | | LAVORI A MISURA | | | | |
| 11.4.3 | | Irruvidimento di superficie stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo idoneo compreso l'onere della messa in cumuli e del carico del materiale di risulta, l'onere della spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie irruvidita, escluso solo il trasporto a discarica del materiale di risulta. - per ogni m2 e per uno spessore medio di 20 mm. | m ² | 10.203,052 | 2,60 | 26.527,93 |
| 21.4.5 | | Trasporto di materie provenienti dalle attività di cui alle voci 1.4.1 - 1.4.2 - 1.4.3 - 1.4.4 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, escluso gli eventuali oneri di accesso e conferimento alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m3 e per ogni km. | m ³ | 1.897,768 | 1,01 | 1.916,75 |
| 36.1.4.1 | | Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il .. | m ² | 35.629,575 | 1,55 | 55.225,84 |
| | | A RIPIPORTARE | | | | 83.670,52 |

| | | | |
|---|----|--------------------------|------------------|
| Importo lavori a misura compresa sicurezza | €. | 83.670,52 | |
| A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori | €. | 1.673,41 | |
| Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta | €. | 81.997,11 | |
| A dedurre il ribasso d'asta del 36,7526% | €. | 30.136,07 | |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta | €. | 51.861,04 | 51.861,04 |
| Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori | €. | | 1.673,41 |
| Lavori a misura al netto | €. | | 53.534,45 |
| IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI | €. | | 53.534,45 |
| A CUI SI DETRAE : | | | |
| - Certificati Acconti Emessi | | | |
| | | n.1 del 20-07-2017 di €. | 43.939,70 |
| | | n.2 del 02-02-2018 di €. | 9.327,08 |
| Sommano | | €. | 53.266,78 |
| RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA | €. | | 267,67 |

MODICA Li 17/12/2018

L'Impresa
(Poidomani Vincenzo)
IMPRESA
POIDOMANI VINCENZO
Via Pirato Grande, 10 - Modica -
97015 Modica (RG)
tele-fax 0932 903488 - cell. 335 417093
C.F.: PDM VCN 50829 F258P
P. I. 01120110930



Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 13432402 del 12/10/2018 con scadenza di validità al 09/02/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

H



X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex S.P.44 "Pozzallo Sampieri", danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG 7029738350

IMPRESA: Poidomani Vincenzo C.le Pirato Garnde Quartarella n.9 97015 Modica P.Iva 00174930883.-

CONTRATTO: n°15940 di rep. del 22-06-2017 Atto di Sottomissione in data 30-01-2018 Rap. 1355

IMPEGNO Determinazione n.1188 del Responsabile P.O. del X Settore del 24 maggio 2017 al capitolo 12010/030 impegno 641/2017 del bilancio 2017;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| Importo progetto originario | €. | 62.133,10 |
| Importo per perizia di Variante | €. | 10.889,42 |
| Maggiore importo impegnato | €. | ----- |
| TOTALE SOMMA IMPEGNATA | €. | 73.022,52 |

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| | €. | 53.266,78 |
| Iva al 22% | €. | 11.718,69 |
| Sommano | €. | 64.985,47 |

Saldo finale lavori:

| | | |
|----------------|-----------|---------------|
| | €. | 267,67 |
| Iva al 22% | €. | 58,89 |
| Sommano | €. | 326,56 |

Altre liquidazioni:

| | | |
|---|----|----------|
| Spese tecniche | €. | 1.398,59 |
| Per anticipazioni a fattura conf. Disc. | €. | 6.302,11 |
| Contributo a favore A.N.A.C. | €. | ----- |

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI | €. | 73.012,73 |
|------------------------------------|-----------|------------------|

RIEPILOGO:

| | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| Totale somme impegnate | €. | 73.022,52 |
| Totale pagamenti effettuati | €. | 73.012,73 |

| | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| Somma residua disponibile | €. | 9,79 |
|----------------------------------|-----------|-------------|

Modica li 27/11/2018
Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE

MANUTENZIONI

LAVORI: Urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex S.P.44 "Pozzallo - Sampieri", danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG. 7029738350

IMPRESA: Poidomani Vincenzo C.le Pirato Grande Quartarella n.9 97015 Modica P.Iva 00174930883.-

CONTRATTO: n° 15940 di Rep. del 22 giugno 2017 registrato a Modica il 06/07/2017 al n.1839 Serie 1T

Atto di Sottomissione: in data 30/01/2018 Rap. 1355.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 27 (VENTISETTESIMO) del mese di Dicembre 2018 sono intervenuti i signori: **Poidomani Vincenzo** in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa Poidomani Vincenzo, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante

suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.53.534,45 ed è minore all'importo delle somme complessivamente autorizzate di €. 53.534,46;

- che i lavori vennero ultimati in data 19/07/2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 31/01/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Dure on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.13432402 del 12/10/2018 con scadenza di validità il 09/02/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex SP.44 "Pozzallo-Sampieri", danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 enti alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, eseguiti dall'impresa

"Poidomani Vincenzo" con sede in Modica Via Pirato Grande Quartarella n.9 Modica in base al contratto d'appalto n°15940 di rep. del 22/06/2017 registrato a Modica il 06/07/2017 al n.1839 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 30 gennaio 2018 rap. 1355, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 53.534,45

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 26-07-2017 di €. 43.939,70

Certificato n°2 del 02-02-2018 di €. 9.327,08

Sommano €. 53.266,78 €. 53.266,78

Resta il credito totale dell'impresa €. 267,67

Per I.V.A. Al 22% €. 58,89

Somma il credito totale dell'impresa €. 326,56

(diconsi Euro Trecentoventisei/56) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-


Modica li


L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(Poidomani Vincenzo)


(Geom. Giorgio Barone)


IMPRESA
POIDOMANI VINCENZO
Via Pirato Grande Quartarella n. 9
97015 Modica (RG)
telefax 0932 903488 - cell. 335 417093
C.F.: PDM VCF 50829 F25SP
P. IVA n° 00172240643



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scillo)



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|------------------------------|------------|----------|---------------------|-----------|
| 641 / ^{505 02} 2017 | 29/01/2019 | € 326,56 | 12010/30 | 2017 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 29/01/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 2 MAR 2019 al 26 MAR 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione