

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE****Settore X**
Manutenzionin. 723 del 26 MAR. 2019**Città di Modica**
633

Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei “lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3° Circoscrizione “Modica Sorda – Marina di Modica” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017”. Impresa: “Capobianco Giuseppe” - CIG: 7003991437 -

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 03/02/2017 il progetto relativo ai “lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3° Circoscrizione “Modica Sorda – Marina di Modica” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017”, per un importo complessivo di € 98.500,00;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P. ai sensi del D.L. 50 del 18/04/2016 giusto parere n.345 del 03/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 481 del 02/03/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita nei giorni 24 e 31 marzo 2017 giusti verbali di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa “Capobianco Giuseppe” proponendo il ribasso del 29,9999%;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n. 1019 del 05/05/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1218 del 30 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la stessa predetta determinazione n. 1218/2017 è stata impegnata la somma di € 84.425,18 iva compresa, imputandola al capitolo 12010/030 impegno n. 321 del bilancio 2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 25/09/2017 REP. 15951;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 17/10/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 90 (novanta), per l'importo contrattuale di €. 53.305,07 di cui €. 51.795,01 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 29,9999% ed €. 1.510,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 28/12/2017 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 47.026,94 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/10/2017;

che in data 02/08/2018 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di € 82.127,38;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 445 del 08/08/2018 e in linea amministrativa con determinazione n. 2262 del 07/09/2018;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 15/10/2018 per lavori eseguiti a tutto il 06/11/2017;

che in data 16/10/2018 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° ed ultimo Sal dell'importo di €. 16.525,47 oltre iva al 22%;

preso atto che l'Impresa "Capobianco Giuseppe"- Via Carlo Carrà n.85 – Palma di Montechiaro (AG) – P.Iva 02081980845 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 05/03/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 63.871,77 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 63.552,41, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €. 389,62 iva compresa, a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 13966865 del 15/11/2018 con scadenza di validità al 15/03/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 05/03/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n. 3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 05/03/2019 e relativo ai "lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3° Circoscrizione "Modica Sorda – Marina di Modica" danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017" -- CIG: 7003991437 ;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Capobianco Giuseppe" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 389,62 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad € 70,26 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somme impegnate con la determinazione n. 1218/2017 del Responsabile P.O. del XI Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.321 del bilancio 2017;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di € 2.267,80 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 84.425,18 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in € 82.157,38 ed allegato al presente provvedimento;


8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di € 2.267,80 dal capitolo 12010/030 impegno n.321 del bilancio 2017 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del Settore
Geom. Giorgio Scollo





COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

6



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3^ Circostrizione "Modica Sorda - Marina di Modica" Danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017 CIG: 7003991437.-

IMPRESA: Capobianco Giuseppe Via Carlo Carrà n.85 92020 Palma di Montechiaro (AG) P.Iva 02081980845.-

CONTRATTO: n°159 di rep. del 25 Settembre 2017 Atto di Sottomissione in data 09 ottobre 2018 Rap. 1955

IMPEGNO Determinazione n.1218 del Responsabile P.O. del X Settore del 30 maggio 2017 al capitolo 12010/030 impegno 321/2017 del bilancio 2017;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	71.418,75
Importo per perizia di Variante	€.	13.006,43
Maggiore importo impegnato	€.	-----
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	84.425,18

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	63.552,41
Iva al 22%	€.	13.981,53
Sommano	€.	77.533,94

Saldo finale lavori:

	€.	319,36
Iva al 22%	€.	70,26
Sommano	€.	389,62

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.510,06
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	2.693,76
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	30,00

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI €. 82.157,38

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	84.425,18
Totale pagamenti effettuati	€.	82.157,38
Somma residua disponibile	€.	2.267,80

Modica li 05/03/2019
Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Il Responsabile P.O. X Settore
geom. Giorgio Scallo

F

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3^a Circostrizione "Modica Sorda -- Marina di Modica" Danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017 CIG. 7003991437

IMPRESA: Capobianco Giuseppe, Via Carlo Carrà n.85 92020 Palma di Montechiaro (AG) P.Iva. 02081980845.

CONTRATTO: n° 15951 di Rep. del 25 Settembre 2017 registrato a Modica il 26/09/2017 al n.2575 Serie 1T

Atto di Sottomissione: in data 09/10/2018 Rap. 1955.-


CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 05 (cinque) del mese di marzo 2019 sono intervenuti i signori: **Capobianco Giuseppe** in qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa Capobianco Giuseppe, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante



suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.63.871,77 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 06/11/2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 07/11/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.1966865 del 15-11-2018 con scadenza di validità il 15/03/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori urgenti per la manutenzione straordinaria di manufatti stradali ricadenti nella 3^ Circoscrizione "Modica Sorda -- Marina di Modica" danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017, eseguiti dall'impresa

“Capobianco Giuseppe” con sede in Palma di Montechiaro (AG) Via Carlo Carrà n.89 in base al contratto d'appalto n°15951 di rep. del 25/09/2017 registrato a Modica il 26/09/2017 al n.2575 Serie 1T e al successivo atto di sottomissione del 09 ottobre 2018 rap. 1955, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 63.871,77

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 28-12-2017 di €. 47.026,94

Certificato n°2 del 16-10-2018 di €. 16.525,47

Sommano €. 63.552,41 €. 63.552,41

Resta il credito totale dell'impresa €. 319,36

Per I.V.A. Al 22% €. 70,26

Somma il credito totale dell'impresa €. 389,62

(diconsi Euro Trecentottantanove/62) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-



Modica li 05/03/2019

L'Impresa

(Capobianco Giuseppe) =


Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267, del 18 Agosto 2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
321/01/2014	12/03/2019	€ 389,62	12010/30	2014

Modica, 12/03/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267, del 18 Agosto 2000.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 28 MAR. 2019 al 11 APR. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione