



Città di Modica

859

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 889 del 5 APR, 2019

OGGETTO: Lavori per la "Sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale . CIG. Z342353BD4

Ditta: "Spadaro Giorgio srl" con sede in Modica Via Vittorio Corona n.28 Partita Iva 01514740883.- **Approvazione Consuntivo Finale dei lavori ed integrazione somme.-**

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO

CHE in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

CHE sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari;

CHE la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata in linea di massima in €. 31.000,00 di cui €. 25.040,40 per lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza per €. 751,21 pari al 3%), €. 5.508,89 per Iva al 22% sui lavori ed €. 450,71 per imprevisti iva compresa;

CHE con nota prot. n.23260 del 20/04/2018, sono state richieste tramite pec a n.15 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 12,00 del giorno 24/04/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito;

CHE entro il termine previsto nell'invito è pervenute n.1 offerta, e precisamente: quella della Ditta "Spadaro Giorgio s.r.l." con sede in Via Vittorio Corona n.28 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,50%;

CHE in considerazione dell'unica offerta presentata, vista la regolarità della documentazione presentata i lavori de quo sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa "Spadaro Giorgio s.r.l." con sede a Modica in Via Vittorio Corona n.28 P.Iva 01514740883 con il ribasso d'asta del 10,50% giusto verbale di gara del 24/04/2018 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

PRESO ATTO che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1224 del 02/05/2018, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa di €. 31.000,00 iva compresa al capitolo 12010/30 impegno n. 1029/2018;

CHE i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 03/05/2018 come risulta dal verbale di consegna dei lavori, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;

RILEVATO che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 860,00 di conglomerato bituminoso a caldo e q.li 260,00 di conglomerato a freddo in sacchi, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sulle obsolete sedi stradali del patrimonio comunale, sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/05/2018;

VISTO il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 28.611,98 al netto del ribasso d'asta del 10,50% offerto dall'impresa, oltre ad €. 6.294,64 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 34.906,62 oltre ad €. 169,82 iva compresa al 22% per anticipazioni a fattura dei pagamenti effettuati dall'impresa per il conferimento in discarica dei materiali di risulta;

CHE pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.1224 del 02/05/2018 per un importo di €. 31.000,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori per €. 34.906,62 oltre a €. 169,82 iva compresa per anticipazioni a fattura, necessita un finanziamento integrativo di €. 4.076,44 comprensivo di iva al 22%;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii; **ritenuto** di dover procedere all'approvazione dei consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31 Dicembre 2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la L.R. n.48/1991;

DETERMINA

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di dare atto** che con determinazione n.1224 del 02/05/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta "Spadaro Giorgio s.r.l. con sede in Modica Via Vittorio Corona n.28 P.Iva 01514740883 per un importo al netto del ribasso d'asta del 10,50% di €. 25.040,40 comprensivo di €. 836,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 5.508,89 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 30.549,29;

- 4) **Di dare atto** che con lo stesso provvedimento n.1224 di cui sopra è stata impegnata la somma di €. 31.000,00 iva compresa al 22% al capitolo 12010/030 impegno 1029/2018 del bilancio comunale 2018;
- 5) **Di dare atto** che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 03/05/2018 e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;
- 6) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/05/2018;
- 7) **Di prendere atto** del consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla Direzione Lavori ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 28.611,98 al netto del ribasso d'Asta offerto del 10,50% oltre ad €. 6.294,64 per iva al 22% e quindi per un totale dei lavori di €. 34.906,62, oltre ad €. 169,82 iva compresa al 22% per anticipazioni a fattura dei pagamenti effettuati dall'impresa per il conferimento in discarica dei materiali di risulta e quindi per una spesa complessiva di €. 35.076,44;
- 8) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 28.611,98 è maggiore di €. 3.571,58 rispetto all'importo autorizzato di €. 25.040,40 di cui alla determinazione n.1224 del 02/05/2018;
- 9) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alla determinazione n.1224 del 02/05/2018 per €. 31.000,00 iva compresa al 22% e dal consuntivo dei lavori redatto dalla D.L. pari ad €. 35.076,44 iva compresa al 22%, necessita un finanziamento integrativo di €. 4.076,44 comprensivo di iva;
- 10) **Di impegnare** l'importo integrativo di €. 4.076,44 compreso iva al capitolo..... del bilancio 2019 in corso di formazione;
- 11) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 12) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Spadaro Giorgio s.r.l." con successivo atto;
- 13) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 14) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile F.O. X Settore
(Geom. Giorgio Scollo)

TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Spadaro Giorgio s.r.l. P.Iva 01514740883
Indirizzo:	Via Vittorio Corona n.28 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Spadaro Giorgio
Indirizzo:	Via Vittorio Corona n.28 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 3.571,58
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura d'urgenza con invito rivolto a 15 ditte



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

OGGETTO: Lavori per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale **CIG: Z342353BD4**

Ditta: Spadaro Giorgio s.r.l. Via Vittorio Corona n.28 97015 Modica P.Iva 01514740883

Determinazione di impegno spesa e affidamento n.1224 del 02/05/2018;

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che, sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che a tal fine è stata redatta una perizia, nella quale è stata stimata in linea di massima la spesa di €. 25.040,40 oltre Iva al 22% ed €. 450,71 per imprevisti iva compresa e quindi per una spesa totale di €. **31.000,00**;

Che con nota prot. 23260 del 20/04/2018, sono state richieste tramite pec a 15 ditte, offerte di ribasso da fare pervenire entro le ore 12,00 del 24/04/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

Che entro il termine prescritto nell'invito è pervenuta n.1 offerta, e precisamente: quella della Ditta "Spadaro Giorgio s.r.l." con sede in Via Vittorio Corona n.28 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,50%;

Che in considerazione dell'unica offerta presentata e vista la regolarità della documentazione presentata i lavori de quo sono stati affidati alla ditta "Spadaro Giorgio S.r.l." con sede in Modica Via Vittorio Corona n.28, con il ribasso offerto del 10,50%;

Che con Determinazione n. 1224 del 02/05/2018 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori alla Ditta "Spadaro Giorgio s.r.l." per un importo al netto del ribasso d'asta del 10,50% di €. **25.040,40** comprensivo di €. 836,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 5.508,89 per iva al 22% ed €. 450,71 per imprevisti iva compresa e quindi per un totale complessivo di €. **31.000,00**;

Che con lo stesso provvedimento di cui sopra, è stata impegnata la somma di €. 31.000,00 Iva compresa al 22% al capitolo 12010/30 del bilancio comunale 2018;

Che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 03/05/2018, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data come risulta dal verbale di consegna;

Che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 860,00 di conglomerato bituminoso a caldo e q.li 260,00 di conglomerato a freddo in sacchi, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

Che i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/05/2018;

Che per come risulta dalla contabilità i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 28.611,98 al netto dei ribasso d'asta offerto del 10,50% oltre ad €. 6.294,64 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 34.906,62, oltre ad €. 169,82 iva compresa al 22% per anticipazioni a fattura dei pagamenti effettuati dall'impresa per il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta.-

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti è pari ad €.3.571,58 derivato da €. 28.611,98 - €. 25.040,40;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per €. 34.906,62 iva compresa al 22% e visto l'importo delle anticipazioni a fattura per €. 169,82 iva compresa, la spesa totale è risultata di €.35.076,44, pertanto al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 4.076,44 l'importo di €. 31.000,00 già impegnato con la determinazione di affidamento n. 1224 del 02/05/2018.-

MODICA LI 25/03/2018


Il Direttore dei Lavori

(geom. Angelo Roberto Scifo)



Il R.U.P e Responsabile P.O. X Settore

(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
619/2019	04-04-2019	€ 4.046.44	12010/30	2019

Modica, 04-04-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **10 APR. 2019** al **24 APR. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione