



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1832 del 24 LUG, 2019

Oggetto: Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50/2016) per il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza delle strade comunali in conseguenza delle ultime abbondanti piogge. CIG: Z382588FC5- Impresa: "Poidomani Vincenzo".

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che il nubifragio abbattutosi sul territorio di Modica nei giorni 14 e 15 ottobre 2018 ha provocato diversi danni alle infrastrutture stradali del territorio comunale con notevole pericolo per la pubblica incolumità;

che pertanto ricorrendo gli estremi di somma urgenza di cui all'art.163 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per non creare in caso di piogge ulteriori inconvenienti alla circolazione viaria con gravi pericoli per la pubblica incolumità;

che a tal fine è stata redatta in data 24/10/2018 una stima degli interventi necessari quantificandone la spesa complessiva in €. 48.000,00 di cui €. 39.747,42 per lavori ed €. 8.252,58 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprendenti Iva, spese Tecniche, anticipazioni a fattura e per oneri di conferimento a discarica;

che in seguito con nota prot. n.59254 del 25/10/2018 sono state richieste tramite pec a 14 ditte, offerta di ribasso da far pervenire entro le ore 11,00 del giorno 29/10/2018 sull'importo dei lavori per poter effettuare gli interventi suddetti;

che entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute due offerta presentate dalle seguenti ditte: M.S.G. Costruzioni di Liuzzo Giorgio & C. s.n.c. e quella dell'impresa Poidomani Vincenzo;

che l'offerta più vantaggiosa per questo Ente è stata quella presentata dalla ditta "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica Via Pirato Cava Grande Quartarella n.9 P.Iva 00174930883 con il ribasso d'asta del 6,87% oltre il 20% come previsto dall'art.163 del D. Lgs del 18/04/2016 e pertanto per un totale complessivo del 26,87% da praticare sull'elenco dei prezzi allegato alla perizia di stima;

che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. X Settore n.2838 del 05/11/2018;

che con lo stesso provvedimento n.2838/2018 è stata approvata ed impegnata la somma complessiva di €. 48.000,00 iva compresa al Capitolo 21/99 impegno 2413/2018 del bilancio 2018;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 08/11/2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 20/11/2018 RAP. 1977;

che in data 12/03/2019 è stato emesso il primo ed ultimo certificato di pagamento relativo al primo ed ultimo SAL dell'importo di €. 39.541,62 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 29/01/2019;

rilevato che a seguito di esecuzione dei lavori e dalle risultanze degli atti contabili di rese necessario modificare il quadro economico dei lavori approvato con la determinazione n.2838 del 05/11/2018;

visto il nuovo quadro economico dei lavori modificato ed approvato con Determinazione n.601 del 08/03/2019 per l'importo complessivo dei lavori di €. 49.477,00 di cui €. 39.740,32 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,87%, ed €. 9.736,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinte: €. 8.742,87 per iva al 22% sui lavori, €. 794,95 per spese tecniche sui lavori originari, ed €. 198,86 per anticipazioni a fattura oneri di conferimento in discarica;

preso atto che l'impresa "Poidomani Vincenzo" con sede in Modica C.le Pirato Grande Quartarella n.9 P.Iva 00174930883 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 01/07/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €. 39.740,32 da cui detratto l'acconto corrisposto per €. 39.541,62 rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €. 198,70 oltre iva al 22% a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato provvisorio di regolare esecuzione, il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti INPS, INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il DURC on line dell'impresa;

visto il Durc on-line con protocollo INPS n. 16196932 DEL 27/06/2019 con scadenza di validità il 25/10/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 01/07/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il Capitolo Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP n.145/2000;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 01/07/2019 e relativo ai lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. N.50/2016) per il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza delle strade comunali in conseguenza dell'ultime abbondanti piogge CIG: Z382588FC5;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "Poidomani Vincenzo" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 242,41 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €. 43,71 ai sensi dell'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;


6. Di dare atto che le superiori somme trovano copertura con le somme impegnate con determinazioni n.2838 del 05 novembre 2018 e n.601 del 08/03/2019 del Responsabile P.O. del X Settore imputandole al capitolo 21/99 impegno 2413/2018 bilancio 2018 e al capitolo 12010/30 impegno 334/2019 del bilancio 2019;

7. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

8. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

9. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.-

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Poidomani Vincenzo - P.Iva 00174930883
Indirizzo:	C.le Pirato Grande Quartarella n.9 97015 - Modica
Legale Rappresentante:	Sig. Poidomani Vincenzo
Indirizzo:	C.le pirato Grande Quartarella n.9 97015 - Modica (Rg)
Importo vantaggio economico:	Euro 198,70
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Somma urgenza con invito rivolto a 14 ditte

SERVIZIO FINANZIARIO


ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
334 2019	04/03/2019	€ 242,41	12010/30	2019

Modica, 19/07/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 26 LUG. 2019 al 9 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.163 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016) per il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza delle strade comunali in conseguenza delle ultime abbondanti piogge CIG Z382588FC5

IMPRESA: Poidomani Vincenzo C.le Pirato Garnde Quartarella n.9 97015 Modica P.Iva 00174930883.-

CONTRATTO: n°1977 di rap. del 20 novembre 2018

IMPEGNO Determinazione n.2838 del 05/11/2018 e n.601 del 08/03/2019 del Responsabile P.O. del X Settore al capitolo 21/99 impegno 2413/2018 bilancio 2018 al capitolo 12010/30 impegno 334/2019 del bilancio 2019;

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	48.000,00
Importo per perizia di Variante	€.	-----
Maggiore importo impegnato	€.	1.477,00
TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	49.477,00

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	39.541,62
Iva al 22%	€.	8.699,16
Sommano	€.	48.240,78

Saldo finale lavori:

	€.	198,70
Iva al 22%	€.	43,71
Sommano	€.	242,41

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	794,95
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	198,86
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI €. 49.477,00

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	49.477,00
Totale pagamenti effettuati	€.	49.477,00
Somma residua disponibile	€.	0,00

Modica li 01/07/2019
Il Direttore Dei Lavori
Geom. Giorgio Barone

Servizi Tecnici Manutentivi - Sede operativa in Via Resistenza Partigiana n.38, Tel./Fax 0932 764638



Il Responsabile P.O. X Settore
geom. Giorgio Scollo

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE

MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.163 del D. Lgs .50/2016) per il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza delle strade comunali in conseguenza delle ultime abbondanti piogge CIG. Z382588FC5

IMPRESA: Poidomani Vincenzo C.lé Pirato Grande Quartarella n.9
97015 Modica P.Iva 00174930883.-

CONTRATTO: n° 1977 di Rap. del 20 novembre 2018

Verbale Concordamento Nuovi Prezzi : in data 29/01/2019.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 01... (UNO...) del mese di LUGLIO 2019 sono intervenuti i signori: **Poidomani Vincenzo** in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa Poidomani Vincenzo, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto disposto dalla Direzione dei

Lavori durante la fase di esecuzione e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo verbale di concordamento nuovi prezzi del 29/01/2019;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €39.740,32 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 29/01/2019 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 14/02/2019 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.16196932 del 27/06/2019 con scadenza di validità il 25/10/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori di somma urgenza (ai sensi dell'art.163 del D. Lgs .50/2016) per il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza delle strade comunali in conseguenza delle ultime abbondanti piogge eseguiti dall'impresa



"Poidomani Vincenzo" con sede in Modica Via Pirato Grande Quartarella n.9 Modica in base al contratto d'appalto n°1977 di rap. del 20/11/2018, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 39.740,32

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 12/03/2019 di €. 39.541,62

Sommano €. 39.541,62 €. 39.541,62

Resta il credito totale dell'impresa €. 198,70

Per I.V.A. Al 22% €. 43,71

Somma il credito totale dell'impresa €. 242,41

(diconsi Euro duecentoquarantadue/41) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 01/04/2019

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori

(Poidomani Vincenzo)

(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

