



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1881 del 29 LUG. 2019

Oggetto: Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori urgenti di sistemazione di due tratti della condotta fognaria in polietilene passante all'interno dell'Alveo San Liberale nei Pressi di Via Modica Sorda a seguito dei danni provocati dall'evento meteorologico del 22 e 23 gennaio 2017. CIG: 7227203C93- Impresa: "Sammito Vincenzo".

Il Responsabile P.O.-X Settore
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 21/03/2017 il progetto relativo ai "lavori urgenti di sistemazione di due tratti della condotta fognaria in polietilene passante all'interno dell'Alveo San Liberale nei Pressi di Via Modica Sorda a seguito dei danni provocati dall'evento meteorologico del 22 e 23 gennaio 2017", per l'importo complessivo di €. 52.800,00 di cui €. 39.942,40 per lavori, comprensivi di €. 798,85 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre a €. 12.857,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.355 del 28/03/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 2240 del 02/10/2017;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 16 ottobre 2017, giusto verbale di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " Sammito Vincenzo". Via Roma n. 13/7 - Modica - P.Iva 00689540888 per l'importo complessivo di € 39.120,39 di cui €38.321,54 per lavori al netto del ribasso d'asta del 2,10%, ed € 798,85 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n. 2618 del 02/11/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 2639 del 03 novembre 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n.2639/2017 è stata impegnata la somma di € 52.800,00 iva compresa imputandola al capitolo 5530/00 impegno n.2030 del bilancio 2017;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 08/11/2017;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 21/11/2017 REP. 15955;

che in data 11/07/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 26.074,70 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 05/12/2017;

che in data 29/05/2019 è stato emesso il secondo e ultimo stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 07-12-2017 ed il relativo secondo e ultimo certificato di pagamento dell'importo di €. 6.521,98 oltre iva al 22%;

preso atto che l'impresa Sammito Vincenzo con sede in Modica Via Roma 13/7 P.Iva 00689540888 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 09/07/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €. 32.760,48 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 32.596,68 rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €. 163,80 oltre iva al 22% a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato provvisorio di regolare esecuzione, il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti INPS, INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il DURC on line dell'impresa;

visto il Durc on-line con protocollo INPS n. 14952870 del 04/04/2019 con scadenza di validità il 02/08/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 09/07/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;
Visto l'O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Vista la L.R. n. 23/1998;

Visto il Capitolo Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP n.145/2000;

Visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2. **Di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 09/07/2019 e relativo ai lavori urgenti di sistemazione di due tratti della condotta fognaria in polietilene passante all'interno dell'Alveo San Liberale nei Pressi di Via Modica Sorda a seguito dei danni provocati dall'evento meteorologico del 22 e 23 gennaio 2017. CIG: 7227203C93;

3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4. **Di dare atto** che il credito dell'Impresa "Sammito Vincenzo" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 199,84 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. **Di dare atto** che l'Iva sui lavori pari ad €. 36,04 ai sensi dell'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. Di dare atto che le superiori somme trovano copertura con la somma impegnata con determinazione n.2639 del 03 novembre 2017 del Responsabile P.O. del X Settore imputandola al capitolo 5530/00 impegno n.2030/2017;

7. Di prendere atto dell'economia complessiva di €. 12.033,36 quale differenza fra la somma impegnata pari ad €. 52.800,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 40.766,64 ed allegato al presente provvedimento;

8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 12.033,36 dal capitolo 5530/00 impegno 2030/2017 del bilancio 2017, quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;

Il Responsabile P.O. del X Settore
Geom. Giorgio Scollo



COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

X SETTORE

Manutenzioni Stradali

LAVORI : Lavori urgenti di sistemazione di due tratti della condotta fognaria in polietilene esistente del diametro di mm.400 passante all'interno dell'Alveo San Liberale ne pressi di Via Modica Sorda a seguito dei danni provocati dall'evento meteorologico del 22 e 23 Gennaio CIG: 7227203C93

IMPRESA: Sammito Vincenzo con sede in Via Roma 13/7 97015 Modica P.Iva 00689540888

CONTRATTO: n°15955 di rep. del 21/11/2017,

IMPEGNO Determinazione n.2639 del Responsabile P.O. del X Settore del 03/11/2017 al capitolo 5530/00 imp. 2030/2017,

QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	52.800,00
Importo per perizia di Variante	€.	-----
Maggiore importo impegnato	€.	-----

TOTALE SOMMA IMPEGNATA	€.	52.800,00
-------------------------------	----	------------------

PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	32.596,68
Iva al 22%	€.	7.171,27
Sommano	€.	39.767,95

Saldo finale lavori:

	€.	163,80
Iva al 22%	€.	36,04
Sommano	€.	199,84

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	798,85
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

€. 40.766,64

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI

RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	52.800,00
Totale pagamenti effettuati	€.	40.766,64

Somma residua disponibile	€.	12.033,36
----------------------------------	----	------------------

Modica li 09/02/2018
 Il Direttore Dei Lavori
 Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore
 geom. Giorgio Scollo

(F)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI: Lavori urgenti di sistemazione di due tratti di condotta fognaria in polietilene di mm.400 passante all'interno dell'alveo San Liberale nei pressi di Via Modica Sorda a seguito dei danni provocati meteorologico del 22 e 23 gennaio 2017 CIG. 7227203C93 CUP J84H17000400002

IMPRESA: Sammito Vincenzo Via Roma n.13/7 97015 Modica P.Iva 00689540888.-

CONTRATTO: n° 15955 di Rep. del 21/11/2017 registrato a Modica il 28/11/2017 al n.3161 Serie 1T


CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 09... (NOVE) del mese di LUGLIO.. 2019 sono intervenuti i signori: Sammito Vincenzo in qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa Omonima.", La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante



suppletiva e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri,

misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto d'appalto e quelli concordati con i due verbali di concordamento nuovi prezzi rispettivamente del 20/11/2017 e del 28/11/2017;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €32.760,48 con una minore spesa di €6.359,91 rispetto alle somme complessivamente autorizzate per € 39.120,39;

- che i lavori vennero ultimati in data 07-12-2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 09-05-2019 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.14952870 del 04-04-2019 con scadenza di validità il 02-08-2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

Che i lavori urgenti di sistemazione di due tratti di condotta fognaria in polietilene di mm.400 passante all'interno dell'alveo San Liberale nei pressi di Via Modica Sorda



a seguito dei danni provocati meteorologico del 22 e 23 gennaio 2017 CIG. 7227203C93 CUP J84H17000400002, eseguiti dall'impresa "Sammito Vincenzo" con sede in Modica Via Roma 13/7 in base al contratto d'appalto n°15955 di rep. del 21/11/2016 registrato a Modica il 28/11/2017 al n.3161 Serie IT, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:


A) Ammontare del conto finale	€.	32.760,48
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 11-07-2018 di €.	26.074,70	
Certificato n°2 del 29-05-2019 di €.	6.521,98	
Sommario	€.	32.596,68
	€.	32.596,68
Resta il credito totale dell'impresa	€.	163,80
Per I.V.A. Al 22%	€.	36,04
Somma il credito totale dell'impresa	€.	199,84

(diconsi Euro centonovantanove/84) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 09/07/2019

L'Impresa
(Sammito Vincenzo)





Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento:

(Geom. Giorgio Scollo)



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Sammito Vincenzo - P.Iva 00689540888
Indirizzo:	Via Roma n.13/7 - Modica
Legale Rappresentante:	Sig. Sammito Vincenzo
Indirizzo:	Via Roma n.13/7 - Modica (Rg)
Importo vantaggio economico:	Euro 163,80
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2030/01/2017	19-07-2019	€ 199,84	5530/99	2017

Modica, 19-07-2019

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 LUG. 2019 al 14 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione