



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Settore X**  
**Manutenzioni**

n. 1884 del 29 LUG, 2019

# Città di Modica

1201

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto di condotta fognaria esistente tra Piazza S. Chiara e Via Ischia in C.da Maganuco. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. Impresa: "F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio S.n.c." - CIG: X0915AD5C1-

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 09/04/2015 il progetto relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria del tratto di condotta fognaria esistente tra Piazza S. Chiara e Via Ischia in C.da Maganuco", per l'importo complessivo di €. 26.200,00 di cui €. 18.523,67 per lavori, comprensivi di €. 3.872,33 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di €.3.062,11 quale costo mano d'opera non soggetta a ribasso, oltre a €. 7.676,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.269 del 01/09/2015 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 690 del 14/03/2016;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 5 aprile 2016, giusto verbale di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio S.n.c". Via Pirato Cava Maria n. 2 Modica -- P.Iva 00813550886 per l'importo complessivo di € 15.626,36 di cui €8.691,92 per lavori al netto del ribasso d'asta del 25,00%, € 3.872,33 quali oneri per la sicurezza ed € 3.062,11 per costo della mano d'opera entrambi quest'ultimi non soggetti a ribasso d'asta;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. del XI Settore n. 1083 del 20/04/2016, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1610 del 22 giugno 2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che con la sopra indicata Determinazione n. 1610/2016 è stata individuata la somma di €. 3.812,83 iva compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 20/09/2016 RAP. 1016;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 17/01/2017;

che in data 17/04/2018 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 10.315,85 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 28/02/2017;

che in data 15/01/2019 il D.L. ha redatto la perizia di variante e suppletiva di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, per un importo netto complessivo di €. 23.078,61;

che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere n. 467 del 17/01/2019 e in linea amministrativa con determinazione n. 573 del 07/03/2019;

che a seguito di esecuzione degli ulteriori lavori e dell'approvazione della perizia di variante, il D.L. ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 2° ed ultimo Sal in data 08/03/2019 per lavori eseguiti a tutto il 13/06/2017;

preso atto che in data 08/03/2019 Rap. 2291 è stato sottoscritto tra l'impresa e il RUP l'atto di sottomissione per i maggiori lavori;

preso atto che l'Impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio S.n.c."- Via Pirato Cava Maria n. 2 Modica – P.Iva 00813550886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 24/04/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €. 18.613,23 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 18.520,16, rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €.93,07, oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni, data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line dell' impresa;

visto il Durc on line avente prot. INAIL n. 15129984 del 13/02/2019 con scadenza di validità al 13/06/2019 dal quale si evince che l'impresa risulta regolare con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 24/04/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;


8. Di dare mandato agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €3.121,38 dal capitolo 12010/030 impegno n.605 del bilancio 2016 quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

10. Di trasmettere copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il responsabile P.O. del X Settore  
Geom. Giorgio Scollo



vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;

visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### **DETERMINA**

1.Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2.Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 24/04/2019 e relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto di condotta fognaria esistente tra Piazza S.Chiera e Via Ischia in C.da Maganuco. CIG: X0915AD5C1

3.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

4.Di dare atto che il credito dell'Impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio S.n.c" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi è pari € 113,55 Iva compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;


5.Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €20,48 ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6.Di dare atto che la superiore somma trova copertura con le somma impegnata con la determinazione n.1610 del 22 giugno 2016 del Responsabile P.O. del XI Settore imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.605/2016;

7.Di prendere atto dell'economia complessiva di €3.121,38 quale differenza fra la somma impegnata pari a € 26.200,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €23.078,62 ed allegato al presente provvedimento;



REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA



X SETTORE  
 Manutenzioni -

**LAVORI:** di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto di condotta fognaria esistente tra Piazza Santa Chiara e Via Ischia in C.da Maganuco. CIG: X0915AD5C1

**IMPRESA:** F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio snc Via Cava Maria n.2 97015  
 MODICA P.Iva 00813550886

**Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 13/06/2017**

<b>Contratto</b>	In data 20/09/2016 N. 1016 di Rap. Atto di Sottomissione in data 08/03/2019. Rap. 2291			
A) Importo del progetto	€.	26.200,00	Data consegna	17-01-2017
B) Importo dei al netto del ribasso d'asta del 25,00% di	€.	15.626,36	Data inizio lavori	19-02-2017
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	2.986,87	Scad. tempo utile	17-03-2017
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	gg. 69
Sommano B+C+D	€.	18.613,23	I lavori furono prorogati per	gg. 20
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	4.465,38	Per cui la scad. Tempo ut. è	14/06/2017
			Ultimazione lavori	13/06/2017
Per IVA 22% sui lavori	€.	4.094,91	Giorni impiegati in meno	.....
Per Spese Tecniche 2%	€.	370,47	Giorni impiegati in più	.....
Per Anticipaz. Iva comp	€.			
Per Imprevisti	€.			
Per Iva su Imprevisti	€.			
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Sommano	€.	<u>4.465,38</u>		

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalit�, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di	m <sup>3</sup>	21,300	4,77	101,60
2	1.1.8.1	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito extraurbano, con mezzo meccanico, fino alla profondit� di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo in terre	m <sup>3</sup>	16,350	7,62	124,56
3	1.2.2	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto	m <sup>3</sup>	16,350	4,73	77,34
4	1.2.3	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti	m <sup>3</sup>	20,300	3,24	65,76
5	3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin	m <sup>3</sup>	5,969	118,66	708,28
6	6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidit� ottima, nonch� il cost	m <sup>3</sup>	9,333	31,42	293,24
7	13.7.1.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme	m	20,000	18,12	362,41
8	21.1.2.1	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con m	m <sup>3</sup>	4,778	405,81	1.938,95
9	21.1.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	m <sup>3</sup>	4,778	25,69	122,75
10	23.1.3.4	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in				
A RIPIORTARE						3.794,89

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			3.794,89
		m <sup>2</sup>	72,000	14,90	1.072,80
11	NP.01	Realizzazione di pendenza di convogliamento dei reflui all'interno di pozzetto fognario di dimensione massima in pianta di cm. 110*110, mediante la formazione di strato di conglomerato cementizio di			
		cad	9,000	303,89	2.735,01
12	NP.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato senza fondo di tipo pesante per carichi stradali di qualsiasi genere, delle dimensioni interne di cm. 75*40 e altezza di cm. 50 e			
		Cad	1,000	167,91	167,91
13	NP.03	Fornitura, trasporto, e posa in opera sia a mano che con mezzo meccanico di pietrischetto fuori vaglio granulometria 25/35 da utilizzarsi come fondo di drenaggio disperdente dei pozzetti delle			
		mc.	1,853	26,05	48,28
14	NP.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato senza fondo di tipo pesante per carichi stradali di qualsiasi genere, delle dimensioni interne di cm. 60*60 e altezza di cm. 50 e			
		Cad.	1,000	186,15	186,15
15	NP.05	Demolizione di muratura di pietrame calcareo di tipologia a secco eseguita a mano con l'ausilio di mezzi meccanici per il solo carico e trasporto nell'ambito del cantiere del pietrame da riutilizzare			
		mc.	1,800	32,33	58,19
16	NP.06	Rifacimento della muratura di pietrame calcareo compatto posto in opera con tipologia a "secco" con le stesse modalità di quella esistente, eseguita con pietrame proveniente dalla dismissione			
		mc.	1,800	140,30	252,54
17	NP.07	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato senza fondo di tipo pesante per carichi stradali di qualsiasi genere, delle dimensioni interne di cm. 40*40 e altezza di cm. 50 e			
		Cad	1,000	120,19	120,19
18	NP.08	(7.1.2.E.P.R.S.2013) Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc			
		kg	1.064,504	3,09	3.289,32
19	NP.09	(7.1.3.E.P.R.S.2013) Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o			
		kg	1.064,514	2,59	2.757,09
20	NP.10	(3.2.3.E.P.R.S.2013) Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con			
		m <sup>2</sup>	27,400	19,70	539,78
		A RIPORTARE			15.022,15

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale	
		RIPORTO			15.022,15	
21	NP.11	(6.4.2.2.E.P.R.S.2013) Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di	kg	20,000	4,22	84,40
22	NP.12	(6.1.4.2.E.P.R.S.2013) Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana	m <sup>2</sup>	553,840	1,55	858,46
23	NP.13	(15.4.14.3.E.P.R.S./2013) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali	m	1,200	14,30	17,16
24	NP.14	(15.4.14.5.E.P.R.S.2013) Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali	m	5,000	17,90	89,50
25	NP.15	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Qualificato, munito dei dispositivi di protezione individuale di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori	Ora	34,000	28,33	963,22
26	NP.16	Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Comune, munito dei dispositivi di protezione individuale di sicurezza e delle attrezzature minute per l'esecuzione di lavori in	ora	34,000	25,58	869,72
27	NP.17	Nolo di Bob Cat o Mini Escavatore, compreso e compensato nel prezzo il trasporto in loco, l'operatore, il carburante, i bolli e l'assicurazione e quant'altro necessari per dare il mezzo perfettamente	Ora	8,000	48,95	391,60
28	NP.18	(3.2.4.E.P.R.S./2013) Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8	kg	5,173	2,04	10,55
29	NP.19	(13.7.1.1.E.P.R.S.2013) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di	m	12,150	14,40	174,96
30	NP.20	Impiego di mezzo combinato (sturatore) compreso l'operatore, il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessari per dare il mezzo perfettamente efficiente e funzionante nei siti di	Ora	20,500	127,02	2.603,91
		A RIPORTARE			21.085,63	

12/11



Importo lavori a misura compresa sicurezza €. 1.072,80	€.	21.085,63	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.	212,74	
A dedurre Oneri di Sicurezza Speciali inclusi nei lavori	€.	1.072,80	
A dedurre Costo manodopera incluso nei lavori	€.	9.910,47	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	9.889,62	
A dedurre il ribasso d'asta del 25,000%	€.	2.472,40	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€.	7.417,22	7.417,22
Importo oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€.		212,74
Importo Oneri di sicurezza Speciali Inclusi nei lavori	€.		1.072,80
Costo manodopera incluso nei lavori	€.		9.910,47
Lavori a misura al netto	€.		18.613,23
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>18.613,23</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 17-04-2018 di €.		10.315,85	
n.2 del 11-03-2019 di €.		8.204,31	
<b>Sommano</b>		<b>€. 18.520,16</b>	<b>€.</b>
			<b>18.520,16</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>93,07</b>

MODICA LI 08/09/2019

L'Impresa


(F.lli Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c.)

Impresa Edile e Stradaie  
 Belluardo & Belluardo  
 Salvatore & Giorgio s.n.c.  
 Sede e L.C.D.F.: Via Pirato Cava Maria, 2  
 97010 MODICA (RG)  
 Reg. ditte n. 68752 Reg. impr. RG 006.1534  
 C.F. e P. IVA: 00.81.35.50.194


Il Direttore Dei Lavori  
 (Geom. Giorgio Barone)




Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scollo)




L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 15129984 del 13/02/2019 con scadenza di validità al 13/06/2019



Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scollo)





REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

**LAVORI:** Di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto di condotta fognaria esistente tra Piazza Santa Chiara e Via Ischia in C.da Maganuco CIG. X0915AD5C1

**IMPRESA:** F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c. Via Pirato Cava Maria n.2 97015 Modica P.Iva 00813550886.-

**CONTRATTO:** n° 1016 di Rap. del 20 settembre 2016.

**Atto di Sottomissione:** in data 08/03/2019 Rap. 2291.-

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di Aprile 2019 sono intervenuti i signori: **Belluardo Salvatore** in qualità di Socio Amministratore dell'Impresa **F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c.**, La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per

qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto e al successivo atto di sottomissione;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.18.613,23 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 13/06/2017 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 08/03/2019 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INAIL N.15129984 del 13/02/2019 con scadenza di validità il 07/03/2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;

- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di condotta fognaria esistente tra P.zza Santa Chiara e Via Ischia in C.da Maganuco, eseguiti dall'impresa "F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore & Giorgio s.n.c." con sede in Modica in Via Pirato Cava Maria n.2 in base al contratto d'appalto n°1016 di Rap. del 20/09/2016 e al successivo atto di sottomissione del 08 marzo 2019 rap. 2291,

sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 18.613,23

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 17-04-2018 di €. 10.315,85

Certificato n°2 del 11-03-2019 di €. 8.204,31

Sommano €. 18.520,16 €. 18.520,16

Resta il credito totale dell'impresa €. 93,07

Per I.V.A. Al 22% €. 20,48

Somma il credito totale dell'impresa €. 113,55

(diconsi Euro Centotredici/55) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.-

Modica li 22/4/2019

L'Impresa

Il Direttore Dei Lavori


(F.lli Belluardo, Salvatore e Giorgio s.n.c.)

(Geom. Giorgio Barone)

*Belluardo & Giorgio s.n.c.*  
Sede e L.C.D.F.: Via Pirata Capomarina, 2  
92026 MODICA (CL)  
Reg. ditte n. 66752 Reg. Impr. RG 006-1/10  
C.F. e P.IVA: 00812550933

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scullo)





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## X SETTORE

*Manutenzioni Stradali*

LAVORI : di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto di condotta fognaria esistente tra Piazza Santa Chiara e Via Ischia in C.da Maganuco CIG: X0915AD5C1

IMPRESA: F.lli Belluardo di Belluardo Salvatore e Giorgio s.n.c. Via Pirato Cava Maria n.2 97015 Modica P.Iva 00813550886.-

CONTRATTO: n°1016 di rap. del 20/09/2016 Atto di Sottomissione in data 08/03/2019 Rap. 2291

IMPEGNO Determinazione n.1610 del Responsabile P.O. del XI Settore del 22 giugno 2016 al capitolo 12010/030 impegno 605/2016 del bilancio 2016;

### QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

#### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	22.665,28
Importo per perizia di Variante	€.	3.534,72
Maggiore importo impegnato	€.	-----

<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>€.</b>	<b>26.200,00</b>
-------------------------------	-----------	------------------

#### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	18.520,16
Iva al 22%	€.	4.074,44
Sommano	€.	22.594,60

Saldo finale lavori:

	€.	93,07
Iva al 22%	€.	20,48
Sommano	€.	113,55

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	370,47
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	-----
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----


<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b>	<b>€.</b>	<b>23.078,62</b>
------------------------------------	-----------	------------------

#### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	26.200,00
Totale pagamenti effettuati	€.	23.078,62


<b>Somma residua disponibile</b>	<b>€.</b>	<b>3.121,38</b>
----------------------------------	-----------	-----------------

Modica li 24/04/2019  
 Il Direttore Dei Lavori  
 Geom. Giorgio Barone



Il Responsabile P.O. X Settore  
 geom. Giorgio Schiavo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA			
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:			
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2132/01/2017	09-05-2019	€ 113,55	12010/30
FC. n° 2/2019	09-05-2019	- € 3.121,38	12010/30
Modica <del>09-05-2019</del> <sup>SM</sup> 24 LUG 2019			
Il Responsabile del servizio finanziario 			
Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.			

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 24 LUG 2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 31 LUG. 2019 al 14 AGO. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione