



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 2115 del 19 AGO. 2019

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 per la "Sistemazione di buche nella sede stradale ed il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza delle strade della Terza Circostrizione Modica Sorda Marina di Modica. CIG. Z2F271B21F.

Ditta: "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa Via Galeno n.9 Partita Iva 00908850886.- **Approvazione Consuntivo Finale dei lavori ed integrazione somme.-**

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO

CHE in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

CHE altresì le strade del patrimonio necessitano, in alcuni casi, del ripristino della delimitazione della sede stradale di varie tipologie, come muri a secco crollati, ripristino delle barriere stradali, pavimentazioni di banchine, rimozione di detriti accumulati ai margini delle carreggiate etc.

CHE a tal fine sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari;

CHE la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata in linea di massima in €. 18.600,00 di cui €. 15.000,00 per lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza per €. 300,00 pari al 2%) ed €. 3.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione quali Iva al 22% sui lavori e competenze tecniche per €. 300,00;

CHE con nota prot. n.5644 del 04/02/2019, sono state richieste tramite pec a n.03 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07/02/2019, sui prezzi elementari allegati all'invito;

CHE entro il termine previsto nell'invito sono pervenute n.02 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Boscarino Rosario" con sede in Via Galeno n.9 97100 Ragusa P.Iva 00908850886 con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,55% oltre al 20,00% previsto dall'art. 163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale complessivo del 30,55%; Quella della Ditta "Occhipinti Pietro" con sede in Via Pezza

n.44 97100 Ragusa con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 3,947% oltre al 20,00% previsto dall'art. 163 del D. Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso complessivo del 23,947%;

**CONSIDERATO** che l'offerta della ditta "Boscarino Rosario" con sede a Ragusa in Via Galeno n.9 P.Iva 00908850886, è risultata essere quella più vantaggiosa e ritenuta congrua la percentuale di ribasso praticata, (30,55) giusto verbale di gara del 07/02/2019 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

**PRESO ATTO** che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.360 del 14/02/2019, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa di €. 18.600,00 iva compresa al capitolo 12010/30 impegno 188/2019;

**CHE** i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 18/02/2019, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;

**RILEVATO** che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate e a seguito di innumerevoli segnalazioni degli utenti determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

**CHE** i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/05/2019;

**VISTO** il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 16.369,71 al netto del ribasso d'asta del 30,55% offerto dall'impresa, oltre ad €. 3.601,34 per iva al 22%, €. 300,00 per competenze tecniche ed 62,59 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale complessivo di €. 20.333,64;

**CHE** pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.360 del 14/02/2019 per un importo di €. 18.600,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori per complessivi €. 20.333,64 comprensivo di iva, spese tecniche e oneri di conferimento in discarica, necessita un finanziamento integrativo di €. 1.733,64 comprensivo di iva al 22%;

**ACCERTATA**, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

**Vista** la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31 Dicembre 2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

**Visto** il D.Lgs n.267/2000;

**Visto** L'O.R.EL.;


**Visto** il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

**Vista** la L.R. n.23/1998;

**Vista** la L.R. n.48/1991;

## DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che con determinazione n.360 del 14/02/2019 i lavori sono stati affidati alla ditta "Boscarino Rosario" con sede in Ragusa Via Galeno n.9 P.Iva 00908850886 per un importo al netto del ribasso d'asta del 30,55% di €. 15.000,00 comprensivo di €. 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 3.300,00 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 18.300,00;
- 3) **Di dare atto** che con lo stesso provvedimento n.360 di cui sopra è stata impegnata la somma complessiva di €. 18.600,00 iva compresa al 22% e spese tecniche al capitolo 12010/30 impegno 188/2019 del bilancio comunale 2019;
- 4) **Di dare atto** che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 18/02/2019 e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;
- 5) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/05/2019;
- 6) **Di prendere atto** del consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla Direzione Lavori ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 16.369,71 al netto del ribasso d'Asta offerto del 30,55% oltre ad €. 3.601,34 per iva al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 19.971,05;
- 7) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 16.369,71 è maggiore di €. 1.369,71 rispetto all'importo autorizzato di €. 15.000,00 di cui alla determinazione n.360 del 14/02/2019;
- 8) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alla determinazione n.360 del 14/02/2019 per €. 18.600,00 iva compresa al 22% e dal consuntivo dei lavori redatto dalla D.L. pari ad €. 20.333,64 iva compresa al 22%, competenze tecniche e oneri di conferimento in discarica necessita un finanziamento integrativo di €. 1.733,64;
- 9) **Di impegnare** l'importo integrativo di €. 1.733,64 compreso iva al capitolo 12010/30 del bilancio 2019 in corso di formazione;
- 10) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Boscarino Rosario" con successivo atto;
- 12) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 13) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. X Settore  
(Geom.  Scollo)

## TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Boscarino Rosario P.Iva 00908850886
Indirizzo:	Via Galeno n.9 97100 Ragusa
Legale Rappresentante:	Boscarino Rosario
Indirizzo:	Via Galeno n.9 97100 Ragusa
Importo vantaggio economico:	Euro 1.369,71
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura d'urgenza con invito rivolto a 03 ditte



# Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

**Settore X**  
Manutenzioni

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 per la sistemazione di buche nella sede stradale ed il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza delle strade della Terza Circoscrizione Modica Sorda marina di Modica **CIG: Z2F271B21F**

**Ditta:** Boscarino Rosario Via Galeno n. 9 97100 Ragusa P.Iva 00908850886;

Determinazione di impegno spesa e affidamento n.360 del 14/02/2019;

## RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che, sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che a tal fine è stata redatta una perizia, nella quale è stata stimata in linea di massima la spesa complessiva di €. 18.600,00 dei quali €. 15.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €. 3.600,00 per somme a disposizione dell'amministrazione di cui €. 3.300,00 per iva al 22% sui lavori ed €. 300,00 per competenze tecniche;

Che con nota prot. 5644 del 04/02/2019, sono state richieste tramite pec a 03 ditte, offerta di ribasso da fare pervenire entro le ore 12,00 del 07/02/2019, sui prezzi elementari allegati all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

Che entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute n.2 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Boscarino Rosario" con sede in Via Galeno n.09 97100 Ragusa con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 10,55% oltre al 20% previsto dall'art. 163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale complessivo del 30,55%; Quella della Ditta "Occhipinti Pietro" con sede in Via Pezza n.44 97100 Ragusa con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 3,947% oltre al 20% previsto dall'art. 163 del D.Lgs n.50/2016 e quindi per un ribasso totale complessivo del 23,947% ;

Che in considerazione del maggior ribasso offerto i lavori de quo sono stati aggiudicati alla ditta "Boscarino Rosario" con sede in Via Galeno n.9 97100 Ragusa P.Iva 00908850886, con il ribasso complessivo offerto del 30,55% giusto verbale di gara del 07/02/2019;

Che con Determinazione n. 360 del 14/02/2019 i lavori sono stati affidati alla Ditta "Boscarino Rosario." per un importo al netto del ribasso d'asta del 30,55% di €. 15.000,00 comprensivo degli oneri di sicurezza nella

misura del 2% dell'importo lordo dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 3.600,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione dei quali €. 3.300,00 per iva al 22% sui lavori ed €. 300,00 per competenze tecniche e quindi per un importo complessivo dell'appalto di €. 18.600,00;

Che con lo stesso provvedimento n.360 di cui sopra, è stata impegnata al capitolo 12010/30 impegno n.188/2019 del bilancio comunale 2019 la somma complessiva di €. 18.600,00 comprensiva di iva al 22% e delle competenze tecniche;

Che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 18/02/2018, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data come risulta dal verbale di consegna;

Che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate e a seguito di innumerevoli segnalazione degli utenti determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

Che i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/05/2019;

Che per come risulta dalla contabilità i lavori eseguiti ammontano complessivamente a €. 16.369,71 al netto dei ribasso d'asta offerto del 30,55% oltre ad €. 3.601,34 per iva al 22%, €. 300,00 per spese tecniche ed €. 62,59 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale complessivo di €. 20.333,64;


Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti è pari ad €. 1.369,71 derivato da €. 16.369,71 - €. 15.000,00;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per €. 20.333,64 comprensivo di Iva, spese tecniche e oneri di conferimento in discarica, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 1.733,64 l'importo di €. 18.600,00 già impegnato con la determinazione di affidamento n. 360 del 14/02/2019.-

MODICA Li 27/06/2019


Il Direttore dei Lavori

(geom. Giorgio Barone)



Il R.U.P e Responsabile P.O. X Settore

(Geom. Giorgio Scollo)



**SERVIZIO FINANZIARIO**


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1586/2019	22/07/2019	E 1.733,64	12010/30	2019
Missione	Programma	Titolo	Utile approp.	
10	5	2	202	

Modica, 22/07/2019

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 AGO, 2019 al 3 SET, 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione