



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SETTORE X  
Manutenzioni VI Sezione Strade**

n. 2902 del 19 NOV, 2019

Città di Modica

*Imp. 2230/19*

**Oggetto:** Lavori per la “Sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale . CIG. Z3D24F477B

Ditta: “Edilizia 2G srl Unipersonale” con sede in Modica Via Mercè n.48 - Partita Iva 01406850881.- **Approvazione Consuntivo Finale dei lavori ed integrazione somme.-**

Il Responsabile P.O. - X Settore

Geom. Giorgio Scollo

premesse:

che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

che sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari;

che la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata in linea di massima in €. 16.065,00 oltre iva di cui €. 15.743,70 e quindi per una spesa totale di €.19.599,30;

che con nota prot. n.47241 del 04/09/2018, sono state richieste tramite pec a n.15 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07/09/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito;

che entro il termine previsto nell'invito sono pervenute n.3 offerte, e precisamente: quella della Ditta “Preve Antonino” con sede in Via Roma n. 130, 98047 Saponara (ME) con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 25,9999%, quella della Ditta “Edilizia 2G srl Unipersonale” con sede in Via Mercè n. 48, 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 23,9999% e quella della Ditta “Piemmevi Costruzioni srl” con sede in Via G.Cesare n. 40, 96019 Rosolini con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 21,00%;

che in considerazione del maggior ribasso offerto, vista la regolarità della documentazione presentata i lavori de quo sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa “Preve Antonino” con sede a Saponara (ME) in Via Roma n.130 con il ribasso d'asta del 25,9999% giusto verbale di gara del 10/09/2018 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

considerato che la ditta Preve Antonino attraverso Pec dell'11/09/2018 comunicava la rinuncia all'aggiudicazione della gara motivata dal fatto che nella descrizione dell'oggetto di gara non era chiaramente evidenziato che si trattava di bando di gara riconducibile ad un accordo quadro;

pertanto dovendosi procedere con urgenza all'affidamento di lavori con verbale dell'11/09/2018 sono stati aggiudicati alla ditta Edilizia 2G srl Unipersonale con sede in Via mercè n.48 – 97015 Modica, seconda in graduatoria che ha offerto il ribasso d'asta del 23,9999%;

presò atto che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.2773 del 09/10/2018, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa di €. 19.600,00 iva compresa al 22% al capitolo 21/99 impegno n. 2274/2018 del bilancio 2018;

che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 13/09/2018 come risulta dal verbale di consegna dei lavori, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;

rilevato che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 600,00 di conglomerato bituminoso a caldo e q.li 140,00 di conglomerato a freddo in sacchi, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sulle obsolete sedi stradali del patrimonio comunale, sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

che i lavori de quo sono stati ultimati in data 04/12/2018;

visto il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 19.984,56 al netto del ribasso d'asta del 23,9999% offerto dall'impresa, oltre ad €.4.396,60 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 24.381,16;

che pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.2773 del 29/10/2018 per un importo di €.19.600,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori per €.24.381,16, necessita un finanziamento integrativo di €. 4.781,16 comprensivo di iva al 22%;

accertata, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

ritenuto di dover procedere all'approvazione dei consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31 Dicembre 2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

visto il D.Lgs n.267/2000;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;


vista la L.R. n.23/1998;

vista la L.R. n.48/1991;

## DETERMINA

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di dare atto che con determinazione n. 2773 del 09/10/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta "Edilizia 2G srl Unipersonale" con sede in Modica Via Mercè n.48 - Partita Iva 01406850881 per un importo al netto del ribasso d'asta del 23,9999% di €. 16.065,00 comprensivo di €. 3.534,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- 3) Di dare atto che con lo stesso provvedimento n.2773 di cui sopra è stata impegnata la somma di €. 19.600,00 iva compresa al 22% al capitolo 21/99 impegno 2274/2018 del bilancio comunale 2018;
- 4) Di dare atto che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 13/09/2018 e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;
- 5) Di dare atto che i lavori de quo sono stati ultimati in data 04/12/2018;
- 6) Di prendere atto del consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla Direzione Lavori ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 19.984,56 al netto del ribasso d'Asta offerto del 23,9999% oltre ad €. 4.396,60 per iva al 22% e quindi per un totale dei lavori di €. 24.381,16,
- 7) Di dare atto che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 19.984,56 è maggiore di €. 3.919,56 rispetto all'importo autorizzato di €. 16.065,00 di cui alla determinazione n.2773 del 09/10/2018;
- 8) Di prendere atto che dal finanziamento di cui alla determinazione n. 2773 del 09/10/2018 per €. 19.600,00 iva compresa al 22% e dal consuntivo dei lavori redatto dalla D.L. pari ad €. 19.984,56 iva compresa al 22%, necessita un finanziamento integrativo di €. 4.781,16 comprensivo di iva;
- 9) Di impegnare l'importo integrativo di €. 4.781,16 compreso iva al capitolo 10370/10 del bilancio 2019;
- 10) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Edilizia 2G s.r.l. Unipersonale" con successivo atto;
- 12) Di Pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;

Il Responsabile P.O. 2° Settore  
(Geom. Giorgio Scollo)



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo
2230/2019	24/10/19	E 4.981,16	10370/10

Modica, 24/10/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 24/12/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15 dal 21 NOV. 2019 al 5 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



# Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

## Settore X

Manutenzioni

**OGGETTO:** Lavori per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale **CIG: Z3D24F477B**

**Ditta:** Edilizia 2G s.r.l. Via Mercè n.48 97015 Modica

Determinazione di impegno spesa e affidamento n.2773 del 02/05/2018;

### RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che, sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che a tal fine è stata redatta una perizia, nella quale è stata stimata in linea di massima la spesa di €. 16.065,00 oltre Iva al 22% e quindi per una spesa totale di €. **19.599,30**;

Che con nota prot. 47241 del 04/09/2018, sono state richieste tramite pec a 15 ditte, offerte di ribasso da fare pervenire entro le ore 12,00 del 07/09/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

Che entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute n.3 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Preve Antonino" con sede in Via Roma n.130 cap. 98047 Saponara (ME) con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 25,9999%; Quella della Ditta "Edilizia 2G s.r.l." con sede in Via Mercè n.48 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 23,9999%; quella della Ditta "Piemmevi Costruzioni srl" con sede in Via G. Cesare n.40 96019 Rosolini con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 21,00%;

Che in considerazione del maggior ribasso offerto i lavori de quò sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta "**Preve Antonino**" con sede in Via Roma n.130 98047 Saponara (ME), con il ribasso offerto del **25,9999%**;

Che il suddetto Verbale di gara è stato pubblicato in data 10/09/2018 presso l'Albo Pretorico Informatico;

Considerato che la ditta Preve Antonino attraverso pec dell'11/09/2018 comunicava la rinuncia all'aggiudicazione della gara motivata da fatto che nella descrizione dell'oggetto di gara non era chiaramente evidenziato che si trattava di bando di gara riconducibile ad un accordo quadro;

Pertanto dovendosi procedere con urgenza all'affidamento dei lavori con verbale dell'11/09/2018 sono stati aggiudicati alla ditta Edilizia 2G s.r.l. con sede in Via Mercè n.48 97015 Modica, seconda in graduatoria che ha offerto il ribasso d'asta del 23,9999%

Che con Determinazione n. 2773 del 09/10/2018 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori alla Ditta "Edilizia 2G s.r.l." per un importo al netto del ribasso d'asta del 23,9999% di €. 16.065,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 3.534,30 per iva al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 19.599,30;

Che con lo stesso provvedimento di cui sopra, è stata impegnata la somma di €. 19.600,00 Iva compresa al 22% al capitolo 21/99 impegno 2274/2018 del bilancio comunale 2018;

Che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 13/09/2018, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data come risulta dal verbale di consegna;

Che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 600,00 di conglomerato bituminoso a caldo e q.li 140,00 di conglomerato a freddo in sacchi, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

Che i lavori de quo sono stati ultimati in data 04/12/2018;

Che per come risulta dalla contabilità i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 19.984,56 al netto del ribasso d'asta offerto del 23,9999% oltre ad €. 4.396,60 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 24.381,16 -

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti è pari ad €3.919,56 derivato da €. 19.984,56 - €. 16.065,00;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per €. 24.381,16 iva compresa al 22%, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 4.781,16 l'importo di €. 19.600,00 già impegnato con la determinazione di affidamento n. 2773 del 29/10/2018.-

MODICA LI 01/08/2019

Il Direttore dei Lavori

(geom. Giorgio Barone)



Il R.U.P e Responsabile P.O. X Settore

(Geom. Giorgio Scollo)

