



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 2904 del 19 NOV. 2019

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 per la Sistemazione di buche nella sede stradale ed il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza di alcune strade comunali in conseguenza delle ultime abbondanti piogge. **CIG. Z7B266D859.-**

Ditta: "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede in Modica Via Crocchie Scalepine n.15 Partita Iva 01340300886.- **Liquidazione Secondo e ultimo Sal.-**

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO

CHE in conseguenza delle abbondanti piogge del mese di Novembre e di primi giorni del mese di Dicembre 2018, che hanno interessato il territorio comunale, si sono col tempo aggravate le già precarie condizioni del patrimonio stradale del comune, consistenti nella formazione di ampie e profonde buche nel manto di usura della pavimentazione in conglomerato bituminoso;

CHE si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

CHE pertanto con verbale di somma del 13 dicembre 2018 sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

CHE a tal fine è stata redatta una perizia, nella quale è stata stimata preventivamente la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti in linea di massima in €. 29.000,00 iva compresa di cui €. 23.380,00 per lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza per €. 467,60 pari al 2%) ed €. 5.620,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione quali Iva al 22% sui lavori e competenze tecniche per €. 467,60;

CHE con nota prot. 68827 del 14/12/2018, sono state richieste tramite pec a 15 ditte, offerta di ribasso da fare pervenire entro le ore 16,00 del 18/12/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

CHE entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute n.5 offerte, e precisamente:

- 1) Ditta "Boscarino Rosario" con sede in Via Galeno n.9 97100 Ragusa;
- 2) Ditta "Leone Marcello." con sede in Via Toscano n.6 97015 Modica;

- 3) Ditta "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede in C.le Crocevie Scalepiane n. 15 97015 Modica;
- 4) Ditta "Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Via Nazionale n.210/a 97015 Modica;
- 5) Ditta "Agosta Costruzioni s.r.l." con sede in S.P. Modica Noto n.43 97015 Modica;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede a Modica in C.le Crocevie Scalepiane n.15 P.Iva 01340300886, è risultata essere quella più vantaggiosa e ritenuta congrua la percentuale di ribasso praticata del 13,36% oltre il 20,00% come previsto dall'art.163 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e pertanto per un totale complessivo del 33,36% giusto verbale del 18/12/2018 di apertura busta ed aggiudicazione provvisoria all'impresa nelle more del perfezionamento e regolarizzazione degli atti di impegno spesa e di affidamento;

PRESO ATTO che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.3396 del 31/12/2018, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa complessiva occorrenti di €. 29.000,00 iva compresa al capitolo 3430/99 impegno n. 2808/2018;

CHE i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 27/12/2018, e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;

CHE a seguito di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, ha redatto la relativa contabilità ed emesso il 1° SAL in data 09/05/2019 per lavori eseguiti a tutto il 26/02/2019;

RILEVATO che durante il corso di esecuzione degli ulteriori lavori e a seguito di innumerevoli segnalazioni degli utenti e delle attività ispettive di questo Settore sono state riscontrate ulteriori criticità del patrimonio stradale, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 28/02/2019;

CHE il Direttore dei Lavori in seguito all'ultimazione dei lavori in data 25/06/2019 ha redatto il consuntivo dei lavori dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 27.274,01 al netto del ribasso d'asta del 33,36% offerto dall'impresa, oltre ad €. 6.000,28 per iva al 22% ed €. 467,60 per competenze tecniche per un totale di €. 33.741,89 e quindi con una maggiore spesa complessiva di €. 4.741,89 comprensiva di iva al 22% rispetto all'importo di €. 29.000,00 finanziato con determinazione n.3396 del 31/12/2018;

CHE pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.3396 del 31/12/2018 per un importo complessivo di €. 29.000,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori per complessivi €. 33.741,89 comprensivo di iva e spese tecniche, necessita un finanziamento integrativo di €. 4.741,89 comprensivo di iva al 22%;

CHE il consuntivo finale dei lavori e la maggiore somma occorrente sono stati approvati e finanziati con determinazione n. 1831 del 24/07/2019;

PERTANTO a seguito dell'approvazione del consuntivo finale dei lavori e del relativo finanziamento del maggior importo dei lavori, il Direttore dei Lavori ha emesso in data 25/07/2019 il secondo e ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/02/2019;

CHE il sottoscritto Geom. Giorgio Scollo nella qualità di R.U.P., verificata la regolarità contributiva dell'impresa giusto Durc on-line con prot. INPS n.16144717 del 24/06/2019 con scadenza di validità il 22/10/2019, ha emesso in data 29/07/2019 il relativo certificato di pagamento per l'importo di €.4.671,62 iva compresa al 22%, certificando che si può pagare all'impresa la somma di €. 3.829,20 al netto di Iva per €. 842,42 che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

VISTA la fattura elettronica n. 28/001 del 31/07/2019, dell'importo di € 4.671,62 IVA compresa al 22% per €. 842,42, trasmessa con invio telematico a mezzo intermediario;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31 Dicembre 2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la L.R. n.48/1991;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che con determinazione n.3396 del 31/12/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta "Di. Raimondo Costruzioni s.r.l. con sede in Modica C.le Crocevie Scalepiane n.15 P.Iva 01340300886 per un importo al netto del ribasso d'asta del 33,36% di €. 23.380,00 comprensivo di €. 467,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 5.143,60 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 28.523,60;
- 3) **Di dare atto** che con lo stesso provvedimento n.3396 di cui sopra è stata impegnata la somma complessiva di €. 29.000,00 iva compresa al 22% e spese tecniche al capitolo 3430/99 impegno 2808/2018 del bilancio comunale 2018;
- 4) **Di dare atto** che con provvedimento n.1831 del 24/07/2019 è stato approvato il consuntivo finale dei lavori eseguiti e con lo stesso provvedimento è stata impegnata la maggiore somma occorrente per liquidare all'impresa il consuntivo dei lavori eseguiti;
- 5) **Di dare atto** che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 27/12/2018 e la stessa ha dato concreto inizio delle attività in pari data;

- 6) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 28/02/2019;
- 7) **Di prendere atto** del consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla Direzione Lavori, ammontanti ad €. 27.274,01 al netto del ribasso d'Asta offerto del 33,36% oltre ad €. 6.000,28 per iva al 22% e quindi per un totale complessivo di €. **33.274,29**;
- 8) **Di liquidare** all'Impresa "Di Raimondo Costruzioni Srl" la somma di €.3.829,20 per i lavori eseguiti iva esclusa al 22% pari ad €.842,42 a saldo della fattura elettronica n. 28/001 del 31/07/2019 in dipendenza dell'emissione del certificato di pagamento in data 29/07/2019, e che in copia si allega al presente provvedimento, già acquisita ed accettata dal sistema gestionale informatico del settore e pertanto già trasmesse all'ufficio competente del settore finanziario per i consequenziali adempimenti (Registro Unico delle fatture, art. 42 D.L. 24/04/2014 n.66), come da direttive emanate con atto della G.C. n.178/03-07-2014;
- 9) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 3.829,20 IVA esclusa, in favore dell' Impresa "Di Raimondo Costruzioni s.r.l." con sede a Modica Crocevia Scalepiane n.15, mediante bonifico bancario presso la Banca Agricola Popolare di RG codice IBAN IT71C0503684480CC0181157152 per il quale la persona delegata ad operare su di esso è il Sig. Di Raimondo Salvatore nato a Modica il 01/01/1962 C.F. DRM SVT 62A01F258L Legale Rappresentante dell' impresa e la Sig.ra Di Raimondo Paola nata a Ragusa il 31/08/1997 nella qualità di dipendente amministrativa della società;
- 10) **Di dare mandato** altresì per il versamento all'Erario dell' IVA pari ad €. 842,42, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 (L190/2014 split payment);
- 11) **Di prelevare** l'esito di € 4.671,62 iva compresa, dalle somme impegnate con determinazione n.3396/2018 al Cap. n. 3430/99 impegno 2808/2018 del bilancio 2018 e con determinazione n.1831 del 24/07/2019 al Cap. 10370/10 impegno 1588/2019 del bilancio 2019;
- 12) **Di Pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;
- 13) **Di Trasmettere** copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. X Settore
(Geom. Giorgio Scollo)

4

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MODICA

PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE

- Manutenzioni

LAVORI: Di Somma Urgenza ai sensi dell'art.163 del D. Lgs. N.50 del 18/04/2016 per la sistemazione Di buche nella sede stradale ed il ripristino delle condizioni di percorribilità e messa in sicurezza delle strade comunali in conseguenza dei danni causati dalle ultima abbondanti piogge
CIG: z7b266d859

IMPRESA: Di Raimondo Costruzioni s.r.l.Via Crocevia Scalepiane n.15
97015 Modica P.Iva 01340300886

CONTRATTO: Determinazione di affidamento e impegno spesa n.3396 del 31/12/2018
Determina di integrazione somme n..... del.....

CERTIFICATO N° 2 per il pagamento della seconda e ultima rata di €. 3.829,20
Per I.V.A. 22 % €. 842,42
Importo da pagare €. 4.671,62

CERTIFICATI spediti precedentemente		
N°	DATA	IMPORTO
01	10/05/2019	€. 23.444,81
TOTALE		€. 23.444,81

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la determinazione con il quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei su indicati lavori per l'aggiudicata somma di €. 23.380,00 al netto del ribasso d'asta del 33,36 % e la determ. di integrazione somme per €.3.894,01.

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori Eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a Euro 27.274,01


Per lavori e somministrazione	€.	26.463,58	
Per costo della manodopera	€.		
Per oneri di sicurezza	€.	810,43	
SOMMANO	€.	27.274,01	27.274,01
da cui detraendo :			
La ritenuta del % su Euro			
La ritenuta del 0,50 % infortuni L'ammontare certificati precedenti		23.444,81	
Totale deduzioni	€.	23.444,81	23.444,81
Risulta il credito dell'Impresa in Euro			3.829,20

Certifica che a termine del capitolato Generale d'appalto potersi pagare all'Impresa la rata di €. 3.829,20 (Diconsi Euro Tremilaottocentoventinove/20)

Il Direttore dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)




L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: l'INAIL di Ragusa con polizza n. 18094622 decorrente dal 27/12/2018 scadenza Continuativa

MODICA LI 29/07/2019

Direttore dei Lavori
(Geom. Giorgio Barone)




Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Giorgio Scollo)



TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Di Raimondo Costruzioni s.r.l. P.Iva 013040300886
Indirizzo:	C.le Crocevie Scalepiane n.15 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Di Raimondo Salvatore
Indirizzo:	C.le Crocevie Scalepiane n.15 97015 Modica
Importo vantaggio economico:	Euro 3.829,20
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura d'urgenza con invito rivolto a 15 ditte

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
15881 2019	22/7/19	€ 6.671,52	10370/10	2019

Modica, 01/10/19

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 01/10/19

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 21 NOV. 2019 al 5 DIC. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione