



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore X  
Manutenzioni

n. 3321 del 23 03, 2019

**Oggetto:** Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade, a fondo naturale, Rampolo Pisciareello, Bibiola Crucia, S. Silvestro Rassabia Cava Fazio e San Giacomo Nobile. CIG: 5643463CFB- Impresa: "Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l.".

Il Responsabile P.O.-X Settore  
Geom. Giorgio Scollo

Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 10/10/2013 il progetto relativo ai "lavori", di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade, a fondo naturale, Rampolo Pisciareello, Bibiola Crucia, S. Silvestro Rassabia, Cava Fazio e San Giacomo Nobile per l'importo complessivo di €. 28.000,00 di cui €. 22.242,80 per lavori, comprensivi di €. 444,86 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e di €. 7.147,17 per costi della manodopera anch'essi non soggetti a ribasso d'asta oltre a €. 5.757,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione così distinti: €. 4.893,42 per iva al 22% sui lavori, per €. 444,96 per spese tecniche pari al 2% dell'importo a base d'asta ed €. 418,92 per imprevisti e/o anticipazioni Iva compresa;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.166 del 11/10/2013 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. X Settore n. 504 del 05/03/2014;

che a seguito di gara d'appalto, esperita in data 27 marzo 2014, giusto verbale di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa " Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Modica in Via Nazionale n.210 P.Iva 01403750886 per l'importo complessivo di € 16.968,27 di cui €. 9.376,24 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,0017%, ed € 444,86 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €.7.147,17 quale costo totale manodopera anch'esso non soggetto a ribasso d'asta;

che successivamente a seguito di pubblicazione del verbale di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell' XI Settore n. 976 del 10/04/2014, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n. 1190 del 06 maggio 2014 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n.1190/2014 è stata impegnata la somma di € 21.565,07 iva compresa, già prenotata con la citata Determinazione n. 504/2014 imputandola al capitolo 12590 impegno n.783/001-e 783/002 del bilancio 2014;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 16/05/2014;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 25/06/2014 REP. 745;

che in data 09/07/2014 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 16.644,94 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 10/06/2014;

che in data 14/11/2014 il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva e di assestamento contabile dei lavori di cui trattasi, sottoscritta dall'impresa esecutrice senza eccezioni od osservazione alcuna, per un importo complessivo di €. 28.000,00;

che la predetta perizia di variante è stata approvata in linea tecnica dal Rup con parere n.225 del 14/11/2014 ed in linea amministrativa dal Responsabile P.O. X Settore con Determinazione n.1164 del 26/04/2018;

che in data 22/05/2018 è stato emesso il secondo e ultimo stato di avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 15/06/2014 ed il relativo secondo e ultimo certificato di pagamento dell'importo di €. 3.508,11 oltre iva al 22%;

preso atto che l'impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l." con sede in Modica Via Nazionale n.210 P.Iva 01403750886 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 21/08/2019 che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €. 20.254,32 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €. 20.153,05 rimane da corrispondere all'Impresa la somma di €. 101,27 oltre iva al 22% a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato provvisorio di regolare esecuzione, il quale ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

**preso atto** che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

**preso atto** che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti INPS, INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il DURC on line dell'impresa;

**visto** il Durc on-line con protocollo INPS 16849958 del 21/08/2019 con scadenza di validità il 19/12/2019 dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

**ritenuto**, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 21/08/2019 il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

**vista** la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31/12/2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

**Visto** l'O.R.E.L.;

**Visto** il D.Lgs n. 267/2000 art. 184 prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

**Vista** la L.R. n. 48/1991;

**Vista** la L.R. n. 23/1998;

**Visto** il Capitolo Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP n.145/2000;

**Visto** il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

**Visto** il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

## **DETERMINA**

**1. Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

**2. Di approvare** gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso in data 21/08/2019 e relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade, a fondo naturale, Rampolo, Pisciarello, Bibiola Crucia, S. Silvestro Rassabia, Cava Fazio e San Giacomo Nobile. CIG: 5643463CFB;

**3. Di dare atto** che, ai sensi dell'art.229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;

**4. Di dare atto** che il credito dell'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l." esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza della realizzazione dei lavori di che trattasi è pari ad €. 123,55 Iva

compresa al 22% da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art.235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

5. **Di dare atto** che l'Iva sui lavori pari ad €. 22,28 ai sensi dell'art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;

6. **Di dare atto** che le superiori somme trovano copertura con le somma impegnata con determinazione n.1190 del 06/05/2014 del Responsabile P.O. dell'XI Settore imputandola al capitolo 12590/00 impegno n.783/001 e n. 783/002 e Determinazione n.1164 del 26/04/2018 del Responsabile P.O. X Settore imputandola al capitolo 2321/99 impegno 1015/2018;

7. **Di prendere atto** dell'economia complessiva di €. 200,00 quale differenza fra la somma impegnata pari ad €. 28.200,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori risultante dal quadro contabile riepilogativo in €. 28.000,00 ed allegato al presente provvedimento;


8. **Di dare mandato** agli uffici finanziari di procedere allo svincolo della predetta somma di €. 200,00 dai capitoli 12590/00 impegno 783/001 783/002 bilancio 2014 e dal capitolo 2321/99 impegno 1015/2018 bilancio 2018, quale somma nella disponibilità dell'Ente;

9. **Di pubblicare** il presente provvedimento nei modi di legge;

10. **Di trasmettere** copia del presente atto, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

11. **Di trasmettere** copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;

Il Responsabile P.O. del X Settore  
Geom. Giorgio Scollo



# DETERMINA N. 3321 DEL 23/12/2019

## TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI

Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33

Ragione Sociale:	Ing. Cappello Costruzioni Generali srl - P.Iva 01403750886
Indirizzo:	Via Nazionale n.210 - 97015 Modica
Legale Rappresentante:	Ing. Cappello Giorgio
Indirizzo:	Via Nazionale n.210 - 97015 Modica (Rg)
Importo vantaggio economico:	Euro 101,27
Norme di riferimento dell'attribuzione:	
Settore Competente:	10° (Decimo)
Responsabile del Settore:	Geom. Giorgio Scollo
Responsabile del Procedimento:	Geom. Giorgio Scollo
Modalità eseguita per individuazione beneficiario	Procedura negoziata

## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
	PRESA	NOTA		

Modica, 21/12/19

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 30 DIC. 2019 al 14 GEN. 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA  
**COMUNE DI MODICA**  
 PROVINCIA DI RAGUSA

X SETTORE  
 Manutenzioni

**LAVORI:** di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle  
 Strade a fondo naturale, Rampolo Pisciareello, Bibiola, Crucia, S. Silvestro Rassabia  
 Cava Fazio e S. Giacomo Nobile CIG: 5643463CFB

**IMPRESA:** "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l. Via Nazionale 210  
 97015 MODICA P.Iva 01403750886

**STATO FINALE dei Lavori eseguiti a tutto il 15/06/2014**

<b>Contratto</b>	In data 25/06/2014 N. 745 di RAP Registrato a Modica In data ..... al ..... Serie Atto di Sottomissione in data 22/05/2018 N. 745 di RAP.			
A) Importo del progetto	€.	28.000,00	Data consegna	16/05/2014
B) Importo dei lavori depurati del ribasso di asta in ragione del 36,0017%	€.	16.968,27	Data inizio lavori	19/05/2014
C) Importo 1° atto di sottomissione	€.	3.286,05	Scad. tempo utile	15/06/2014
D) Importo 2° atto di sottomissione	€.	.....	I lavori rimasero sospesi	.....
Somma B+C+D	€.	20.254,32	I lavori furono prorogati per	.....
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	7.745,68	Per cui la scad. Tempo ut. è	.....
			Ultimazione lavori	15/06/2014
Per IVA 22% sui lavori	€.	4.455,95	Giorni impiegati in meno	.....
Per Oneri Conf. Discaric.	€.	-----	Giorni impiegati in più	.....
Per Imprevisti	€.	-----		
Per Spese Tecniche	€.	533,66		
Per Anticip. Iva compresa	€.	2.756,07		
Sorveglianza e Direzione	€.	.....//.....		
Per acq. Pezzi speciali	€.	.....//.....		
Somma	€.	<u>7.745,68</u>		

**LAVORI A MISURA**

16.1.2.1		Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km: 1) per strade in ambito extraurbano . al m3 € 25,30 5%	m³	504,00	25,30	12.751,20
2A.P.01		Per lavori non computabili a misura si prevede l'impiego di Operaio Comune, compreso l'attrezzatura occorrente per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	ora	256,00	24,89	6.371,84
3A.P.02		Impiego di escavatore e/o pala meccanica compreso l'operatore, il carburante, i bolli, l'assicurazione e quanto altro necessiti per dare il mezzo perfettamente efficiente e4 funzionante nei siti d'intervento.	ora	126,00	60,00	7.560,00

**SOMMANO I LAVORI**

**€. 26.683,04**

A RIPORTARE


26.683,04



Importo lavori a misura compresa sicurezza	€.	26.683,04	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori 2%	€.	533,66	
A Dedurre Costo Manodopera incluso nei lavori	€.	8.292,66	
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€.	17.856,72	
A dedurre il ribasso d'asta del 36,0017% su €. 17.856,72	€.	6.428,72	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta, sicurezza e manod.	€.	11.428,00	11.428,00
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€.		533,66
Costo Manodopera incluso nei lavori	€.		8.292,66
Lavori a misura al netto	€.		20.254,32
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€.		<b>20.254,32</b>
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati Acconti Emessi			
n.1 del 09/07/2014 di €. 16.644,94			
n.2 del 23/05/2018 di €. <u>3.508,11</u>			
€. 20.153,05	€.		20.153,05
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€.		<b>101,27</b>

MODICA LI 27/05/2019


L'Impresa  
 (Ing. Carlo M. Costruzioni Generali s.r.l.)  
**ING. CARABELLO**  
**Costruzioni Generali s.r.l.**  
 Amministratore Unico



Il Direttore Dei Lavori  
 (Geom. Giorgio Barone)




Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scollo)



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS INAIL e CNCE come dal D.U.R.C. on line prot. INAIL 15727796 del 25/03/2019 con scadenza di validità al 23/07/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 (Geom. Giorgio Scollo)






# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



Patrimonio dell'Umanità

## X SETTORE

### Manutenzioni Stradali

LAVORI : di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade a fondo naturale, Rampolo Pisciareello, Bibiola, Crucia, S. Silvestro Rassabia Cava Fazio e S. Giacomo Nobile. CIG: 5643463CFB

IMPRESA: Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via Nazionale n.210 97015 Modica P.Iva 01403750886.-

CONTRATTO: n°745 di rap. del 25/06/2014, Atto di Sottomissione in data 22/05/2018 Rap. 1544,

IMPEGNO Determinazione n.1190 del Responsabile P.O. del XI Settore del 06/05/2014 al capitolo 12590/00 imp. 783/001 - 783/002, e Determinazione n.1164 del 26/04/2018 Capitolo 2321/99 impegno 1015/2018

## QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	21.565,07
Importo per perizia di Variante	€.	6.634,93
Maggiore importo impegnato	€.	

<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>€.</b>	<b>28.200,00</b>
-------------------------------	-----------	------------------

### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	20.153,05
Iva al 22%	€.	4.433,67
Sommano	€.	24.586,72

Saldo finale lavori:

	€.	101,27
Iva al 22%	€.	24,28
Sommano	€.	123,55

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	533,66
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	2.756,07
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	

<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b>	<b>€.</b>	<b>28.000,00</b>
------------------------------------	-----------	------------------

### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	28.200,00
Totale pagamenti effettuati	€.	28.000,00

<b>Somma residua disponibile</b>	<b>€.</b>	<b>200,00</b>
----------------------------------	-----------	---------------

Modica li 21/08/2018  
Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Giorgio Barone


Il Responsabile P.O. X Settore  
geom. Giorgio Scollo

Servizi Tecnici Manutentivi - Sede operativa in Via Resistenza Partigiana n.38, Tel./Fax 0932 764638



(F)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 MARCA DA BOLLO €16,00  
 Agenzia Entrate  
 SEDICL/00  
 00021555 00000F58 40945001  
 00019033 04/06/2019 12:37:17  
 4578-00010 0800378682797EDF  
 IDENTIFICATIVO : 01160482800291



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA  
 PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI MODICA

X SETTORE MANUTENZIONI

**LAVORI:** Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della  
 transitabilità veicolare delle strade, a fondo naturale, Rampolo  
 Pisciarello, Bibiola Crucia, S. Silvestro Rassabia Cava Fazio e  
 S. Giacomo Nobile CIG. 5643463CFB

**IMPRESA:** Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l. Via Nazionale 210  
 97015 Modica P.Iva 01403750886.-

**CONTRATTO:** n° 745 di Rap. del 25/06/2014

**Atto di Sottomissione:** in data 22/05/2018 Rap. 1544.-

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 21 (ventuno) del mese di AGOSTO 2019 sono  
 intervenuti i signori: Ing. Cappello Giorgio in qualità di Amministratore Unico  
 dell'Impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali S.r.l.", La Direzione dei Lavori,  
 rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i  
 lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle  
 prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle  
 varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel  
 registro di contabilità.

Considerato:

che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in  
 conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia di variante  
 suppletiva e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri,

*[Handwritten signature]*

misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto d'appalto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €20.254,32 ed è pari all'importo delle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 15/06/2014 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 23/05/2018 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Dure on line dal quale risulta che

l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. <sup>INPS</sup> ~~INAIL~~  
N.15727796 del 25-03-2019 con scadenza di validità il 23-07-2019;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

### CERTIFICA

Che i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità veicolare delle strade, a fondo naturale, Rampolo Pisciarello, Bibiola Crucia, S. Silvestro Rassabia Cava Fazio e S. Giacomo Nobile eseguiti dall'impresa "Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l." con sede in Modica Via Nazionale n.210 in base al contratto d'appalto n°745 di rap. del 25/06/2014 e al successivo atto di



sottomissione del 22 maggio 2018 rap. 1544, sono stati regolarmente eseguiti e  
liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale	€.	20.254,32
B) Acconti emessi:		
Certificato n°1 del 09/07/2014 di €.	16.644,94	
Certificato n°2 del 23/05/2018 di €.	3.508,11	
Sommano	€.	20.153,05
	€.	20.153,05
Resta il credito totale dell'impresa	€.	101,27
Per I.V.A. Al 22%	€.	22,28
Somma il credito totale dell'impresa	€.	123,55

(diconsi Euro Centoventitre/55) del quale, previa la necessaria approvazione del  
presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010,  
o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si  
propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i  
lavori di cui è oggetto il presente atto.-

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art.  
229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data  
della relativa emissione.-

Modica li 21/08/2018

L'Impresa  
**ING. CAPPELLO**  
(Ing. Cappello Costruzioni Generali s.r.l.)  
Costruzioni Generali s.r.l.  
L'Amministratore Unico

Il Direttore Dei Lavori  
(Geom. Giorgio Barone)

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Giorgio Scollò)

