



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzioni

n. 1065 del 22 APR. 2020

OGGETTO: Lavori per la "Sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale . CIG. Z4423DB213
Ditta: "Scifo Giorgio" con sede in Modica Via Mercè n. 44 Partita Iva 00899600886.-
Approvazione Consuntivo Finale dei lavori ed integrazione somme.-

IL RESPONSABILE P.O. DEL X SETTORE

PREMESSO

CHE in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

CHE sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari;

CHE la spesa occorrente per la realizzazione dei lavori all'uopo occorrenti è stata stimata in linea di massima in €. 19.599,30 di cui €. 16.065,00 per lavori (comprensiva degli oneri di sicurezza per €. 321,30 pari al 2%) ed €. 3.534,30 per Iva al 22%;

CHE con nota prot. n.31327 del 29/05/2018, sono state richieste tramite pec a n.15 Ditte, offerte di ribasso, da fare pervenire entro le ore 12,00 del giorno 01/06/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito;

CHE entro il termine previsto nell'invito sono pervenute n.2 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Muriana Costruzioni s.r.l." con sede in Via Don Minzoni n.2 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 23,3105%; Quella della Ditta "Scifo Giorgio" con sede in Via Mercè n.44 97015 Modica con un ribasso d'asta offerto sui prezzi elementari del 2,2599%;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta "Muriana Costruzioni s.r.l." è stata esclusa in quanto nell'offerta non sono stati riportati i costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro e i costi propri della manodopera così come previsto dall'art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto in presenza dell'unica offerta valida in data 04/06/2018 i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente all'impresa Scifo Giorgio con sede a Modica in Via Mercè n.44 P.Iva 00899600886 con il ribasso d'asta del 2,2599%;

PRESO ATTO che l'affidamento de quo è stato perfezionato con determinazione del Responsabile P.O. del X Settore n.1752 del 09/07/2018, con la quale tra l'altro si è provveduto all'impegno della spesa di €. 19.599,30 iva compresa al capitolo 12010/30 impegno n. 1334/2018;

CHE i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 09/07/2018, ma che per la presenza di buche particolarmente pericolose per la circolazione stradale l'impresa da subito dopo l'aggiudicazione dei lavori è stata attivata per gli interventi più urgenti;

RILEVATO che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di q.li 850,00 di conglomerato bituminoso a caldo, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sulle obsolete sedi stradali del patrimonio comunale sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/08/2018;

VISTO il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 24.816,02 al netto del ribasso d'asta del 2,2599%, offerto dall'impresa, oltre ad €. 5.459,52 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 30.275,54;

CHE pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alla determinazione n.1752 del 09/07/2018 per un importo di €. 19.599,30 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto dalla Direzione dei Lavori per €. 30.275,54 iva compresa, necessita un finanziamento integrativo di €. 10.676,24 comprensivo di iva al 22%;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii; ritenuto di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

Vista la Determinazione del Sindaco n.3393 del 31 Dicembre 2018 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto L'O.R.EL.;

Visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Vista la L.R. n.23/1998;

Vista la L.R. n.48/1991;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) Di dare atto che con determinazione n.1752 del 09/07/2018 i lavori sono stati affidati alla ditta "Scifo Giorgio con sede in Modica Via Mercè n.44 P.Iva 00899600886 per un importo al netto del ribasso d'asta del 2,2599% di €. 16.065,00 comprensivo di €. 321,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 3.534,30 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 19.599,30;

- 4) Di dare atto che con lo stesso provvedimento n.1752 del 09/07/2019 di cui sopra è stata impegnata la somma di €. 19.599,30 iva compresa al 22% al capitolo 12010/30 impegno 1334/2018 del bilancio comunale 2018;
- 5) Di dare atto che i lavori furono consegnati all'impresa con verbale del 09/07/2018, ma che per la presenza di buche particolarmente pericolose per la circolazione stradale l'impresa da subito dopo l'aggiudicazione dei lavori è stata attivata per gli interventi più urgenti;
- 6) Di dare atto che i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/08/2018;
- 7) Di prendere atto del consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dalla Direzione Lavori ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 24.816,02 al netto del ribasso d'Asta offerto del 2,2599% oltre ad €. 5.459,52 per iva al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 30.275,54;
- 8) Di dare atto che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 24.816,02 è maggiore di €. 8.751,02 rispetto all'importo autorizzato di €. 16.065,00 di cui alla determinazione n.1752 del 09/07/2018;
- 9) Di prendere atto che dal finanziamento di cui alla determinazione n.1752 del 09/07/2018 per €. 19.599,30 iva compresa al 22% e dal consuntivo dei lavori redatto dalla D.L. pari ad €. 30.275,54 iva compresa al 22%, necessita un finanziamento integrativo di €. 10.676,24 comprensivo di iva;
- 10) Di impegnare l'importo integrativo di €. 10.676,24 compresa iva al capitolo 10370/15 del bilancio 2020 in corso di formazione;
- 11) Di demandare al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 12) Di provvedere alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'impresa esecutrice dei lavori "Scifo Giorgio" con successivo atto;
- 13) Di dichiarare ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 14) Di Pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge;
- 15) Di Trasmettere copia del presente atto, munito della scheda dati informativi ivi allegata, al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.-

Il Responsabile P.O. X Settore
(Geom. Giorgio Scollo)



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

OGGETTO: Lavori per la sistemazione di buche stradali presenti lungo alcune strade urbane ed extraurbane del territorio comunale CIG: Z4423DB213

Ditta: "Scifo Giorgio Via Mercè n.44 97015 Modica P.Iva 00899600886

Determinazione di impegno spesa e affidamento n.1752 del 09/07/2018;

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

Che in relazione alle cattive condizioni del manto stradale di parte del patrimonio stradale del Comune, consistenti nella presenza di ampie e profonde buche nella pavimentazione con conglomerato bituminoso, si è reso urgente ed indifferibile intervenire per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che, sono stati adottati i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili per consentire la realizzazione degli interventi necessari per rimuovere lo stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Che a tal fine è stata redatta una perizia, nella quale è stata stimata in linea di massima la spesa di €. 16.065,00 oltre Iva al 22% e quindi per una spesa totale di €. 19.599,30;

Che con nota prot. 31327 del 29/05/2018, sono state richieste tramite pec a 15 ditte, offerte di ribasso da fare pervenire entro le ore 12,00 del 01/06/2018, sui prezzi elementari allegati all'invito, per poter effettuare gli interventi sulla rete stradale comunale;

Che entro il termine prescritto nell'invito sono pervenute n.2 offerte, e precisamente: quella della Ditta "Muriana Costruzioni srl" con sede in Modica in Via Don Minzoni n.2 E quella della Ditta "Scifo Giorgio" con sede in Modica Via Mercè n.44;

Che a causa delle cattive condizioni del manto stradale e per la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dei lavori la gara è stata esperita da subito a partire dalle ore 12.00 del giorno 01/06/2018;

Che espletate le procedure di controllo della documentazione inserita all'interno della busta "A" presentata dalle ditte in data 04/06/2018 si è proceduto all'apertura della busta "B" relativa all'offerta di ribasso;

Che dall'esame delle offerte presentate è emerso che la ditta Muriana Costruzioni srl ha presentato il ribasso del 23.3105% e la Ditta Scifo Giorgio il ribasso del 2,2599%, tuttavia l'offerta della ditta "Muriana Costruzioni srl" è stata esclusa in quanto nell'offerta non ha riportato i costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro e i costi propri della monodopera così come previsto dall'art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016;

Che pertanto in considerazione dell'unica offerta valida rimasta in gara i lavori de quo sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta "Scifo Giorgio" con sede in Via Mercè n.44, con il ribasso offerto del 2,2599%;

Che dovendosi procedere con urgenza alla riparazione di buche particolarmente pericolose per la circolazione stradale, l'impresa da subito è stata attivata ad eseguire gli interventi più urgenti;

Che con Determinazione n. 1752 del 09/07/2018 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori alla Ditta "Scifo Giorgio" per un importo al netto del ribasso d'asta del 2,2599% di €. 16.065,00 comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad €. 3.534,30 per iva al 22% e quindi per un totale complessivo di €. 19.599,30;

Che con lo stesso provvedimento di cui sopra, è stata impegnata la somma di €. 19.599,30 iva compresa al 22% al capitolo 12010/30 impegno 1334/2018 del bilancio comunale 2018;

Che la consegna dei lavori è stata formalizzata all'impresa con verbale del 09/07/2018;

Che per far fronte alle immediate necessità di ripristino delle pavimentazioni stradali particolarmente danneggiate era prevista una stima di utilizzo di circa q.li 850,00 di conglomerato bituminoso a caldo, ma che per esigenze determinatesi durante il corso di esecuzione dei lavori, e al fine di scongiurare pericoli immediati alla circolazione stradale per la continua presenza di buche pericolose sono stati affidati all'impresa maggiori lavori;

Che i lavori de quo sono stati ultimati in data 31/08/2018;

Che per come risulta dalla contabilità i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 24.816,02 al netto del ribasso d'asta offerto del 2,2599% oltre ad €. 5.459,52 per iva al 22% e quindi per un totale di €. 30.275,54 -


Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti è pari ad €.8.751,02 derivato da €. 24.816,02 - €. 16.065,00;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per €. 30.275,54 iva compresa al 22%, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 10.676,24 l'importo di €. 19.599,30 già impegnato con la determinazione di affidamento n. 1752 del 09/07/2018.-

MODICA LI 30/12/2018


Il Direttore dei Lavori

(geom. Angelo Roberto Scifo)



Il R.U.P e Responsabile P.O. X Settore

(Geom. Giorgio Scifo)



DETERMINA N° 1069 DEL 22/04/2020

| TRASPARENZA ATTI AMMINISTRATIVI | |
|---|---|
| Pubblicazione ai sensi dell'art.26 del decreto Lgs. 14/03/2013 n.33 | |
| Ragione Sociale: | Scifo Giorgio P.Iva 00899600886 |
| Indirizzo: | Via Mercè n.44 97015 Modica |
| Legale Rappresentante: | Scifo Giorgio |
| Indirizzo: | Via Mercè n.44 97015 Modica |
| Importo vantaggio economico: | Euro 8.751,02 |
| Norme di riferimento dell'attribuzione: | |
| Settore Competente: | 10° (Decimo) |
| Responsabile del Settore: | Geom. Giorgio Scollo |
| Responsabile del Procedimento: | Geom. Giorgio Scollo |
| Modalità eseguita per individuazione beneficiario | Procedura d'urgenza con invito rivolto a 15 ditte |
| | |
| | |

SERVIZIO FINANZIARIO

| ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA | | | | |
|---|------------|-------------|---------------------|-----------|
| Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: | | | | |
| Impegno | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
| 770/2020 | 21/04/2020 | € 10.546,21 | 10370/15 | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |

Modica, 21/04/2020

Il Responsabile del servizio finanziario
 GIAMPIERO BELLA
 ARUBA S.P.A.
 22.04.2020
 08:23:12 UTC

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante
 provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

| PUBBLICAZIONE | |
|--|--|
| La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg. 15. | |
| dal <u>24 APR 2020</u> al <u>8 MAG 2020</u> , ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni. | |
| al n. _____. | |
| Modica, _____ | |
| Il Responsabile della pubblicazione | |