



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

n. 2970 del 11 DIC 2020

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti aree comunali e di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019. **CIG: Z592A6DE81.** - Ditta "Schininà Giovanni" con sede in Modica Via Risorgimento n.173, Partita IVA 00891780884.- Approvazione Consuntivo Finale e integrazione somme.-

IMP EGNO 2642/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a seguito degli eventi calamitosi verificatosi dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 i quali hanno comportato molteplici criticità in massima parte riconducibili alla presenza impropria di detriti e materiali vari su sedi stradali (alberi, smottamenti, fanghiglia, risulite varie ecc.) oltre a diverse condizioni di grave pericolo conseguente alla possibilità di ulteriori crolli sulla pubblica via di muri di contenimenti di terrapieno in quanto danneggiati e non più nella condizione originaria di stabilità;

CHE con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot. 53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri Presidenza e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionale calamità naturale da avversità atmosferiche secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.225 del 24 febbraio 1992;

CHE con verbale del 29/10/2019 sono stati affidati all'impresa "Schininà Giovanni" con sede in Modica Via Risorgimento n.173, Partita IVA 00891780884, i lavori di somma urgenza, per un importo complessivo presunto di €. 40.000,00, iva compresa come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto tra il personale tecnico di questo Settore e la stessa impresa;

CHE con Determina n. 2829 del 13/11/2019 è stata approvata, in via preventiva, la spesa di €. 40.000,00 IVA compresa dei lavori e regolarizzato l'affidati alla Ditta "Schininà Giovanni" con sede in Modica Via Risorgimento n.173, Partita IVA 00891780884;

CHE in fase di esecuzione dei lavori si è accertato che la spesa presunta ed impegnata con la suddetta Determina n. 2829 del 13/11/2019 è risultata insufficiente e pertanto con Determinazione n.366 del 10/02/2020 è stata integrata la somma presunta fino alla somma di €. 48.000,00 IVA compresa;

CHE durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessarie al ripristino dei luoghi oggetto dei danni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo originariamente approvato;

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 17/10/2020;

VISTO il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 53.242,14 al netto del ribasso d'asta del 20,00%, oltre ad €. 11.713,27 per iva al 22% sui lavori al netto ed €. 106,63 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale di €. **65.062,04**;

CHE, pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alle determinazioni n.2829 del 13/11/2019 e n.366 del 10/02/2020 per un importo complessivo di €. **48.000,00** iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto da tecnici di questo Settore per un totale di €. 65.062,04, necessita per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti un finanziamento integrativo di €. **17.062,04** comprensivo di iva al 22% ed oneri di conferimento in discarica;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 2505 del 16/10/2020 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
- 2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Schininà Giovanni" con sede in Modica Via Risorgimento n.173, Partita IVA 00891780884, giusto verbale di consegna dei lavori del 29/10/2019;
- 3) **Di dare atto** che la somma impegnata con determina n. 2829 del 13/11/2019 è risultata insufficiente e pertanto con Determinazione n.366 del 10/02/2020 è stata integrata la somma presunta fino alla somma di €. 48.000,00 IVA compresa;

- 4) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 17/10/2020;
- 5) **Di prendere atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dai tecnici di questo Settore ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 53.242,14 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 11.713,27 per iva al 22% ed €. 106,63 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale di €. **65.062,04**;
- 6) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 53.242,14 è maggiore di €. **13.897,88** rispetto all'importo complessivamente autorizzato di €.39.344,26 al netto di iva di cui alle determinazioni n. 2829 del 13/11/2019 e n. 366 del 10/02/2020;
- 7) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alle determinazioni n.2829/2019 e n. 366/2020 per €. 48.000,00 iva compresa al 22% e dal consuntivo redatto dai tecnici di questo Settore pari ad €. 65.062,04 necessita un finanziamento integrativo di €. **17.062,04** comprensivo di iva;
- 8) **Di impegnare** l'importo integrativo di €.17.062,04 compreso iva al capitolo 10340/10 del bilancio di esercizio 2020;
- 9) **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Schininà Giovanni" con successivo atto;
- 12) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 13) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. *Giorgio Scollo*

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2642/2020	01-12-2020	€ 17.052,04	10370/10	2020

Modica, 01-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L. n. 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 4 DIC 2020 al 18 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione




Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni



OGGETTO: di somma urgenza ai sensi dell'art.163 D.Legs n.50 del 18/04/2016 per eliminazione Pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti e aree comunali di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019
CIG: Z592A6DE81

Ditta: "Schinina Giovanni Via Risorgimento n.173 97015 MODICA P.Iva 00891780884;

Contratto: del 05/02/2020 Rap. 2372

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

che seguito degli eventi calamitosi verificatosi dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 i quali hanno comportato molteplici criticità in massima parte riconducibili alla presenza impropria di detriti e materiali vari su sedi stradali (alberi, smottamenti, fanghiglia, risulite varie ecc.) oltre a diverse condizioni di grave pericolo conseguente alla possibilità di ulteriori crolli sulla pubblica via di muri di contenimenti di terrapieno in quanto danneggiati e non più nella condizione originaria di stabilità;

CHE pertanto sulla base delle disponibilità acquisite telefonicamente dal presidio operativo della protezione civile nella serata del 25/10/2019 si sono dichiarati e resi immediatamente disponibili all'esecuzione dei vari interventi dislocati sul territorio comunale da eseguire in contemporanea n. 14 imprese;

CHE con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot. 53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016 e con deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionali calamità naturale da avversità atmosferica secondo quanto previsto dall'art.5 della legge 225 del 24 febbraio 1992;

Che con verbale del 29/10/2019 i lavori di cui trattasi furono consegnati all'impresa **Schinina Giovanni** con sede in Via Risorgimento n.173 97015 Modica per una spesa presunta di €. 40.000,00 iva compresa e con il tempo utile per la loro esecuzione di giorni 45;

Che con determinazione n.2829 del 13/11/2019 fu approvata la spesa di €. 40.000,00 ed impegnata al capitolo 10370/10 impegno 2350/2019 per €. 6.000,00, al capitolo 10370/8 impegno 2352/2019 per €. 27.000,00 e al capitolo 11240/11 impegno 2353/2019 per €. 7.000,00;

Che con contratto del 05/02/2020 rap. 2372 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori all'impresa;

Che nello specifico l'impresa è stata incaricata di procedere alla sistemazione della pulizia dei detriti dalla sede stradale della vanella 52 e contestualmente provvedere e all'eliminazione degli inconvenienti sulle sedi stradali del territorio comunale che sarebbero resi di volta in volta necessari per i giorni a seguire sulla base degli accertamenti e segnalazioni che sarebbero pervenuti agli uffici di questo settore;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessari al ripristino dei luoghi oggetto dei danni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di €. 48.000,00 di cui €. 40.000,00 impegnato con determina 2829 del 13/11/2019 ed €. 8.000,00 impegnato con determina 366 del 10/02/2020;

Che pertanto i lavori eseguiti dall'impresa possono riassumersi come di seguito indicati:

C.da Beneventano:

- Rimozione detriti dalla sede stradale;

Strada SP. 44 pressi Betoncinque:

- Rimozione detriti dalla sede stradale, sistemazione muri di recinzione e barriere stradali, pulizia canale di scolo delle acque;

Territorio Comunale:

- Eliminazione deformazione sede stradale, rifacimento di tratti di pavimentazione stradale rifacimento muri a secco a tratti saltuari in C.da Musebbi, sistemazione ringhiera;

Circonvallazione Ortisiana:

- pulizia e rimozione detriti dalla sede stradale e sistemazione marciapiede;

C.da Bellamagna:

- sistemazione pavimentazione stradale e pulizia detriti canale acque, pulizia caditoie e interventi di pulitura sottopassaggio;

Via Gerratana:

- Sistemazione chiusini e caditoie e pulitura dai detriti, risagomatura sede stradale per deflusso delle acque piovane;

Via Denaro Papa:

- realizzazione di griglia per deflusso ristagni d'acqua in prossimità dell'abitazione, sistemazione sede stradale e rimozione detriti;



Oltre ad altri interventi di ripristino delle sedi stradali sparsi su tutto il territorio comunale susseguitesi nel corso dei lavori su segnalazione dei cittadini;

Che tutti i lavori de quo sono stati ultimati in data 17/10/2020;

Che per come risulta dal consuntivo finale i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 53.242,14 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 11.713,27 per iva al 22% sui lavori ed €. 106,63 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale di €. 65.062,04 -

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti rispetto all'importo originario stimato ed impegnato con determinazione 2829 del 13/11/2019 e n.366 del 10/02/2020 è pari ad €. 13.897,88 derivato da €. 53.242,14 - €. 39.344,26;


Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per un importo totale di €. 65.062,04, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 17.062,04 l'importo complessivo di €. 48.000,00 già impegnato rispettivamente per €. 40.000,00 con la determinazione n. 2829 del 13/11/2019 ed €. 8.000,00 con la determinazione n. 366 del 10/02/2020 .-

MODICA LI 25/11/2020

I Tecnici del Settore

(geom. ~~Giorgio Barone~~)

(geom. Salvatore Spadola)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollo)

