



Città di Modica

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X**

n. 2981 del 2 DIC. 2020

OGGETTO: Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del D.lgs 50/2016 per eliminazione pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti aree comunali e di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019. **CIG: Z252A6CF82.** - Ditta "**Occhipinti Geom. Pietro**" con sede in Ragusa Via Pezza n.44, Partita IVA 00942140880.- Approvazione Consuntivo Finale e integrazione somme.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che a seguito degli eventi calamitosi verificatosi dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 i quali hanno comportato molteplici criticità in massima parte riconducibili alla presenza impropria di detriti e materiali vari su sedi stradali (alberi, smottamenti, fanghiglia, risulite varie ecc.) oltre a diverse condizioni di grave pericolo conseguente alla possibilità di ulteriori crolli sulla pubblica via di muri di contenimenti di terrapieno in quanto danneggiati e non più nella condizione originaria di stabilità;

CHE con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot. 53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri Presidenza e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "**stato d'emergenza**" a seguito di eccezionale calamità naturale da avversità atmosferiche secondo quanto previsto dall'art.5 della legge n.225 del 24 febbraio 1992;

CHE con verbale del 29/10/2019 sono stati affidati all'impresa "Occhipinti Geom. Pietro" con sede in Ragusa Via Pezza n.44, Partita IVA 00942140880, i lavori di somma urgenza, per un importo complessivo presunto di €. 25.000,00, iva compresa come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e sottoscritto tra il personale tecnico di questo Settore e la stessa impresa;

CHE con Determina n. 2868 del 18/11/2019 è stata approvata, in via preventiva, la spesa di €. 25.000,00 IVA compresa dei lavori e regolarizzato l'affidati alla Ditta "Occhipinti Geom. Pietro" con sede in Ragusa Via Pezza n.44, Partita IVA 00942140880;

CHE in fase di esecuzione dei lavori si è accertato che la spesa presunta ed impegnata con la

suddetta Determina n. 2868 del 18/11/2019 è risultata insufficiente e pertanto con Determinazione n.581 del 28/02/2020 è stata integrata la somma presunta fino alla somma di €. 48.000,00 IVA compresa;

CHE durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessarie al ripristino dei luoghi oggetto dei danni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo originariamente approvato;

CHE i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/06/2020;

VISTO il consuntivo dei lavori allegato al presente provvedimento dal quale si evince che l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad €. 59.505,21 al netto del ribasso d'asta del 20,00%, oltre ad €. 13.091,15 per iva al 22% sui lavori al netto ed €. 2.429,02 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale di €. 75.025,38;

CHE, pertanto, tenuto conto del finanziamento di cui alle determinazioni n.2868 del 18/11/2019 e n.581 del 28/02/2020 per un importo complessivo di €. 48.000,00 iva compresa al 22% e in base al consuntivo dei lavori redatto da tecnici di questo Settore per un totale di €. 75.025,38, necessita per la liquidazione di tutti i lavori eseguiti un finanziamento integrativo di €. 27.062,04 comprensivo di iva al 22% ed oneri di conferimento in discarica;

ACCERTATA, presso il competente Servizio Finanziario, la disponibilità di spesa ai fini della regolarizzazione contabile dei lavori di che trattasi, nei tempi e modi previsti dal D.Lgs n.50/2016 e ss. mm.ii;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del consuntivo dei lavori eseguiti, e alla successiva liquidazione all'impresa;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 2505 del 16/10/2020 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

1) **Di dare atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di dare atto** che i lavori sono stati affidati all'Impresa "Occhipinti Geom. Pietro " con sede in Ragusa Via Pezza n.44, Partita IVA 00942140880, giusto verbale di consegna dei lavori del 29/10/2019;

3) **Di dare atto** che la somma impegnata con determina n. 2829 del 13/11/2019 è risultata insufficiente e pertanto con Determinazione n.581 del 28/02/2020 è stata integrata la somma presunta fino alla somma di €. 48.000,00 IVA compresa;

4) **Di dare atto** che i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/06/2020;

- 5) **Di prendere atto** ed approvare il consuntivo finale dei lavori eseguiti redatto dai tecnici di questo Settore ed allegato al presente provvedimento, ammontanti ad €. 59.505,21 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 13.091,15 per iva al 22% ed €. 2.429,02 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale di €. **75.025,38**;
- 6) **Di dare atto** che l'importo netto dei lavori eseguiti per €. 59.505,21 è maggiore di €. **20.160,95** rispetto all'importo complessivamente autorizzato di €.39.344,26 al netto di iva di cui alle determinazioni n. 2868 del 18/11/2019 e n. 581 del 28/02/2020;
- 7) **Di prendere atto** che dal finanziamento di cui alle determinazioni n.2868/2019 e n. 366/2020 per €. 48.000,00 iva compresa al 22% e dal consuntivo redatto dai tecnici di questo Settore pari ad €. 75.025,38 necessita un finanziamento integrativo di €. **27.025,38** comprensivo di iva;
- 8) **Di impegnare** l'importo integrativo di €.27.025,38 compreso iva al capitolo ~~10370/10~~ del bilancio di esercizio 2020;
- 9) **Di dare atto** che trattasi di spesa necessaria, indispensabile e non frazionabile;
- 10) **Di demandare** al Responsabile del 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;
- 11) **Di provvedere** alla contabilizzazione dei lavori effettuati e alla liquidazione di quanto dovuto all'Impresa esecutrice dei lavori "Occhipinti Geom. Pietro" con successivo atto;
- 12) **Di dichiarare** ai sensi dell'art.6 par. "Conflitto di interessi", del vigente PTPC, che lo scrivente e gli istruttori amministrativi sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n. 190/2012;
- 13) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai responsabili di Settore di competenza.

Il Responsabile P.O.
Geom. Giorgio Scollo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2652/2020	02-12-2020	€ 27.025,38	10370/40	2020

Modica, 02-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal - 5 DIC 2020 al 19 DIC 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Settore X

Manutenzioni

OGGETTO: di somma urgenza ai sensi dell'art.163 D.Legs n.50 del 18/04/2016 per eliminazione Pericoli per la pubblica incolumità e per la messa in sicurezza di manufatti e aree comunali di diversi tratti della viabilità comunale danneggiati a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2019

CIG: Z252A6CF82

Ditta: " Occhipinti Geom. Pietro con sede in Via Pezza n.44 97100 RAGUSA P.Iva 00942140880;

Contratto: del 05/02/2020 Rap. 2373

RELAZIONE FINALE SUI LAVORI ESEGUITI

Premesso:

che seguito degli eventi calamitosi verificatosi dalle ore serali di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 i quali hanno comportato molteplici criticità in massima parte riconducibili alla presenza impropria di detriti e materiali vari su sedi stradali (alberi, smottamenti, fanghiglia, risulite varie ecc.) oltre a diverse condizioni di grave pericolo conseguente alla possibilità di ulteriori crolli sulla pubblica via di muri di contenimenti di terrapieno in quanto danneggiati e non più nella condizione originaria di stabilità;

CHE pertanto sulla base delle disponibilità acquisite telefonicamente dal presidio operativo della protezione civile nella serata del 25/10/2019 si sono dichiarati e resi immediatamente disponibili all'esecuzione dei vari interventi dislocati sul territorio comunale da eseguire in contemporanea n. 14 imprese;

CHE con verbale del 26/10/2019 prot. 52887 e del 28/10/2019 prot. 53127 i lavori di cui trattasi sono stati dichiarati di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs n.50/2016 e con deliberazione della Giunta Comunale n.276 del 28/10/2019 è stata avanzata richiesta al Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione Siciliana dello riconoscimento "stato d'emergenza" a seguito di eccezionali calamità naturale da avversità atmosferica secondo quanto previsto dall'art.5 della legge 225 del 24 febbraio 1992;

Che con verbale del 29/10/2019 i lavori di cui trattasi furono consegnati all'impresa **Occhipinti Geom. Pietro** con sede in Via Pezza n.44 97100 Ragusa per una spesa presunta di €. 25.000,00 iva compresa e con il tempo utile per la loro esecuzione di giorni 45;

Che con determinazione n.2868 del 18/11/2019 fu approvata la spesa di €. 25.000,00 ed impegnata al capitolo 10370/11 impegno 2420/2019;

Che con contratto del 05/02/2020 rap. 2373 è stato regolarizzato l'affidamento dei lavori all'impresa;

Che nello specifico l'impresa è stata incaricata di procedere alla sistemazione della pulizia dei detriti dalla sede stradale zona Modica Bassa e Vie limitrofe, alla sistemazione degli avvallamenti creati a Marina di Modica sulla sede stradale di Via del Laghetto intersezione Vico Terrasini e contestualmente provvedere e all'eliminazione degli inconvenienti sulle sedi stradali del territorio comunale che sarebbero resi di volta in volta necessari per i giorni a seguire sulla base degli accertamenti e segnalazioni che sarebbero pervenuti agli uffici di questo settore;

Che durante il corso di esecuzione dei lavori al fine di completare tutte le attività necessari al ripristino dei luoghi oggetto dei danni furono eseguiti ulteriori maggiori lavori rispetto all'importo complessivo approvato originariamente di €. 48.000,00 di cui €. 25.000,00 impegnato con determina 2868 del 18/11/2019 ed €. 23.000,00 impegnato con determina 581 del 28/02/2020;

Che pertanto i lavori eseguiti dall'impresa possono riassumersi come di seguito indicati:

Modica Bassa Corso Umberto e vie limitrofe:

- Rimozione detriti dalla sede stradale;

Via Del Laghetto Marina di Modica;

- Rimozione detriti dalla sede stradale, sistemazione avvallamenti a seguito di cedimento della sede stradale;

Via Michele Pulino:

- Lavori di Sistemazione caditoia in pietra,

Via Calamenzana:

- Intervento di collocazione tubazione dentro pozzetto per sigillatura pozzetto e pulitura caditoie con rimozione materiale di risulta;

Circonvallazione Ortisiana:

- pulizia e rimozione detriti dalla sede stradale e sistemazione marciapiede;

Via San Giuliano Macallè:

- sistemazione pavimentazione stradale e rifacimento muro contenimento sede stradale a causa di cedimento sede stradale;

Frigintini:

- Sistemazione muri a secco pulitura sede stradale, risagomatura sede stradale per deflusso delle acque piovane.-



Oltre ad altri interventi di ripristino delle sedi stradali sparsi su tutto il territorio comunale susseguitesi nel corso dei lavori su segnalazione dei cittadini;

Che tutti i lavori de quo sono stati ultimati in data 24/06/2020;

Che per come risulta dal consuntivo finale i lavori eseguiti ammontano complessivamente ad €. 59.505,21 al netto del ribasso d'asta del 20,00% oltre ad €. 13.091,15 per iva al 22% sui lavori ed €. 2.429,02 per oneri di conferimento in discarica e quindi per un totale di €. 75.025,38 -

Che il maggior importo netto dei lavori eseguiti rispetto all'importo originario stimato ed impegnato con determinazione 2868 del 18/11/2019 e n.581 del 28/02/2020 è pari ad €. 20.160,95 derivato da €. 59.505,21 - €. 39.344,26;

Che conseguentemente, visto il consuntivo dei lavori per un importo totale di €. 75.025,38, al fine di potersi pagare all'impresa l'esecuzione di tutti i lavori occorre integrare di €. 27.025,38 l'importo complessivo di €. 48.000,00 già impegnato rispettivamente per €. 25.000,00 con la determinazione n. 2868 del 18/11/2019 ed €. 23.000,00 con la determinazione n. 581 del 28/02/2020 .-

MODICA LI 27/11/2020

I Tecnici del Settore

(geom. Giorgio Barone)

(geom. Salvatore Spadola)

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scuto)

