

24
20-01-2023



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Del V Settore
Lavori pubblici

n. 184 del 31 GEN. 2023

Città di Modica

OGGETTO: Lavori di completamento dell' intervento di recupero dell'ex Foro Boario da destinare alla realizzazione di un'area verde attrezzata protetta per i giochi dei bambini all'aperto in Modica
— Approvazione certificato di regolare esecuzione impresa SO.LO Costruzioni srl.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- che per i lavori in oggetto con l'impresa Secondo Vittorio Emanuele s.r.l. è stato stipulato il contratto in data 26.01.2016, rep.15896, reg.to a Modica in data 4.02.2016 al n.304, per un importo di € 562.468,51;
- che presso il Tribunale di Ragusa, la procedura fallimentare avviata nel 2016 nei confronti dell'impresa Secondo Vittorio Emanuele s.r.l, si è conclusa con sentenza dichiarativa n.14/2018, pubblicata il 4.05.2018, che ha riconosciuto il fallimento della ditta Secondo Vittorio Emanuele s.r.l.;
- che la sentenza dichiarativa del fallimento ha fatto venir meno, in capo alla ditta appaltatrice, i requisiti ex art.38, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 163/2006, la cui persistenza è prescritta per tutto il periodo dell'esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità;
- che a fronte di un importo contrattuale di € 562.458,51, sono stati eseguiti, certificati con n. 3° S.A.L., lavori per € 299.269,33;
- che con la determinazione n. 920 del 25.03.2021 si è proceduto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.135 e segg. del D. Lgs.163/2006, per sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/2006;
- che con parere n. 1 del 19.01.2021, e ai sensi dell'art. 5,c.3 della L.R. 12.07.2011 n. 12 e dell'art.16 del D.P.R. 207/2010 è stata approvata la perizia dei lavori di completamento ed il nuovo quadro economico per un totale complessivo di € 325.000,00;
- che in data 03.06.2021 è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati dall'Impresa Vittorio Emanuele s.r.l.;
- che ai sensi dell'art. 233 del DPR n. 207/2010 il Certificato di regolare esecuzione è stato definitivamente accettato dall'Avvocato Angela Rustico, curatore fallimentare dell'Impresa Vittorio Emanuele s.r.l.;
- che con determinazione n. 2197 del 20.07.2021 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati dall'Impresa Vittorio Emanuele s.r.l.;
- che con determinazione n. 971 del 30.03.2021 è stata approvata la perizia dei "Lavori di completamento dell'intervento di recupero dell'ex Foro Boario da destinare alla realizzazione di un'area verde attrezzata protetta per i giochi dei bambini all'aperto";
- che facendo ricorso alla procedura prevista dall'art.140 del D.Lgs. 163/2006 i lavori di che trattasi con la medesima determinazione n. 971 del 30.03.2021 sono stati affidati all'impresa SO.LO. Costruzioni s.r.l. con sede in via Roma n. 144 a Scaletta Zanclea (ME) secondo aggiudicatario;
- che l'impresa SO.LO. Costruzioni s.r.l. ha sottoscritto il contratto di appalto rep. n. 16055 del 30.07.2021;
- che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrato la necessità, ai sensi dell'art.132 c.1 lett.b) e all'art.161 c.12 del D.lgs n.163/2006, di apportare delle migliorie al progetto

originario per ottenere la piena funzionalità dell'opera e per assestare le quantità in più e in meno rispetto al progetto originario;

- che a tal fine è stata redatta una perizia di variante e suppletiva approvata con parere n.15 del 03/11/2021 in linea tecnica e con delibera della Giunta Comunale n.279 del 05/11/2021 in linea amministrativa, in quanto essa prevedeva una maggiore somma di € 40.000,00 rispetto al progetto originario;
- che con determinazione n. 2347 del 21.06.2022 è stata approvata la perizia di variante, suppletiva e assestamento contabile;
- che l'impresa ha realizzato i lavori di che trattasi e che sono stati ultimati il 24.01.2022;
- che con gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di € 318.306,48 da cui detratti gli acconti corrisposti per € 316.714,95 rimane da corrispondere all'impresa la somma di € 1.591,53 oltre I.V.A. a saldo di ogni avere;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve;
- che per quanto sopra espresso è possibile procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che con la determinazione n. 2712 del 26.07.2022 il Commissario Straordinario ha conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del V Settore;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori dei "Lavori di completamento dell'intervento di recupero dell'ex Foro Boario da destinare alla realizzazione di un'area verde attrezzata protetta per i giochi dei bambini all'aperto" impresa SO.LO. Costruzioni s.r.l., depositati presso gli uffici del V Settore;
2. Di dare atto che il credito dell'Impresa SO.LO. Costruzioni s.r.l., nei confronti dell'Ente è quantificato in € 1.591,53;
3. Di dare atto che il certificato di regolare esecuzione assumerà carattere definitivo, ai sensi del 1° comma dell'art. 28 Legge 109/94 nel testo coordinato con le Leggi Regionali, decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
4. Di dare atto che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della somma complessiva di € 1.591,53 oltre I.V.A., a saldo di ogni avere a favore dell'impresa "SO.LO Costruzioni srl.";
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente;
6. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012.

L'Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina

gg. Giardina

IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Paolino

F. Paolino

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 27/01/23



Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **31 GEN. 2023** al **15 FEB. 2023**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione