



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
Settore IV**

n. 2711 del 26 NOV. 2024

# Città di Modica

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi, rifacimento brevi tratti di pavimentazione stradale e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini – CIG: 983319620B Ditta “L.P. Costruzioni srl” - P.Iva 01180770883 **Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori.**

## Proposta determinazione

### Premesso:

che a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 13/04/2023 il progetto relativo a “Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi, rifacimento brevi tratti di pavimentazione stradale e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini”, per l’importo complessivo di €99.700,00 di cui €78.000,00 per lavori, comprensivi di €1.560,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre a €21.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

che il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P., giusto parere n.831 del 18/04/2023 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile IV Settore n. 1296 del 10/05/2023;

che a seguito di gara d’appalto, esperita giorno 16/06/2023, giusto verbale di pari data, è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l’impresa “L.P. Costruzioni srl” con sede in Modica (RG) C.da Crocevie Cava Ispica n.2/bis - P.Iva 01180770883, con il ribasso d’asta del 30,239%;

che a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna, con Determinazione del Dirigente del III Settore n.1784 del 30/06/2023, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa de quo;

che a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell’impresa, con la Determinazione n.2028 del 04/08/2023 l’aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace;

che con la predetta determina n.1784/2023 è stata impegnata la somma di €99.700,00 iva compresa, imputandola al capitolo 10370/08 impegno 882/2023 del Bilancio 2023;

che i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori in data 09/08/2023 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 365 (trecentosessantacinque) e pertanto entro il 08/08/2024;

che è stato stipulato il contratto d'appalto in data 21/12/2023 REP. 16181, registrato a Modica il 21 Dicembre 2023 al n.3596 serie 1T;

che in data 20/12/2023 è stato emesso il primo certificato di pagamento relativo al 1° Sal dell'importo di €. 49.191,12 oltre iva al 22% per lavori eseguiti a tutto il 30/11/2023;

che in data 15/07/2024 è stato emesso il secondo certificato di pagamento relativo al 2° e Ultimo Sal dell'importo di €. 28.416,20 oltre iva al 22% , per lavori eseguiti a tutto il 31/12/2023;

preso atto che l'Impresa "L.P. Costruzioni srl" con sede in Modica (RG) C.da Crocchie Cava Ispica n.2/bis - P.Iva 01180770883 ha realizzato i lavori di che trattasi;

visto il certificato di ultimazione lavori, redatto il 12/07/2024 , che attesta che i lavori sono stati ultimati in data 15 Marzo 2024;

preso atto che i lavori sono stati svolti nel periodo compreso tra il 09/08/2023 e il 15/03/2024;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 06/09/2024 , che si allegano in copia al presente provvedimento, con cui il D.L. certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, per un importo complessivo di €.77.997,31 da cui detratti gli acconti corrisposti per complessivi €.77.607,32 , rimane da corrispondere all'impresa la somma di €.389,99 , oltre iva a saldo di ogni avere, somma da liquidarsi con successivo provvedimento con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 , o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio, il quale ai sensi dell' art. 229 del D.P.R. 207/2010 trascorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

preso atto che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva;

preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento al fine di verificare la regolarità contributiva dell' Impresa nei confronti di INPS – INAIL e CASSA EDILE, in via telematica ha richiesto il Durc on line, dal quale si evince che l'impresa risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di potersi procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 29/07/2024 , il quale ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010 , decorsi due anni dalla data di emissione assume carattere definitivo;

vista la Determinazione n.2244 del 05 Settembre 2023 di attribuzione di elevata qualificazione U.O.6;

visto L'O.R.EL.;

visto il D.Lgs n.267/2000 art.184 che prescrive che la liquidazione avvenga con apposito atto contenente i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili;

visto il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M.LL.PP. n.145/2000;


visto il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

visto il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

Tutto ciò premesso e considerato;

### PROPONE

1. Di dare atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;
2. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 06/09/2024 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi, rifacimento brevi tratti di pavimentazione stradale e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini" – CIG: 983319620B;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
4. Di dare atto che il credito dell'Impresa "L.P. Costruzioni srl" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €.475,79 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
5. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €85,80, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
6. Di dare atto che la predetta somma di €475,79 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/08 impegno 882/ 2023, giusta determina n.1784 del 30/06/2023;
7. Di dare atto dell'economia complessiva di €1.610,78, quale differenza tra la somma impegnata di €99.700,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori di €98.089,22, risultante dal quadro contabile riepilogativo allegato al presente provvedimento;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012";
9. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;
10. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.
11. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.

Il Responsabile di Sezione  
Geom.  Barone

Il Rup e Responsabile U.O.6  
Geom.  Scollo

## IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione formulata dal Rup e Responsabile U.O.6 Geom. Giorgio Scollo;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.173 del 9/07/2024;

Vista la Determinazione Sindacale n.2005 del 05/09/2024 per il conferimento al Segretario Generale pro tempore dell'incarico ad interim di Dirigente del IV Settore "Ecologia e servizi manutentivi";

### DETERMINA

1. Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato provvisorio di regolare esecuzione emesso il 06/09/2024 e relativo a "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi, rifacimento brevi tratti di pavimentazione stradale e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini" – CIG: 983319620B;
2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, il certificato provvisorio di regolare esecuzione dei lavori, trascorsi due anni dalla data di emissione dello stesso assume carattere definitivo;
3. Di dare atto che il credito dell'Impresa "L.P. Costruzioni srl" esecutrice dei lavori, a saldo di ogni avere in dipendenza dalla realizzazione dei lavori di che trattasi, è pari ad €475,79 Iva compresa al 22%, da liquidarsi con atto successivo e con le modalità previste dall'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
4. Di dare atto che l'Iva sui lavori pari ad €85,80, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Legge Stabilità), recante nuove disposizioni in materia di versamento iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. "split payment"), verrà liquidata direttamente all'Erario ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72;
5. Di dare atto che la predetta somma di €475,79 trova copertura con le somme impegnate al capitolo 10370/08 impegno 882/ 2023, giusta determina n.1784 del 30/06/2023;
6. Di dare atto dell'economia complessiva di €1.610,78, quale differenza tra la somma impegnata di €99.700,00 e la somma complessivamente spesa per i lavori di €98.089,22, risultante dal quadro contabile riepilogativo allegato al presente provvedimento;

7. Di dichiarare ai sensi dell'art.8 del vigente codice di comportamento, approvato con Delibera G.M. n.285/2023 che lo scrivente e il redigente sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della L.n.241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012”;


8. Di pubblicare il presente provvedimento nei modi di legge e per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.33/14.03.2013 art.23;

9. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile della Trasparenza per quanto agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs n.33 del 14-03-2013 art 37 comma 1.

10. Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti.


Il redigente

Alessandra Doria



Il Dirigente del IV Settore

Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi




## SERVIZIO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
882/2023	05-05-2023	€ 475,79	10370/8	2023
Missione : 10	Programma : 05	Titolo : 12	Macroaggregato : 202	

Modica, 25-11-2024 

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 25/11/2024

Il Responsabile di Ragioneria

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 25/11/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 27 NOV. 2024 al 12 DIC. 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA DI RAGUSA

COMUNE DI MODICA

IV SETTORE

**LAVORI:** Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi, rifacimento brevi tratti di pavimentazione stradale e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale della Prima Circoscrizione Modica Alta - Frigintini. **CIG. 983319620B;**

**IMPRESA:** L.P. Costruzioni srl Crocevie Cava Ispica n.2/Bis 97015 Modica P.Iva 01180770883.


**CONTRATTO:** in data 21/12/2023 Rep.16181 registrato a Modica il 21/12/2023 al n.3596 Serie 1T.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Alla visita tenutasi il giorno 12 (DOME) del mese di LUGLIO 2024 sono intervenuti i signori: Leone Vincenzo , in qualità di legale rappresentante dell'Impresa L.P. Costruzioni srl , La Direzione dei Lavori, rappresentata dal Geom. Dell'U.T.C. Geom. Giorgio Barone.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili, si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che gli stessi furono eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vennero verificate diverse misure delle dimensioni delle varie strutture riscontrandole uguali a quelle riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

Considerato che i lavori corrispondono alle prescrizioni di progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto nella perizia



suppletiva e assestamento contabile e per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;

che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;

che l'importo netto dei lavori eseguiti è di €.77.997,31 ed è inferiore di €.2,69 alle somme complessivamente autorizzate;

- che i lavori vennero ultimati in data 15/03/2024 come risulta dal verbale di ultimazione emesso in data 12/07/2024 e quindi entro il tempo utile previsto dal capitolato speciale d'appalto;

- che al fine di verificare la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti degli enti previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE il Responsabile Unico del Procedimento in via telematica ha richiesto il Durc on line dal quale risulta che l'impresa è regolare nei confronti dei suddetti Enti giusto documento prot. INPS N.41341107 del 13/06/2024 con scadenza di validità il 11/10/2024;

- che non occorsero occupazioni temporanee o definitive di aree o stabili di terzi;


- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso dei lavori;

- che l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserva alcuna.

Pertanto per quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

**CERTIFICA**

Che i lavori di "Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi, rifacimento brevi tratti di pavimentazione stradale e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio comunale della Prima Circoscrizione





Modica Alta - Frigintini" CIG.983319620B , eseguiti dall'impresa "L.P. Costruzioni srl" con sede in Modica Crocevie Cava Ispica n.2/Bis, in base al contratto d'appalto n°16181 di Rep. del 21 Dicembre 2023 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Ammontare del conto finale €. 77.997,31

B) Acconti emessi:

Certificato n°1 del 20-12-2023 di €. 49.191,12

Certificato n°2 del 15-07-2024 di €. 28.416,20

Sommano €.77.607,32 € .77.607,32

Resta il credito totale dell'impresa €.389,99

Per I.V.A. Al 22% €. 85,80

Somma il credito totale dell'impresa €. 475,79

(diconsi Euro quattrocentosettantacinque/79) del quale, previa la necessaria approvazione del presente atto e con le modalità previste dall'art. 205 comma 2 del D.P.R. 207/2010, o in alternativa decorsi due anni dalla data di rilascio del presente certificato, si propone il pagamento all'impresa a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente atto.

Il presente certificato viene rilasciato in via provvisoria ed assume, ai sensi dell'art. 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010, carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione.

Modica li 06/09/2024

L'Impresa

(L.P. Costruzioni srl)

Sede: Contrada Crocevie Cava Ispica, 2/bis

01501MODICA (RG)

C.F. e P. IVA: 01180770883

e-mail: info@gruppoleonecostruzioni.com


Il Direttore Dei Lavori

(Geom. Giorgio Barone)



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Geom. Giorgio Scollò)





# COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa



## IV SETTORE

### Manutenzioni Stradali

**LAVORI** : Accordo Quadro con unico operatore per lavori di sistemazione di buche, pulizia cigli e ripristino muri nella sede stradale, ripristino marciapiedi, rifacimento brevi tratti di pavimentazione stradale e relative opere di corredo, manufatti e barriere stradali in tutto il territorio della Prima Circostrizione Modica Alta Frigintini.  
**CIG: 983319620B**

**IMPRESA:** L.P. Costruzioni srl Crocevie Cava Ispica n.2/Bis 97015 Modica (RG) P.Iva01180770883;  
**CONTRATTO:** n°16181 di Rep. del 21/12/2023 registrato a Modica il 21/12/2023 al n.3596 Serie 1T;  
**IMPEGNO** Determinazione n.1784 del Dirigente III Settore del 30/06/2023 al capitolo 10370/08 imp 882/2023;

## QUADRO CONTABILE RIEPILOGATIVO

### SOMME AUTORIZZATE:

Importo progetto originario	€.	99.700,00
Importo per perizia di Variante	€.	
Maggiore importo impegnato	€.	
<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>€.</b>	<b>99.700,00</b>

### PAGAMENTI EFFETTUATI:

Acconti corrisposti in corso d'opera:

	€.	77.607,32
Iva al 22%	€.	17.073,61
Sommano	€.	94.680,93

Saldo finale lavori:

	€.	389,99
Iva al 22%	€.	85,80
Sommano	€.	475,79

Altre liquidazioni:

Spese tecniche	€.	1.560,00
Per anticipazioni a fattura conf. Disc.	€.	1.372,50
Contributo a favore A.N.A.C.	€.	-----

<b>TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI</b>	<b>€.</b>	<b>98.089,22</b>
------------------------------------	-----------	------------------

### RIEPILOGO:

Totale somme impegnate	€.	99.700,00
Totale pagamenti effettuati	€.	98.089,22

<b>Somma residua disponibile</b>	<b>€.</b>	<b>1.610,78</b>
----------------------------------	-----------	-----------------

Modica li 06/09/2024

Il Direttore Dei Lavori  
Geom. Giorgio Barone

Il Rup e Responsabile U.O.6  
Geom. Giorgio Scollo