



Città di Modica

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
 dall'Unione europea
 Next Generation EU



Ministero dell'Istruzione
 e del Merito



Italiadomani

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Del III Settore Tecnico U.O.C. 4

n. 240 del 18 FEB. 2025

n. 33 del 12.02.2025

OGGETTO: Lavori relativi al “Progetto esecutivo per lavori di costruzione di un asilo nido a Modica Alta in via Don Minzoni . PNRR 4-1-1.1 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU” – Concessione proroga ultimazione lavori.

CUP J85E22000260006 – CIG. 980814949A

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso:

- che Il Comune di Modica è assegnatario dei contributi previsti dal D.M. 343 del 02 dicembre 2021 – Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione degli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - titolo progetto: “Costruzione di Asilo Nido in Modica Alta via Don Minzoni” per l’ importo di € 1.080.000,00;
- che con determinazione n. 1235 del 05.05.2023 è stato affidato l’incarico relativo progettazione definitiva ed esecutiva con il ribasso del 30,25% all’ arch. Buscema Sabrina con sede a Scicli in via Genova n. 6/a;
- che in data con nota prot. n. 20315 del 03.05 .2023 l’ arch. Buscema Sabrina ha consegnato il progetto richiesto;

- che il progetto esecutivo è stato approvato con determina n. 1235 del 05.05.2023;
- che il costo complessivo dei lavori in progetto è di l' importo complessivo di € 1.080.000,00 di cui € 844.239,88 per lavori ed € 33.449,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con la determinazione n. 1505 del 29.05.2023 i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso del del 23,45390% alla RTI L.P. Costruzioni srl – Tau Costruzioni srl indicando come Capo gruppo L.P. Costruzioni srl con sede a Modica in contrada Crocevie Cava Ispica 2 bis p. iva 01180770883;
- che con nota assunta agli atti in data 24.01.2025 prot. n. 4003 l'impresa ha richiesto ha richiesto una proroga di 90 gg. adducendo le seguenti motivazioni:
 - che a seguito del sopralluogo effettuato dal geologo a causa della diversa stratificazione del terreno è emersa la necessità di effettuare ulteriori e non previsti lavori;
 - che a seguito del rinvenimento della condotta idrica è stato necessario effettuare dei lavori di messa in sicurezza della stessa;
 - che a seguito del rinvenimento della roccia è stato necessario eseguire uno scavo di fondazione con mezzi meccanici;
 - che a seguito dell'Ordinanza n. 1 del 17.07.2024 della Regione Sicilia riguardante la sospensione dal lavoro per il periodo di luglio per i “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, i lavori sono andati a rilento;
 - che a seguito delle condizioni meteorologiche avverse nel mese di gennaio non è stato possibile eseguire alcuni lavori in quanto i supporti rimangono bagnati o umidi per molto tempo;
- che la D. L. con nota prot. n. 4646 del 29.01.2025 ha relazionato in merito ed ha concesso una proroga di 90 gg. per l'ultimazione dei lavori;
- che il sottoscritto RUP preso atto che la richiesta di proroga è stata presentata in tempo utile rispetto a quanto previsto dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto con nota prot. n. 4003 del 24.01.2025 ha concesso la proroga di 90 gg. fissando la nuova scadenza per ultimare i lavori al 14.05.2025;
- che con Contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato dell'1 giugno 2023 è stata conferita al sottoscritto la nomina di Dirigente del III Settore;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la L.R. 48/91;

Visto l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. Di prendere atto che è stata concessa, alla RTI L.P. Costruzioni srl – Tau Costruzioni srl indicando come Capo gruppo L.P. Costruzioni srl con sede a Modica in contrada Crocevie Cava Ispica 2 bis p. iva 01180770883 appaltatrice dei lavori relativi al “Progetto esecutivo per lavori di

costruzione di un asilo nido a Modica Alta in via Don Minzoni . PNRR 4-1-1.1 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU” la proroga di giorni 90 (novanta) per l’ultimazione dei lavori fissando la nuova scadenza per ultimare i lavori al 14.05.2025;

2.Di dare atto che la proroga è stata concessa ai sensi dell’art. 121, del D.Legs. n.36 /2023;

3.Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

4.Di dare atto che la somma di € 588.043,62 occorrente per l’esecuzione dei lavori trova copertura finanziaria al cap. 10100/48 imp. 3064/5/22 acc. 5223 giusta determina n. 1238 del 05.05.2023;


5.Di demandare al Dirigente del II Settore l’adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento;

6.Di dichiarare ai sensi dell’art. 8 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 285/2020 che lo scrivente e l’istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L.n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012;

7.Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente.

L’Istruttore Amministrativo

Giuseppina Giardina



Il Dirigente del III Settore

Ing. Francesco Paolino



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Titolo	Tipologia	Categoria		

Modica, 22/02/25


Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 12 FEB. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 FEB. 2025 al - 6 MAR. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione