

28  
06-03-18



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-  
Espropriazioni – Alienazioni – Servizi Cimiteriali

n. 592 del F. B. MAR. 2018

**Città di Modica**

GIP

OGGETTO: LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NELL'ABITATO DI MODICA PER IL COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO - PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI - IMPRESA: "BAGLIERI GIOVANNI E ANTONIO S.n.c." – CUP: J87B16000750004 – CIG: 5826373B17

**IL RESPONSABILE DEL V SETTORE**

**PREMESSO** che la Giunta Comunale con deliberazione n. 35 del 16/02/2017 ha approvato il progetto relativo ai lavori di "Approvvigionamento idrico di Modica Alta per il completamento e messa in esercizio dell'impianto", redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

**CHE** i lavori sono stati affidati all'impresa "Baglieri Giovanni e Antonio S.n.c." con sede in Modica, giusto contratto del 25/09/0017 rep. n. 15952, registrato a Modica in data 26/09/2017 al n. 2576;

**CHE** i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna in data 20/10/2017 per essere ultimati entro il 17/01/2018, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;

**CHE** con verbale del 20/12/2017 i lavori sono stati sospesi e ripresi in data 15/01/2018 per essere ultimati entro il 12/02/2018;

**CONSIDERATO** che i lavori non possono essere completati entro i tempi fissati dal Capitolato Speciale di Appalto a causa delle difficoltà di reperimento dei materiali necessari per l'avanzamento dei lavori e per le continue avversità atmosferiche, per cui non è stato possibile procedere alla regolare esecuzione degli stessi;

**PERTANTO** l'impresa appaltatrice, con nota del 09/02/2018 prot. n. 8802/2018, ha avanzato richiesta per ottenere la proroga di giorni 35 (trentacinque) dei tempi previsti per il completamento dei lavori;

**CHE** la Direzione dei Lavori, ritenute sufficientemente valide dette motivazioni, con nota prot. n. 11854 del 26/02/2018 ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta;

**RITENUTE** comprovate le motivazioni addotte dall'impresa e confermate dalla Direzione dei Lavori, il sottoscritto esprime parere favorevole alla concessione della proroga dei tempi contrattuali di giorni 35 (trentacinque), così come previsto dal comma 10 dell'art. 159 D.P.R. n. 207/2010;

**CHE** con determinazione sindacale n. 3205 del 22/12/2017 è stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

**VISTO** l'art. 159 del D.P.R. 207/2010;

**VISTO** lo Statuto Comunale;


**VISTA** la L.R. 48/91;

**DETERMINA**


1. Di concedere all'impresa "Baglieri Giovanni e Antonio S.n.c." con sede in Modica, appaltatrice dei lavori di "Approvvigionamento idrico di Modica Alta per il completamento e messa in esercizio dell'impianto", la proroga di giorni 35 (trentacinque) per l'ultimazione dei lavori;
2. Di dare atto che la proroga viene concessa ai sensi dal comma 10 dell'art. 159 D.P.R. n. 207/2010;


3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'istruttore Amministrativo

Giuseppa Cannata  


IL RESPONSABILE

Ing. Giuseppe Patti  




## SERVIZIO FINANZIARIO


### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 03/03/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 10 MAR. 2018 al 24 MAR. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione