

42
28-02-2020



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

V Settore

Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali - PRG

n. 589 del 28 FEB. 2020

Città di Modica

OGGETTO: Lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione area del Castello della Contea di Modica e realizzazione attrezzature Polifunzionale e servizi – Proroga ultimazione lavori. Impresa “EDILZETA S.P.A.” - CUP: J84D06000030002-CIG: 0076288AD6

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Premesso:

- che il progetto esecutivo dei “Lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell’area del Castello della Contea di Modica e realizzazione di attrezzature polifunzionale e servizi”, redatto dai tecnici liberi professionisti Archh. Tringali Salvatore e La Rosa Rosanna, è stato approvato in linea tecnica dalla Conferenza di Servizi nelle sedute del 4 e 16 ottobre 2006 e dal verbale di validazione reso dal R.U.P. in data 16/10/2006, ed in linea amministrativa con determinazione n. 2617 del 19/09/2007;
- che i lavori sono stati affidati all’impresa “Edilzeta s.r.l.”, giusto contratto del 02/02/2009 rep, n. 15488 registrato a Modica in data 13/02/2009 al n. 8;
- che durante lo svolgimento dei lavori è stato necessario approvare quattro perizie di variante;
- che con determinazione n. 3447 del 31/12/2019 è stata approvata la quinta perizia di variante dei lavori di che trattasi;
- che con la stessa determinazione sono stati concessi all’impresa, per l’ultimazione dei lavori, 50 gg. dalla data di ripresa degli stessi, così come riportato peraltro nell’atto di sottomissione sottoscritto in data 06/02/2020 rep. n. 16009 reg.to in data 27/02/2020 n. 595;
- che l’impresa appaltatrice, con nota prot. n. 26329 del 27/05/2019, aveva avanzato richiesta per ottenere una proroga di giorni 30 per l’ultimazione dei lavori, già fissata all’ 1/06/2019;
- che la suddetta richiesta di proroga, operativamente accettata, non è stata formalizzata con alcun atto;
- che i lavori vennero sospesi in data 22 luglio, quindi oltre il termine del 1 luglio sussistente in considerazione della presa d’atto sostanziale della proroga di 30 gg.;
- che appare opportuna la formalizzazione della proroga predetta;
- che con la concessione sostanziale della proroga di 30 gg. e con i 50 gg. indicati nell’atto di sottomissione i giorni lavorativi utili, di fatto, al netto del periodo utilizzato nel mese di luglio 2019, risultano essere di 30 gg.;
- che con la nota prot. n.11146 del 28.02.2020 l’impresa ha fatto pervenire una richiesta di ulteriori 30 gg per poter usufruire di un effettivo periodo lavorativo di gg. 60 dalla ripresa degli stessi;
- che per quanto esposto, ritenuta motivata la richiesta dell’impresa e sentita la Direzione dei Lavori in merito alla natura delle lavorazioni previste, con particolare riguardo alle ulteriori attività di sorveglianza che la Soprintendenza intende effettuare, il sottoscritto, valutando favorevolmente la richiesta di proroga, ritiene di determinare il periodo lavorativo in gg.60 dalla data di ripresa, dando

atto che il termine per l'ultimazione verrà conseguentemente indicato dalla D.L. nel verbale di ripresa dei lavori;

- che con determinazione sindacale n. 42 del 16/01/2020 è stata confermata, al sottoscritto, la nomina di Responsabile P.O. del V Settore;

Visto l'O.R.E.L.

Visto il D.Legs. n. 50/16;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L. R. n. 48/91;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che i lavori di "Lavori di recupero, restauro, riqualificazione e sistemazione dell'area del Castello della Contea di Modica e realizzazione di attrezzature polifunzionale e servizi" sono stati di fatto prorogati fino al 1 luglio 2019 così come richiesto dall'impresa "Edilzeta s.r.l." con la nota del 27/05/2019;
- 2) Di dare atto che il periodo di 50 gg. concesso con la 5^ perizia di variante di fatto si è ridotto a gg.30 in quanto i lavori sono proseguiti fino al 22 luglio;
- 3) Di ritenere motivata la richiesta dell'impresa di una ulteriore proroga di gg 30, pervenuta con la nota prot. n.11146 del 28.02.2020, in considerazione della natura delle lavorazioni previste, secondo quanto esposto dalla D.L. con particolare riguardo alle ulteriori attività di sorveglianza che la Soprintendenza intende effettuare;
- 4) Di determinare il periodo lavorativo in gg.60, in considerazione dell'atto di sottomissione sottoscritto e di quanto fin qui esposto, dando atto che il termine per l'ultimazione verrà conseguentemente indicato dalla Direzione dei Lavori nel verbale che sarà redatto in occasione della ripresa degli stessi;
- 5) Di dare atto che la proroga viene concessa ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n.50 del 18/04//2016;
- 6) Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
- 7) Di dichiarare ai sensi dell'art. 6 par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP", che lo scrivente e l'istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art, 1, comma 41, della Legge 190/2012;
- 8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giuseppe Patti



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 28/02/2020

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal ^{ORA} 3 MAR 2020 al 17 MAR 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione