

133  
16.11.18



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
V Settore  
Lavori pubblici – Pianificazione delle risorse-  
Espropriazioni – Servizi Cimiteriali  
n. 3017 del 21 NOV. 2018

# Città di Modica 2940

OGGETTO: Lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme prevenzione incendi --  
Seconda proroga ultimazione lavori - Impresa: "BETEL COSTRUZIONI S.r.l." - CUP:  
J84H14002470007 – CIG: 6178897B19

## IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

### Premesso:

- Che i lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi, sono stati affidati all'impresa "BETEL COSTRUZIONI S.r.l.", giusto contratto del 06/07/2017 rep. n. 15941 registrato a Modica in data 06/07/2017 rep. n. 1840;
- Che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 27/07/2017, giusto verbale di consegna di pari data; per essere ultimati entro il 26/07/2018, dopo 12 mesi consecutivi, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto;
- Che con determinazione n. 2058 del 09/08/2018, è stata concessa la proroga di mesi 3 (tre) dei tempi della scadenza contrattuale;
- Che con nota del 31/08/2018 prot. n. 46860, l'impresa ha comunicato di sospendere i lavori dal 03/09/2018 e con successiva nota prot. n. 47911 del 06/09/2018 ha comunicato la ripresa degli stessi dal 06/09/2018;
- Che con nota del 22/10/2018 prot. n. 57953, l'impresa appaltatrice ha avanzato richiesta per ottenere una ulteriore proroga dei tempi contrattuali di mesi 3 (tre), per le motivazioni dettagliatamente riportate nella richiesta, allegata al presente provvedimento;
- **Preso Atto** che la Direzione dei Lavori, ritenute valide le motivazioni, con nota prot. n. 57957 del 22/10/2018, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di mesi 3 (tre) per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire piuttosto che entro il 24/10/2018 entro il 22/01/2019;
- **Ritenute** comprovate le motivazioni addotte dall'impresa ed il parere reso dalla Direzione dei Lavori, il sottoscritto esprime parere favorevole alla concessione della proroga richiesta;

Visto l'O.R.E.L.  
Visto il D.Legs. n. 50/16;  
Visto il D.Legs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Vista la L. R. n. 48/91;

### DETERMINA

1. Di concedere all'impresa "BETEL COSTRUZIONI S.r.l.", appaltatrice dei lavori di adeguamento degli edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi, la seconda proroga dei tempi contrattuali di mesi 3 (tre), per l'ultimazione dei lavori;
2. Di dare atto che la proroga viene concessa ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Legs. n.50 del 18/04/2016 come recepito con la L.R. del 12/07/2011 n. 12 modificata con l'art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016.

L'istruttore Amministrativo  
Giuseppa Cannata  
*Giuseppa Cannata*

IL RESPONSABILE  
Ing. Giuseppe Patti  
*Giuseppe Patti*

SERVIZIO FINANZIARIO

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

PRESA NOTA

Modica, 16-11-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 23 NOV. 2018 al 7 DIC. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione