



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 22 del 19 GEN. 2018

OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale di smaltimento delle acque bianche e nere -- Contratto n.15757/2012 reg.to al n.799 del 17/09/2012 -
Impresa Occhipinti Angelo - accordo bonario su riserve dell'Impresa.

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 14,10
nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita
la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco		X
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridia Rita	Assessore		X
Belluardo Giorgio	Assessore	X	
Aiello Anna Maria	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 3617 del 18.01.2018 sottoposta dal Responsabile P.O. Unico del Procedimento dei lavori, Ing. Francesco Paolino, e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

➤ L'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, resa ai sensi degli artt. 153-183-191 del D. Lgs. n.267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li 19 GEN. 2018

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 22 GEN. 2018 al 6 FEB. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

Città di Modica

Prot. n. 3614 del 18 GEN, 2018

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale di smaltimento delle acque bianche e nere – Contratto n°15757/2012 reg.to al n°799 del 17/09/2012 -
- Impresa Occhipinti Angelo -
-accordo bonario su riserve dell'Impresa-

Il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto
Ing. Francesco Paolino

premesse:

-Che con contratto di appalto n° 15757 del 29 agosto 2012, reg.to a Modica il 17/09/2012 al n°799, furono affidati all'Impresa Occhipinti Angelo, con sede in Modica nella via Fosso Tantillo n°49, i lavori di di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale di smaltimento delle acque bianche e nere, per l'importo netto contrattuale di € 38.013,87;

-Che i lavori di cui trattasi furono regolarmente consegnati con verbale in data 10/07/2012 ed ebbero regolarmente inizio e prosecuzione come da previsione progettuale sulla base delle disposizioni operative di servizio all'uopo impartite;

-Che l'Impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto con riserva gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento, esplicitando contestualmente il contenuto delle stesse;

-Che nel dettaglio, le riserve si possono così riassumere per i seguenti interventi:

-interventi del 18.12.2012: perveniva segnalazione da parte dell'Ufficio U.R.P. il 17.12.2012 circa la presenza di reflui fognari lungo il canale di acque bianche sottostante la carreggiata stradale della via Frigintini Gianforma P. Margione, a seguito del sopralluogo effettuato con l'ausilio dell'operaio dell'impresa veniva riscontrata l'ostruzione della condotta fognaria ed il conseguente sversamento dei reflui lungo la condotta delle acque bianche; si è reso necessario quindi l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione di quel tratto di fognatura; nella stessa giornata si è dovuto provvedere alla sistemazione di un chiusino divelto da un pozzetto fogna della via Nuov s. Antonio n. 114, fonte di pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione veicolare;

-interventi del 19.12.2012: si provvedeva al recupero della segnaletica stradale collocata per l'intervento di via NUOVA s. Antonio; si si provvedeva inoltre alla pulitura delle caditoie di via Tirella la cui occlusione aveva provocato allagamenti negli immobili privati a seguito di precipitazioni atmosferiche; con l'ausilio dell'operaio dell'impresa si è proceduto al controllo della condotta fognante della via Cartellone per infiltrazioni atmosferiche; con l'ausilio

dell'operaio dell'impresa si è proceduto al controllo della condotta fognante della via Cartellone per infiltrazioni in un'abitazione privata ed al controllo della condotta fognante di via Gigante che risultava otturata;

-interventi del 20.12.2012:

si provvedeva alla pulitura della caditoia di via De Gasperi in corrispondenza del civico 26 e di alcune caditoie di via Tirella a causa dell'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe; perveniva inoltre segnalazione da parte degli elettromeccanici comunali preposti al controllo delle stazioni di sollevamento fogna di Marina di Modica i quali avevano riscontrato il furto dei pannelli metallici di copertura della stazione di sollevamento fogna n. 2 posta lungo la scogliera di Punta Regilione, si provvedeva quindi alla recinzione del manufatto oltre alla saldatura dei pannelli esistenti;

-interventi del 22.12.2012: veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari lungo la via Roma in corrispondenza del civico 142; veniva l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

-interventi del 28.12.2012: si è proceduto all'esecuzione di scavi lungo la scalinata del c.so S. Giorgio prospiciente il Palazzo Polara, per ricerca di perdita fognaria provvedendo altresì alla pulitura della caditoia ed al controllo del pozzetto fognario previa rimozione dello strato di asfalto soprastante;

-interventi del 31.12.2012: si è proceduto alla riparazione della caditoia di raccolta delle acque bianche di via di via Nazionale, in corrispondenza dell'incrocio con la via De Gasperi, in quanto il telaio risultava in parte divelto e fonte di notevole rumorosità al passaggio degli autoveicoli; successivamente a seguito di segnalazione, è stato effettuato il controllo della condotta fognante passante lungo le proprietà private a valle della via Passigatta per sversamento di reflui lungo le stesse, si disponeva la preparazione per l'esecuzione dei lavori per il ripristino della funzionalità;

-intervento del 4.01.2013: si è proceduto al ripristino della funzionalità della condotta fognante passante lungo le aree private a valle della via Passogatta mediante disostruzione della condotta e la eliminazione delle radici presenti all'interno del pozzetto;

-interventi del 11.01.2013: Veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari in c.da Maganuco, sulla proprietà Roccasalva, nella via Conceria e nella via Risorgimento n. 4 - 6; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione dei tratti di fognatura interessati; si è provveduto inoltre alla rimozione delle botole in ferro nella stazione di sollevamento fogna n. 3 del lungomare Punta Regilione per la sostituzione dei cavi elettrici; infine è stata collocata la segnaletica stradale in via Duca D'Aosta per l'esecuzione di lavori alla condotta fognante;

-intervento del 14.01.2013: Si è proceduto alla disostruzione della condotta fognante della via Gigante, in corrispondenza del civico 95 mediante l'impiego di apparecchiatura elettrica a molla;

-intervento del 17.01.2013: Si è proceduto ai lavori di scavo e di riparazione lungo la condotta fognante di via Duca D'Aosta n. 7, in adiacenza alla caditoia delle acque bianche, per infiltrazione di reflui in un'abitazione della via Tremila;

-interventi del 18.01.2013: a seguito di segnalazione è stato effettuato uno scavo in via Sparacino n. 66 per fognatura otturata con fuoruscita di reflui, oltre alla rimessa a quota stradale del pozzetto fogna con relativo chiusino in quanto risultava ricoperto dalla pavimentazione in mattonelle di asfalto; successivamente è stata collocata la segnaletica stradale nella via Francavilla per l'effettuazione di lavori sulla condotta fognante;

-intervento del 21.01.2013: Veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari lungo la 1 trav. Dx di via R. Partigiana, in prossimità asilo nido; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

-intervento del 23.01.2013: È stato richiesto l'intervento dell'impresa per l'apertura delle botole in ferro nella stazione di sollevamento n. 5 di Punta Regilione per l'effettuazione di lavori da parte della ditta GF Impianti; a seguito di segnalazione è stato effettuato intervento per la riparazione del pozzetto fogna di via Don Bosco, all'intersezione con la via Cavour ed il Viale Manzoni, in quanto risultava con le spallette crollate ed il chiusino in ghisa divelto; si è proceduto all'immissione di colorante nel pozzetto fognario in pietra di via Francavilla per la verifica delle lamentate infiltrazioni di reflui nel vano di proprietà Bruno;

-interventi del 24.01.2013: A seguito di segnalazione è stato effettuato controllo della condotta fognante di via S. Giuliano Macallè; si è provveduto alla pulitura della caditoia di via Catagirasi n. 131, la cui occlusione provoca l'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe ed il conseguente pericolo per la pubblica incolumità; si è provveduto ad ulteriore verifica della condotta fognante di via Francavilla con immissione di colorante nel pozzetto fognario verificandone la fuoruscita nel vano del sig. Bruno; si dovrà provvedere per la eliminazione dell'inconveniente; si è inoltre proceduto alla pulitura delle caditoie di via Muzio Scevola n. 2 e di via Loreto Gallinara

n. 111; si è proceduto inoltre alla rimozione della segnaletica stradale di via Don Bosco relativa ai lavori del giorno precedente ed alla verifica del regolare ripristino dei lavori di allacciamento fognario di un immobile del v.le S. Pertini;

-interventi del 25.01.2013: si è provveduto alla pulitura delle caditoie di raccolta delle acque bianche nella via Pizzo n. 39, nel vico Flamingo n. 12, nella via Cavour, nella via Catena n. 177, la cui occlusione causa l'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe;

-intervento del 28.01.2013: veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari nella via S. Giuliano Macallè, la 1 traversa Sx dopo la ditta "Olympia"; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

-intervento del 30.01.2013: si è dato inizio ai lavori di scavo nella via Francavilla per la ricerca della perdita fognaria che ha causato infiltrazioni nel vano del Sig. Bruno;

-intervento del 31.01.2013: sono continuati i lavori nella via Francavilla per la eliminazione della perdita fognaria, mediante collocazione di nuova tubazione in pvc lungo la canaletta esistente e realizzazione di pozzetto interrato adiacente al pozzetto fognario di via Nativo; inoltre, a seguito di segnalazione, si è proceduto alla verifica della condotta fognante di via Mazara del Vallo per presunta fuoriuscita di reflui fognari;

-interventi dell'1.02.2013: a seguito di segnalazione si è provveduto alla sistemazione del chiusino in ghisa del pozzetto della rete idrica di piazza S. Teresa in quanto divelto ed alla sistemazione del chiusino in ghisa del pozzetto fognario di via Sparacino n. 44; inoltre si è provveduto alla riparazione delle spallette della caditoia di raccolta delle acque bianche di via Fiumara, in prossimità del mercato ortofrutticolo;

-interventi del 4.02.2013: veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari tra la via Augusto e la via Costantino; è stato predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

-interventi del 6.02.2013: veniva segnalato ulteriore sversamento di reflui fognari nella via S. Giuliano Macallè, lungo la 1 traversa sx dopo la ditta "Olympia" ed inoltre veniva segnalata la necessità di procedere allo svuotamento del pozzetto fognario della via Vanella 139, in corrispondenza dell'abitazione Polara, in quanto l'inconveniente impediva il deflusso dei reflui dall'abitazione; è stato predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura e la ripulitura del pozzetto fognario;

-interventi dell'8.03.2013: si è provveduto alla pulitura delle caditoie di raccolta delle acque bianche nella via Bellaera e nella via Catena n. 92 a causa dell'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe; lungo la S.S. 115 in prossimità dell'incrocio con la via S. Cuore, si è provveduto alla sistemazione con malta di cemento delle lastre poste a copertura di un pozzetto fogna in quanto una di esse era crollata all'interno dello stesso.

-forniture: L'impresa, inoltre, ha provveduto alla fornitura di n. 2 galleggianti per l'impianto di sollevamento fogna di c.da Gucciardo, alla fornitura di tubazioni in ferro zincato per la realizzazione delle guide delle elettropompe degli impianti di sollevamento fogna poste lungo la scogliera del lungomare di Punta regilione, alla fornitura di mattonelle di asfalto per il ripristino delle pavimentazioni stradali a seguito di interventi precedenti, alla fornitura di cemento per gli interventi sopradescritti oltre all'impiego di autogrù per gli interventi effettuati nelle stazioni di sollevamento fogna di M. di Modica e Maganuco.

Il tutto per complessivi € 15.981,30 secondo quantificazione dell'Impresa così come riportato a conclusione delle riserve espresse;

-Che la direzione dei lavori con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 23/11/2015 al n.54408 (vedi allegato n°1), ha trasmesso relazione riservata sulle riserve di che trattasi con la quale, in buona sostanza, ne ha condivise alcune, contestandone altre motivatamente e, quanto per le une che per le altre, ne ha indicato per ognuna di esse il relativo valore economico, dalla cui rielaborazione finale, pertanto, viene ad essere quantificato il valore finale delle riserve in questione in complessive € 9.965,80 al netto del ribasso d'asta contrattuale;

-Che alla luce della predetta relazione della Direzione lavori, il R.U.P. ha accertato e preso atto dell'ammissibilità in generale delle predette riserve, con l'esclusione di quelle ritenute infondate, il tutto per verificare l'effettivo raggiungimento del limite del valore prescritto per l'applicabilità della procedura di cui all'art.240 del D.Lgs. n°163/2006; atteso che l'importo complessivo delle riserve così come esplicitate al 2° S.A.L. e come rideterminate dalla Direzione lavori, supera il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori,

per cui è consentito, ai fini del trattamento immediato delle riserve, perseguire la procedura del c.d. bonario componimento;

-**Che** in ragione di ciò, con nota prot. n°10917 del 01/03/2016 (All. 2), il R.U.P. pronunciandosi sull'ammissibilità delle riserve e facendo propria la rideterminazione dell'importo delle stesse, così come rimodulato dalla Direzione Lavori, ha proposto alla Impresa appaltatrice un accordo bonario indicando, a tacitazione di ogni avere per le riserve oggetto del contendere, la somma omnicomprensiva di € 9.965,80;

-**Che** l'Impresa appaltatrice con nota pec del 08/03/2016 (All.3) ha riscontrato la proposta avanzata dal R.U.P., dichiarando di accettare la proposta di accordo bonario per l'importo di € 9.965,80 oltre IVA;

Considerato:

-**Che** ai fini della definizione della controversia instaurata, ricorrono i presupposti per poter ricorrere ad un accordo bonario in virtù dell'applicazione dall'art.240 del D.Lgs n°163/2006 (ex art. 31/bis Legge n°109/1994), in quanto norma vigente all'epoca dell'operatività del contratto, nonché alla data di iscrizione delle riserve in questione e della loro dichiarata ammissibilità come da nota del RUP n°10917 del 01/03/2016;

Visti:

-lo schema di accordo bonario predisposto dal R.U.P. e allegato al presente atto(All.4);

-il D.Lgs n°163/2006 (in quanto vigente all'epoca di vigenza del contratto) ed il successivo D.Lgs n°50/2016

-il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n.145;

-la L.R. 48/91

-Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

1)- **Di prendere atto** di tutto quanto sopra espresso e che per *relationem* si intende di seguito integralmente riportato e facente parte sostanziale del presente atto;

2)- **Di dare atto** che sussistono le condizioni ed i presupposti per l'applicazione dell'art.240 del D.Lgs n°163/2006 ai fini del bonario componimento della controversia instaurata a seguito delle riserve iscritte dall'Impresa appaltatrice Occhipinti Angelo, sul registro di contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta comunale di smaltimento delle acque bianche e nere, di cui al Contratto n°15757/2012 reg.to a Modica il 17/09/2012 al n°799;

3)- **Di approvare**, conseguentemente, lo schema di accordo bonario all'uopo predisposto dal R.U.P. ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

4)- **Di dare atto**, al riguardo, della opportunità e convenienza per l'Ente al perfezionamento del predetto accordo bonario, a fronte del rischio rappresentato dall'instaurarsi di contenzioso che vedrebbe lo stesso presumibilmente soccombente e soggetto a ulteriori e maggiori oneri;

5)- **Di dare atto** che con la sottoscrizione dell'accordo bonario proposto, l'Impresa Occhipinti Angelo rinuncia ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme scritte sul registro di contabilità con le riserve e l'Ente appaltante nient'altro dovrà all'affidataria in ordine alle stesse;

6)- **Di dare atto** che l'Impresa con la sottoscrizione del predetto accordo bonario, accetta la somma proposta a saldo delle riserve indicate e rideterminate omnicomprensivamente in € 9.965,80 oltre IVA senza avere null'altro a pretendere;

7)- **Di disporre** al responsabile del Settore finanziario dell'Ente di provvedere a dare idonea copertura alla spesa derivante dal predetto accordo bonario, pari ad € 9.965,80 oltre IVA e, pertanto per complessivi €12.158,28, nei modi previsti dalla normativa vigente, prenotandone il predetto corrispettivo al cap. 1.1204/99 del bilancio comunale 2018 in quanto ad € 7.509,00 ed al cap. 1.1204/99 del bilancio comunale 2019 in quanto ad € 4.658,28.




8)- **Di autorizzare** il R.U.P. proponente l'accordo alla sottoscrizione dell'accordo bonario così come formulato e dare seguito a quanto di competenza gestionale per la completa definizione della questione da parte del Settore competente.

Il R.U.P.

Ing. Francesco Paolino



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.


Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li 30/10/2017 Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li 19 GEN. 2018 Il Responsabile del Settore Finanziario 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. <u>11207/99</u> del Bilancio 2018 imp. 41/2018 - 42/2019 Modica, li 19 GEN. 2018 Il Responsabile del Settore Finanziario 

La proposta infra riportata si compone di n. 24 pagine, incluso il presente prospetto,.

Visto
L'Assessore al ramo




Il Responsabile proponente



La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 19 GEN. 2018

Il Segretario Comunale



54408

23 NOV. 2015



ALL. 1

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Paolino

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere. - Relazione su riserve dell'Impresa.

Impresa: Occhipinti Angelo - Via Fosso Tantillo 49/a - Modica

Contratto in data 29/08/2012 rep. 15757 reg.to a Modica il 17/09/2012 al n.799.

Relazione riservata del Direttore dei Lavori

Si fa riferimento e seguito alle riserve, di cui alla nota prot.21364 del 18/05/2015, formulate dall'Impresa Occhipinti Angelo per i lavori di cui all'oggetto e riferibili alla contabilizzazione di cui al 2° stato di avanzamento.

Preliminarmente si verifica che le riserve formulate dall'Impresa sono esaminabili in quanto espresse nei tempi previsti dalla norma.

Le riserve dell'Impresa riguardano:

- interventi del 18/12/2012:

per veniva segnalazione da parte dell'Ufficio U.R.P. il 17/12/2012 circa la presenza di reflui fognari lungo il canale di acque bianche sottostante la carreggiata stradale della Via Frigintini Gianforma P.Margione; a seguito del sopralluogo effettuato con l'ausilio dell'operaio dell'Impresa veniva riscontrata l'ostruzione della condotta fognaria ed il conseguente sversamento dei reflui lungo la condotta delle acque bianche; si è reso necessario quindi l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione di quel tratto di fognatura; nella stessa giornata si è dovuto provvedere alla sistemazione di un chiusino divelto da un pozzetto fogna della Via Nuova S.Antonio n.114, fonte di pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione veicolare;

- interventi del 19/12/2012:

si provvedeva al recupero della segnaletica stradale collocata per l'intervento di Via Nuova S.Antonio; si provvedeva inoltre alla pulitura delle caditoie di Via Tirella la cui occlusione aveva provocato allagamenti negli immobili privati a seguito di precipitazioni atmosferiche; con l'ausilio dell'operaio dell'Impresa si è proceduto al controllo della condotta fognante della Via Cartellone per infiltrazioni in un'abitazione privata ed al controllo della condotta fognante di Via Gigante che risultava otturata;

- interventi del 20/12/2012:

si provvedeva alla pulitura della caditoia di Viale De Gasperi in corrispondenza del civico 26 e di alcune caditoie di Via Tirella a causa dell'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe; perveniva inoltre segnalazione da parte degli elettromeccanici comunali preposti al controllo delle stazioni di sollevamento fogna di Marina di Modica i quali avevano riscontrato il furto dei pannelli metallici di copertura della stazione di sollevamento fogna N.2 posta lungo la scogliera di Punta Regilione; si provvedeva quindi alla recinzione del manufatto oltre alla saldatura dei pannelli esistenti;

- intervento del 22/12/2012:

veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari lungo la Via Roma in corrispondenza del civico 142; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

- interventi del 28/12/2012:

si è proceduto all'esecuzione di scavi lungo la scalinata del C.so S.Giorgio, prospiciente il Palazzo Polara, per ricerca di perdita fognaria provvedendo altresì alla pulitura della caditoia ed al controllo del pozzetto fognario previa rimozione dello strato di asfalto soprastante;

- interventi del 31/12/2012:

si è proceduto alla riparazione della caditoia di raccolta delle acque bianche di Via Nazionale, in corrispondenza dell'incrocio con la Via De Gasperi, in quanto il telaio risultava in parte divelto e fonte di notevole rumorosità al passaggio degli autoveicoli; successivamente, a seguito di segnalazione, è stato effettuato il controllo della condotta fognante passante lungo le proprietà private a valle della Via Passogatta per sversamento di reflui lungo le stesse; si disponeva la preparazione per l'esecuzione dei lavori per il ripristino della funzionalità;

[Handwritten signature]

- intervento del 04/01/2013:

si è proceduto al ripristino della funzionalità della condotta fognante passante lungo le aree private a valle della Via Passogatta mediante disostruzione della condotta e la eliminazione delle radici presenti all'interno del pozzetto;

- interventi del 11/01/2013:

veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari in c.da Maganuco, sulla proprietà Roccasalva, nella Via Conceria e nella Via Risorgimento nn.4-6; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione dei tratti di fognatura interessati; si è provveduto inoltre alla rimozione delle botole in ferro nella stazione di sollevamento fogna N.3 del lungomare Punta Regilione per la sostituzione dei cavi elettrici; infine è stata collocata la segnaletica stradale in Via Duca D'Aosta per l'esecuzione di lavori alla condotta fognante;

- intervento del 14/01/2013:

si è proceduto alla disostruzione della condotta fognante della Via Gigante, in corrispondenza del civico 95 mediante l'impiego di apparecchiatura elettrica a molla;

- intervento del 17/01/2013:

si è proceduto ai lavori di scavo e di riparazione lungo la condotta fognante di Via Duca D'Aosta n.7, in adiacenza alla caditoia delle acque bianche, per infiltrazione di reflui in un'abitazione della Via Tremilia;

- intervento del 18/01/2013:

a seguito di segnalazione, è stato effettuato uno scavo in Via Sparacino n.66 per fognatura otturata con fuoriuscita di reflui, oltre alla rimessa a quota stradale del pozzetto fogna con relativo chiusino in quanto risultava ricoperto dalla pavimentazione in mattonelle di asfalto; successivamente è stata collocata la segnaletica stradale nella Via Francavilla per l'effettuazione di lavori sulla condotta fognante;

- intervento del 21/01/2013:

veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari lungo la 1ª trav. Dx di Via R.Partigiana, in prossimità asilo nido; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

- intervento del 23/01/2013:

è stato richiesto l'intervento dell'impresa per l'apertura delle botole in ferro nella stazione di sollevamento N.5 di Punta Regilione per l'effettuazione di lavori da parte della ditta GF Impianti; a seguito di segnalazione è stato effettuato intervento per la riparazione del pozzetto fogna di Via Don Bosco, all'intersezione con la Via Cavour ed il Viale Manzoni, in quanto risultava con le spallette crollate ed il chiusino in ghisa divelto; si è proceduto all'immissione di colorante nel pozzetto fognario in pietra di Via Francavilla per la verifica delle lamentate infiltrazioni di reflui nel vano di proprietà Bruno;

- interventi del 24/01/2013:

a seguito di segnalazione è stato effettuato controllo della condotta fognante di Via S.Giuliano Macallè; si è provveduto alla pulitura della caditoia di Via Catagirasi n.131, la cui occlusione provoca l'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe ed il conseguente pericolo per la pubblica incolumità; si è provveduto ad ulteriore verifica della condotta fognante di Via Francavilla con immissione di colorante nel pozzetto fognario verificandone la fuoriuscita nel vano del sig. Bruno; si dovrà provvedere per la eliminazione dell'inconveniente; si è inoltre proceduto alla pulitura delle caditoie di Via Muzio Scevola n.2 e di Via Loreto Gallinara n.111; si è proceduto inoltre alla rimozione della segnaletica stradale di Via Don Bosco relativa ai lavori del giorno precedente ed alla verifica del regolare ripristino dei lavori di allacciamento fognario di un immobile del Viale S.Pertini;

- interventi del 25/01/2013:

si è provveduto alla pulitura delle caditoie di raccolta delle acque bianche nella Via Pizzo n.39, nel Vico Flamingo n.12, nella Via Cavour, nella Via Catena n.177, la cui occlusione causa l'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe;

- intervento del 28/01/2013:

veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari nella Via S.Giuliano-Macallè, lungo la 1ª trav. Sx dopo la ditta "Olympia"; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

- intervento del 30/01/2013:

si è dato inizio ai lavori di scavo nella Via Francavilla per la ricerca della perdita fognaria che ha causato infiltrazioni nel vano del sig. Bruno;

- intervento del 31/01/2013:

sono continuati i lavori nella Via Francavilla per la eliminazione della perdita fognaria, mediante collocazione di nuova tubazione in pvc lungo la canaletta esistente e realizzazione di pozzetto interrato adiacente al pozzetto fognario di Via Nativo; inoltre, a seguito di segnalazione, si è proceduto alla verifica della condotta fognante di Via Mazara del Vallo per presunta fuoriuscita di reflui fognari;

- interventi del 01/02/2013:

a seguito di segnalazione si è provveduto alla sistemazione del chiusino in ghisa del pozzetto della rete idrica di Piazza S.Teresa in quanto divelto ed alla sistemazione del chiusino in ghisa del pozzetto fognario di Via Sparacino n.44; inoltre si è provveduto alla riparazione delle spallette della caditoia di raccolta delle acque bianche di Via Fiumara, in prossimità del mercato ortofrutticolo;

- intervento del 04/02/2013:

veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari tra la Via Augusto e la Via Costantino; è stato predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

- interventi del 06/02/2013:

veniva segnalato ulteriore sversamento di reflui fognari nella Via S.Giuliano-Macallè, lungo la 1ª trav. Sx dopo la ditta "Olympia" ed inoltre veniva segnalata la necessità di procedere allo svuotamento del pozzetto fognario della Via Vanella 139, in corrispondenza dell'abitazione Polara, in quanto l'inconveniente impediva il deflusso dei reflui dall'abitazione; è stato predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura e la pulitura del pozzetto fognario;

- interventi del 08/02/2013:

si è provveduto alla pulitura delle caditoie di raccolta delle acque bianche nella Via Bellaera e nella Via Catena n.92 a causa dell'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe; lungo la S.S.115 in prossimità dell'incrocio con la Via Sacro Cuore, si è provveduto alla sistemazione con malta di cemento delle lastre poste a copertura di un pozzetto fogna in quanto una di esse era crollata all'interno dello stesso.

L'Impresa inoltre ha provveduto alla fornitura di n.2 galleggianti per l'impianto di sollevamento fogna di c.da Cava Gucciardo, alla fornitura di tubazioni in ferro ed in ferro zincato per la realizzazione delle guide delle elettropompe degli impianti di sollevamento fogna poste lungo la scogliera del lungomare di Punta Regilione, alla fornitura di mattonelle di asfalto per il ripristino delle pavimentazioni stradali a seguito di interventi precedenti, alla fornitura di cemento per gli interventi sopradescritti oltre all'impiego di autogrù per gli interventi effettuati nelle stazioni di sollevamento fogna di M.di M. e Maganuco.

Gli interventi eseguiti dall'Impresa ed elencati nella nota sopracitata sono stati disposti in quanto necessari per fare fronte ad imprevedibili ed urgenti inconvenienti di natura igienico-sanitaria e fonti di grave pericolo per la salute e la pubblica incolumità, verificatesi con cadenza quasi giornaliera ed in alcuni casi con contemporaneità in diversi punti del territorio comunale.

L'Impresa quantifica le riserve in complessive € 15.981,30.

Osservazioni e rilievi sulle riserve espresse

In ordine alle riserve espresse dall'Impresa così come riportate analiticamente sul Registro di contabilità, si osserva:

- 1) In merito all'intervento relativo alla fornitura del ferro angolare e delle travi in ferro per la caditoia di Treppiedi Sud (vedi n.29 del registro di contabilità), si precisa che il suddetto materiale è stato contabilizzato con il 1° stato di avanzamento lavori e più precisamente risulta inserito nella lista settimanale degli operai N.2, pertanto va rigettata;
- 2) In merito all'intervento di scavo e video ispezione nella Via Trani (vedi n.31 del registro di contabilità), si precisa che detto intervento è stato contabilizzato con il 1° stato di avanzamento lavori e più precisamente risulta inserito nella lista settimanale operai N.14, pertanto va rigettata;
- 3) In merito all'intervento di video ispezione nella Via Cartellone e nella Via Campailla, (vedi n.30 del registro di contabilità) si precisa che detto intervento è stato contabilizzato con il 1° stato di


avanzamento lavori e più precisamente risulta inserito nella lista settimanale degli operai N.15, pertanto va rigettata;

Pertanto a seguito della contabilizzazione degli interventi effettivamente eseguiti ed in relazione alle condizioni dell'appalto, risultano le seguenti conclusioni contabili:

interventi del 18/12/2012 riconosciuto	€	595,92
interventi del 19/12/2012 riconosciuto	"	268,44
interventi del 20/12/2012 riconosciuto	"	558,69
intervento del 22/12/2012 riconosciuto	"	376,62
intervento del 28/12/2012 riconosciuto	"	789,58
interventi del 31/12/2012 riconosciuto	"	772,24
intervento del 04/01/2013 riconosciuto	"	902,12
interventi del 11/01/2013 riconosciuto	"	746,93
intervento del 14/01/2013 riconosciuto	"	195,85
intervento del 17/01/2013 riconosciuto	"	569,77
intervento del 18/01/2013 riconosciuto	"	599,73
intervento del 21/01/2013 riconosciuto	"	251,08
interventi del 23/01/2013 riconosciuto	"	513,23
interventi del 24/01/2013 riconosciuto	"	482,07
interventi del 25/01/2013 riconosciuto	"	492,45
intervento del 28/01/2013 riconosciuto	"	125,14
intervento del 30/01/2013 riconosciuto	"	570,35
interventi del 31/01/2013 riconosciuto	"	627,94
interventi del 01/02/2013 riconosciuto	"	1.170,46
intervento del 04/02/2013 riconosciuto	"	188,31
intervento del 06/02/2013 riconosciuto	"	313,85
intervento del 08/02/2013 riconosciuto	"	499,95
n.2 galleggianti acque nere, riconosciuto	"	170,00
ml. 12 tubazioni in ferro, riconosciuto	"	174,00
ml. 12 tubazioni in ferro zincato, riconosciuto	"	222,00
fornitura di mq. 14,50 di mattonelle di asfalto: (trattasi di materiale utilizzato per il ripristino della pavimentazione a seguito degli interventi eseguiti nella Via Polara n.4 e nella Via Blanco n.16, di cui alle liste operai nn.8-9-10-11-13 e non contabilizzate nel 1° S.A.L.); mq.14,50 x € 21,00) riconosciuto	"	304,50
impiego di autogrù, così distinto: -per l'intervento del 17/07/2012 nel sollevamento fogna N.6 ore 2 -per l'intervento del 27/07/2012 nel sollevamento fogna N.6 (lista operai n.3) ore 3 -per l'intervento del 23/01/2013 nel sollevamento fogna N.5 ore 3 in totale ore 8 x € 72,14 riconosciuto	"	577,12
fornitura cemento tipo 325: trattasi di materiale utilizzato per gli interventi di cui alle liste provviste nn.10-11-12-13-15, (non contabilizzate nel 1° S.A.L.) e per alcuni degli interventi di cui alla presente relazione;	"	198,75
in totale q.li 13,25x€ 15,00, riconosciuto	"	198,75
Importo totale	€	13.257,09

A dedurre il 2% per oneri sicurezza	"	<u>265,14</u>
Lavori soggetti a ribasso	€	12.991,95
A dedurre il ribasso del 25,3333% (su € 12.991,95)	"	<u>3.291,29</u>
Restano	"	9.700,66
Oneri sicurezza	"	<u>265,14</u>
Importo lavori al netto	€	<u>9.965,80</u>

Il Direttore dei lavori
Geom. Antonio Giurdanella






ALL. 2

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

10P17

01 MAR. 2016

-Spett.le Impresa
Occhipinti Angelo
Via Fosso Tantillo n°49/a Modica
occhipintiangelosrl@pec.it

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere.
Contrato n. n°15757 del 29/08/2012
-proposta di accordo bonario su riserve dell'impresa-

Si fa riferimento e seguito alle riserve iscritte da codesta Impresa in occasione della contabilizzazione del 2° s.a.l. dei lavori indicati in oggetto.

Al riguardo, il sottoscritto, in qualità di R.U.P. dei predetti lavori, in esito alle revisioni contabili effettuate ed a quanto rilevabile dalla specifica relazione redatta dalla Direzione lavori in ordine alle predette riserve, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.240 della Legge n°163/2006 propone a codesta Impresa la sottoscrizione di accordo bonario per il riconoscimento e la corresponsione di complessivi € 9.965,80 al netto di ribasso. IVA ed ogni altra imposta, a tacitazione e saldo di ogni pretesa compensativa e/o risarcitoria dipendente dai lavori indicati in oggetto ed a stralcio delle riserve iscritte negli atti contabili.

Per quanto sopra, pertanto, codesta Impresa è invitata a voler fare pervenire, anche a stesso mezzo pec, comunicazione di conferma ed adesione a quanto proposto, al fine di consentire la predisposizione dell'accordo bonario e la sua sottoscrizione e poter procedere, quindi, alla successiva sua approvazione.

Si resta in attesa di riscontro e si saluta cordialmente

Modica 29 febbraio 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Paulino

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere.

Impresa : Occhipinti Angelo

Contratto: n°15757 del 29/08/2012

Si fa riferimento e seguito alle riserve, di cui alla nota prot. 21364 del 18.05.2015 formulate dall'impresa Occhipinti Angelo per i lavori di cui all'oggetto e riferibili alla contabilizzazione di cui al 2° stato di avanzamento.

Preliminarmente si verifica che le riserve formulate dall'impresa sono esaminabili in quanto espresse nei tempi previsti dalla norma.

Le riserve dell'impresa riguardano:

-interventi del 18.12.2012:

per veniva segnalazione da parte dell'Ufficio U.R.P. il 17.12.2012 circa la presenza di reflui fognari lungo il canale di acque bianche sottostante la carreggiata stradale della via Frigintini Gianforma P. Margione, a seguito del sopralluogo effettuato con l'ausilio dell'operaio dell'impresa veniva riscontrata l'ostruzione della condotta fognaria ed il conseguente sversamento dei reflui lungo la condotta delle acque bianche; si è reso necessario quindi l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione di quel tratto di fognatura; nella stessa giornata si è dovuto provvedere alla sistemazione di un chiusino divelto da un pozzetto fogna della via Nuov s. Antonio n. 114, fonte di pericolo per la pubblica incolumità e la circolazione veicolare;

-interventi del 19.12.2012:

si provvedeva al recupero della segnaletica stradale collocata per l'intervento di via NUOVA s. Antonio; si si provvedeva inoltre alla pulitura delle caditoie di via Tirella la cui occlusione aveva provocato allagamenti negli immobili privati a seguito di precipitazioni atmosferiche; con l'ausilio dell'operaio dell'impresa si è proceduto al controllo della condotta fognante della via Cartellone per infiltrazioni atmosferiche; con l'ausilio dell'operaio dell'impresa si è proceduto al controllo della condotta fognante della via Cartellone per

infiltrazioni in un'abitazione privata ed al controllo della condotta fognante di via Gigante che risultava otturata;

-interventi del 20.12.2012:

si provvedeva alla pulitura della caditoia di via De Gasperi in corrispondenza del civico 26 e di alcune caditoie di via Tirella a causa dell'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe; perveniva inoltre segnalazione da parte degli elettromeccanici comunali preposti al controllo delle stazioni di sollevamento fogna di Marina di Modica i quali avevano riscontrato il furto dei pannelli metallici di copertura della stazione di sollevamento fogna n. 2 posta lungo la scogliera di Punta regilione, si provvedeva quindi alla recinzione del manufatto oltre alla saldatura dei pannelli esistenti;

-interventi del 22.12.2012:

veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari lungo la via Roma in corrispondenza del civico 142; veniva l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

-interventi del 28.12.2012:

si è proceduto all'esecuzione di scavi lungo la scalinata del c.so S. Giorgio prospiciente il Palazzo Polara, per ricerca di perdita fognaria provvedendo altresì alla pulitura della caditoia ed al controllo del pozzetto fognario previa rimozione dello strato di asfalto soprastante;

-interventi del 31.12.2012:

si è proceduto alla riparazione della caditoia di raccolta delle acque bianche di via di via Nazionale, in corrispondenza dell'incrocio con la via De Gasperi, in quanto il telaio risultava in parte divelto e fonte di notevole rumorosità al passaggio degli autoveicoli; successivamente a seguito di segnalazione, è stato effettuato il controllo della condotta fognante passante lungo le proprietà private a valle della via Passigatta per sversamento di reflui lungo le stesse, si disponeva la preparazione per l'esecuzione dei lavori per il ripristino della funzionalità;

-intervento del 4.01.2013:

si è proceduto al ripristino della funzionalità della condotta fognante passante lungo le aree private a valle della via Passogatta mediante disostruzione della condotta e la eliminazione delle radici presenti all'interno del pozzetto;

-interventi del 11.01.2013:

Veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari in c.da Maganuco, sulla proprietà Roccasalva, nella via Conceria e nella via Risorgimento n. 4 - 6; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione dei tratti di fognatura interessati; si è provveduto inoltre alla rimozione delle botole in ferro nella stazione di sollevamento fogna n. 3 del lungomare Punta Regilione per la sostituzione dei cavi elettrici; infine è stata collocata la segnaletica stradale in via Duca D'Aosta per l'esecuzione di lavori alla condotta fognante;

-intervento del 14.01.2013:

Si è proceduto alla disostruzione della condotta fognante della via Gigante, in corrispondenza del civico 95 mediante l'impiego di apparecchiatura elettrica a molla;

-intervento del 17.01.2013:

Si è proceduto ai lavori di scavo e di riparazione lungo la condotta fognante di via Duca D'Aosta n. 7, in adiacenza alla caditoia delle acque bianche, per infiltrazione di reflui in un'abitazione della via Tremila;

-interventi del 18.01.2013:

a seguito di segnalazione è stato effettuato uno scavo in via Sparacino n. 66 per fognatura otturata con fuoruscita di reflui, oltre alla rimessa a quota stradale del pozzetto fogna con relativo chiusino in quanto risultava ricoperto dalla pavimentazione in mattonelle di asfalto; successivamente è stata collocata la segnaletica stradale nella via Francavilla per l'effettuazione di lavori sulla condotta fognante;

-intervento del 21.01.2013:

Veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari lungo la 1 trav. Dx di via R. Partigiana, in prossimità asilo nido; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

-intervento del 23.01.2013:

È stato richiesto l'intervento dell'impresa per l'apertura delle botole in ferro nella stazione di sollevamento n. 5 di Punta Regilione per l'effettuazione di lavori da parte della ditta GF Impianti; a seguito di segnalazione è

stato effettuato intervento per la riparazione del pozzetto fogna di via Don Bosco, all'intersezione con la via Cavour ed il Viale Manzoni, in quanto risultava con le spallette crollate ed il chiusino in ghisa divelto; si è proceduto all'immissione di colorante nel pozzetto fognario in pietra di via Francavilla per la verifica delle lamentate infiltrazioni di reflui nel vano di proprietà Bruno;

-interventi del 24.01.2013:

A seguito di segnalazione è stato effettuato controllo della condotta fognante di via S. Giuliano Macallè; si è provveduto alla pulitura della caditoia di via Catagirasi n. 131, la cui occlusione provoca l'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe ed il conseguente pericolo per la pubblica incolumità; si è provveduto ad ulteriore verifica della condotta fognante di via Francavilla con immissione di colorante nel pozzetto fognario verificandone la fuoruscita nel vano del sig. Bruno; si dovrà provvedere per la eliminazione dell'inconveniente; si è inoltre proceduto alla pulitura delle caditoie di via Muzio Scevola n. 2 e di via Loreto Gallinara n. 111; si è proceduto inoltre alla rimozione della segnaletica stradale di via Don Bosco relativa ai lavori del giorno precedente ed alla verifica del regolare ripristino dei lavori di allacciamento fognario di un immobile del v.le S. Pertini;

-interventi del 25.01.2013:

si è provveduto alla pulitura delle caditoie di raccolta delle acque bianche nella via Pizzo n. 39, nel vico Flamingo n. 12, nella via Cavour, nella via Catena n. 177, la cui occlusione causa l'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe;

-intervento del 28.01.2013:

veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari nella via S. Giuliano Macallè, la 1 traversa Sx dopo la ditta "Olympia"; veniva predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

-intervento del 30.01.2013:

si è dato inizio ai lavori di scavo nella via Francavilla per la ricerca della perdita fognaria che ha causato infiltrazioni nel vano del Sig. Bruno;

-intervento del 31.01.2013:

sono continuati i lavori nella via Francavilla per la eliminazione della perdita fognaria, mediante collocazione di nuova tubazione in pvc lungo la canaletta esistente e realizzazione di pozzetto interrato adiacente al pozzetto fognario di via Nativo; inoltre, a seguito di segnalazione, si è proceduto alla verifica della condotta fognante di via Mazara del Vallo per presunta fuoruscita di reflui fognari;

-interventi dell'1.02.2013:

a seguito di segnalazione si è provveduto alla sistemazione del chiusino in ghisa del pozzetto della rete idrica di piazza S. Teresa in quanto divelto ed alla sistemazione del chiusino in ghisa del pozzetto fognario di via Sparacino n. 44; inoltre si è provveduto alla riparazione delle spallette della caditoia di raccolta delle acque bianche di via Fiumara, in prossimità del mercato ortofrutticolo;

-interventi del 4.02.2013:

veniva segnalato lo sversamento di reflui fognari tra la via Augusto e la via Costantino; è stato predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura;

-interventi del 6.02.2013:

veniva segnalato ulteriore sversamento di reflui fognari nella via S. Giuliano Macallè, lungo la 1 traversa sx dopo la ditta "Olympia" ed inoltre veniva segnalata la necessità di procedere allo svuotamento del pozzetto fognario della via Vanella 139, in corrispondenza dell'abitazione Polara, in quanto l'inconveniente impediva il deflusso dei reflui dall'abitazione; è stato predisposto l'intervento dell'automezzo combinato per la disostruzione del tratto di fognatura e la ripulitura del pozzetto fognario;

-interventi dell'8.03.2013:

si è provveduto alla pulitura delle caditoie di raccolta delle acque bianche nella via Bellaera e nella via Catena n. 92 a causa dell'allagamento delle aree circostanti e delle abitazioni limitrofe; lungo la S.S. 115 in prossimità dell'incrocio con la via S. Cuore, si è provveduto alla sistemazione con malta di cemento delle lastre poste a copertura di un pozzetto fogna in quanto una di esse era crollata all'interno dello stesso.

L'impresa, inoltre, ha provveduto alla fornitura di n. 2 galleggianti per l'impianto di sollevamento fogna di c.da Gucciardo, alla fornitura di tubazioni in ferro zincato per la realizzazione delle guide delle elettropompe degli impianti di sollevamento fogna poste lungo la scogliera del lungomare di Punta regillione,

alla fornitura di mattonelle di asfalto per il ripristino delle pavimentazioni stradali a seguito di interventi precedenti, alla fornitura di cemento per gli interventi sopradescritti oltre all'impiego di autogrù per gli interventi effettuati nelle stazioni di sollevamento fogna di M. di Modica e Maganuco.

Le predette riserve formulate dall'Impresa sono dalla stessa quantificate in complessivi €15.981,30.

Su tali riserve, la Direzione Lavori, appositamente compulsata, ha relazionato in merito, deducendo sulla fondatezza delle stesse, sulle motivazioni discendenti e, infine, rideterminando l'importo della contabilizzazione delle stesse in € 9.965,80 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA.

Tutto ciò premesso e valutato al riguardo, considerato che le riserve espresse, sia come quantificato dall'Impresa che come rideterminato dalla Direzione Lavori, superano l'importo del 10% dell'importo del contratto, fanno ricorrere i presupposti per poter attivare le procedure di cui all'art.240 del D.Lgs. n°163/2006 per la composizione bonaria della questione.

Pertanto, in ragione di ciò si proporrà all'Impresa apposito verbale di accordo per l'accettazione e per l'avvio del procedimento a norma della Legge e del Regolamento.

Il R.U.P.
Ing. Francesco Paolino

14925
21 MAR. 2016


ALL. 3

Da "occhipintiangelosrl@pec.it" <occhipintiangelosrl@pec.it>
A "settore.quarto.comune.modica@pec.it" <settore.quarto.comune.modica@pec.it>
Data sabato 12 marzo 2016 - 10:02

imp. OCCHIPINTI ANGELO TRASMETTE

Allegato(i)

COMUNE MODICA ACCORDO BONARIO.pdf (68 Kb)





Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

10947
01 MAR. 2016

-Spett.le Impresa
Occhipinti Angelo
Via Fosso Tanillo n°49/a Modica
occhipintiangelosrl@pec.it

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere.
Contrato n. n°15757 del 29/08/2012
-proposta di accordo bonario su riserve dell'impresa-

Si fa riferimento e seguito alle riserve iscritte da codesta Impresa in occasione della contabilizzazione del 2° s.a.l. dei lavori indicati in oggetto.

Al riguardo, il sottoscritto, in qualità di R.U.P. dei predetti lavori, in esito alle revisioni contabili effettuate ed a quanto rilevabile dalla specifica relazione redatta dalla Direzione lavori in ordine alle predette riserve, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.240 della Legge n°163/2006 propone a codesta Impresa la sottoscrizione di accordo bonario per il riconoscimento e la corresponsione di complessivi € 9.965,80 al netto di ribasso, IVA ed ogni altra imposta, a tacitazione e saldo di ogni pretesa compensativa e/o risarcitoria dipendente dai lavori indicati in oggetto ed a stralcio delle riserve iscritte negli atti contabili.

Per quanto sopra, pertanto, codesta Impresa è invitata a voler fare pervenire, anche a stesso mezzo pec, comunicazione di conferma ed adesione a quanto proposto, al fine di consentire la predisposizione dell'accordo bonario e la sua sottoscrizione e poter procedere, quindi, alla successiva sua approvazione.

Si resta in attesa di riscontro e si saluta cordialmente

Modica 29 febbraio 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Francesco Paolino

IMPRESA EDILE - STRADALE
OCCHIPINTI ANGELO

tel.0932.761630

Via Fosso Tantillo n. 49/a – Modica
PEC: OCCHIPINTIANGELOSRL@PEC.IT

P.I. 00086840881 C.F.:CCH NGL 47E10H574W

Spett. Amm.ne Com.le di MODICA

Al R.U.P. Francesco Paolino

PEC: protocollo.comune.modica@pec.it

PEC: settore.quarto.comune.modica@pec.it

OGGETTO: risp. Prot. 10917 del 01.mar.2016 Proposta di accordo bonario relativo ai lavori di M.S. e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere.

Contratto n. 15757 del 29.8.12


Con la presente OCCHIPINTI ANGELO, C.F. CCH NGL 47E10 H574W, in qualità di titolare, della Ditta OCCHIPINTI ANGELO, con sede nel Comune di MODICA, via FOSSO TANTILLO N. 49a, con partita I.V.A. n..00086840881, in riferimento alla vostra proposta di accordo bonario, come da vostra lett. Prot. 10917 del 01.mar.2016, si accetta tale accordo di complessivi €9.965,80 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA, e solo se le somme vengono accreditate al sottoscritto entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

Ai sensi del c.19 dell'art. 240, del D.lgs n. 163/06, sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

In attesa porge distinti saluti

Modica li 08.mar.2016

F.TO OCCHIPINTI ANGELO



OCCHIPINTI ANGELO
MODICA

OGGETTO : Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere

CONTRATTO: n°15757 del 29/08/2012

IMPRESA : Occhipinti Angelo Via Fosso Tantillo n°49/a -Modica-

VERBALE DI ACCORDO BONARIO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso gli uffici

del Comune di Modica siti in Via Resistenza Partigiana n° 36 si sono costituiti:

- Per la stazione appaltante l'ing. Francesco Paolino, Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori;
- Per l'affidataria il Sig. Occhipinti Angelo legale rappresentante dell'omonima Impresa con sede in Modica in Via Fosso Tantillo n°49/a -Modica ;

PREMESSO:

- Che nel corso dei lavori di "manutenzione straordinaria e di pronto intervento sulla condotta di smaltimento delle acque bianche e nere" l'appaltatore, in occasione della redazione degli atti contabili relativi al 2° SAL, ha iscritto negli atti contabili le seguenti riserve:
- mancata e/o non completa contabilizzazione degli interventi eseguiti e riferiti alle liste dal 18/12/2012 al 31/12/2012 per n°6 interventi; dal 04/01/2013 al 31/01/2013 per n°13 interventi; dal 01/02/2013 al 06/02/2013 per n°3 interventi e intervento del 08/03/2013;
- Che con le riserve regolarmente iscritte nel registro di contabilità in data _____, l'importo complessivo delle stesse, così come quantificate dall'Impresa ed ammontanti ad € 15.981,30 supera il limite del 10% dell'importo contrattuale dei lavori dei (art. 240 D.Lgs n°163/2006 ex art.31-bis, comma 1, della legge n° 109/94);
- Che il responsabile del procedimento ha valutato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore;
- Che il responsabile del procedimento ha acquisito la relazione riservata dal direttore dei lavori, dalla quale, in esito alle verifiche ed alle revisioni contabili dallo stesso effettuate ha rideterminato l'importo di tali riserve in € 9.965,80 ed ha, dopo aver sentito l'affidatario sulle condizioni ad i termini dell'accordo, avanzato alla stazione appaltante, in data _____ con _____

nota protocollo n° ~~_____~~, proposta motivata di soluzione bonaria per l'importo di € 9.965,80 oltre IVA ;

- Che il Comune di Modica, con deliberazione della Giunta Municipale, ^{N. ~~_____~~ del ~~_____~~} ha assunto le dovute determinazioni in merito alla succitata proposta, indicando la somma complessiva di €12.158,27 -- e precisamente € 9.965,80 per contabilizzazioni di lavori ed € 2.192,47 per IVA al 22% -- a tacitazione delle riserve oggetto del contendere;
- ? - Che il soggetto aggiudicatario ha dato sollecita comunicazione dell'avvenuta approvazione della proposta di accordo bonario al responsabile del procedimento ed all'affidataria dei lavori;
- Che l'affidataria dei lavori, con nota protocollo n°14925 del 21/03/2016 ha comunicato di aderire alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione di cui sopra;
- Che il responsabile del procedimento ha convocato le parti per la sottoscrizione del presente verbale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Sussistendo le condizioni ed i presupposti per l'applicabilità dell'articolo 240 del D.Lgs n°163/2006 (ex31/bis della legge n.109/94), l'affidataria impresa Occhipinti Angelo accetta l'importo proposto a saldo e stralcio delle riserve indicate nelle premesse, nella misura omnicomprensiva di € 9.965,80 al netto di IVA.

Con la firma del presente accordo l'impresa affidataria dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel contratto di appalto di cui in premessa.

→ La stazione appaltante provvederà al pagamento della somma convenuta entro il termine di giorni ~~_____~~ (~~_____~~) decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo e, comunque, dalla data di ~~approvazione ed operatività del bilancio comunale~~, con la precisazione che a decorrere dal

sessantesimo giorno, sempre decorrente dai termini di cui sopra, saranno dovuti all'affidataria, ai sensi dell'articolo 240, comma 19, del D.Lgs n° 163/2006 gli interessi al tasso legale.

La spesa derivante dall'esecuzione del presente accordo graverà al capitolo _____ del bilancio 2017.

Il presente accordo sarà sottoposto alle approvazioni di Legge.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

Per l'affidataria: Sig. Occhipinti Angelo

Per la stazione appaltante: Ing. Francesco Paolino

Il R.U.P.: Ing. Francesco Paolino

