



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
 Manutenzioni stradali e idriche

n. 4 del 4 GEN. 2018

Città di Modica

3197

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex S.P. 44 “Pozzallo – Sampieri” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017. CIG 7029738350 – CUP J84H17000280002.

Impresa: “Poidomani Vincenzo” con sede a Modica in C.da Pirato Grande Quartarella n.9 – P.IVA 00174930883.- **Approvazione Perizia di Variante Suppletiva e assestamento contabile.**

IL RESPONSABILE DEL X SETTORE

PREMESSO:

CHE a seguito di specifica direttiva è stato redatto in data 03/02/2017 il progetto relativo ai “lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex S.P. 44 “Pozzallo – Sampieri” danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 Gennaio 2017. CIG 7029738350 – CUP J84H17000280002 - per un importo complessivo di € 93.000,00 così distinto:

A) LAVORI		€ 69.929,50
- Per lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 68.530,91	
- Per oneri della sicurezza (non soggetti a r.a.)	€ 1.398,59	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori	€ 15.384,49	
- Oneri conferimento in discarica (iva compresa)	" 4.500,00	
- Imprevisti IVA compresa	" <u>3.186,01</u>	
SOMMANO	€ 23.070,50	€ <u>23.070,50</u>
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 93.000,00

è stato corredato dai seguenti elaborati:

1 – Relazione tecnica

- 2 -- Computo metrico estimativo
- 3 -- Quadro comparativo
- 4 -- Schema atto di sottomissione
- 5- Stralcio Planimetrico

CHE il citato progetto venne approvato in linea tecnica dal R.U.P, giusto parere n.346 del 03/02/2017 ed in linea amministrativa con Determinazione del Responsabile P.O. XI Settore n. 697 del 27/03/2017;

CHE con il medesimo atto n. 697/2017 è stata prenotata la somma complessiva di €. 93.000,00 occorrente per finanziare i lavori, imputandola al capitolo 12010/30 impegno n. 641 del bilancio 2017;

CHE a seguito di gara d'appalto, esperita nel giorno 14 aprile 2017, giusto verbale di gara di pari data è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'Impresa "Poidomani Vincenzo" con sede a Modica in C.da Pirato Grande Quartarella n.9 -- P.IVA 00174930883 per l'importo complessivo di € 44.628,76 di cui € 43.230,17 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,7526% ed € 1.398,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE successivamente a seguito di pubblicazione dei verbali di gara all'albo pretorio di questo Ente senza opposizione alcuna con Determinazione del Responsabile P.O. dell'XI Settore n. 1017 del 05/05/2017, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati all'Impresa de quo;

CHE a seguito di esito positivo delle procedure di verifica documentale dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell'impresa con Determinazione n.1188 del 24 maggio 2017 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;

CHE il quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori è risultato il seguente:

A) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€ 44.628,76
- per lavori	€ 43.230,17	
- per oneri della sicurezza	" 1.398,59	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% sui lavori al netto	" 9.818,33	
- Oneri conferimento in discarica, iva compresa	" 4.500,00	
- Imprevisti, IVA compresa	" <u>3.186,01</u>	
SOMMANO	€ 17.504,34	" <u>17.504,34</u>
IMPORTO DEL PROGETTO		€ 62.133,10

CHE a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori all'impresa de quo, con la stessa predetta determinazione n. 1188/2017 è stata impegnata la somma di € 73.022,52 iva compresa, già prenotata con la citata Determinazione n. 697/2017 imputandola al capitolo 12010/030 impegno n.641 del bilancio 2017;

CHE con la sopra indicata Determinazione n. 1188 del 24/05/2017 è stata individuata la somma di €. 10.889,42 IVA compresa per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice;

CHE i lavori furono consegnati dal Direttore dei lavori, sotto riserva di legge, in data 21/06/2017 con il tempo utile per la loro esecuzione di gg. 30 (trenta) e, pertanto, entro il 20/07/2017;

CHE è stato stipulato il contratto d'appalto in data 22/06/2017 REP. 15940 registrato a Modica il 06/07/2017 al n. 1839 Serie 1T;

CHE durante il corso dei lavori, iniziati in data 21/06/2017, si è riscontrato il deterioramento del manto stradale di ulteriori tratti della ex S.P. 44 Pozzallo – Sampieri, verificatosi in epoca successiva alla data di redazione del progetto, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto gli interventi urgenti necessari al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e a tutela della pubblica incolumità;

CHE pertanto il sottoscritto nella qualità di RUP, ha autorizzato la D.L. a redigere apposita perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile, da contenersi entro il limite del 20% dell'importo netto contrattuale e comunque entro le somme impegnate dalla determinazione n. 1188/2017;

CHE in data 20/12/2017 il D.L. ha redatto la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile di che trattasi, sottoscritta dall'Impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 12, del Codice, per un importo netto complessivo di € 73.022,52 così distinto:

A) LAVORI AL LORDO	€.	83.670,53	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.673,41	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	81.997,72	
a detrarre il ribasso d'asta del 36,7526%	"	<u>30.136,07</u>	
Restano i lavori al netto	€	51.861,05	
Oneri sicurezza	"	1.673,41	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	€	53.534,46	€ 53.534,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			
- I.V.A. 22% su €. 53.534,46	€.	11.777,58	
- Oneri conferimento in discarica, IVA compresa	€.	2.802,10	
- Per spese tecniche 2% sui lavori del progetto originario	€.	1.398,59	
- per anticipazioni a fattura, IVA compresa	€.	3.509,79	
SOMMA	€	19.488,06	<u>€ 19.488,06</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE			€ 73.022,52

e composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5- Stralcio planimetrico;

CHE nella perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile:

- vengono assestate le quantità dei lavori previsti in progetto;
- viene elevato l'importo netto dei lavori eseguiti da € 44.628,76 ad € 53.534,46 con una maggiorazione rispetto all'importo del contratto principale di €. 8.905,70 (pari al 19,955%);

VISTA la relazione del R.U.P. sull'accertamento delle cause, condizioni e presupposti della perizia di variante, istruttoria e approvazione in linea tecnica, redatta ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO che la predetta perizia risulta approvata in linea tecnica dal RUP con parere n.. 389 del 02/01/2018;

RICONOSCIUTO che la predetta perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile è scaturita:

- dal fatto che durante il corso dei lavori, iniziati in data 21/06/2017, si è riscontrato il deterioramento del manto stradale di ulteriori tratti della ex S.P. 44 Pozzallo – Sampieri, verificatosi in epoca successiva alla data di redazione del progetto, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto gli interventi urgenti necessari al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e a tutela della pubblica incolumità;
- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 comma 12 del Codice;
- non altera la natura dei lavori del progetto originario;

DATO ATTO che l'importo complessivo della perizia di che trattasi ammonta ad € 73.022,52 è pari all'importo delle somme impegnate con determinazione n. 1188 del 24/05/2017 per €. 73.022,52;

CONSIDERATO che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1188 del 24/05/2017, in dipendenza delle risultanze della gara è stata impegnata la somma complessiva di € 73.022,52 (€.62.133,10 + €.10.889,42) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione già prenotata con la citata Determinazione n. 1188/2017 al capitolo 12010/030 impegno n. 641 del bilancio 2017;

RITENUTO doversi approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di che trattasi con relativo schema di atto di sottomissione, secondo il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI AL LORDO	€.	83.670,53	
A detrarre			
- per oneri della sicurezza	"	1.673,41	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	"	81.997,12	
a detrarre il ribasso d'asta del 36,7526%	"	<u>30.136,07</u>	
Restano i lavori al netto	€.	51.861,05	
Oneri sicurezza	"	1.673,41	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza non soggetti a ribasso)	€	53.534,46	€ 53.534,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:			

- I.V.A. 22% su € 53.534,46	€.	11.777,58	
Oneri conferimento in discarica IVA compresa	€.	2.802,10	
Per Spese Tecniche 2% sui lavori del Progetto Originario	€.	1.398,59	
Per anticipazioni a fattura, IVA compresa	€.	3.509,79	
Sommano		€ 19.488,06	€ 19.488,06
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			€ 73.022,52

VISTA la Determinazione del Sindaco n.1123 del 15/05/2017 per la nomina di Responsabile P.O. X Settore;

VISTO il Capitolo d'Oneri allegato al contratto;

VISTO l'O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991;

VISTA la L.R. n. 23/1998;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n.50 del 18/04/2016 recante il nuovo codice dei contratti pubblici;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1) **Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata;

2) **Di Approvare** ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, la perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile del progetto relativo ai ""lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex S.P. 44 "Pozzallo – Sampieri" CIG 7029738350 – CUP J84H17000280002 - per un importo complessivo di € 73.022,52 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI AL LORDO	€	83.670,53	
A.detrarre			
- per oneri della sicurezza	€.	1.673,41	
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	81.997,12	
a detrarre il ribasso d'asta del 36,7526%	€.	30.136,07	
Restano i lavori al netto	€	51.861,05	
Oneri sicurezza	€.	1.673,41	
Importo netto lavori perizia di variante e suppletiva (compreso sicurezza non soggetti a ribasso)	€.	53.534,46	€. 53.534,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:		
- I.V.A. 22% su € 53.534,46	€.	11.777,58
Oneri conferimento discarica, IVA compresa	€.	2.802,10
Per spese Tecniche 2% sui lavori del progetto Originario	€.	1.398,59
Per anticipazioni a fattura, IVA compresa	€.	<u>3.509,79</u>
Sommano	€.	19.488,06
IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA		€.
		73.022,52

composta dai seguenti elaborati:

Tav. 1- Relazione tecnica

Tav. 2- Computo metrico estimativo

Tav. 3- Quadro comparativo

Tav. 4- Schema atto di sottomissione

Tav. 5- Stralcio planimetrico;

3) Di Approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a €. 8.905,70 (€ 53.534,46 - € 44.628,76)

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

6) Di Dare Atto che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, giusta Determinazione n. 1188 del 24/05/2017, è stata impegnata ai capitoli 12010/030 impegno n. 641 del bilancio 2017, la somma di € 73.022,52 (€.62.133,10 + €.10.889,42) comprensiva delle somme a disposizione dell'Amministrazione;

7) Di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente e trasmetterlo ai Servizi di competenza.

IL RESPONSABILE P.O. X SETTORE

Geom. Giorgio Scallo

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
661/01/2017	29/12/2017	€ 8.905,70	12010/030	2017

Modica, 04-01-2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 6 GEN. 2018 al 20 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

PARERE N. 38P

DEL 02-01-2018



COMUNE DI MODICA

X SETTORE
Manutenzioni

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA
EX S.P. 44 "POZZALLO - SAMPIERI" DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 22 E 23 GENNAIO 2017.

CIG: 7029738350 - CUP J84H17000280002

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Importo € 73.022,52

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

TAV. 4

L'IMPRESA

Poidomani Vincenzo

IMPRESA
VINCENZO POIDOMANI

Sede fiscale: Via Pirato G. Q.,
impresapoidomani@virgilio.it - tel. 335 417093
97015 MODICA (RG)
Cod. Fisc.: PDM VCN 50S29 F258P
Partita iva: 00174930883

Modica, li

20 DIC. 2017



IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giuseppe Cappelto

Geom. Giorgio Barone

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giorgio Scollo

CITTA' DI MODICA

X SETTORE

N. _____ R.A.P.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO REP. N. 15940
DEL 22-06-2017 RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA EX S.P. 44 "POZZALLO-
SAMPIERI" DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 E
23 GENNAIO 2017.

CIG: 7029738350 - CUP J84H17000280002

L'anno duemiladiciassette il giorno ____ (_____) del mese di
_____ in Modica, nel Palazzo di Città.

TRA

Il Geom. Giorgio Scollo, Responsabile P.O. X Settore del Comune di Modica,
nato a Modica il 12 ottobre 1963, il quale interviene in questo atto in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale, Codice Fiscale 00175500883,
domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Palazzo San Domenico,
Piazza Principe di Napoli, 17.

E

Il Sig. Poidomani Vincenzo nato il 29 novembre 1950 a Modica e residente a
Modica in C.le Pirato Grande Quartarella n° 9, C.F.: PDM VCN 50S29 F258P,
nella qualità di titolare dell'Impresa "POIDOMANI VINCENZO" con sede a
Modica in C.le Pirato Grande Quartarella n° 9, partita IVA 00174930883.

Premesso:

- Che con contratto del 22/06/2017 N. 15940 di repertorio, per l'importo
complessivo di €. 44.628,76 di cui €. 43.230,17 per i lavori, al netto del ribasso



offerto del 36,7526% ed €. 1.398,59 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, l'impresa "POIDOMANI VINCENZO" con sede a Modica in C.le Pirato Grande Quartarella n° 9, ha assunto l'appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della ex S.P.44 Pozzallo-Sampieri danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 e 23 gennaio 2017" – CIG: 7029738350;

- Che durante il corso di esecuzione dei lavori si è riscontrato il deterioramento del manto stradale di ulteriori tratti della ex S.P. 44 Pozzallo-Sampieri , verificatosi in epoca successiva alla data di redazione del progetto, per cui si è reso necessario provvedere all'interno del progetto gli interventi urgenti necessari al fine di eliminare possibili cause di incidenti stradali e alla tutela della pubblica incolumità;

- Che i suddetti interventi, nel complesso dell'appalto, hanno determinato una maggiore spesa netta di €. 8.905,70 rispetto all'importo contrattuale per i lavori di che trattasi;

- Che pertanto in data 20/11/2017 è stata redatta a cura della Direzione dei lavori, ai sensi dell'art.106, comma 12, del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 e s.m.i., una perizia di variante suppletiva e di assestamento contabile degli interventi eseguiti, per un importo dei lavori al lordo di €. 83.670,53 che al netto del ribasso d'asta del 36,7526% offerto in sede di gara, tenuto conto della somma di €. 1.673,41 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta, si riduce a netti €. 53.534,46;

- Che l'impresa ha già eseguito a suo rischio e pericolo i lavori previsti nell'anzidetta perizia;



- Che la maggiore spesa netta sui lavori di € 8.905,70 non supera l'importo di € 8.925,75 (€ 10.889,42 IVA compresa) previsto al punto 5) della Determinazione n. 1188 del 24/05/2017 del Responsabile del X Settore per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., somma già prenotata con provvedimento n° 697/2017 ed imputata al Capitolo 12010/30 (impegno n° 641/2017) del Bilancio 2017 in corso di formazione (Investimenti finanziati con contributo regionale – Capitolo di Entrata 2960/30);

Tutto ciò premesso

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Sig. Poidomani Vincenzo nella qualità di titolare dell'impresa "POIDOMANI VINCENZO" con sede a Modica in C.le Pirato Grande Quartarella n° 9, partita IVA 00174930883, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia suppletiva e di assestamento contabile finale secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa ed agli stessi prezzi in esso allegati.

Articolo 2

L'importo complessivo dei lavori di che trattasi ammonta ad € 53.534,46 comprensivi di € 1.673,41 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d'asta anzidetto.

Articolo 3

L'importo del presente atto di sottomissione risulta pari a € 8.905,70 (euro ottomilanovecentocinque/70) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia



€ 53.534,46



A detrarre importo netto contratto principale	€ 44.628,76
Restano al netto	€ 8.905,70

Articolo 4

L'impresa assume l'onere di sostenere tutte le spese nascenti dal presente atto di sottomissione e di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza della variazione in più dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto.

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, il tempo utile per dare ultimati i lavori medesimi rimane invariato rispetto a quello contrattualmente previsto.

Il presente atto di sottomissione è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà l'Amministrazione appaltante solo dopo il perfezionamento e l'approvazione dello stesso.

Articolo 5

L'Impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori, tutte le norme delle leggi vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.

Articolo 6

Tutti i pagamenti a favore dell'impresa saranno effettuati con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del contratto d'appalto del 22 giugno 2017, REP n. 15940.



Ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n° 244, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e le stesse devono indicare il CIG: 7029738350 ed il CUP: J84H17000280002.

Il Codice Univoco Ufficio destinatario delle fatture è il seguente: DH3BGQ.

Articolo 7

Le parti convengono di sottoporre il presente atto a registrazione in caso d'uso.

Articolo 8 - Certificazione antimafia

Si prende atto che l'Impresa appaltatrice ha reso Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione prevista dall'Art. 89 del D.Lgs. n° 159/2011 e ss.mm.ii, dichiarando altresì, che per la stipula del presente atto permangono i requisiti di ordine generale, previsti dall'art. 80 del Codice.

Articolo 9 - Informativa trattamento dati

Il Comune di Modica, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.



RESPONSABILE P.O. X SETTORE

L'IMPRESA

IMPRESA

VINCENZO POIDOMANI

Sede fiscale: Via Pirato G. Q., 9
impresapoidomani@virgilio.it - tel. 335 417093
97015 MODICA (RG)
Cod. Fisc.: PDM VCN 50S29 F258P
Partita Iva: 00174930883